Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Филиал Республиканского государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по Кызылординской области БИН 231140024109

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Qaz General Engineering" БИН 190540024011, Кызылординская область, г.Кызылорда, АМАНГЕЛДЫ, 28/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Текущий ремонт лаборатории г. Кызылорда по адресу: г.Кызылорда ул.Женис 31А РГП на ПХВ "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

(наименование, адрес)

Объект: Текущий ремонт лаборатории г. Кызылорда

(наименование)

Согласно договора: №231140024109/251311/00 от 11.11.2025г. Доп.согл.№231140024109/251311/01 от 18.11.2025г.

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь месяц 2025года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2025г.

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12 727 662**

		1.Помещение дробилки				
1	**1212-0104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Стены и откосы. Очистка вручную от краски**	**м2**	**24,25**	**644**	**15 617**
		из них:				
1,1		затраты на труд рабочих			644	15 617
		в том числе оплата труда рабочих			318	7 712

1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,3165	3 619	15 621
2	**1203-0101-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Стены. Заделка трещин цементным раствором / расчистка и промывка трещин, заделка раствором, очистка поверхностей стен от раствора**	**м трещин**	**24**	**1 949**	**46 776**
		из них:				
2,1		затраты на труд рабочих			1 913	45 912
		в том числе оплата труда рабочих			944	22 656
2.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,84	4 665	45 904
2,2		материалы, изделия и конструкции			36	864
2.2.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,048	15 823	760
2.2.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,4	36	86
3	**1113-0203-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка праймером поверхностей стен и потолка**	**$м^2$**	**24,25**	**1 014**	**24 590**
		из них:				
3,1		затраты на труд рабочих			177	4 292
		в том числе оплата труда рабочих			89	2 158
3.1.1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7081	6 065	4 295
3,2		машины и механизмы			4	97
		в том числе оплата труда машинистов			1	24
3.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002425	37	0
3.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002425	11 163	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002425*	*2 550*	*6*
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007275	7 895	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007275*	*2 550*	*19*
3.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,157625	200	32
3,3		материалы, изделия и конструкции			833	20 201
3.3.1	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,439	1 911	16 127
3.3.2	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0042195	963 660	4 066
4	**236-101-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** Формула объема = 24,25.0,117	**кг**	**2,83725**	**219**	**621**
5	**6112-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**$м^2$**	**15,25**	**1 612**	**24 583**
		из них:				
5,1		затраты на труд рабочих			1 334	20 344
		в том числе оплата труда рабочих			670	10 218
5.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,359975	4 665	20 339
5,2		машины и механизмы			11	168
		в том числе оплата труда машинистов			3	46
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00793	5 819	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00793*	*2 134*	*17*
5.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004758	12 311	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004758*	*3 643*	*17*
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004758	7 895	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004758*	*2 550*	*12*
5.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,145912	177	26
5,3		материалы, изделия и конструкции			36	549
5.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,38125	398	152
5.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0122	128	2

5.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,78425	219	391
5.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	41,92225	84	3 521
6	**1115-0302-0103** *РСНБ РК 2024*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**15,25**	**2 060**	**31 415**
		из них:				
6,1		затраты на труд рабочих			1 787	27 252
		в том числе оплата труда рабочих			898	13 695
6.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,9475	4 581	27 246
6,2		машины и механизмы			12	183
		в том числе оплата труда машинистов			4	61
6.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,022875	7 895	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,022875*	*2 550*	*58*
6,3		материалы, изделия и конструкции			261	3 980
6.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0096075	262 219	2 519
6.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,7775	116	902
6.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,047275	1 103	52
6.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,1281	4 057	520
7	**С**	**Колер 100 мл** Формула объема = 15,25.0,63.2	**шт**	**19,215**	**510**	**9 800**
8	**6112-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**$м^2$**	**9**	**2 794**	**25 146**
		из них:				
8,1		затраты на труд рабочих			2 777	24 993
		в том числе оплата труда рабочих			1 396	12 564
8.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,175	4 830	24 995
8,2		машины и механизмы			17	153
		в том числе оплата труда машинистов			5	45
8.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006552	5 819	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,006552*	*2 134*	*14*
8.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00468	12 311	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00468*	*3 643*	*17*
8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00468	7 895	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00468*	*2 550*	*12*
8.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,128232	177	23
9	**1115-0302-0104** *РСНБ РК 2024*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**9**	**2 540**	**22 860**
		из них:				
9,1		затраты на труд рабочих			2 245	20 205
		в том числе оплата труда рабочих			1 128	10 152
9.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,41	4 581	20 202
9,2		машины и механизмы			13	117
		в том числе оплата труда машинистов			4	36
9.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0144	7 895	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0144*	*2 550*	*37*
9,3		материалы, изделия и конструкции			282	2 538
9.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00621	262 219	1 628
9.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,95	116	574

9.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0279	1 103	31
9.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,0756	4 057	307
		2.Аналитический зал				
10	**1212-0104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Стены и откосы. Очистка вручную от краски**	**$м^2$**	**75,66**	**644**	**48 725**
		из них:				
10,1		затраты на труд рабочих			644	48 725
		в том числе оплата труда рабочих			318	24 060
2010-1-1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	13,46748	3 619	48 739
11	**1203-0101-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Стены. Заделка трещин цементным раствором / расчистка и промывка трещин, заделка раствором, очистка поверхностей стен от раствора**	**м трещин**	**75,07946**	**1 949**	**146 330**
		из них:				
11,1		затраты на труд рабочих			1 913	143 627
		в том числе оплата труда рабочих			944	70 875
2011-1-1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	30,7825786	4 665	143 601
11,2		материалы, изделия и конструкции			36	2 703
2011-2-1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,1501589	15 823	2 376
2011-2-2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	7,507946	36	270
12	**1113-0203-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка праймером поверхностей стен и потолка**	**$м^2$**	**75,66**	**1 014**	**76 719**
		из них:				
12,1		затраты на труд рабочих			177	13 392
		в том числе оплата труда рабочих			89	6 734
2012-1-1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,209272	6 065	13 399
12,2		машины и механизмы			4	303
		в том числе оплата труда машинистов			1	76
2012-2-1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,007566	37	0
2012-2-2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,007566	11 163	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007566*	*2 550*	*19*
2012-2-3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,022698	7 895	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,022698*	*2 550*	*58*
2012-2-4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,49179	200	98
12,3		материалы, изделия и конструкции			833	63 024
2012-3-1	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	26,32968	1 911	50 316
2012-3-2	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0131648	963 660	12 686
13	**236-101-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** Формула объема = 75,66.0,117	**кг**	**8,85222**	**219**	**1 939**
14	**6112-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**$м^2$**	**45,4**	**1 612**	**73 185**
		из них:				
14,1		затраты на труд рабочих			1 334	60 564
		в том числе оплата труда рабочих			670	30 418
2014-1-1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,97986	4 665	60 551
14,2		машины и механизмы			11	499
		в том числе оплата труда машинистов			3	136
2014-2-1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,023608	5 819	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,023608*	*2 134*	*50*

2014-2-2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0141648	12 311	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0141648*	*3 643*	*52*
2014-2-3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0141648	7 895	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0141648*	*2 550*	*36*
2014-2-4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,4343872	177	77
14,3		материалы, изделия и конструкции			36	1 634
2014-3-1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,135	398	452
2014-3-2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,03632	128	5
2014-3-3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,3118	219	1 163
2014-3-4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	124,8046	84	10 484
15	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**45,4**	**2 060**	**93 524**
		из них:				
15,1		затраты на труд рабочих			1 787	81 130
		в том числе оплата труда рабочих			898	40 769
2015-1-1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,706	4 581	81 111
15,2		машины и механизмы			12	545
		в том числе оплата труда машинистов			4	182
2015-2-1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0681	7 895	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0681*	*2 550*	*174*
15,3		материалы, изделия и конструкции			261	11 849
2015-3-1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,028602	262 219	7 500
2015-3-2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	23,154	116	2 686
2015-3-3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,14074	1 103	155
2015-3-4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,38136	4 057	1 547
16	**С**	**Колер 100 мл** Формула объема = 45,4.0,63.2	**шт**	**57,204**	**510**	**29 174**
17	**6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**$м^2$**	**30,26**	**2 794**	**84 546**
		из них:				
17,1		затраты на труд рабочих			2 777	84 032
		в том числе оплата труда рабочих			1 396	42 243
2017-1-1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,3995	4 830	84 040
17,2		машины и механизмы			17	514
		в том числе оплата труда машинистов			5	151
2017-2-1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0220293	5 819	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0220293*	*2 134*	*47*
2017-2-2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0157352	12 311	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0157352*	*3 643*	*57*
2017-2-3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0157352	7 895	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0157352*	*2 550*	*40*
2017-2-4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,4311445	177	76
18	**1115-0302-0104** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**30,26**	**2 540**	**76 860**
		из них:				
18,1		затраты на труд рабочих			2 245	67 934
		в том числе оплата труда рабочих			1 128	34 133

2018-1-1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,8274	4 581	67 924
18,2		машины и механизмы			13	393
		в том числе оплата труда машинистов			4	121
2018-2-1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,048416	7 895	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,048416*	*2 550*	*123*
18,3		материалы, изделия и конструкции			282	8 533
2018-3-1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0208794	262 219	5 475
2018-3-2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	16,643	116	1 931
2018-3-3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,093806	1 103	103
2018-3-4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,254184	4 057	1 031
19	**1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Полотна дверные. Снятие** Формула объема = 2,1.0,9	**$м^2$**	**1,89**	**1 364**	**2 578**
		из них:				
19,1		затраты на труд рабочих			1 364	2 578
		в том числе оплата труда рабочих			673	1 272
2019-1-1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,685692	3 759	2 578
20	**6108-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Замена дверного полотна в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$** Формула объема = 2,1.0,9	**$м^2$**	**1,89**	**5 384**	**10 176**
		из них:				
20,1		затраты на труд рабочих			4 633	8 756
		в том числе оплата труда рабочих			2 306	4 358
2020-1-1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,827441	4 791	8 755
20,2		машины и механизмы			156	295
		в том числе оплата труда машинистов			50	95
2020-2-1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,037354	7 895	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,037354*	*2 550*	*95*
20,3		материалы, изделия и конструкции			595	1 125
2020-3-1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0019845	25 998	52
2020-3-2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001512	109 237	165
2020-3-3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,078057	861	67
2020-3-4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,70875	1 186	841
21	**223-201-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Полотно дверное с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный** Формула объема = 2,1.0,9	**$м^2$**	**1,89**	**46 953**	**88 741**
22	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**558**	**1 116**
23	**223-502-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**1**	**4 927**	**4 927**
24	**223-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88** Формула объема = ((2,1+2,1+0,95).1.2).1,12	**м**	**11,536**	**770**	**8 883**
25	**1115-0202-0903** ***РСНБ РК 2024***	**Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**1,7**	**4 984**	**8 473**
		из них:				
25,1		затраты на труд рабочих			3 846	6 538
		в том числе оплата труда рабочих			1 933	3 286

2025-1-1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,37751	4 746	6 538
25,2		машины и механизмы			35	59
		в том числе оплата труда машинистов			9	15
2025-2-1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00238	12 311	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00238*	*3 643*	*9*
2025-2-2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00238	7 895	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00238*	*2 550*	*6*
2025-2-3	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,07191	177	13
25,3		материалы, изделия и конструкции			1 103	1 876
2025-3-1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,00646	128	1
2025-3-2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1989	219	44
2025-3-3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	21,794	84	1 831
26	**1115-0301-0203** ***РСНБ РК 2024***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1,7**	**1 553**	**2 640**
		из них:				
26,1		затраты на труд рабочих			1 282	2 179
		в том числе оплата труда рабочих			644	1 095
2026-1-1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,46733	4 665	2 180
26,2		машины и механизмы			4	7
		в том числе оплата труда машинистов			1	2
2026-2-1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00051	7 895	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00051*	*2 550*	*1*
2026-2-2	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,01564	177	3
26,3		материалы, изделия и конструкции			267	454
2026-3-1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,0425	398	17
2026-3-2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,6733	84	393
2026-3-3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,00136	128	0
2026-3-4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1989	219	44
27	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1,7**	**2 060**	**3 502**
		из них:				
27,1		затраты на труд рабочих			1 787	3 038
		в том числе оплата труда рабочих			898	1 527
2027-1-1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,663	4 581	3 037
27,2		машины и механизмы			12	21
		в том числе оплата труда машинистов			4	7
2027-2-1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00255	7 895	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00255*	*2 550*	*7*
27,3		материалы, изделия и конструкции			261	443
2027-3-1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,001071	262 219	281
2027-3-2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,867	116	101
2027-3-3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,00527	1 103	6
2027-3-4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,01428	4 057	58
28	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Помещения. Очистка от строительного мусора /30,26 $м^2$**	**т**	**0,105**	**7 756**	**814**
		из них:				
28,1		затраты на труд рабочих			7 756	814

		в том числе оплата труда рабочих			3 828	402
2028-1-1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,225036	3 619	814
29	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 1.0,105	**т**	**0,105**		
3.Кабинет определения гумуса						
30	**1212-0104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Стены и откосы. Очистка вручную от краски**	**м2**	**29,64**	**644**	**19 088**
		из них:				
30,1		затраты на труд рабочих			644	19 088
		в том числе оплата труда рабочих			318	9 426
1930-1-1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,27592	3 619	19 094
31	**1203-0101-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Стены. Заделка трещин цементным раствором / расчистка и промывка трещин, заделка раствором, очистка поверхностей стен от раствора**	**м трещин**	**30**	**1 949**	**58 470**
		из них:				
31,1		затраты на труд рабочих			1 913	57 390
		в том числе оплата труда рабочих			944	28 320
1931-1-1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,3	4 665	57 380
31,2		материалы, изделия и конструкции			36	1 080
1931-2-1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,06	15 823	949
1931-2-2	217-603-0104	Вода техническая	м3	3	36	108
32	**1113-0203-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка праймером поверхностей стен и потолка**	**м2**	**29,64**	**1 014**	**30 055**
		из них:				
32,1		затраты на труд рабочих			177	5 246
		в том числе оплата труда рабочих			89	2 638
1932-1-1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,865488	6 065	5 249
32,2		машины и механизмы			4	119
		в том числе оплата труда машинистов			1	30
1932-2-1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002964	37	0
1932-2-2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002964	11 163	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002964*	*2 550*	*8*
1932-2-3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008892	7 895	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008892*	*2 550*	*23*
1932-2-4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,19266	200	39
32,3		материалы, изделия и конструкции			833	24 690
1932-3-1	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,31472	1 911	19 711
1932-3-2	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0051574	963 660	4 970
33	**236-101-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** Формула объема = 29,64.0,117	**кг**	**3,46788**	**219**	**759**
34	**6112-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**11,86**	**1 612**	**19 118**
		из них:				
34,1		затраты на труд рабочих			1 334	15 821
		в том числе оплата труда рабочих			670	7 946
1934-1-1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,390774	4 665	15 818

34,2		машины и механизмы			11	131
		в том числе оплата труда машинистов			3	36
1934-2-1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0061672	5 819	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0061672*	*2 134*	*13*
1934-2-2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0037003	12 311	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0037003*	*3 643*	*13*
1934-2-3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0037003	7 895	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0037003*	*2 550*	*9*
1934-2-4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,1134765	177	20
34,3		материалы, изделия и конструкции			36	427
1934-3-1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,2965	398	118
1934-3-2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,009488	128	1
1934-3-3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,38762	219	304
1934-3-4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	32,60314	84	2 739
35	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**11,86**	**2 060**	**24 432**
		из них:				
35,1		затраты на труд рабочих			1 787	21 194
		в том числе оплата труда рабочих			898	10 650
1935-1-1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,6254	4 581	21 189
35,2		машины и механизмы			12	142
		в том числе оплата труда машинистов			4	47
1935-2-1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01779	7 895	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01779*	*2 550*	*45*
35,3		материалы, изделия и конструкции			261	3 096
1935-3-1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0074718	262 219	1 959
1935-3-2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6,0486	116	702
1935-3-3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,036766	1 103	41
1935-3-4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,099624	4 057	404
36	**С**	**Колер 100 мл** Формула объема = 11,86.0,63.2	**шт**	**14,9436**	**510**	**7 621**
37	**6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**$м^2$**	**17,78**	**2 794**	**49 677**
		из них:				
37,1		затраты на труд рабочих			2 777	49 375
		в том числе оплата труда рабочих			1 396	24 821
1937-1-1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,2235	4 830	49 380
37,2		машины и механизмы			17	302
		в том числе оплата труда машинистов			5	89
1937-2-1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0129438	5 819	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0129438*	*2 134*	*28*
1937-2-2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0092456	12 311	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0092456*	*3 643*	*34*
1937-2-3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0092456	7 895	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0092456*	*2 550*	*24*
1937-2-4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,2533294	177	45
38	**1115-0302-0104** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**17,78**	**2 540**	**45 161**

		из них:				
38,1		затраты на труд рабочих			2 245	39 916
		в том числе оплата труда рабочих			1 128	20 056
1938-1-1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,7122	4 581	39 911
38,2		машины и механизмы			13	231
		в том числе оплата труда машинистов			4	71
1938-2-1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028448	7 895	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,028448*	*2 550*	*73*
38,3		материалы, изделия и конструкции			282	5 014
1938-3-1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0122682	262 219	3 217
1938-3-2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	9,779	116	1 134
1938-3-3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,055118	1 103	61
1938-3-4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,149352	4 057	606
39	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Помещения. Очистка от строительного мусора. Подготовка к сдаче ремонта /17,78 $м^2$**	**т**	**0,015**	**7 756**	**116**
		из них:				
39,1		затраты на труд рабочих			7 756	116
		в том числе оплата труда рабочих			3 828	57
1939-1-1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,032148	3 619	116
40	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 1.0,015	**т**	**0,015**		
41	**1215-0101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**2 218**	**2 218**
		из них:				
41,1		затраты на труд рабочих			2 218	2 218
		в том числе оплата труда рабочих			1 095	1 095
1941-1-1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,513	4 324	2 218
42	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0182.1	**т**	**0,0182**		
43	**1215-0101-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель. Снятие**	**шт. арматуры**	**1**	**1 587**	**1 587**
		из них:				
43,1		затраты на труд рабочих			1 587	1 587
		в том числе оплата труда рабочих			783	783
1943-1-1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3671	4 324	1 587
44	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0022.1	**т**	**0,0022**		
45	**1117-0102-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Установка умывальника одиночного**	**комплект**	**1**	**6 318**	**6 318**
		из них:				
45,1		затраты на труд рабочих			5 105	5 105
		в том числе оплата труда рабочих			2 486	2 486
1945-1-1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0798	4 728	5 105
45,2		машины и механизмы			122	122
		в том числе оплата труда машинистов			39	39
1945-2-1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0153	7 895	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0153*	*2 550*	*39*

1945-2-2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05	21	1
45,3		материалы, изделия и конструкции			1 091	1 091
1945-3-1	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815
1945-3-2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,126	2 117	267
1945-3-3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31 625	9
46	**244-104-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**1**	**9 054**	**9 054**
47	**244-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	**шт.**	**1**	**20 814**	**20 814**
48	**1117-0103-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Установка смесителя**	**шт.**	**1**	**3 695**	**3 695**
		из них:				
48,1		затраты на труд рабочих			3 667	3 667
		в том числе оплата труда рабочих			1 785	1 785
1948-1-1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7	5 238	3 667
48,2		материалы, изделия и конструкции			28	28
1948-2-1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	757	10
1948-2-2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,026	446	12
1948-2-3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,013	426	6
49	**244-104-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	**шт.**	**1**	**5 878**	**5 878**
50	**244-104-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**	**шт.**	**2**	**1 536**	**3 072**
51	**1116-0403-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм**	**шт.**	**2**	**1 650**	**3 300**
		из них:				
51,1		затраты на труд рабочих			1 600	3 200
		в том числе оплата труда рабочих			779	1 558
1951-1-1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,677	4 728	3 201
51,2		машины и механизмы			7	14
		в том числе оплата труда машинистов			1	2
1951-2-1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0006	7 895	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0006*	*2 550*	*2*
1951-2-2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,1132	88	10
51,3		материалы, изделия и конструкции			43	86
1951-3-1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000008	630 815	5
1951-3-2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,042	1 103	46
1951-3-3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00108	31 625	34
52	**242-207-4101** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**2 467**	**4 934**
53	**241-211-1501** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2"**	**шт.**	**4**	**356**	**1 424**
		4.Кабинет определения мех. состава				
54	**1212-0104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Стены и откосы. Очистка вручную от краски**	**$м^2$**	**24,44**	**644**	**15 739**
		из них:				

54,1		затраты на труд рабочих			644	15 739
		в том числе оплата труда рабочих			318	7 772
1954-1-1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,35032	3 619	15 744
55	**1203-0101-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Стены. Заделка трещин цементным раствором / расчистка и промывка трещин, заделка раствором, очистка поверхностей стен от раствора**	**м трещин**	**24**	**1 949**	**46 776**
		из них:				
55,1		затраты на труд рабочих			1 913	45 912
		в том числе оплата труда рабочих			944	22 656
1955-1-1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,84	4 665	45 904
55,2		материалы, изделия и конструкции			36	864
1955-2-1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,048	15 823	760
1955-2-2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,4	36	86
56	**1113-0203-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка праймером поверхностей стен и потолка**	**$м^2$**	**24,44**	**1 014**	**24 782**
		из них:				
56,1		затраты на труд рабочих			177	4 326
		в том числе оплата труда рабочих			89	2 175
1956-1-1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,713648	6 065	4 328
56,2		машины и механизмы			4	97
		в том числе оплата труда машинистов			1	24
1956-2-1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002444	37	0
1956-2-2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002444	11 163	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002444*	*2 550*	*6*
1956-2-3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007332	7 895	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007332*	*2 550*	*19*
1956-2-4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,15886	200	32
56,3		материалы, изделия и конструкции			833	20 359
1956-3-1	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,50512	1 911	16 253
1956-3-2	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0042526	963 660	4 098
57	**236-101-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** Формула объема = 24,44.0,117	**кг**	**2,85948**	**219**	**626**
58	**6112-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**$м^2$**	**15,04**	**1 612**	**24 244**
		из них:				
58,1		затраты на труд рабочих			1 334	20 063
		в том числе оплата труда рабочих			670	10 077
1958-1-1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,299936	4 665	20 059
58,2		машины и механизмы			11	165
		в том числе оплата труда машинистов			3	45
1958-2-1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0078208	5 819	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0078208*	*2 134*	*17*
1958-2-2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0046925	12 311	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0046925*	*3 643*	*17*
1958-2-3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0046925	7 895	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0046925*	*2 550*	*12*
1958-2-4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,1439027	177	25
58,3		материалы, изделия и конструкции			36	541

1958-3-1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,376	398	150
1958-3-2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,012032	128	2
1958-3-3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,75968	219	385
1958-3-4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	41,34496	84	3 473
59	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**15,04**	**2 060**	**30 982**
		из них:				
59,1		затраты на труд рабочих			1 787	26 876
		в том числе оплата труда рабочих			898	13 506
1959-1-1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,8656	4 581	26 870
59,2		машины и механизмы			12	180
		в том числе оплата труда машинистов			4	60
1959-2-1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02256	7 895	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02256*	*2 550*	*58*
59,3		материалы, изделия и конструкции			261	3 926
1959-3-1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0094752	262 219	2 485
1959-3-2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,6704	116	890
1959-3-3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,046624	1 103	51
1959-3-4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,126336	4 057	513
60	**С**	**Колер 100 мл** Формула объема = 15,04.0,63.2	**шт**	**18,9504**	**510**	**9 665**
61	**6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**$м^2$**	**9,4**	**2 794**	**26 264**
		из них:				
61,1		затраты на труд рабочих			2 777	26 104
		в том числе оплата труда рабочих			1 396	13 122
1961-1-1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,405	4 830	26 106
61,2		машины и механизмы			17	160
		в том числе оплата труда машинистов			5	47
1961-2-1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0068432	5 819	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0068432*	*2 134*	*15*
1961-2-2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004888	12 311	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004888*	*3 643*	*18*
1961-2-3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004888	7 895	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004888*	*2 550*	*12*
1961-2-4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,1339312	177	24
62	**1115-0302-0104** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**9,4**	**2 540**	**23 876**
		из них:				
62,1		затраты на труд рабочих			2 245	21 103
		в том числе оплата труда рабочих			1 128	10 603
1962-1-1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,606	4 581	21 100
62,2		машины и механизмы			13	123
		в том числе оплата труда машинистов			4	38
1962-2-1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01504	7 895	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01504*	*2 550*	*38*
62,3		материалы, изделия и конструкции			282	2 650

1962-3-1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,006486	262 219	1 701
1962-3-2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,17	116	600
1962-3-3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02914	1 103	32
1962-3-4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,07896	4 057	320
63	**1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**9,4**	**412**	**3 873**
		из них:				
63,1		затраты на труд рабочих			412	3 873
		в том числе оплата труда рабочих			203	1 908
1963-1-1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,07066	3 619	3 875
64	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0047.9,4	**т**	**0,04418**		
65	**1207-0101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**10,3**	**136**	**1 401**
		из них:				
65,1		затраты на труд рабочих			136	1 401
		в том числе оплата труда рабочих			67	690
1965-1-1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,38831	3 619	1 405
66	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0011.10,3	**т**	**0,01133**		
67	**1111-0103-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**9,4**	**1 758**	**16 525**
		из них:				
67,1		затраты на труд рабочих			1 314	12 352
		в том числе оплата труда рабочих			660	6 204
1967-1-1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,3464	3 691	12 352
67,2		машины и механизмы			2	19
1967-2-1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,85258	27	23
67,3		материалы, изделия и конструкции			442	4 154
1967-3-1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,19176	21 631	4 148
1967-3-2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,329	36	12
68	**1111-0212-0105** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$ покрытия**	**9,4**	**6 016**	**56 550**
		из них:				
68,1		затраты на труд рабочих			4 041	37 985
		в том числе оплата труда рабочих			2 030	19 082
1968-1-1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,44496	4 498	37 985
68,2		машины и механизмы			300	2 820
		в том числе оплата труда машинистов			94	884
1968-2-1	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,26884	92	25
1968-2-2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3478	7 895	2 746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3478*	*2 550*	*887*
1968-2-3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,08272	147	12
1968-2-4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,23312	177	41
68,3		материалы, изделия и конструкции			1 675	15 745
1968-3-1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,018048	36	1
1968-3-2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	71,91	199	14 310
1968-3-3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	7,05	145	1 022

1968-3-4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,94	219	206
1968-3-5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,188	1 103	207
69	**233-202-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная техническая размерами 300х300х8мм** Формула объема = 9,4.1,02	**м2**	**9,588**	**3 992**	**38 275**
70	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**10,3**	**1 212**	**12 484**
		из них:				
70,1		затраты на труд рабочих			1 054	10 856
		в том числе оплата труда рабочих			529	5 449
1970-1-1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,369	4 581	10 852
70,2		машины и механизмы			22	227
		в том числе оплата труда машинистов			7	72
1970-2-1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,02163	17	0
1970-2-2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,103	92	9
1970-2-3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,027501	7 895	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,027501*	*2 550*	*70*
70,3		материалы, изделия и конструкции			136	1 401
1970-3-1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001648	36	0
1970-3-2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	6,592	199	1 312
1970-3-3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,618	145	90
71	**231-302-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм** Формула объема = 10,3.1,01	**м**	**10,403**	**2 214**	**23 032**
72	**1217-0101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатели. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**211**	**211**
		из них:				
72,1		затраты на труд рабочих			211	211
		в том числе оплата труда рабочих			104	104
1972-1-1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,0584	3 619	211
73	**1217-0101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Розетки. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**211**	**422**
		из них:				
73,1		затраты на труд рабочих			211	422
		в том числе оплата труда рабочих			104	208
1973-1-1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1168	3 619	423
74	**1217-0101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Электропроводка. Демонтаж**	**м**	**21**	**92**	**1 932**
		из них:				
74,1		затраты на труд рабочих			92	1 932
		в том числе оплата труда рабочих			45	945
1974-1-1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,5334	3 619	1 930
75	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,00004.21	**т**	**0,00084**		
76	**1121-0302-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**21**	**975**	**20 475**
		из них:				
76,1		затраты на труд рабочих			951	19 971
		в том числе оплата труда рабочих			463	9 723

1976-1-1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,305	4 641	19 980
76,2		машины и механизмы			3	63
1976-2-1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,567	17	10
1976-2-2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,7623	36	27
1976-2-3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,26	23	29
1976-2-4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00063	7 895	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00063*	*2 550*	*2*
1976-2-5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,2075	21	25
76,3		материалы, изделия и конструкции			21	441
1976-3-1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,378	1 186	448
77	**243-907-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм** Формула объема = 21.1,03	**м**	**21,63**	**79**	**1 709**
78	**1121-0101-0201** ***РСНБ РК 2024***	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**21**	**269**	**5 649**
		из них:				
78,1		затраты на труд рабочих			253	5 313
		в том числе оплата труда рабочих			123	2 583
1978-1-1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1256	4 728	5 322
78,2		материалы, изделия и конструкции			16	336
1978-2-1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,084	2 250	189
1978-2-2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0441	1 186	52
1978-2-3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0336	3 256	109
79	**243-106-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** Формула объема = 21.1,03	**м**	**21,63**	**489**	**10 577**
80	**1121-0402-0102** ***РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**3**	**893**	**2 679**
		из них:				
80,1		затраты на труд рабочих			876	2 628
		в том числе оплата труда рабочих			426	1 278
1980-1-1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5556	4 728	2 627
80,2		машины и механизмы			1	3
1980-2-1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0015	23	0
1980-2-2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00027	7 895	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00027*	*2 550*	*1*
1980-2-3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0027	21	0
80,3		материалы, изделия и конструкции			16	48
1980-3-1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0612	594	36
1980-3-2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0033	3 256	11
81	**247-212-0701** ***СпрСЦ 05.2025***	**Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20**	**шт.**	**1**	**817**	**817**
82	**247-214-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**2**	**486**	**972**
83	**1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Полотна дверные. Снятие** Формула объема = 2,1.0,9	**м²**	**1,89**	**1 364**	**2 578**
		из них:				
83,1		затраты на труд рабочих			1 364	2 578
		в том числе оплата труда рабочих			673	1 272

1983-1-1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,685692	3 759	2 578
84	**6108-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Замена дверного полотна в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$** Формула объема = 2,1.0,9	$м^2$	**1,89**	**5 384**	**10 176**
		из них:				
84,1		затраты на труд рабочих			4 633	8 756
		в том числе оплата труда рабочих			2 306	4 358
1984-1-1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,827441	4 791	8 755
84,2		машины и механизмы			156	295
		в том числе оплата труда машинистов			50	95
1984-2-1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,037354	7 895	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,037354*	*2 550*	*95*
84,3		материалы, изделия и конструкции			595	1 125
1984-3-1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0019845	25 998	52
1984-3-2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001512	109 237	165
1984-3-3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,078057	861	67
1984-3-4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,70875	1 186	841
85	**223-201-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Полотно дверное с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный** Формула объема = 2,1.0,9	$м^2$	**1,89**	**46 953**	**88 741**
86	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**558**	**1 116**
87	**223-502-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**1**	**4 927**	**4 927**
88	**223-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88** Формула объема = ((2,1+2,1+0,95).1.2).1,12	**м**	**11,536**	**770**	**8 883**
89	**1115-0202-0903** ***РСНБ РК 2024***	**Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**1,7**	**4 984**	**8 473**
		из них:				
89,1		затраты на труд рабочих			3 846	6 538
		в том числе оплата труда рабочих			1 933	3 286
1989-1-1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,37751	4 746	6 538
89,2		машины и механизмы			35	59
		в том числе оплата труда машинистов			9	15
1989-2-1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00238	12 311	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00238*	*3 643*	*9*
1989-2-2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00238	7 895	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00238*	*2 550*	*6*
1989-2-3	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,07191	177	13
89,3		материалы, изделия и конструкции			1 103	1 876
1989-3-1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,00646	128	1
1989-3-2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1989	219	44
1989-3-3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	21,794	84	1 831

90	**1115-0301-0203** ***РСНБ РК 2024***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1,7**	**1 553**	**2 640**
		из них:				
90,1		затраты на труд рабочих			1 282	2 179
		в том числе оплата труда рабочих			644	1 095
1990-1-1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,46733	4 665	2 180
90,2		машины и механизмы			4	7
		в том числе оплата труда машинистов			1	2
1990-2-1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00051	7 895	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00051*	*2 550*	*1*
1990-2-2	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,01564	177	3
90,3		материалы, изделия и конструкции			267	454
1990-3-1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,0425	398	17
1990-3-2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,6733	84	393
1990-3-3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,00136	128	0
1990-3-4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1989	219	44
91	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1,7**	**2 060**	**3 502**
		из них:				
91,1		затраты на труд рабочих			1 787	3 038
		в том числе оплата труда рабочих			898	1 527
1991-1-1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,663	4 581	3 037
91,2		машины и механизмы			12	21
		в том числе оплата труда машинистов			4	7
1991-2-1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00255	7 895	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00255*	*2 550*	*7*
91,3		материалы, изделия и конструкции			261	443
1991-3-1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,001071	262 219	281
1991-3-2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,867	116	101
1991-3-3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,00527	1 103	6
1991-3-4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,01428	4 057	58
92	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Помещения. Очистка от строительного мусора. Подготовка к сдаче ремонта /9,78 $м^2$**	**т**	**0,161**	**7 756**	**1 249**
		из них:				
92,1		затраты на труд рабочих			7 756	1 249
		в том числе оплата труда рабочих			3 828	616
1992-1-1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3450552	3 619	1 249
93	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 1.0,161	**т**	**0,161**		
	5.Моечная					
94	**1212-0104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Стены и откосы. Очистка вручную от краски**	**$м^2$**	**27,04**	**644**	**17 414**
		из них:				
94,1		затраты на труд рабочих			644	17 414
		в том числе оплата труда рабочих			318	8 599
1994-1-1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,81312	3 619	17 419

95	**1203-0101-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Стены. Заделка трещин цементным раствором / расчистка и промывка трещин, заделка раствором, очистка поверхностей стен от раствора**	**м трещин**	**27**	**1 949**	**52 623**
		из них:				
95,1		затраты на труд рабочих			1 913	51 651
		в том числе оплата труда рабочих			944	25 488
1995-1-1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,07	4 665	51 642
95,2		материалы, изделия и конструкции			36	972
1995-2-1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,054	15 823	854
1995-2-2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,7	36	97
96	**1113-0203-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка праймером поверхностей стен и потолка**	**$м^2$**	**27,04**	**1 014**	**27 419**
		из них:				
96,1		затраты на труд рабочих			177	4 786
		в том числе оплата труда рабочих			89	2 407
1996-1-1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,789568	6 065	4 789
96,2		машины и механизмы			4	108
		в том числе оплата труда машинистов			1	27
1996-2-1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002704	37	0
1996-2-2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002704	11 163	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002704*	*2 550*	*7*
1996-2-3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008112	7 895	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008112*	*2 550*	*21*
1996-2-4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,17576	200	35
96,3		материалы, изделия и конструкции			833	22 525
1996-3-1	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,40992	1 911	17 982
1996-3-2	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,004705	963 660	4 534
97	**236-101-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** Формула объема = 27,04.0,117	**кг**	**3,16368**	**219**	**693**
98	**6112-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**$м^2$**	**10,82**	**1 612**	**17 442**
		из них:				
98,1		затраты на труд рабочих			1 334	14 434
		в том числе оплата труда рабочих			670	7 249
1998-1-1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,093438	4 665	14 431
98,2		машины и механизмы			11	119
		в том числе оплата труда машинистов			3	32
1998-2-1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0056264	5 819	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0056264*	*2 134*	*12*
1998-2-2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0033758	12 311	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0033758*	*3 643*	*12*
1998-2-3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0033758	7 895	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0033758*	*2 550*	*9*
1998-2-4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,1035258	177	18
98,3		материалы, изделия и конструкции			36	390
1998-3-1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,2705	398	108
1998-3-2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,008656	128	1
1998-3-3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,26594	219	277

1998-3-4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	29,74418	84	2 499
99	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**10,82**	**2 060**	**22 289**
		из них:				
99,1		затраты на труд рабочих			1 787	19 335
		в том числе оплата труда рабочих			898	9 716
1999-1-1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,2198	4 581	19 331
99,2		машины и механизмы			12	130
		в том числе оплата труда машинистов			4	43
1999-2-1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01623	7 895	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01623*	*2 550*	*41*
99,3		материалы, изделия и конструкции			261	2 824
1999-3-1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0068166	262 219	1 787
1999-3-2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,5182	116	640
1999-3-3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,033542	1 103	37
1999-3-4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,090888	4 057	369
100	**С**	**Колер 100 мл** Формула объема = 10,82.0,63.2	**шт**	**13,6332**	**510**	**6 953**
101	**6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**$м^2$**	**16,22**	**2 794**	**45 319**
		из них:				
101,1		затраты на труд рабочих			2 777	45 043
		в том числе оплата труда рабочих			1 396	22 643
101.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,3265	4 830	45 047
101,2		машины и механизмы			17	276
		в том числе оплата труда машинистов			5	81
101.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0118082	5 819	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0118082*	*2 134*	*25*
101.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0084344	12 311	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0084344*	*3 643*	*31*
101.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0084344	7 895	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0084344*	*2 550*	*22*
101.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,2311026	177	41
102	**1115-0302-0104** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**16,22**	**2 540**	**41 199**
		из них:				
102,1		затраты на труд рабочих			2 245	36 414
		в том числе оплата труда рабочих			1 128	18 296
102.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,9478	4 581	36 409
102,2		машины и механизмы			13	211
		в том числе оплата труда машинистов			4	65
102.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,025952	7 895	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,025952*	*2 550*	*66*
102,3		материалы, изделия и конструкции			282	4 574
102.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0111918	262 219	2 935
102.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	8,921	116	1 035
102.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,050282	1 103	55
102.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,136248	4 057	553

103	**1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**10,4**	**412**	**4 285**
		из них:				
103,1		затраты на труд рабочих			412	4 285
		в том числе оплата труда рабочих			203	2 111
103.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,18456	3 619	4 287
104	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0047.10,4	**т**	**0,04888**		
105	**1207-0101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** Формула объема = 10,4.1,1{Окр.1}	**м**	**11,4**	**136**	**1 550**
		из них:				
105,1		затраты на труд рабочих			136	1 550
		в том числе оплата труда рабочих			67	764
105.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,42978	3 619	1 555
106	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0011.10,4.1,1{Окр.1}	**т**			
107	**1111-0103-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**10,4**	**1 758**	**18 283**
		из них:				
107,1		затраты на труд рабочих			1 314	13 666
		в том числе оплата труда рабочих			660	6 864
107.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,7024	3 691	13 666
107,2		машины и механизмы			2	21
107.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,94328	27	25
107,3		материалы, изделия и конструкции			442	4 596
107.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,21216	21 631	4 589
107.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,364	36	13
108	**1111-0212-0105** ***РСНБ РК 2024***	**Замена покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$ покрытия**	**10,4**	**6 016**	**62 566**
		из них:				
108,1		затраты на труд рабочих			4 041	42 026
		в том числе оплата труда рабочих			2 030	21 112
108.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,34336	4 498	42 026
108,2		машины и механизмы			300	3 120
		в том числе оплата труда машинистов			94	978
108.2.1	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,29744	92	27
108.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3848	7 895	3 038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3848*	*2 550*	*981*
108.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,09152	147	13
108.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,25792	177	46
108,3		материалы, изделия и конструкции			1 675	17 420
108.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,019968	36	1
108.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	79,56	199	15 832
108.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	7,8	145	1 131
108.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,04	219	228
108.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,208	1 103	229

109	**233-202-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная техническая размерами 300х300х8мм** Формула объема = 10,4.1,02	$м^2$	**10,608**	**3 992**	**42 347**
110	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтусов керамогранитных** Формула объема = 10,4.1,1{Окр.1}	**м**	**11,4**	**1 212**	**13 817**
		из них:				
110,1		затраты на труд рабочих			1 054	12 016
		в том числе оплата труда рабочих			529	6 031
110.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,622	4 581	12 011
110,2		машины и механизмы			22	251
		в том числе оплата труда машинистов			7	80
110.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,02394	17	0
110.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,114	92	10
110.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,030438	7 895	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,030438*	*2 550*	*78*
110,3		материалы, изделия и конструкции			136	1 550
110.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,001824	36	0
110.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,296	199	1 452
110.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,684	145	99
111	**231-302-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм** Формула объема = 10,4.1,1.1,01{Окр.1}	**м**	**11,6**	**2 214**	**25 682**
112	**1215-0101-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**4 436**	**4 436**
		из них:				
112,1		затраты на труд рабочих			4 436	4 436
		в том числе оплата труда рабочих			2 189	2 189
112.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,026	4 324	4 436
113	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0118.1	**т**	**0,0118**		
114	**1215-0101-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель. Снятие**	**шт. арматуры**	**2**	**1 587**	**3 174**
		из них:				
114,1		затраты на труд рабочих			1 587	3 174
		в том числе оплата труда рабочих			783	1 566
114.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,7342	4 324	3 175
115	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0022.2	**т**	**0,0044**		
116	**1117-0102-0201** ***РСНБ РК 2024***	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**1**	**13 800**	**13 800**
		из них:				
116,1		затраты на труд рабочих			4 694	4 694
		в том числе оплата труда рабочих			2 285	2 285
116.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9582	4 899	4 694
116,2		машины и механизмы			49	49
		в том числе оплата труда машинистов			16	16
116.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0012	5 819	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012*	*2 134*	*3*

116.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0051	7 895	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0051*	*2 550*	*13*
116.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,075	21	2
116,3		материалы, изделия и конструкции			9 057	9 057
116.3.1	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	1	7 966	7 966
116.3.2	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815
116.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,126	2 117	267
116.3.4	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31 625	9
117	**1117-0103-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Установка смесителя**	**шт.**	**1**	**3 695**	**3 695**
		из них:				
117,1		затраты на труд рабочих			3 667	3 667
		в том числе оплата труда рабочих			1 785	1 785
117.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7	5 238	3 667
117,2		материалы, изделия и конструкции			28	28
117.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	757	10
117.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,026	446	12
117.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,013	426	6
118	**244-104-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	**шт.**	**1**	**5 878**	**5 878**
119	**244-104-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**	**шт.**	**4**	**1 536**	**6 144**
120	**1116-0403-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм**	**шт.**	**4**	**1 650**	**6 600**
		из них:				
120,1		затраты на труд рабочих			1 600	6 400
		в том числе оплата труда рабочих			779	3 116
120.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,354	4 728	6 402
120,2		машины и механизмы			7	28
		в том числе оплата труда машинистов			1	4
120.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0012	7 895	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012*	*2 550*	*3*
120.2.2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2264	88	20
120,3		материалы, изделия и конструкции			43	172
120.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000016	630 815	10
120.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,084	1 103	93
120.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00216	31 625	68
121	**242-207-4101** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**4**	**2 467**	**9 868**
122	**241-211-1501** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2"**	**шт.**	**5**	**356**	**1 780**
123	**1116-0302-0101** ***РСНБ РК 2024 К=0,4***	**Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм /ДЕМОНТАЖ**	**м трубопровода**	**12**	**280**	**3 360**
		из них:				
123,1		затраты на труд рабочих			272	3 264

		в том числе оплата труда рабочих			133	1 596
123.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,624	5 238	3 269
123,2		машины и механизмы			8	96
123.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000144	7 895	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000144*	*2 550*	*0*
123.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,42384	21	9
123.2.3	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,96864	88	85
124	**1116-0302-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм (замена)**	**м трубопровода**	**12**	**712**	**8 544**
		из них:				
124,1		затраты на труд рабочих			681	8 172
		в том числе оплата труда рабочих			332	3 984
124.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,56	5 238	8 171
124,2		машины и механизмы			20	240
124.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00036	7 895	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00036*	*2 550*	*1*
124.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,0596	21	22
124.2.3	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,4216	88	213
124,3		материалы, изделия и конструкции			11	132
124.3.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	11,52	5	58
124.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,06	1 186	71
125	**241-205-2301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**12**	**178**	**2 136**
126	**241-211-1101** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	**шт.**	**5**	**11**	**55**
127	**241-208-2501** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**7**	**13**	**91**
128	**241-209-1901** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**2**	**19**	**38**
129	**1116-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 К=0,4***	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм/ ДЕМОНТАЖ**	**м трубопровода**	**5**	**1 164**	**5 820**
		из них:				
129,1		затраты на труд рабочих			1 164	5 820
		в том числе оплата труда рабочих			567	2 835
129.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,168	4 985	5 822
130	**1116-0301-0102** ***РСНБ РК 2024 К=0,4***	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм/ ДЕМОНТАЖ**	**м трубопровода**	**3**	**1 118**	**3 354**
		из них:				
130,1		затраты на труд рабочих			1 117	3 351
		в том числе оплата труда рабочих			544	1 632
130.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,672	4 985	3 350
130,2		машины и механизмы			1	3
130.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00024	7 895	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00024*	*2 550*	*1*
131	**1116-0301-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм(замена)**	**м трубопровода**	**5**	**2 912**	**14 560**
		из них:				
131,1		затраты на труд рабочих			2 911	14 555

		в том числе оплата труда рабочих			1 417	7 085
131.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,92	4 985	14 556
131,2		машины и механизмы			1	5
131.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005	7 895	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0005*	*2 550*	*1*
132	**241-203-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**5**	**511**	**2 555**
133	**241-208-3601** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**3**	**45**	**135**
134	**241-216-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем**	**шт.**	**3**	**62**	**186**
135	**1116-0301-0102** ***РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм(замена)**	**м трубопровода**	**3**	**2 794**	**8 382**
		из них:				
135,1		затраты на труд рабочих			2 792	8 376
		в том числе оплата труда рабочих			1 359	4 077
135.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,68	4 985	8 375
135,2		машины и механизмы			2	6
		в том числе оплата труда машинистов			1	3
135.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0006	7 895	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0006*	*2 550*	*2*
136	**241-203-0409** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	**м**	**3**	**1 545**	**4 635**
137	**241-208-3603** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**1**	**178**	**178**
138	**241-209-2504** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**1**	**249**	**249**
139	**241-220-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**238**	**238**
140	**241-216-0314** ***РСНБ РК 2022***	**Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем**	**шт.**	**3**	**118**	**354**
141	**241-211-3003** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**149**	**149**
142	**1217-0101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатели. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**211**	**422**
		из них:				
142,1		затраты на труд рабочих			211	422
		в том числе оплата труда рабочих			104	208
142.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1168	3 619	423
143	**1217-0101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Розетки. Демонтаж**	**шт.**	**3**	**211**	**633**
		из них:				
143,1		затраты на труд рабочих			211	633
		в том числе оплата труда рабочих			104	312
143.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1752	3 619	634
144	**1217-0101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Электропроводка. Демонтаж**	**м**	**25**	**92**	**2 300**
		из них:				

144,1		затраты на труд рабочих			92	2 300
		в том числе оплата труда рабочих			45	1 125
144.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,635	3 619	2 298
145	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,00004.25	**т**	**0,001**		
146	**1121-0302-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**25**	**975**	**24 375**
		из них:				
146,1		затраты на труд рабочих			951	23 775
		в том числе оплата труда рабочих			463	11 575
146.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,125	4 641	23 785
146,2		машины и механизмы			3	75
146.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,675	17	11
146.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,9075	36	33
146.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,5	23	35
146.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00075	7 895	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00075*	*2 550*	*2*
146.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,4375	21	30
146,3		материалы, изделия и конструкции			21	525
146.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,45	1 186	534
147	**243-907-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм** Формула объема = 25.1,03	**м**	**25,75**	**79**	**2 034**
148	**1121-0101-0201** ***РСНБ РК 2024***	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**25**	**269**	**6 725**
		из них:				
148,1		затраты на труд рабочих			253	6 325
		в том числе оплата труда рабочих			123	3 075
148.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,34	4 728	6 336
148,2		материалы, изделия и конструкции			16	400
148.2.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,1	2 250	225
148.2.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0525	1 186	62
148.2.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,04	3 256	130
149	**243-106-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** Формула объема = 25.1,03	**м**	**25,75**	**489**	**12 592**
150	**1121-0402-0102** ***РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке** Формула объема = 2+3	**шт.**	**5**	**893**	**4 465**
		из них:				
150,1		затраты на труд рабочих			876	4 380
		в том числе оплата труда рабочих			426	2 130
150.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,926	4 728	4 378
150,2		машины и механизмы			1	5
150.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0025	23	0
150.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00045	7 895	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00045*	*2 550*	*1*
150.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0045	21	0
150,3		материалы, изделия и конструкции			16	80

150.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,102	594	61
150.3.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0055	3 256	18
151	**247-212-0701** ***СпрСЦ 05.2025***	**Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20**	**шт.**	**2**	**817**	**1 634**
152	**247-214-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**3**	**486**	**1 458**
153	**1308-0303-0602** ***РСНБ РК 2024 К=0,3***	**Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А /ДЕМОНТАЖ**	**шт.**	**5**	**3 139**	**15 695**
		из них:				
153,1		затраты на труд рабочих			3 095	15 475
		в том числе оплата труда рабочих			1 507	7 535
153.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3	5 158	15 474
153,2		машины и механизмы			44	220
		в том числе оплата труда машинистов			8	40
153.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	17	1
153.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,195	270	53
153.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015	7 895	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015*	*2 550*	*38*
153.2.4	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,3	150	45
154	**1308-0303-0602** ***РСНБ РК 2024***	**Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А(замена)**	**шт.**	**5**	**12 617**	**63 085**
		из них:				
154,1		затраты на труд рабочих			10 316	51 580
		в том числе оплата труда рабочих			5 022	25 110
154.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10	5 158	51 580
154,2		машины и механизмы			145	725
		в том числе оплата труда машинистов			26	130
154.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	17	3
154.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,65	270	176
154.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,05	7 895	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05*	*2 550*	*128*
154.2.4	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1	150	150
154,3		материалы, изделия и конструкции			2 156	10 780
154.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0019	954 056	1 813
154.3.2	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,07	594	42
154.3.3	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,045	939	42
154.3.4	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,02	401	8
154.3.5	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,01	1 416	14
154.3.6	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	1 446	7 230
154.3.7	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,07	246	17
154.3.8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,35	1 154	404
154.3.9	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1 438	144
154.3.10	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000235	832 359	196
154.3.11	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,18	4 837	871
155	**247-204-1032** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"**	**шт.**	**5**	**5 114**	**25 570**
156	**1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Полотна дверные. Снятие** Формула объема = 2,1.0,9	**$м^2$**	**1,89**	**1 364**	**2 578**

		из них:				
156,1		затраты на труд рабочих			1 364	2 578
		в том числе оплата труда рабочих			673	1 272
156.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,685692	3 759	2 578
157	**6108-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Замена дверного полотна в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2** Формула объема = 2,1.0,9	**м^2**	**1,89**	**5 384**	**10 176**
		из них:				
157,1		затраты на труд рабочих			4 633	8 756
		в том числе оплата труда рабочих			2 306	4 358
157.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,827441	4 791	8 755
157,2		машины и механизмы			156	295
		в том числе оплата труда машинистов			50	95
157.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,037354	7 895	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,037354*	*2 550*	*95*
157,3		материалы, изделия и конструкции			595	1 125
157.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м^3	0,0019845	25 998	52
157.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,001512	109 237	165
157.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,078057	861	67
157.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,70875	1 186	841
158	**223-201-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Полотно дверное с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный** Формула объема = 2,1.0,9	**м^2**	**1,89**	**46 953**	**88 741**
159	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**558**	**1 116**
160	**223-502-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**1**	**4 927**	**4 927**
161	**223-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88** Формула объема = ((2,1+2,1+0,95).1.2).1,12	**м**	**11,536**	**770**	**8 883**
162	**1115-0202-0903** ***РСНБ РК 2024***	**Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,7**	**4 984**	**8 473**
		из них:				
162,1		затраты на труд рабочих			3 846	6 538
		в том числе оплата труда рабочих			1 933	3 286
162.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,37751	4 746	6 538
162,2		машины и механизмы			35	59
		в том числе оплата труда машинистов			9	15
162.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00238	12 311	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00238*	*3 643*	*9*
162.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00238	7 895	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00238*	*2 550*	*6*
162.2.3	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,07191	177	13
162,3		материалы, изделия и конструкции			1 103	1 876
162.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	0,00646	128	1
162.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1989	219	44

162.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	21,794	84	1 831
163	**1115-0301-0203** ***РСНБ РК 2024***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1,7**	**1 553**	**2 640**
		из них:				
163,1		затраты на труд рабочих			1 282	2 179
		в том числе оплата труда рабочих			644	1 095
163.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,46733	4 665	2 180
163,2		машины и механизмы			4	7
		в том числе оплата труда машинистов			1	2
163.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00051	7 895	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00051*	*2 550*	*1*
163.2.2	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,01564	177	3
163,3		материалы, изделия и конструкции			267	454
163.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,0425	398	17
163.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,6733	84	393
163.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,00136	128	0
163.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1989	219	44
164	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1,7**	**2 060**	**3 502**
		из них:				
164,1		затраты на труд рабочих			1 787	3 038
		в том числе оплата труда рабочих			898	1 527
164.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,663	4 581	3 037
164,2		машины и механизмы			12	21
		в том числе оплата труда машинистов			4	7
164.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00255	7 895	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00255*	*2 550*	*7*
164,3		материалы, изделия и конструкции			261	443
164.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,001071	262 219	281
164.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,867	116	101
164.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,00527	1 103	6
164.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,01428	4 057	58
165	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Помещения. Очистка от строительного мусора. Подготовка к сдаче ремонта /16,22 $м^2$**	**т**	**0,46**	**7 756**	**3 568**
		из них:				
165,1		затраты на труд рабочих			7 756	3 568
		в том числе оплата труда рабочих			3 828	1 761
165.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,985872	3 619	3 568
166	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 1.0,46	**т**	**0,46**		
		6. Коридор				
167	**1212-0104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Стены и откосы. Очистка вручную от краски**	**$м^2$**	**133,66**	**644**	**86 077**
		из них:				
167,1		затраты на труд рабочих			644	86 077
		в том числе оплата труда рабочих			318	42 504

167.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	23,79148	3 619	86 101
168	**1203-0101-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Стены. Заделка трещин цементным раствором / расчистка и промывка трещин, заделка раствором, очистка поверхностей стен от раствора**	**м трещин**	**130**	**1 949**	**253 370**
		из них:				
168,1		затраты на труд рабочих			1 913	248 690
		в том числе оплата труда рабочих			944	122 720
168.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	53,3	4 665	248 645
168,2		материалы, изделия и конструкции			36	4 680
168.2.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,26	15 823	4 114
168.2.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	13	36	468
169	**1113-0203-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка праймером поверхностей стен и потолка**	**$м^2$**	**133,66**	**1 014**	**135 531**
		из них:				
169,1		затраты на труд рабочих			177	23 658
		в том числе оплата труда рабочих			89	11 896
169.1.1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,902872	6 065	23 671
169,2		машины и механизмы			4	535
		в том числе оплата труда машинистов			1	134
169.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,013366	37	0
169.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,013366	11 163	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,013366*	*2 550*	*34*
169.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,040098	7 895	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,040098*	*2 550*	*102*
169.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,86879	200	174
169,3		материалы, изделия и конструкции			833	111 338
169.3.1	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	46,51368	1 911	88 888
169.3.2	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0232568	963 660	22 412
170	**236-101-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** Формула объема = 133,66.0,117	**кг**	**15,63822**	**219**	**3 425**
171	**6112-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**$м^2$**	**90,91**	**1 612**	**146 547**
		из них:				
171,1		затраты на труд рабочих			1 334	121 274
		в том числе оплата труда рабочих			670	60 910
171.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,991169	4 665	121 249
171,2		машины и механизмы			11	1 000
		в том числе оплата труда машинистов			3	273
171.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0472732	5 819	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0472732*	*2 134*	*101*
171.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0283639	12 311	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0283639*	*3 643*	*103*
171.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0283639	7 895	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0283639*	*2 550*	*72*
171.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,8698269	177	154
171,3		материалы, изделия и конструкции			36	3 273
171.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,27275	398	905
171.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,072728	128	9

171.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,63647	219	2 329
171.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	249,91159	84	20 993
172	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**90,91**	**2 060**	**187 275**
		из них:				
172,1		затраты на труд рабочих			1 787	162 456
		в том числе оплата труда рабочих			898	81 637
172.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35,4549	4 581	162 419
172,2		машины и механизмы			12	1 091
		в том числе оплата труда машинистов			4	364
172.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,136365	7 895	1 077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,136365*	*2 550*	*348*
172,3		материалы, изделия и конструкции			261	23 728
172.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0572733	262 219	15 018
172.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	46,3641	116	5 378
172.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,281821	1 103	311
172.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,763644	4 057	3 098
173	**С**	**Колер 100 мл** Формула объема = 90,91.0,63.2	**шт**	**114,5466**	**510**	**58 419**
174	**6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**$м^2$**	**42,75**	**2 794**	**119 444**
		из них:				
174,1		затраты на труд рабочих			2 777	118 717
		в том числе оплата труда рабочих			1 396	59 679
174.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,58125	4 830	118 727
174,2		машины и механизмы			17	727
		в том числе оплата труда машинистов			5	214
174.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,031122	5 819	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,031122*	*2 134*	*66*
174.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02223	12 311	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02223*	*3 643*	*81*
174.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02223	7 895	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02223*	*2 550*	*57*
174.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,609102	177	108
175	**1115-0302-0104** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**42,75**	**2 540**	**108 585**
		из них:				
175,1		затраты на труд рабочих			2 245	95 974
		в том числе оплата труда рабочих			1 128	48 222
175.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,9475	4 581	95 961
175,2		машины и механизмы			13	556
		в том числе оплата труда машинистов			4	171
175.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0684	7 895	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0684*	*2 550*	*174*
175,3		материалы, изделия и конструкции			282	12 055
175.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0294975	262 219	7 735
175.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	23,5125	116	2 727

175.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,132525	1 103	146
175.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,3591	4 057	1 457
176	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Помещения. Очистка от строительного мусора. Подготовка к сдаче ремонта /42,75 $м^2$**	**т**	**0,05**	**7 756**	**388**
		из них:				
176,1		затраты на труд рабочих			7 756	388
		в том числе оплата труда рабочих			3 828	191
176.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,10716	3 619	388
177	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 1.0,05	**т**	**0,05**		
		7.Кабинет фотометрии				
178	**1212-0104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Стены и откосы. Очистка вручную от краски**	**$м^2$**	**32,24**	**644**	**20 763**
		из них:				
178,1		затраты на труд рабочих			644	20 763
		в том числе оплата труда рабочих			318	10 252
178.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,73872	3 619	20 768
179	**1203-0101-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Стены. Заделка трещин цементным раствором / расчистка и промывка трещин, заделка раствором, очистка поверхностей стен от раствора**	**м трещин**	**32**	**1 949**	**62 368**
		из них:				
179,1		затраты на труд рабочих			1 913	61 216
		в том числе оплата труда рабочих			944	30 208
179.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	13,12	4 665	61 205
179,2		материалы, изделия и конструкции			36	1 152
179.2.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,064	15 823	1 013
179.2.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,2	36	115
180	**1113-0203-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка праймером поверхностей стен и потолка**	**$м^2$**	**32,24**	**1 014**	**32 691**
		из них:				
180,1		затраты на труд рабочих			177	5 706
		в том числе оплата труда рабочих			89	2 869
180.1.1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,941408	6 065	5 710
180,2		машины и механизмы			4	129
		в том числе оплата труда машинистов			1	32
180.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,003224	37	0
180.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003224	11 163	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003224*	*2 550*	*8*
180.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,009672	7 895	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,009672*	*2 550*	*25*
180.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,20956	200	42
180,3		материалы, изделия и конструкции			833	26 856
180.3.1	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,21952	1 911	21 441
180.3.2	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0056098	963 660	5 406
181	**236-101-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** Формула объема = 32,24.0,117	**кг**	**3,77208**	**219**	**826**

182	**6112-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**19,84**	**1 612**	**31 982**
		из них:				
182,1		затраты на труд рабочих			1 334	26 467
		в том числе оплата труда рабочих			670	13 293
182.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,672256	4 665	26 461
182,2		машины и механизмы			11	219
		в том числе оплата труда машинистов			3	60
182.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0103168	5 819	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103168*	*2 134*	*22*
182.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0061901	12 311	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0061901*	*3 643*	*23*
182.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0061901	7 895	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0061901*	*2 550*	*16*
182.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,1898291	177	34
182,3		материалы, изделия и конструкции			36	714
182.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,496	398	197
182.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,015872	128	2
182.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,32128	219	508
182.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,54016	84	4 581
183	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**19,84**	**2 060**	**40 870**
		из них:				
183,1		затраты на труд рабочих			1 787	35 454
		в том числе оплата труда рабочих			898	17 816
183.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,7376	4 581	35 446
183,2		машины и механизмы			12	238
		в том числе оплата труда машинистов			4	79
183.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02976	7 895	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02976*	*2 550*	*76*
183,3		материалы, изделия и конструкции			261	5 178
183.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0124992	262 219	3 278
183.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10,1184	116	1 174
183.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,061504	1 103	68
183.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,166656	4 057	676
184	**С**	**Колер 100 мл** Формула объема = 19,84.0,63.2	**шт**	**24,9984**	**510**	**12 749**
185	**6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**12,4**	**2 794**	**34 646**
		из них:				
185,1		затраты на труд рабочих			2 777	34 435
		в том числе оплата труда рабочих			1 396	17 310
185.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,13	4 830	34 438
185,2		машины и механизмы			17	211
		в том числе оплата труда машинистов			5	62
185.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0090272	5 819	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0090272*	*2 134*	*19*

185.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006448	12 311	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,006448*	*3 643*	*23*
185.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006448	7 895	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,006448*	*2 550*	*16*
185.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,1766752	177	31
186	**1115-0302-0104** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**12,4**	**2 540**	**31 496**
		из них:				
186,1		затраты на труд рабочих			2 245	27 838
		в том числе оплата труда рабочих			1 128	13 987
186.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,076	4 581	27 834
186,2		машины и механизмы			13	162
		в том числе оплата труда машинистов			4	50
186.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01984	7 895	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01984*	*2 550*	*51*
186,3		материалы, изделия и конструкции			282	3 496
186.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,008556	262 219	2 244
186.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6,82	116	791
186.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,03844	1 103	42
186.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,10416	4 057	423
187	**1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**12,4**	**412**	**5 109**
		из них:				
187,1		затраты на труд рабочих			412	5 109
		в том числе оплата труда рабочих			203	2 517
187.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,41236	3 619	5 111
188	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0047.12,4	**т**	**0,05828**		
189	**1207-0101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**13,6**	**136**	**1 850**
		из них:				
189,1		затраты на труд рабочих			136	1 850
		в том числе оплата труда рабочих			67	911
189.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,51272	3 619	1 856
190	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0011.13,6	**т**	**0,01496**		
191	**1111-0103-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**12,4**	**1 758**	**21 799**
		из них:				
191,1		затраты на труд рабочих			1 314	16 294
		в том числе оплата труда рабочих			660	8 184
191.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,4144	3 691	16 294
191,2		машины и механизмы			2	25
191.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,12468	27	30
191,3		материалы, изделия и конструкции			442	5 480
191.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,25296	21 631	5 472
191.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,434	36	16

192	**1111-0212-0105** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$ покрытия**	**12,4**	**6 016**	**74 598**
		из них:				
192,1		затраты на труд рабочих			4 041	50 108
		в том числе оплата труда рабочих			2 030	25 172
192.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,14016	4 498	50 108
192,2		машины и механизмы			300	3 720
		в том числе оплата труда машинистов			94	1 166
192.2.1	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,35464	92	33
192.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4588	7 895	3 622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4588*	*2 550*	*1 170*
192.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,10912	147	16
192.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,30752	177	54
192,3		материалы, изделия и конструкции			1 675	20 770
192.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,023808	36	1
192.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	94,86	199	18 877
192.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	9,3	145	1 349
192.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,24	219	272
192.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,248	1 103	274
193	**233-202-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная техническая размерами 300х300х8мм** Формула объема = 12,4.1,02	**$м^2$**	**12,648**	**3 992**	**50 491**
194	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**13,6**	**1 212**	**16 483**
		из них:				
194,1		затраты на труд рабочих			1 054	14 334
		в том числе оплата труда рабочих			529	7 194
194.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,128	4 581	14 329
194,2		машины и механизмы			22	299
		в том числе оплата труда машинистов			7	95
194.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,02856	17	0
194.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,136	92	13
194.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,036312	7 895	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,036312*	*2 550*	*93*
194,3		материалы, изделия и конструкции			136	1 850
194.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,002176	36	0
194.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	8,704	199	1 732
194.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,816	145	118
195	**231-302-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм** Формула объема = 13,6.1,01{Окр.1}	**м**	**13,7**	**2 214**	**30 332**
196	**1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Полотна дверные. Снятие** Формула объема = 2,1.0,9	**$м^2$**	**1,89**	**1 364**	**2 578**
		из них:				
196,1		затраты на труд рабочих			1 364	2 578
		в том числе оплата труда рабочих			673	1 272
196.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,685692	3 759	2 578

197	**6108-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Замена дверного полотна в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2** Формула объема = 2,1.0,9	**м^2**	**1,89**	**5 384**	**10 176**
		из них:				
197,1		затраты на труд рабочих			4 633	8 756
		в том числе оплата труда рабочих			2 306	4 358
197.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,827441	4 791	8 755
197,2		машины и механизмы			156	295
		в том числе оплата труда машинистов			50	95
197.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,037354	7 895	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,037354*	*2 550*	*95*
197,3		материалы, изделия и конструкции			595	1 125
197.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м^3	0,0019845	25 998	52
197.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,001512	109 237	165
197.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,078057	861	67
197.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,70875	1 186	841
198	**223-201-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Полотно дверное с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный** Формула объема = 2,1.0,9	**м^2**	**1,89**	**46 953**	**88 741**
199	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**558**	**1 116**
200	**223-502-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**1**	**4 927**	**4 927**
201	**223-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88** Формула объема = ((2,1+2,1+0,95).1.2).1,12	**м**	**11,536**	**770**	**8 883**
202	**1115-0202-0903** ***РСНБ РК 2024***	**Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,7**	**4 984**	**8 473**
		из них:				
202,1		затраты на труд рабочих			3 846	6 538
		в том числе оплата труда рабочих			1 933	3 286
202.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,37751	4 746	6 538
202,2		машины и механизмы			35	59
		в том числе оплата труда машинистов			9	15
202.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00238	12 311	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00238*	*3 643*	*9*
202.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00238	7 895	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00238*	*2 550*	*6*
202.2.3	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,07191	177	13
202,3		материалы, изделия и конструкции			1 103	1 876
202.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	0,00646	128	1
202.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1989	219	44
202.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	21,794	84	1 831
203	**1115-0301-0203** ***РСНБ РК 2024***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**	**м^2 отделываемой поверхности**	**1,7**	**1 553**	**2 640**
		из них:				

203,1		затраты на труд рабочих			1 282	2 179
		в том числе оплата труда рабочих			644	1 095
203.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,46733	4 665	2 180
203,2		машины и механизмы			4	7
		в том числе оплата труда машинистов			1	2
203.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00051	7 895	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00051*	*2 550*	*1*
203.2.2	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,01564	177	3
203,3		материалы, изделия и конструкции			267	454
203.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,0425	398	17
203.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,6733	84	393
203.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,00136	128	0
203.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1989	219	44
204	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1,7**	**2 060**	**3 502**
		из них:				
204,1		затраты на труд рабочих			1 787	3 038
		в том числе оплата труда рабочих			898	1 527
204.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,663	4 581	3 037
204,2		машины и механизмы			12	21
		в том числе оплата труда машинистов			4	7
204.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00255	7 895	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00255*	*2 550*	*7*
204,3		материалы, изделия и конструкции			261	443
204.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,001071	262 219	281
204.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,867	116	101
204.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,00527	1 103	6
204.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,01428	4 057	58
205	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Помещения. Очистка от строительного мусора. Подготовка к сдаче ремонта /12,9 $м^2$**	**т**	**0,18**	**7 756**	**1 396**
		из них:				
205,1		затраты на труд рабочих			7 756	1 396
		в том числе оплата труда рабочих			3 828	689
205.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,385776	3 619	1 396
206	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 1.0,18	**т**	**0,18**		
		8.Кабинет руководителя				
207	**1212-0104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Стены и откосы. Очистка вручную от краски**	**$м^2$**	**22,62**	**644**	**14 567**
		из них:				
207,1		затраты на труд рабочих			644	14 567
		в том числе оплата труда рабочих			318	7 193
207.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,02636	3 619	14 571
208	**1203-0101-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Стены. Заделка трещин цементным раствором / расчистка и промывка трещин, заделка раствором, очистка поверхностей стен от раствора**	**м трещин**	**23**	**1 949**	**44 827**
		из них:				
208,1		затраты на труд рабочих			1 913	43 999

		в том числе оплата труда рабочих			944	21 712
208.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,43	4 665	43 991
208,2		материалы, изделия и конструкции			36	828
208.2.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,046	15 823	728
208.2.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,3	36	83
209	**1113-0203-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка праймером поверхностей стен и потолка**	**$м^2$**	**22,62**	**1 014**	**22 937**
		из них:				
209,1		затраты на труд рабочих			177	4 004
		в том числе оплата труда рабочих			89	2 013
209.1.1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,660504	6 065	4 006
209,2		машины и механизмы			4	91
		в том числе оплата труда машинистов			1	23
209.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002262	37	0
209.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002262	11 163	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002262*	*2 550*	*6*
209.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006786	7 895	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,006786*	*2 550*	*17*
209.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,14703	200	29
209,3		материалы, изделия и конструкции			833	18 842
209.3.1	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,87176	1 911	15 043
209.3.2	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0039359	963 660	3 793
210	**236-101-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** Формула объема = 22,62.0,117	**кг**	**2,64654**	**219**	**580**
211	**6112-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**$м^2$**	**13,92**	**1 612**	**22 439**
		из них:				
211,1		затраты на труд рабочих			1 334	18 569
		в том числе оплата труда рабочих			670	9 326
211.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,979728	4 665	18 565
211,2		машины и механизмы			11	153
		в том числе оплата труда машинистов			3	42
211.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0072384	5 819	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0072384*	*2 134*	*15*
211.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004343	12 311	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004343*	*3 643*	*16*
211.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004343	7 895	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004343*	*2 550*	*11*
211.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,1331866	177	24
211,3		материалы, изделия и конструкции			36	501
211.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,348	398	139
211.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,011136	128	1
211.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,62864	219	357
211.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	38,26608	84	3 214
212	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**13,92**	**2 060**	**28 675**

		из них:				
212,1		затраты на труд рабочих			1 787	24 875
		в том числе оплата труда рабочих			898	12 500
212.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,4288	4 581	24 869
212,2		машины и механизмы			12	167
		в том числе оплата труда машинистов			4	56
212.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02088	7 895	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02088*	*2 550*	*53*
212,3		материалы, изделия и конструкции			261	3 633
212.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0087696	262 219	2 300
212.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,0992	116	824
212.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,043152	1 103	48
212.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,116928	4 057	474
213	**С**	**Колер 100 мл** Формула объема = 13,92.0,63.2	**шт**	**17,5392**	**510**	**8 945**
214	**6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**$м^2$**	**8,7**	**2 794**	**24 308**
		из них:				
214,1		затраты на труд рабочих			2 777	24 160
		в том числе оплата труда рабочих			1 396	12 145
214.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,0025	4 830	24 162
214,2		машины и механизмы			17	148
		в том числе оплата труда машинистов			5	44
214.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0063336	5 819	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0063336*	*2 134*	*14*
214.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004524	12 311	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004524*	*3 643*	*16*
214.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004524	7 895	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004524*	*2 550*	*12*
214.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,1239576	177	22
215	**1115-0302-0104** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**8,7**	**2 540**	**22 098**
		из них:				
215,1		затраты на труд рабочих			2 245	19 532
		в том числе оплата труда рабочих			1 128	9 814
215.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,263	4 581	19 529
215,2		машины и механизмы			13	113
		в том числе оплата труда машинистов			4	35
215.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01392	7 895	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01392*	*2 550*	*36*
215,3		материалы, изделия и конструкции			282	2 453
215.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,006003	262 219	1 574
215.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,785	116	555
215.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02697	1 103	30
215.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,07308	4 057	296
216	**1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**8,7**	**412**	**3 584**
		из них:				
216,1		затраты на труд рабочих			412	3 584

		в том числе оплата труда рабочих			203	1 766
216.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,99093	3 619	3 586
217	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0047.8,7	**т**	**0,04089**		
218	**1207-0101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** Формула объема = 8,7.1,1{Окр.1}	**м**	**9,6**	**136**	**1 306**
		из них:				
218,1		затраты на труд рабочих			136	1 306
		в том числе оплата труда рабочих			67	643
218.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,36192	3 619	1 310
219	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0011.8,7.1,1{Окр.1}	**т**			
220	**1111-0103-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**8,7**	**1 758**	**15 295**
		из них:				
220,1		затраты на труд рабочих			1 314	11 432
		в том числе оплата труда рабочих			660	5 742
220.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,0972	3 691	11 432
220,2		машины и механизмы			2	17
220.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,78909	27	21
220,3		материалы, изделия и конструкции			442	3 846
220.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,17748	21 631	3 839
220.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,3045	36	11
221	**1111-0212-0105** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$ покрытия**	**8,7**	**6 016**	**52 339**
		из них:				
221,1		затраты на труд рабочих			4 041	35 157
		в том числе оплата труда рабочих			2 030	17 661
221.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,81608	4 498	35 157
221,2		машины и механизмы			300	2 610
		в том числе оплата труда машинистов			94	818
221.2.1	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,24882	92	23
221.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3219	7 895	2 541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3219*	*2 550*	*821*
221.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,07656	147	11
221.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,21576	177	38
221,3		материалы, изделия и конструкции			1 675	14 572
221.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,016704	36	1
221.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	66,555	199	13 244
221.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,525	145	946
221.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,87	219	191
221.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,174	1 103	192
222	**233-202-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная техническая размерами 300х300х8мм** Формула объема = 8,7.1,02	**$м^2$**	**8,874**	**3 992**	**35 425**

223	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтусов керамогранитных** Формула объема = 8,7.1,1	**м**	**9,57**	**1 212**	**11 599**
		из них:				
223,1		затраты на труд рабочих			1 054	10 087
		в том числе оплата труда рабочих			529	5 063
223.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,2011	4 581	10 083
223,2		машины и механизмы			22	211
		в том числе оплата труда машинистов			7	67
223.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,020097	17	0
223.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0957	92	9
223.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0255519	7 895	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0255519*	*2 550*	*65*
223,3		материалы, изделия и конструкции			136	1 301
223.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0015312	36	0
223.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	6,1248	199	1 219
223.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,5742	145	83
224	**231-302-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм** Формула объема = 8,7.1,1.1,01{Окр.1}	**м**	**9,7**	**2 214**	**21 476**
225	**1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**1,89**	**1 364**	**2 578**
		Формула объема = 2,1.0,9				
		из них:				
225,1		затраты на труд рабочих			1 364	2 578
		в том числе оплата труда рабочих			673	1 272
225.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,685692	3 759	2 578
226	**6108-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Замена полотна дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$** Формула объема = 2,1.0,9	**$м^2$**	**1,89**	**5 384**	**10 176**
		из них:				
226,1		затраты на труд рабочих			4 633	8 756
		в том числе оплата труда рабочих			2 306	4 358
226.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,827441	4 791	8 755
226,2		машины и механизмы			156	295
		в том числе оплата труда машинистов			50	95
226.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,037354	7 895	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,037354*	*2 550*	*95*
226,3		материалы, изделия и конструкции			595	1 125
226.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0019845	25 998	52
226.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001512	109 237	165
226.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,078057	861	67
226.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,70875	1 186	841
227	**223-201-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Полотно дверное внутреннее с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-8П** Формула объема = 2,1.0,9	**$м^2$**	**1,89**	**46 953**	**88 741**
228	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**558**	**1 116**

229	**223-502-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**1**	**4 927**	**4 927**
230	**223-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88** Формула объема = ((2,1+2,1+0,95).1.2).1,12	**м**	**11,536**	**770**	**8 883**
231	**1115-0202-0903** ***РСНБ РК 2024***	**Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**1,7**	**4 984**	**8 473**
		из них:				
231,1		затраты на труд рабочих			3 846	6 538
		в том числе оплата труда рабочих			1 933	3 286
231.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,37751	4 746	6 538
231,2		машины и механизмы			35	59
		в том числе оплата труда машинистов			9	15
231.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00238	12 311	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00238*	*3 643*	*9*
231.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00238	7 895	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00238*	*2 550*	*6*
231.2.3	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,07191	177	13
231,3		материалы, изделия и конструкции			1 103	1 876
231.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,00646	128	1
231.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1989	219	44
231.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	21,794	84	1 831
232	**1115-0301-0203** ***РСНБ РК 2024***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1,7**	**1 553**	**2 640**
		из них:				
232,1		затраты на труд рабочих			1 282	2 179
		в том числе оплата труда рабочих			644	1 095
232.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,46733	4 665	2 180
232,2		машины и механизмы			4	7
		в том числе оплата труда машинистов			1	2
232.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00051	7 895	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00051*	*2 550*	*1*
232.2.2	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,01564	177	3
232,3		материалы, изделия и конструкции			267	454
232.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,0425	398	17
232.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,6733	84	393
232.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,00136	128	0
232.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1989	219	44
233	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1,7**	**2 060**	**3 502**
		из них:				
233,1		затраты на труд рабочих			1 787	3 038
		в том числе оплата труда рабочих			898	1 527
233.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,663	4 581	3 037

233,2		машины и механизмы			12	21
		в том числе оплата труда машинистов			4	7
233.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00255	7 895	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00255*	*2 550*	*7*
233,3		материалы, изделия и конструкции			261	443
233.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,001071	262 219	281
233.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,867	116	101
233.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,00527	1 103	6
233.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,01428	4 057	58
234	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Помещения. Очистка от строительного мусора. Подготовка к сдаче ремонта /9,05 $м^2$**	**т**	**0,156**	**7 756**	**1 210**
		из них:				
234,1		затраты на труд рабочих			7 756	1 210
		в том числе оплата труда рабочих			3 828	597
234.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3343392	3 619	1 210
235	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 1.0,156	**т**	**0,156**		
		9. Санузел				
236	**1212-0104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Стены и откосы. Очистка вручную от краски**	**$м^2$**	**2,4**	**644**	**1 546**
		из них:				
236,1		затраты на труд рабочих			644	1 546
		в том числе оплата труда рабочих			318	763
236.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4272	3 619	1 546
237	**1203-0101-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Стены. Заделка трещин цементным раствором / расчистка и промывка трещин, заделка раствором, очистка поверхностей стен от раствора**	**м трещин**	**2**	**1 949**	**3 898**
		из них:				
237,1		затраты на труд рабочих			1 913	3 826
		в том числе оплата труда рабочих			944	1 888
237.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,82	4 665	3 825
237,2		материалы, изделия и конструкции			36	72
237.2.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,004	15 823	63
237.2.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,2	36	7
238	**1113-0203-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка праймером поверхностей стен и потолка**	**$м^2$**	**2,4**	**1 014**	**2 434**
		из них:				
238,1		затраты на труд рабочих			177	425
		в том числе оплата труда рабочих			89	214
238.1.1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,07008	6 065	425
238,2		машины и механизмы			4	9
		в том числе оплата труда машинистов			1	2
238.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00024	37	0
238.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00024	11 163	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00024*	*2 550*	*1*
238.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00072	7 895	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00072*	*2 550*	*2*
238.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0156	200	3
238,3		материалы, изделия и конструкции			833	2 000

238.3.1	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,8352	1 911	1 596
238.3.2	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004176	963 660	402
239	**236-101-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** Формула объема = 2,4.0,117	**кг**	**0,2808**	**219**	**61**
240	**6112-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**$м^2$**	**1,2**	**1 612**	**1 934**
		из них:				
240,1		затраты на труд рабочих			1 334	1 601
		в том числе оплата труда рабочих			670	804
240.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,34308	4 665	1 600
240,2		машины и механизмы			11	14
		в том числе оплата труда машинистов			3	4
240.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000624	5 819	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000624*	*2 134*	*1*
240.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0003744	12 311	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0003744*	*3 643*	*1*
240.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0003744	7 895	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0003744*	*2 550*	*1*
240.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0114816	177	2
240,3		материалы, изделия и конструкции			36	43
240.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,03	398	12
240.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,00096	128	0
240.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1404	219	31
240.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,2988	84	277
241	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1,2**	**2 060**	**2 472**
		из них:				
241,1		затраты на труд рабочих			1 787	2 144
		в том числе оплата труда рабочих			898	1 078
241.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,468	4 581	2 144
241,2		машины и механизмы			12	15
		в том числе оплата труда машинистов			4	5
241.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0018	7 895	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0018*	*2 550*	*5*
241,3		материалы, изделия и конструкции			261	313
241.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,000756	262 219	198
241.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,612	116	71
241.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,00372	1 103	4
241.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,01008	4 057	41
242	**С**	**Колер 100 мл** Формула объема = 1,2.0,63.2	**шт**	**1,512**	**510**	**771**
243	**6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**$м^2$**	**1,2**	**2 794**	**3 353**
		из них:				
243,1		затраты на труд рабочих			2 777	3 332
		в том числе оплата труда рабочих			1 396	1 675

243.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,69	4 830	3 333
243,2		машины и механизмы			17	20
		в том числе оплата труда машинистов			5	6
243.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0008736	5 819	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0008736*	*2 134*	*2*
243.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000624	12 311	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000624*	*3 643*	*2*
243.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000624	7 895	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000624*	*2 550*	*2*
243.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0170976	177	3
244	**1115-0302-0104** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1,2**	**2 540**	**3 048**
		из них:				
244,1		затраты на труд рабочих			2 245	2 694
		в том числе оплата труда рабочих			1 128	1 354
244.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,588	4 581	2 694
244,2		машины и механизмы			13	16
		в том числе оплата труда машинистов			4	5
244.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00192	7 895	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00192*	*2 550*	*5*
244,3		материалы, изделия и конструкции			282	338
244.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,000828	262 219	217
244.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,66	116	77
244.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,00372	1 103	4
244.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,01008	4 057	41
245	**1116-0301-0102** ***РСНБ РК 2024 К=0,4***	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм/ ДЕМОНТАЖ**	**м трубопровода**	**3**	**1 118**	**3 354**
		из них:				
245,1		затраты на труд рабочих			1 117	3 351
		в том числе оплата труда рабочих			544	1 632
245.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,672	4 985	3 350
245,2		машины и механизмы			1	3
245.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00024	7 895	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00024*	*2 550*	*1*
246	**1116-0301-0102** ***РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм(замена)**	**м трубопровода**	**3**	**2 794**	**8 382**
		из них:				
246,1		затраты на труд рабочих			2 792	8 376
		в том числе оплата труда рабочих			1 359	4 077
246.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,68	4 985	8 375
246,2		машины и механизмы			2	6
		в том числе оплата труда машинистов			1	3
246.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0006	7 895	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0006*	*2 550*	*2*
247	**241-203-0409** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	**м**	**3**	**1 545**	**4 635**
248	**241-208-3603** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**1**	**178**	**178**

249	**241-209-2504** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**1**	**249**	**249**
250	**241-220-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**238**	**238**
251	**241-216-0314** ***РСНБ РК 2022***	**Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем**	**шт.**	**3**	**118**	**354**
252	**241-211-3003** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**149**	**149**
253	**1215-0101-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**2 760**	**2 760**
		из них:				
253,1		затраты на труд рабочих			2 760	2 760
		в том числе оплата труда рабочих			1 362	1 362
253.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,6384	4 324	2 760
254	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0265.1	**т**	**0,0265**		
255	**1117-0104-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Замена комплектующих унитаза с бачком непосредственно присоединенным (по согласованию с Заказчиком)**	**комплект**	**1**	**10 017**	**10 017**
		из них:				
255,1		затраты на труд рабочих			8 047	8 047
		в том числе оплата труда рабочих			3 918	3 918
255.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,6715	4 814	8 047
255,2		машины и механизмы			135	135
		в том числе оплата труда машинистов			43	43
255.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0168	7 895	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0168*	*2 550*	*43*
255.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1033	21	2
255,3		материалы, изделия и конструкции			1 835	1 835
255.3.1	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,226	2 117	478
255.3.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1 357	1 357
256	**244-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	**комплект**	**1**	**53 664**	**53 664**
257	**244-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**	**14 807**	**14 807**
258	**244-104-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**	**шт.**	**1**	**1 536**	**1 536**
259	**1116-0403-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм**	**шт.**	**1**	**1 650**	**1 650**
		из них:				
259,1		затраты на труд рабочих			1 600	1 600
		в том числе оплата труда рабочих			779	779
259.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3385	4 728	1 600
259,2		машины и механизмы			7	7
		в том числе оплата труда машинистов			1	1
259.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0003	7 895	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0003*	*2 550*	*1*
259.2.2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,0566	88	5
259,3		материалы, изделия и конструкции			43	43

259.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	630 815	3
259.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,021	1 103	23
259.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00054	31 625	17
260	**242-207-4101** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**2 467**	**2 467**
261	**241-211-1501** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**356**	**712**
262	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Помещения. Очистка от строительного мусора. Подготовка к сдаче ремонта /1,2 м^2**	**т**	**0,03**	**7 756**	**233**
		из них:				
262,1		затраты на труд рабочих			7 756	233
		в том числе оплата труда рабочих			3 828	115
262.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,064296	3 619	233
263	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 1.0,03	**т**	**0,03**		
		10. Котельная				
264	**1212-0104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Стены и откосы. Очистка вручную от краски**	**м^2**	**19,5**	**644**	**12 558**
		из них:				
264,1		затраты на труд рабочих			644	12 558
		в том числе оплата труда рабочих			318	6 201
264.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,471	3 619	12 562
265	**1203-0101-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Стены. Заделка трещин цементным раствором / расчистка и промывка трещин, заделка раствором, очистка поверхностей стен от раствора**	**м трещин**	**19**	**1 949**	**37 031**
		из них:				
265,1		затраты на труд рабочих			1 913	36 347
		в том числе оплата труда рабочих			944	17 936
265.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,79	4 665	36 340
265,2		материалы, изделия и конструкции			36	684
265.2.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	0,038	15 823	601
265.2.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,9	36	68
266	**1113-0203-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка праймером поверхностей стен и потолка**	**м^2**	**19,5**	**1 014**	**19 773**
		из них:				
266,1		затраты на труд рабочих			177	3 452
		в том числе оплата труда рабочих			89	1 736
266.1.1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5694	6 065	3 453
266,2		машины и механизмы			4	79
		в том числе оплата труда машинистов			1	20
266.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00195	37	0
266.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00195	11 163	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00195*	*2 550*	*5*
266.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00585	7 895	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00585*	*2 550*	*15*
266.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,12675	200	25
266,3		материалы, изделия и конструкции			833	16 242
266.3.1	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,786	1 911	12 968

266.3.2	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,003393	963 660	3 270
267	**236-101-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** Формула объема = 19,5.0,117	**кг**	**2,2815**	**219**	**500**
268	**6112-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**12**	**1 612**	**19 344**
		из них:				
268,1		затраты на труд рабочих			1 334	16 008
		в том числе оплата труда рабочих			670	8 040
268.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,4308	4 665	16 005
268,2		машины и механизмы			11	132
		в том числе оплата труда машинистов			3	36
268.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00624	5 819	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00624*	*2 134*	*13*
268.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003744	12 311	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003744*	*3 643*	*14*
268.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003744	7 895	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003744*	*2 550*	*10*
268.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,114816	177	20
268,3		материалы, изделия и конструкции			36	432
268.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,3	398	119
268.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0096	128	1
268.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,404	219	307
268.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	32,988	84	2 771
269	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**12**	**2 060**	**24 720**
		из них:				
269,1		затраты на труд рабочих			1 787	21 444
		в том числе оплата труда рабочих			898	10 776
269.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,68	4 581	21 439
269,2		машины и механизмы			12	144
		в том числе оплата труда машинистов			4	48
269.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,018	7 895	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,018*	*2 550*	*46*
269,3		материалы, изделия и конструкции			261	3 132
269.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00756	262 219	1 982
269.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6,12	116	710
269.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0372	1 103	41
269.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,1008	4 057	409
270	**С**	**Колер 100 мл** Формула объема = 12.0,63.2	**шт**	**15,12**	**510**	**7 711**
271	**6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**7,5**	**2 794**	**20 955**
		из них:				
271,1		затраты на труд рабочих			2 777	20 828
		в том числе оплата труда рабочих			1 396	10 470
271.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,3125	4 830	20 829

271,2		машины и механизмы			17	128
		в том числе оплата труда машинистов			5	38
271.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00546	5 819	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00546*	*2 134*	*12*
271.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0039	12 311	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0039*	*3 643*	*14*
271.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0039	7 895	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0039*	*2 550*	*10*
271.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,10686	177	19
272	**1115-0302-0104** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**7,5**	**2 540**	**19 050**
		из них:				
272,1		затраты на труд рабочих			2 245	16 838
		в том числе оплата труда рабочих			1 128	8 460
272.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,675	4 581	16 835
272,2		машины и механизмы			13	98
		в том числе оплата труда машинистов			4	30
272.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012	7 895	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,012*	*2 550*	*31*
272,3		материалы, изделия и конструкции			282	2 114
272.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,005175	262 219	1 357
272.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,125	116	479
272.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02325	1 103	26
272.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,063	4 057	256
273	**1111-0103-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**7,5**	**1 758**	**13 185**
		из них:				
273,1		затраты на труд рабочих			1 314	9 855
		в том числе оплата труда рабочих			660	4 950
273.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,67	3 691	9 855
273,2		машины и механизмы			2	15
273.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,68025	27	18
273,3		материалы, изделия и конструкции			442	3 315
273.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,153	21 631	3 310
273.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,2625	36	9
274	**1111-0212-0105** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$ покрытия**	**7,5**	**6 016**	**45 120**
		из них:				
274,1		затраты на труд рабочих			4 041	30 308
		в том числе оплата труда рабочих			2 030	15 225
274.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,738	4 498	30 308
274,2		машины и механизмы			300	2 250
		в том числе оплата труда машинистов			94	705
274.2.1	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,2145	92	20
274.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2775	7 895	2 191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2775*	*2 550*	*708*
274.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,066	147	10
274.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,186	177	33
274,3		материалы, изделия и конструкции			1 675	12 562

274.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0144	36	1
274.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	57,375	199	11 418
274.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5,625	145	816
274.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,75	219	164
274.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,15	1 103	165
275	**233-202-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная техническая размерами 300х300х8мм** Формула объема = 7,5.1,02	**$м^2$**	**7,65**	**3 992**	**30 539**
276	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтусов керамогранитных** Формула объема = 7,5.1,1{Окр.1}	**м**	**8,3**	**1 212**	**10 060**
		из них:				
276,1		затраты на труд рабочих			1 054	8 748
		в том числе оплата труда рабочих			529	4 391
276.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,909	4 581	8 745
276,2		машины и механизмы			22	183
		в том числе оплата труда машинистов			7	58
276.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,01743	17	0
276.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,083	92	8
276.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,022161	7 895	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,022161*	*2 550*	*57*
276,3		материалы, изделия и конструкции			136	1 129
276.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,001328	36	0
276.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5,312	199	1 057
276.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,498	145	72
277	**231-302-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм** Формула объема = 7,5.1,1.1,01{Окр.1}	**м**	**8,3**	**2 214**	**18 376**
278	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Помещения. Очистка от строительного мусора. Подготовка к сдаче ремонта /7,8 $м^2$**	**т**	**0,03**	**7 756**	**233**
		из них:				
278,1		затраты на труд рабочих			7 756	233
		в том числе оплата труда рабочих			3 828	115
278.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,064296	3 619	233
279	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 1.0,03	**т**	**0,03**		
280	**1215-0102-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Трубопроводы из стальных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**12**	**1 905**	**22 860**
		из них:				
280,1		затраты на труд рабочих			1 885	22 620
		в том числе оплата труда рабочих			930	11 160
280.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,232	4 324	22 623
280,2		машины и механизмы			5	60
280.2.1	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,654	96	63
280,3		материалы, изделия и конструкции			15	180
280.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,018	5 901	106
280.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,1308	527	69
281	**1116-0204-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопровода обвязки котла, водонагревателя или насоса из трубы стальной, диаметр до 40 мм(замена)**	**м трубопровода**	**12**	**2 023**	**24 276**

		из них:				
281,1		затраты на труд рабочих			1 996	23 952
		в том числе оплата труда рабочих			972	11 664
281.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,488	5 338	23 957
281,2		машины и механизмы			22	264
		в том числе оплата труда машинистов			7	84
281.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0336	7 895	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0336*	*2 550*	*86*
281,3		материалы, изделия и конструкции			5	60
281.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0288	757	22
281.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,2112	128	27
281.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0264	446	12
282	**241-102-0113** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**12**	**523**	**6 276**
283	**241-112-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм**	**шт.**	**8**	**1 091**	**8 728**
284	**1116-0403-0202** ***РСНБ РК 2024***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**3**	**938**	**2 814**
		из них:				
284,1		затраты на труд рабочих			718	2 154
		в том числе оплата труда рабочих			349	1 047
284.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,411	5 238	2 153
284,2		машины и механизмы			5	15
		в том числе оплата труда машинистов			2	6
284.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0018	7 895	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0018*	*2 550*	*5*
284,3		материалы, изделия и конструкции			215	645
284.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0204	31 625	645
285	**242-207-0604** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**8 520**	**17 040**
286	**242-303-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**9 083**	**9 083**
287	**1113-0203-0205** ***РСНБ РК 2024 . 1113-076 Кзтр=1,1***	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз.** ***При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом применять к норме коэффициент Кзтр=1,1***	**$м^2$**	**1**	**262**	**262**
		из них:				
287,1		затраты на труд рабочих			187	187
		в том числе оплата труда рабочих			94	94
287.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0325	5 761	187
287,2		машины и механизмы			3	3
287.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	37	0
287.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	7 895	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0001*	*2 550*	*0*
287.2.3	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	200	2
287,3		материалы, изделия и конструкции			72	72

287.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380 806	6
287.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	736 075	66
288	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**м2**	**1**	**371**	**371**
		из них:				
288,1		затраты на труд рабочих			198	198
		в том числе оплата труда рабочих			100	100
288.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0426	4 665	199
288,2		машины и механизмы			5	5
		в том числе оплата труда машинистов			1	1
288.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	37	0
288.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002	7 895	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0002*	*2 550*	*1*
288.2.3	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	200	3
288,3		материалы, изделия и конструкции			168	168
288.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	630 815	18
288.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00018	832 359	150
289	**1118-0701-0103** ***РСНБ РК 2024 К=0,4***	**Установка манометра с трехходовым краном и трубкой-сифоном /ДЕМОНТАЖ**	**комплект**	**1**	**662**	**662**
		из них:				
289,1		затраты на труд рабочих			662	662
		в том числе оплата труда рабочих			322	322
289.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,124	5 338	662
290	**1118-0701-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Установка манометра с трехходовым краном и трубкой-сифоном(замена)**	**комплект**	**1**	**4 849**	**4 849**
		из них:				
290,1		затраты на труд рабочих			1 655	1 655
		в том числе оплата труда рабочих			806	806
290.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,31	5 338	1 655
290,2		материалы, изделия и конструкции			3 194	3 194
290.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	757	8
290.2.2	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	3 173	3 173
290.2.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	446	9
290.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
		11. Склад хранения почвенных образцов				
291	**1115-0202-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12,63**	**4 376**	**55 269**
		из них:				
291,1		затраты на труд рабочих			3 636	45 923
		в том числе оплата труда рабочих			1 827	23 075
291.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,3462	4 914	45 927
291,2		машины и механизмы			227	2 867
		в том числе оплата труда машинистов			100	1 263
291.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0,59361	4 824	2 864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,59361*	*2 134*	*1 267*

291,3		материалы, изделия и конструкции			513	6 479
291.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,236181	24 116	5 696
291.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0007578	36 581	28
291.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,015156	861	13
291.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,699702	1 069	748
292	**1115-0202-0901** ***РСНБ РК 2024***	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**12,63**	**3 548**	**44 811**
		из них:				
292,1		затраты на труд рабочих			2 564	32 383
		в том числе оплата труда рабочих			1 288	16 267
292.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,069011	4 581	32 383
292,2		машины и механизмы			16	202
		в том числе оплата труда машинистов			3	38
292.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015156	7 895	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015156*	*2 550*	*39*
292.2.2	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,46731	177	83
292,3		материалы, изделия и конструкции			968	12 226
292.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,05052	128	6
292.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,47771	219	324
292.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	141,43074	84	11 880
293	**1115-0301-0204** ***РСНБ РК 2024***	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**15,7**	**2 284**	**35 859**
		из них:				
293,1		затраты на труд рабочих			2 013	31 604
		в том числе оплата труда рабочих			1 011	15 873
293.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,65837	4 746	31 601
293,2		машины и механизмы			4	63
		в том числе оплата труда машинистов			1	16
293.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00471	7 895	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00471*	*2 550*	*12*
293.2.2	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,14444	177	26
293,3		материалы, изделия и конструкции			267	4 192
293.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,3925	398	156
293.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	43,1593	84	3 625
293.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,01256	128	2
293.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,8369	219	402
294	**1203-0101-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Стены. Заделка трещин цементным раствором / расчистка и промывка трещин, заделка раствором, очистка поверхностей стен от раствора**	**м трещин**	**12**	**1 949**	**23 388**
		из них:				
294,1		затраты на труд рабочих			1 913	22 956
		в том числе оплата труда рабочих			944	11 328
294.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,92	4 665	22 952
294,2		материалы, изделия и конструкции			36	432
294.2.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,024	15 823	380

294.2.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,2	36	43
295	**1113-0203-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка праймером поверхностей стен и потолка**	**$м^2$**	**42,12**	**1 014**	**42 710**
		из них:				
295,1		затраты на труд рабочих			177	7 455
		в том числе оплата труда рабочих			89	3 749
295.1.1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,229904	6 065	7 459
295,2		машины и механизмы			4	168
		в том числе оплата труда машинистов			1	42
295.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,004212	37	0
295.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,004212	11 163	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004212*	*2 550*	*11*
295.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012636	7 895	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,012636*	*2 550*	*32*
295.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,27378	200	55
295,3		материалы, изделия и конструкции			833	35 087
295.3.1	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	14,65776	1 911	28 011
295.3.2	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0073289	963 660	7 063
296	**236-101-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** Формула объема = 42,12.0,117	**кг**	**4,92804**	**219**	**1 079**
297	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**26,42**	**2 060**	**54 425**
		из них:				
297,1		затраты на труд рабочих			1 787	47 213
		в том числе оплата труда рабочих			898	23 725
297.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,3038	4 581	47 202
297,2		машины и механизмы			12	317
		в том числе оплата труда машинистов			4	106
297.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03963	7 895	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03963*	*2 550*	*101*
297,3		материалы, изделия и конструкции			261	6 895
297.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0166446	262 219	4 365
297.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	13,4742	116	1 563
297.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,081902	1 103	90
297.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,221928	4 057	900
298	**С**	**Колер 100 мл** Формула объема = 26,42.0,63.2	**шт**	**33,2892**	**510**	**16 977**
299	**1115-0302-0104** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**15,7**	**2 540**	**39 878**
		из них:				
299,1		затраты на труд рабочих			2 245	35 246
		в том числе оплата труда рабочих			1 128	17 710
299.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,693	4 581	35 242
299,2		машины и механизмы			13	204
		в том числе оплата труда машинистов			4	63
299.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02512	7 895	198

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02512*	*2 550*	*64*
299,3		материалы, изделия и конструкции			282	4 427
299.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,010833	262 219	2 841
299.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	8,635	116	1 002
299.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,04867	1 103	54
299.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,13188	4 057	535
300	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Помещения. Очистка от строительного мусора. Подготовка к сдаче ремонта /16,85 $м^2$**	**т**	**0,03**	**7 756**	**233**
		из них:				
300,1		затраты на труд рабочих			7 756	233
		в том числе оплата труда рабочих			3 828	115
300.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,064296	3 619	233
301	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 1.0,03	**т**	**0,03**		
		12. Ремонтный бокс				
302	**1212-0104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Стены и откосы. Очистка вручную от краски**	**$м^2$**	**126,36**	**644**	**81 376**
		из них:				
302,1		затраты на труд рабочих			644	81 376
		в том числе оплата труда рабочих			318	40 182
302.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	22,49208	3 619	81 399
303	**1203-0101-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Стены. Заделка трещин цементным раствором / расчистка и промывка трещин, заделка раствором, очистка поверхностей стен от раствора**	**м трещин**	**60**	**1 949**	**116 940**
		из них:				
303,1		затраты на труд рабочих			1 913	114 780
		в том числе оплата труда рабочих			944	56 640
303.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	24,6	4 665	114 759
303,2		материалы, изделия и конструкции			36	2 160
303.2.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,12	15 823	1 899
303.2.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6	36	216
304	**1113-0203-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка праймером поверхностей стен и потолка**	**$м^2$**	**126,36**	**1 014**	**128 129**
		из них:				
304,1		затраты на труд рабочих			177	22 366
		в том числе оплата труда рабочих			89	11 246
304.1.1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,689712	6 065	22 378
304,2		машины и механизмы			4	505
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
304.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,012636	37	0
304.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,012636	11 163	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,012636*	*2 550*	*32*
304.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,037908	7 895	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,037908*	*2 550*	*97*
304.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,82134	200	164
304,3		материалы, изделия и конструкции			833	105 258
304.3.1	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	43,97328	1 911	84 033
304.3.2	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0219866	963 660	21 188

305	**236-101-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** Формула объема = 126,36.0,117	**кг**	**14,78412**	**219**	**3 238**
306	**6112-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**$м^2$**	**77,76**	**1 612**	**125 349**
		из них:				
306,1		затраты на труд рабочих			1 334	103 732
		в том числе оплата труда рабочих			670	52 099
306.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,231584	4 665	103 710
306,2		машины и механизмы			11	855
		в том числе оплата труда машинистов			3	233
306.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0404352	5 819	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0404352*	*2 134*	*86*
306.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0242611	12 311	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0242611*	*3 643*	*88*
306.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0242611	7 895	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0242611*	*2 550*	*62*
306.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,7440077	177	132
306,3		материалы, изделия и конструкции			36	2 799
306.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,944	398	774
306.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,062208	128	8
306.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,09792	219	1 992
306.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	213,76224	84	17 956
307	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**77,76**	**2 060**	**160 186**
		из них:				
307,1		затраты на труд рабочих			1 787	138 957
		в том числе оплата труда рабочих			898	69 828
307.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,3264	4 581	138 925
307,2		машины и механизмы			12	933
		в том числе оплата труда машинистов			4	311
307.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,11664	7 895	921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,11664*	*2 550*	*297*
307,3		материалы, изделия и конструкции			261	20 296
307.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0489888	262 219	12 846
307.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	39,6576	116	4 600
307.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,241056	1 103	266
307.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,653184	4 057	2 650
308	**С**	**Колер 100 мл** Формула объема = 77,76.0,63.2	**шт**	**97,9776**	**510**	**49 969**
309	**6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**$м^2$**	**48,6**	**2 794**	**135 788**
		из них:				
309,1		затраты на труд рабочих			2 777	134 962
		в том числе оплата труда рабочих			1 396	67 846
309.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,945	4 830	134 974
309,2		машины и механизмы			17	826

		в том числе оплата труда машинистов			5	243
309.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0353808	5 819	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0353808*	*2 134*	*76*
309.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,025272	12 311	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,025272*	*3 643*	*92*
309.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,025272	7 895	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,025272*	*2 550*	*64*
309.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,6924528	177	123
310	**1115-0302-0104** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**48,6**	**2 540**	**123 444**
		из них:				
310,1		затраты на труд рабочих			2 245	109 107
		в том числе оплата труда рабочих			1 128	54 821
310.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,814	4 581	109 092
310,2		машины и механизмы			13	631
		в том числе оплата труда машинистов			4	194
310.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,07776	7 895	614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07776*	*2 550*	*198*
310,3		материалы, изделия и конструкции			282	13 706
310.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,033534	262 219	8 793
310.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	26,73	116	3 101
310.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,15066	1 103	166
310.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,40824	4 057	1 656
311	**1111-0103-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**48,6**	**1 758**	**85 439**
		из них:				
311,1		затраты на труд рабочих			1 314	63 860
		в том числе оплата труда рабочих			660	32 076
311.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,3016	3 691	63 860
311,2		машины и механизмы			2	97
311.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,40802	27	119
311,3		материалы, изделия и конструкции			442	21 482
311.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,99144	21 631	21 446
311.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,701	36	61
312	**1111-0212-0105** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$ покрытия**	**48,6**	**6 016**	**292 378**
		из них:				
312,1		затраты на труд рабочих			4 041	196 393
		в том числе оплата труда рабочих			2 030	98 658
312.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,66224	4 498	196 393
312,2		машины и механизмы			300	14 580
		в том числе оплата труда машинистов			94	4 568
312.2.1	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,38996	92	128
312.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,7982	7 895	14 197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7982*	*2 550*	*4 585*
312.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,42768	147	63
312.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,20528	177	213
312,3		материалы, изделия и конструкции			1 675	81 405
312.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,093312	36	3

312.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	371,79	199	73 986
312.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	36,45	145	5 285
312.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,86	219	1 064
312.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,972	1 103	1 072
313	**233-202-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная техническая размерами 300х300х8мм** Формула объема = 48,6.1,02	**м2**	**49,572**	**3 992**	**197 891**
314	**1111-0220-0105** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтусов керамогранитных** Формула объема = 48,6.1,1{Окр.1}	**м**	**53,5**	**1 212**	**64 842**
		из них:				
314,1		затраты на труд рабочих			1 054	56 389
		в том числе оплата труда рабочих			529	28 302
314.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,305	4 581	56 369
314,2		машины и механизмы			22	1 178
		в том числе оплата труда машинистов			7	375
314.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,11235	17	2
314.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,535	92	49
314.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,142845	7 895	1 128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,142845*	*2 550*	*364*
314,3		материалы, изделия и конструкции			136	7 275
314.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00856	36	0
314.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	34,24	199	6 814
314.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	3,21	145	465
315	**231-302-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм** Формула объема = 48,6.1,1.1,01{Окр.1}	**м**	**54**	**2 214**	**119 556**
316	**1212-0103-0202** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м^2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза /окраска ворот**	**м2**	**9**	**981**	**8 829**
		из них:				
316,1		затраты на труд рабочих			818	7 362
		в том числе оплата труда рабочих			404	3 636
316.1.1	009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,638	4 496	7 364
316,2		машины и механизмы			1	9
316.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0009	7 895	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0009*	*2 550*	*2*
316,3		материалы, изделия и конструкции			162	1 458
316.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,81	986	799
316.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,449	446	646
316.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,009	1 103	10
317	**1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**1,89**	**1 364**	**2 578**
		из них:				
317,1		затраты на труд рабочих			1 364	2 578
		в том числе оплата труда рабочих			673	1 272
317.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,685692	3 759	2 578
318	**1110-0401-0102** ***РСНБ РК 2024***	**Замена полотна дверного стального однопольного**	**м2**	**1,89**	**10 860**	**20 525**
		из них:				

318,1		затраты на труд рабочих			9 549	18 048
		в том числе оплата труда рабочих			4 753	8 983
318.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,048191	4 458	18 047
318,2		машины и механизмы			41	78
		в том числе оплата труда машинистов			12	23
318.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,197505	17	3
318.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,013797	36	1
318.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008883	7 895	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008883*	*2 550*	*23*
318.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,201096	21	4
318,3		материалы, изделия и конструкции			1 270	2 399
318.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008127	109 237	89
318.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,795123	1 590	1 264
318.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,4536	2 307	1 046
319	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Полотно дверное стальное ГОСТ 31173-2003 утепленное, однопольное, с ручками, петлями**	**$м^2$**	**1,89**	**60 279**	**113 927**
320	**223-502-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1**	**шт.**	**1**	**3 410**	**3 410**
321	**1110-0401-0401** ***РСНБ РК 2024***	**Установка доводчика дверного**	**шт.**	**2**	**4 870**	**9 740**
		из них:				
321,1		затраты на труд рабочих			4 867	9 734
		в том числе оплата труда рабочих			2 423	4 846
321.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,144	4 540	9 734
321,2		машины и механизмы			3	6
321.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3396	17	6
322	**248-405-0509** ***РСНБ РК 2022***	**ST-DC103-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 3**	**шт.**	**2**	**6 896**	**13 792**
323	**1215-0101-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**4 436**	**4 436**
		из них:				
323,1		затраты на труд рабочих			4 436	4 436
		в том числе оплата труда рабочих			2 189	2 189
323.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,026	4 324	4 436
324	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0118.1	**т**	**0,0118**		
325	**1215-0101-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель. Снятие**	**шт. арматуры**	**1**	**1 587**	**1 587**
		из них:				
325,1		затраты на труд рабочих			1 587	1 587
		в том числе оплата труда рабочих			783	783
325.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3671	4 324	1 587
326	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0022.1	**т**	**0,0022**		
327	**1117-0102-0201** ***РСНБ РК 2024***	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**1**	**13 800**	**13 800**
		из них:				

327,1		затраты на труд рабочих			4 694	4 694
		в том числе оплата труда рабочих			2 285	2 285
327.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9582	4 899	4 694
327,2		машины и механизмы			49	49
		в том числе оплата труда машинистов			16	16
327.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0012	5 819	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012*	*2 134*	*3*
327.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0051	7 895	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0051*	*2 550*	*13*
327.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,075	21	2
327,3		материалы, изделия и конструкции			9 057	9 057
327.3.1	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	1	7 966	7 966
327.3.2	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815
327.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,126	2 117	267
327.3.4	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31 625	9
328	**1117-0103-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Установка смесителя**	**шт.**	**1**	**3 695**	**3 695**
		из них:				
328,1		затраты на труд рабочих			3 667	3 667
		в том числе оплата труда рабочих			1 785	1 785
328.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7	5 238	3 667
328,2		материалы, изделия и конструкции			28	28
328.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	757	10
328.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,026	446	12
328.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,013	426	6
329	**244-104-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	**шт.**	**1**	**5 878**	**5 878**
330	**244-104-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**	**шт.**	**2**	**1 536**	**3 072**
331	**1116-0403-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм**	**шт.**	**2**	**1 650**	**3 300**
		из них:				
331,1		затраты на труд рабочих			1 600	3 200
		в том числе оплата труда рабочих			779	1 558
331.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,677	4 728	3 201
331,2		машины и механизмы			7	14
		в том числе оплата труда машинистов			1	2
331.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0006	7 895	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0006*	*2 550*	*2*
331.2.2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,1132	88	10
331,3		материалы, изделия и конструкции			43	86
331.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000008	630 815	5
331.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,042	1 103	46
331.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00108	31 625	34

332	**242-207-4101** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**2 467**	**4 934**
333	**241-211-1501** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2"**	**шт.**	**4**	**356**	**1 424**
334	**1116-0302-0101** ***РСНБ РК 2024 К=0,4***	**Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм/ ДЕМОНТАЖ**	**м трубопровода**	**5**	**280**	**1 400**
		из них:				
334,1		затраты на труд рабочих			272	1 360
		в том числе оплата труда рабочих			133	665
334.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,26	5 238	1 362
334,2		машины и механизмы			8	40
334.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00006	7 895	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00006*	*2 550*	*0*
334.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1766	21	4
334.2.3	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,4036	88	36
335	**1116-0302-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм(замена)**	**м трубопровода**	**5**	**712**	**3 560**
		из них:				
335,1		затраты на труд рабочих			681	3 405
		в том числе оплата труда рабочих			332	1 660
335.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,65	5 238	3 405
335,2		машины и механизмы			20	100
335.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00015	7 895	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00015*	*2 550*	*0*
335.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4415	21	9
335.2.3	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,009	88	89
335,3		материалы, изделия и конструкции			11	55
335.3.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4,8	5	24
335.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,025	1 186	30
336	**241-205-2301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**5**	**178**	**890**
337	**241-211-1101** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	**шт.**	**3**	**11**	**33**
338	**241-208-2501** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**4**	**13**	**52**
339	**241-209-1901** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**19**	**19**
340	**1116-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 К=0,4***	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм/ ДЕМОНТАЖ**	**м трубопровода**	**3**	**1 164**	**3 492**
		из них:				
340,1		затраты на труд рабочих			1 164	3 492
		в том числе оплата труда рабочих			567	1 701
340.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7008	4 985	3 493
341	**1116-0301-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм(замена)**	**м трубопровода**	**3**	**2 912**	**8 736**
		из них:				
341,1		затраты на труд рабочих			2 911	8 733
		в том числе оплата труда рабочих			1 417	4 251

341.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,752	4 985	8 734
341,2		машины и механизмы			1	3
341.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0003	7 895	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0003*	*2 550*	*1*
342	**241-203-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**3**	**511**	**1 533**
343	**241-208-3601** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	**45**	**90**
344	**241-216-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем**	**шт.**	**2**	**62**	**124**
345	**1217-0101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Электропроводка. Демонтаж**	**м**	**30**	**92**	**2 760**
		из них:				
345,1		затраты на труд рабочих			92	2 760
		в том числе оплата труда рабочих			45	1 350
345.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,762	3 619	2 758
346	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,00004.30	**т**	**0,0012**		
347	**1121-0302-0102** ***РСНБ РК 2024***	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	**м**	**30**	**1 075**	**32 250**
		из них:				
347,1		затраты на труд рабочих			1 048	31 440
		в том числе оплата труда рабочих			511	15 330
347.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,777	4 641	31 452
347,2		машины и механизмы			6	180
		в том числе оплата труда машинистов			1	30
347.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,81	17	14
347.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,35	36	49
347.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,8	23	41
347.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006	7 895	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,006*	*2 550*	*15*
347.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,725	21	36
347,3		материалы, изделия и конструкции			21	630
347.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,54	1 186	640
348	**261-302-0471** ***РСНБ РК 2024***	**Канал кабельный из ПВХ** Формула объема = 1,03.30	**м**	**30,9**		
349	**243-907-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**30**	**436**	**13 080**
350	**1121-0101-0203** ***РСНБ РК 2024***	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 35 мм2**	**м**	**30**	**447**	**13 410**
		из них:				
350,1		затраты на труд рабочих			332	9 960
		в том числе оплата труда рабочих			162	4 860
350.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,07	4 814	9 965
350,2		машины и механизмы			1	30
350.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,345	23	8
350.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003	7 895	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003*	*2 550*	*8*

350.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,654	21	14
350,3		материалы, изделия и конструкции			114	3 420
350.3.1	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	12	267	3 204
350.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	1 186	75
350.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	3 256	156
351	**243-106-0507** ***РСНБ РК 2022***	**Частичная замена кабеля силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х25 (ок)-0,66** Формула объема = 30.1,02	**м**	**30,6**	**5 249**	**160 619**
352	**252-207-3980** ***РСНБ РК 2022***	**Разветвительная коробка У994**	**шт.**	**2**	**1 175**	**2 350**
		13. Отопление				
353	**1215-0101-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Частичная замена трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**85**	**2 523**	**214 455**
		из них:				
353,1		затраты на труд рабочих			2 449	208 165
		в том числе оплата труда рабочих			1 208	102 680
353.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	50,677	4 108	208 181
353,2		машины и механизмы			5	425
353.2.1	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,845	96	465
353,3		материалы, изделия и конструкции			69	5 865
353.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,629	5 901	3 712
353.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	4,0205	527	2 119
354	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0034.85	**т**	**0,289**		
355	**1215-0101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Частичная замена трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**66**	**1 466**	**96 756**
		из них:				
355,1		затраты на труд рабочих			1 424	93 984
		в том числе оплата труда рабочих			703	46 398
355.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	22,8756	4 108	93 973
355,2		машины и механизмы			3	198
355.2.1	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,178	96	209
355,3		материалы, изделия и конструкции			39	2 574
355.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,2838	5 901	1 675
355.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,8084	527	953
356	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,0022.66	**т**	**0,1452**		
357	**1116-0303-0104** ***РСНБ РК 2024***	**Частичная замена трубопроводов отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 40 мм(замена)**	**м трубопровода**	**85**	**1 350**	**114 750**
		из них:				
357,1		затраты на труд рабочих			1 310	111 350
		в том числе оплата труда рабочих			638	54 230
357.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,25	5 238	111 308
357,2		машины и механизмы			27	2 295
357.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0102	7 895	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0102*	*2 550*	*26*
357.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,825	21	80
357.2.3	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	24,293	88	2 138

357,3		материалы, изделия и конструкции			13	1 105
357.3.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	43,605	18	785
357.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,255	1 186	302
358	**241-205-2203** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	**м**	**85**	**700**	**59 500**
359	**241-208-2504** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм**	**шт.**	**14**	**70**	**980**
360	**241-209-1904** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм**	**шт.**	**14**	**84**	**1 176**
361	**241-209-2010** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм**	**шт.**	**14**	**63**	**882**
362	**241-211-1104** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная**	**шт.**	**43**	**40**	**1 720**
363	**1116-0403-0102** ***РСНБ РК 2024***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 32 до 40 мм(замена)**	**шт.**	**4**	**1 947**	**7 788**
		из них:				
363,1		затраты на труд рабочих			1 852	7 408
		в том числе оплата труда рабочих			902	3 608
363.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5668	4 728	7 408
363,2		машины и механизмы			11	44
		в том числе оплата труда машинистов			2	8
363.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0024	7 895	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0024*	*2 550*	*6*
363.2.2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2768	88	24
363,3		материалы, изделия и конструкции			84	336
363.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	630 815	18
363.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,152	1 103	168
363.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00476	31 625	151
364	**242-207-3705** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**4**	**19 526**	**78 104**
365	**241-211-1610** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 40х1 1/4"**	**шт.**	**8**	**756**	**6 048**
366	**1116-0303-0102** ***РСНБ РК 2024***	**Частичная замена трубопроводов отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм(замена)**	**м трубопровода**	**66**	**1 129**	**74 514**
		из них:				
366,1		затраты на труд рабочих			1 100	72 600
		в том числе оплата труда рабочих			536	35 376
366.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,86	5 238	72 599
366,2		машины и механизмы			19	1 254
366.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0033	7 895	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0033*	*2 550*	*8*
366.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,4022	21	92
366.2.3	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	13,5234	88	1 190
366,3		материалы, изделия и конструкции			10	660
366.3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	50,424	6	303
366.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
367	**241-205-2201** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**м**	**66**	**307**	**20 262**

368	**241-208-2502** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**28**	**22**	**616**
369	**241-209-1902** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**3**	**27**	**81**
370	**241-211-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная**	**шт.**	**28**	**13**	**364**
371	**1215-0102-0802** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор. Демонтаж частичный.**	**шт.**	**12**	**5 827**	**69 924**
		из них:				
371,1		затраты на труд рабочих			5 827	69 924
		в том числе оплата труда рабочих			2 876	34 512
371.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,96	3 688	69 924
372	**1118-0301-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Частичная замена радиаторов отопления (12 радиаторов)** Формула объема = 120.0,13	**кВт**	**15,6**	**5 230**	**81 588**
		из них:				
372,1		затраты на труд рабочих			3 321	51 808
		в том числе оплата труда рабочих			1 617	25 225
372.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,959	4 728	51 814
372,2		машины и механизмы			272	4 243
		в том числе оплата труда машинистов			88	1 373
372.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5366712	7 895	4 237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5366712*	*2 550*	*1 369*
372.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0337428	21	1
372,3		материалы, изделия и конструкции			1 637	25 537
372.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	24,18	1 056	25 534
373	**245-101-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм**	**секция**	**120**	**5 304**	**636 480**
374	**1116-0403-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм** Формула объема = 12.2	**шт.**	**24**	**1 650**	**39 600**
		из них:				
374,1		затраты на труд рабочих			1 600	38 400
		в том числе оплата труда рабочих			779	18 696
374.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,124	4 728	38 410
374,2		машины и механизмы			7	168
		в том числе оплата труда машинистов			1	24
374.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0072	7 895	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0072*	*2 550*	*18*
374.2.2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,3584	88	120
374,3		материалы, изделия и конструкции			43	1 032
374.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000096	630 815	61
374.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,504	1 103	556
374.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,01296	31 625	410
375	**242-207-2103** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25** Формула объема = 12.2	**шт.**	**24**	**6 427**	**154 248**

376	**241-211-1606** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х1"** Формула объема = 24.2	**шт.**	**48**	**473**	**22 704**
377	**1116-0403-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Установка кранов Маевского** Формула объема = 12.2	**шт.**	**24**	**1 650**	**39 600**
		из них:				
377,1		затраты на труд рабочих			1 600	38 400
		в том числе оплата труда рабочих			779	18 696
377.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,124	4 728	38 410
377,2		машины и механизмы			7	168
		в том числе оплата труда машинистов			1	24
377.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0072	7 895	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0072*	*2 550*	*18*
377.2.2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,3584	88	120
377,3		материалы, изделия и конструкции			43	1 032
377.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000096	630 815	61
377.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,504	1 103	556
377.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,01296	31 625	410
378	**242-207-3802** ***РСНБ РК 2022***	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20** Формула объема = 12.2	**шт.**	**24**	**331**	**7 944**
379	**1113-0203-0205** ***РСНБ РК 2024 . 1113-076 Кзтр=1,1***	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз.** ***При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом применять к норме коэффициент Кзтр=1,1*** Формула объема = 180.0,2	**$м^2$**	**36**	**263**	**9 468**
		из них:				
379,1		затраты на труд рабочих			187	6 732
		в том числе оплата труда рабочих			94	3 384
379.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,17	5 761	6 740
379,2		машины и механизмы			4	144
379.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0036	37	0
379.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0036	11 163	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0036*	*2 550*	*9*
379.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0036	7 895	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0036*	*2 550*	*9*
379.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,4032	200	81
379,3		материалы, изделия и конструкции			72	2 592
379.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00054	380 806	206
379.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00324	736 075	2 385
380	**1113-0203-0528** ***РСНБ РК 2024 . 1113-076 Кзтр=1,1 К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115./за 2 раза** ***При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом применять к норме коэффициент Кзтр=1,1*** Формула объема = 180.0,2	**$м^2$**	**36**	**393**	**14 148**
		из них:				
380,1		затраты на труд рабочих			218	7 848
		в том числе оплата труда рабочих			110	3 960

380.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,6884	4 665	7 876
380,2		машины и механизмы			7	252
		в том числе оплата труда машинистов			2	72
380.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0072	37	0
380.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0072	11 163	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0072*	*2 550*	*18*
380.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0072	7 895	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0072*	*2 550*	*18*
380.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,468	200	94
380,3		материалы, изделия и конструкции			168	6 048
380.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,001008	630 815	636
380.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00648	832 359	5 394
		16.Окна				
381	**1206-0102-0101** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32***	**Стеклопакеты. Замена на оконных блоках**	**м²**	**21,6**	**3 800**	**82 080**
		из них:				
381,1		затраты на труд рабочих			3 721	80 374
		в том числе оплата труда рабочих			1 836	39 658
381.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	15,55416	5 168	80 384
381,2		машины и механизмы			79	1 707
		в том числе оплата труда машинистов			26	562
381.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,216	7 895	1 705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,216*	*2 550*	*551*
382	**217-402-0114** ***РСНБ РК 2022***	**Стеклопакет оконный общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный**	**м²**	**21,6**	**14 797**	**319 615**
383	**1206-0101-1211** ***РСНБ РК 2022***	**Замена ручек оконных**	**шт.**	**14**	**1 089**	**15 246**
		из них:				
383,1		затраты на труд рабочих			1 064	14 896
		в том числе оплата труда рабочих			525	7 350
383.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,444	4 324	14 892
383,2		материалы, изделия и конструкции			25	350
383.2.1	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,28	1 251	350
383.2.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	14	0	0
384	**223-502-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка на планке**	**пара**	**14**	**3 316**	**46 424**
385	**1110-0301-0401** ***РСНБ РК 2024***	**Замена сетки антимоскитной** Формула объема = 1,5.0,6.9	**м²**	**8,1**	**5 518**	**44 696**
		из них:				
385,1		затраты на труд рабочих			535	4 334
		в том числе оплата труда рабочих			266	2 155
385.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,02951	4 209	4 333
385,2		машины и механизмы			12	97
		в том числе оплата труда машинистов			4	32
385.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,20493	23	5
385.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01134	7 895	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01134*	*2 550*	*29*
385,3		материалы, изделия и конструкции			4 971	40 265

385.3.1	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	8,1	4 971	40 265
386	**1115-0202-0903** ***РСНБ РК 2024***	**Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм** Формула объема = (1,5+1,5+1,6).0,4.9	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**16,56**	**4 984**	**82 535**
		из них:				
386,1		затраты на труд рабочих			3 846	63 690
		в том числе оплата труда рабочих			1 933	32 010
386.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,418568	4 746	63 685
386,2		машины и механизмы			35	580
		в том числе оплата труда машинистов			9	149
386.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,023184	12 311	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,023184*	*3 643*	*84*
386.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,023184	7 895	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,023184*	*2 550*	*59*
386.2.3	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,700488	177	124
386,3		материалы, изделия и конструкции			1 103	18 265
386.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,062928	128	8
386.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,93752	219	424
386.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	212,2992	84	17 833
387	**1115-0302-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции откосоы оконных** Формула объема = (1,5+1,5+1,6).0,4.9	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**16,56**	**2 060**	**34 114**
		из них:				
387,1		затраты на труд рабочих			1 787	29 593
		в том числе оплата труда рабочих			898	14 871
387.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,4584	4 581	29 586
387,2		машины и механизмы			12	198
		в том числе оплата труда машинистов			4	66
387.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02484	7 895	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02484*	*2 550*	*63*
387,3		материалы, изделия и конструкции			261	4 323
387.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0104328	262 219	2 736
387.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	8,4456	116	980
387.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,051336	1 103	57
387.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,139104	4 057	564
388	**1110-0301-0301** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м** Формула объема = 9.1,7.0,4	**м**	**6,12**	**3 142**	**19 229**
		из них:				
388,1		затраты на труд рабочих			833	5 098
		в том числе оплата труда рабочих			415	2 540
388.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,189728	4 286	5 099
388,2		машины и механизмы			11	67
		в том числе оплата труда машинистов			4	24
388.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008568	7 895	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008568*	*2 550*	*22*

388,3		материалы, изделия и конструкции			2 298	14 064
388.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	24,48	248	6 071
388.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,46392	2 307	7 991
389	**223-501-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм** Формула объема = 9.1,7.0,4	**м**	**6,12**	**1 972**	**12 069**
390	**1206-0102-0702** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на створках окна**	**м**	**150**	**706**	**105 900**
		из них:				
390,1		затраты на труд рабочих			706	105 900
		в том числе оплата труда рабочих			349	52 350
390.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	20,505	5 168	105 970
391	**223-504-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Уплотнитель оконной створки**	**м**	**150**	**118**	**17 700**
392	**1206-0102-0701** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32***	**Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков**	**м**	**99**	**112**	**11 088**
		из них:				
392,1		затраты на труд рабочих			112	11 088
		в том числе оплата труда рабочих			55	5 445
392.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,1384	5 168	11 051
393	**223-504-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Уплотнитель рамный оконного притвора**	**м**	**99**	**118**	**11 682**
		15.Фасад				
394	**1212-0104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /за вычетом площади окон и дверей** Формула объема = 322-39	**м²**	**283**	**644**	**182 252**
		из них:				
394,1		затраты на труд рабочих			644	182 252
		в том числе оплата труда рабочих			318	89 994
394.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	50,374	3 619	182 304
395	**1212-0102-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов /за вычетом площади окон и дверей** Формула объема = 322-39	**м²**	**283**	**646**	**182 818**
		из них:				
395,1		затраты на труд рабочих			172	48 676
		в том числе оплата труда рабочих			85	24 055
395.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,037	4 409	48 662
395,2		машины и механизмы			10	2 830
395.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	4,8393	155	750
395.2.2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,283	37	10
395.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0283	7 895	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0283*	*2 550*	*72*
395.2.4	313-402-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением	маш.-ч	9,6786	162	1 568
395,3		материалы, изделия и конструкции			464	131 312
395.3.1	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,045563	2 884 496	131 426

396	**1212-0102-0801** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов /за вычетом площади окон и дверей** Формула объема = 322-39	**м2**	**283**	**553**	**156 499**
		из них:				
396,1		затраты на труд рабочих			322	91 126
		в том числе оплата труда рабочих			159	44 997
396.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	20,659	4 409	91 086
396,2		машины и механизмы			24	6 792
		в том числе оплата труда машинистов			3	849
396.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	9,2541	155	1 434
396.2.2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,283	37	10
396.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,283	7 895	2 234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,283*	*2 550*	*722*
396.2.4	313-402-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением	маш.-ч	18,5082	162	2 998
396,3		материалы, изделия и конструкции			207	58 581
396.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,003113	630 815	1 964
396.3.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	91,409	605	55 302
396.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1,1603	1 103	1 280
397	**1108-0104-0202** ***РСНБ РК 2024***	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**322**	**2 018**	**649 796**
		из них:				
397,1		затраты на труд рабочих			1 901	612 122
		в том числе оплата труда рабочих			947	304 934
397.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	140,07	4 371	612 246
397,2		машины и механизмы			117	37 674
		в том числе оплата труда машинистов			38	12 236
397.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,7656	7 895	37 624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,7656*	*2 550*	*12 152*
		Электромонтажные работы в кабинетах и коридорах				
398	**1217-0101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Электропроводка. Частичный демонтаж**	**м**	**600**	**92**	**55 200**
		из них:				
398,1		затраты на труд рабочих			92	55 200
		в том числе оплата труда рабочих			45	27 000
398.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	15,24	3 619	55 154
399	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный** Формула объема = 0,00004.600	**т**	**0,024**		
400	**1308-0503-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Монтаж короба пластмассового, ширина до 40 мм**	**м**	**600**	**865**	**519 000**
		из них:				
400,1		затраты на труд рабочих			840	504 000
		в том числе оплата труда рабочих			409	245 400
400.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	97,74	5 158	504 143
400,2		машины и механизмы			2	1 200
400.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	36,48	23	839
400.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	36,48	21	766

400,3		материалы, изделия и конструкции			23	13 800
400.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,04	1 186	5 977
400.3.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	6	1 251	7 506
401	**243-907-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм** Формула объема = 600.1,03	**м**	**618**	**247**	**152 646**
402	**1308-0503-0902** ***РСНБ РК 2024***	**Частичная замене провода в коробе, сечение свыше 6 мм2 до 35 мм2**	**м**	**600**	**227**	**136 200**
		из них:				
402,1		затраты на труд рабочих			203	121 800
		в том числе оплата труда рабочих			99	59 400
402.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24	5 071	121 704
402,2		машины и механизмы			6	3 600
		в том числе оплата труда машинистов			2	1 200
402.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,18	12 311	2 216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,18*	*3 643*	*656*
402.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,18	7 895	1 421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,18*	*2 550*	*459*
402,3		материалы, изделия и конструкции			18	10 800
402.3.1	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,33	2 313	763
402.3.2	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,8	2 383	4 289
402.3.3	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,6	1 381	829
402.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,12	501	60
402.3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,3	1 438	431
402.3.6	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0003	832 359	250
402.3.7	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,96	4 837	4 644
403	**243-106-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** Формула объема = 600.1,02	**м**	**612**	**489**	**299 268**
404	**1308-0501-0501** ***РСНБ РК 2024 К=0,3***	**Установка щитка осветительного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг /ДЕМОНТАЖ**	**шт.**	**2**	**3 288**	**6 576**
		из них:				
404,1		затраты на труд рабочих			3 263	6 526
		в том числе оплата труда рабочих			1 589	3 178
404.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,2	5 439	6 527

404,2		машины и механизмы			25	50
		в том числе оплата труда машинистов			8	16
404.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006	7 895	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,006*	*2 550*	*15*
404.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,138	21	3
405	**1308-0501-0501** ***РСНБ РК 2024***	**Установка щитка осветительного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг(замена)**	**шт.**	**2**	**12 992**	**25 984**
		из них:				
405,1		затраты на труд рабочих			10 878	21 756
		в том числе оплата труда рабочих			5 296	10 592
405.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4	5 439	21 756
405,2		машины и механизмы			84	168
		в том числе оплата труда машинистов			26	52
405.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02	7 895	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02*	*2 550*	*51*
405.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,46	21	10
405,3		материалы, изделия и конструкции			2 030	4 060
405.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,08	594	48
405.3.2	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,248	492	122
405.3.3	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,08	5 671	454
405.3.4	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	2 892
405.3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1 438	58
405.3.6	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0004	832 359	333
405.3.7	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,032	4 837	155
406	**247-201-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31**	**шт.**	**2**	**26 337**	**52 674**
		Прочие работы				
407	**414-104-0601** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**3,9238**	**1 389**	**5 450**
408	**412-101-0115** ***РСНБ РК 2024***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** Формула объема = 3,9238.15	**т·км**	**58,857**	**77**	**4 532**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12727662**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	**Тенге**			**636383**

		ИТОГО	Тенге			13364045
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2025 г. К=1,000	Тенге			13364045
		ИТОГО	Тенге			13364045
		Итого с понижающим коэф-м К=0,8	Тенге			10691236
		НДС-12%	Тенге			1282948,32
		Итого с НДС	Тенге			11974184,32

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Qaz General Engineering" БИН 190540024011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулбекова У.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Филиал Республиканского государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по Кызылординской области БИН 231140024109

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тогизбаев К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)