Форма 2-в

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Газстрой"**

Наименование стройки - **Строительство водопровода в с. Кызылжар Теректинского района ЗКО**

Договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 14 от 08.02.2025 года, доп. соглашение № 1/14 от 15.04.2025 г., № 2/14 от 05.06.2025 г., № 3/14 от 13.08.2025 г.

А К Т № 9
выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь месяц 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			По локальной смете 07-01											
			РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка											
1	1	6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	$м^3$	144,9		113	113	16374	16373	--	--	16374	
			Состав работ:				--	28	--	4057		--		
			1. Разработка грунта с перемещением											
1.1		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,011	1,5939								
1.2		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	0,010922	1,582656		10 364		16403				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010922	1,582656		2 541,0		4022				
2	2	6101-0104-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	$м^3$	144,9		105	105	15214	15214	--	--	15214	
			Состав работ:				--	26	--	3767		--		
			1. Разработка грунта с перемещением											
2.1		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	1,449								
2.2		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	0,010112	1,465243		10 364		15186				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010112	1,465243		2 541,0		3723				
3	3	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 /Разработка выемки в насыпь до 20м/**	$м^3$	9		79	79	711	711	--	--	711	
			Состав работ:				--	19	--	171		--		
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов											
3.1		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,008	0,072								
3.2		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	0,00767	0,069031		10 364		715				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00767	0,069031		2 541,0		175				
4	4	6101-0106-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101 /Добавлять с 5м до 20м/**	$м^3$	9		134	134	1206	1206	--	--	1206	
			Состав работ:				--	33	--	297		--		
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов											
4.1		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,013	0,117								
4.2		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	0,012887	0,115984		10 364		1202				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,012887	0,115984		2 541,0		295				
5	5	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$ уплотненного грунта	103,7		257	257	26651	26651	--	--	26651	
			Формула объема = 9+78,9+15,8				--	63	--	6533		--		
			Состав работ:											
			1. Разравнивание грунта перед уплотнением											
			2. Уплотнение грунта											
5.1		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,018	1,8666								

5.2		321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0,001521	0,157697		987		156			
5.3		334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001521	0,157697		10 666		1682			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001521	0,157697		3 037,0		479			
5.4		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт. массой свыше 8.5 до 14 т	маш.-ч	0,015873	1,64603		15 049		24771			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015873	1,64603		3 629,0		5973			
6	6	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *Формула объема = 9+78,9+15,8* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**$м^3$ уплотненного грунта**	**103,7**		**54** --	**54** **14**	**5600** --	**5600** **1452**	--	-- --	**5600**
6.1		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,005	0,5185							
6.2		321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0,004562	0,47309		987		467			
6.3		334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004562	0,47309		10 666		5046			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004562	0,47309		3 037,0		1437			
7	7	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *Формула объема = 9+78,9+15,8* Состав работ: 1. Полив водой	**$м^3$ уплотненного грунта**	**103,7**		**208** **42**	**162** **34**	**21570** **4355**	**16800** **3526**	**415**	-- --	**21570**
7.1		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0135	1,39995	3 092		4329				
7.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,014	1,4518							
7.3		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,013542	1,404305		11 979		16822			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013542	1,404305		2 541,0		3568			
7.4		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1	10,37	36				373		
8	8	6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 /дорожное корытто/** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**$м^3$**	**197,4**		**113** --	**113** **28**	**22306** --	**22306** **5527**	--	-- --	**22306**
8.1		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,011	2,1714							
8.2		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	0,010922	2,156082		10 364		22346			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010922	2,156082		2 541,0		5479			
9	9	6101-0104-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м. к норме 6101-0104-0101 /Добавлять с 10м до 20м/** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**$м^3$**	**197,4**		**105** --	**105** **26**	**20727** --	**20727** **5132**	--	-- --	**20727**
9.1		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	1,974							
9.2		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	0,010112	1,996129		10 364		20688			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010112	1,996129		2 541,0		5072			
10	10	6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 /плодородная почва на участках озеленени с перемещением/** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**$м^3$**	**780**		**113** --	**113** **28**	**88140** --	**88140** **21840**	--	-- --	**88140**
10.1		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,011	8,58							
10.2		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	0,010922	8,519472		10 364		88296			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010922	8,519472		2 541,0		21648			
11	11	6101-0104-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м. к норме 6101-0104-0101 /Добавлять с 10м до 20м/** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**$м^3$**	**780**		**105** --	**105** **26**	**81900** --	**81900** **20280**	--	-- --	**81900**
11.1		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	7,8							
11.2		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	0,010112	7,887438		10 364		81745			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010112	7,887438		2 541,0		20042			

12	12	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 /плодородная почва на участках озеленения/**	$м^3$	780		79	79	61620	61620	--	--	61620	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов				--	19	--	14820		--		
12.1		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,008	6,24								
12.2		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,00767	5,982678		10 364		62004				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00767	5,982678		2 541,0		15202				
13	13	6101-0106-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м. к норме 6101-0106-0101 /Добавлять с 10м до 20м/**	$м^3$	780		134	134	104520	104520	--	--	104520	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов				--	33	--	25740		--		
13.1		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,013	10,14								
13.2		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,012887	10,051938		10 364		104178				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,012887	10,051938		2 541,0		25542				
14	14	1101-0102-0249 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$ /Избыток грунта/**	$м^3$ грунта	238,6		272	272	64899	64900	--	--	64899	
			Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)				--	46	--	10976		--		
14.1		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,013	3,1018								
14.2		311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 $м^3$. масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	0,012765	3,045729		21 274		64795				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,012765	3,045729		3 629,0		11053				
15	15.	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	6 263,25		34	--	212950	--		--	212950	РК
			Формула объема = 238,6.1,75.15				--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					744388	526668	415	--	744388	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					4355	124118	--	--		
			Материалы	тенге					744388					
			Всего заработная плата	тенге					415					
			Транспортные расходы	тенге						128473				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге					212951					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					744388					
			Сметная заработная плата	тенге						128473				48
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					744388					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
			Сметная заработная плата	тенге						128473				48

РАЗДЕЛ 2. Покрытие территории

Подраздел 1. Гравийно-песчаная смесь тип I S=987$м^2$

16	16	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б=20см. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	197,4		7 103	2 640	1402132	521136	759595	--	1402132	
			Формула объема = 987.0,2				615	507	121401	100082		--		
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой											
16.1		005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1598	31,54452	3 846		121320					
16.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,159	31,3866								
16.3		321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,078588	15,513271		19 950		309490				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,078588	15,513271		3 629,0		56298				

16.4		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9.1 до 13 т	маш.-ч	0,017205	3,396267		20 590		69929				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,017205	3,396267		3 629,0		12325				
16.5		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,052836	10,429826		11 291		117763				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,052836	10,429826		2 541,0		26502				
16.6		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,010101	1,993937		11 979		23885				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010101	1,993937		2 541,0		5067				
16.7		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,22	240,828	3 152				759090			
16.8		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,07	13,818	36				497			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ I											
			Зарплата рабочих строителей	тенге					121401					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						521136				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						100082				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							759595			
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ I		тенге										1402132

Подраздел 2. Бетонное покрытие тротуаров тип 2 S=105м²

17	17	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б=15см. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	15,75		7 103	2 640	111872	41580	60606	--	111872
			Формула объема = 105.0.15				615	507	9686	7985		--	
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
17.1		005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1598	2,51685	3 846		9680				
17.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,159	2,5043							
17.3		321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,078588	1,237761		19 950		24693			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,078588	1,237761		3 629,0		4492			
17.4		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9.1 до 13 т	маш.-ч	0,017205	0,270979		20 590		5579			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,017205	0,270979		3 629,0		983			
17.5		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,052836	0,832167		11 291		9396			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,052836	0,832167		2 541,0		2115			
17.6		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,010101	0,159091		11 979		1906			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010101	0,159091		2 541,0		404			
17.7		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,22	19,215	3 152				60566		
17.8		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,07	1,1025	36				40		
18	18	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	105		3 854	261	404670	27405	17850	--	404670
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:				3 423	62	359415	6510		--	
		С1255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	$м^2$									
			Состав работ: 1. Подготовка основания из песка 2. Укладка брусчатки 3. Заполнение швов между плитами										
18.1		006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,7662	80,451	4 467		359375				
18.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,021	2,205							
18.3		343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,02442	2,5641		34		87			
18.4		321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,011544	1,21212		91		110			
18.5		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,019092	2,00466		11 873		23801			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,019092	2,00466		3 037,0		6088			
18.6		314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,001665	0,174825		9 163		1602			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001665	0,174825		2 541,0		444			
18.7		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,026751	2,808855		647		1817			
18.8		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0575	6,0375	2 955				17841		
19	19	1255-102-0603	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	103,32		1 906	--	196928	--	196928	--	196928
			Формула объема = 105.0.984				--	--	--	--		--	
20	20	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,72		7 103	2 640	5114	1901	2770	--	5114

РК

			Формула объема = 60.0,012				615	507	443	365		--		
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой											
20.1		005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1598	0,115056	3 846		443					
20.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,159	0,1145								
20.3		321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,078588	0,056583		19 950		1129				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,078588	0,056583		3 629,0		205				
20.4		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,017205	0,012388		20 590		255				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,017205	0,012388		3 629,0		45				
20.5		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,052836	0,038042		11 291		430				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,052836	0,038042		2 541,0		97				
20.6		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,010101	0,007273		11 979		87				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010101	0,007273		2 541,0		18				
20.7		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,22	0,8784	3 152				2769			
20.8		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,07	0,0504	36				2			
21	**21**	**7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Установка камней бортовых бетонных БР100.30.8 из бетона кл.В15 F200, W6 ГОСТ 7473-2010, другие виды покрытия**	**м**	**60**		**4 805**	**87**	**288300**	**5220**	**84840**	**--**	**288300**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:				**3 304**	**26**	**198240**	**1560**		**--**		
		С1261-101-0341	Камни бортовые	м										
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:											
		С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$										
		С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 { на ед.изм. =0,035 }	2,1 ($м^3$)										
			Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов											
21.1		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7748	46,488	4 264		198225					
21.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,007	0,42								
21.3		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006771	0,40626		12 297		4996				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006771	0,40626		3 629,0		1474				
21.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000444	0,02664		7 921		211				
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000444	0,02664		2 541,0		68				
21.5		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0006	0,036	28 825				1038			
21.6		215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 соот 4	$м^3$	0,0017	0,102	98 387				10035			
21.7		212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	0,035	2,1	34 891				73271			
21.8		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,6	861				517			
22	**22**	**255-101-0106 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**60**		**1 246**	**--**	**74760**	**--**	**74760**	**--**	**74760**	**РК**
							--	**--**	**--**	**--**		**--**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2											
			Зарплата рабочих строителей	тенге					**567784**					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**76106**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						**16420**				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							**437755**			
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									**1081644**	

Подраздел 3. Асфальтобетонное покрытие отмостки S=45м²

23	**23**	**6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Слои подстилающие бетонные б=15см. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**6,75**		**50 992**	**14**	**344196**	**95**	**243351**	**--**	**344196**	
			Формула объема = 45.0,15				**14 926**	**--**	**100750**	**--**		**--**		
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов											

			4. Уход за подстилающими слоями										
23.1		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,843	25,94025	3 884		100752				
23.2		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,504	3,402		28		95			
23.3		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,31	2,0925	2 955				6183		
23.4		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	6,885	29 218				201166		
23.5		215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,001	0,00675	82 575				557		
23.6		235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	13,5	2 619				35357		
23.7		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,35	2,3625	36				85		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					100750				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						95			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							243351		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге									344196

Подраздел 4. Гравийное покрытие охранной тропы тип 3 S=385м²

24	24	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б=20см. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	77		7 103	2 640	546931	203280	296296	--	546931
			Формула объема = 385 0,2				615	507	47355	39039		--	
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
24.1		005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1598	12,3046	3 846		47323				
24.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,159	12,243							
24.3		321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,078588	6,051276		19 950		120723			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,078588	6,051276		3 629,0		21960			
24.4		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,017205	1,324785		20 590		27277			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,017205	1,324785		3 629,0		4808			
24.5		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,052836	4,068372		11 291		45936			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,052836	4,068372		2 541,0		10338			
24.6		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,010101	0,777777		11 979		9317			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010101	0,777777		2 541,0		1976			
24.7		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,22	93,94	3 152				296099		
24.8		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,07	5,39	36				194		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					47355				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						203280			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						39039			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							296296		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге									546931
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**тенге**					3374903	800617	1736996	--	3374903
		Стоимость общестроительных работ		тенге					837290	155541	--	--	
		Материалы		тенге					3374903				
		Всего заработная плата		тенге					1465309				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге						992831			
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					271688				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3374903				
			Сметная заработная плата	тенге									248
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						992831			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3374903				
			Сметная заработная плата	тенге						992831			248

РАЗДЕЛ 3. Мафы

25	25	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	1		53 164	77	53164	77	52643	--	53164
			Состав работ: 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы				444	17	444	17		--	

			3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов										
25.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел.-ч	0,1089	0,1089	2 541		444				
25.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0059	0,0059							
26	26	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11	**шт.**	**1**		**75 842** **24 354**	**497** **112**	**75842** **24354**	**497** **112**	**50991**	-- --	**75842**	
26.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел.-ч	4,8337	4,8337	2 541		24354				
26.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0387	0,0387							
27	27	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка знаков дорожных на металлических стойках** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-102-0352 Стойки металлические опорные С1261-107-0650 Щиткки металлические Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	**шт.** т шт.	**4**		**18 253** **15 430**	**2 107** **561**	**73012** **61720**	**8428** **2244**	**2864**	-- --	**73012**	
27.1		005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,552	14,208	4 344		61720				
27.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,161	0,644							
27.3		311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,1221	0,4884		14 113		6893			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1221	0,4884		3 629,0		1772			
27.4		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,016872	0,067488		12 297		830			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,016872	0,067488		3 629,0		245			
27.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,022311	0,089244		7 921		707			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,022311	0,089244		2 541,0		227			
27.6		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	0,00192	954 056				1832		
27.7		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000774	733 984				568		
27.8		236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000135	991 185				134		
27.9		236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,000056	0,000225	1 464 149				329		
28	28	251-101-0312 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**4**		**11 493** --	-- --	**45972** --	-- --	**45972**	-- --	**45972**	**РК**
29	29	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	**шт.**	**4**		**13 546** --	-- --	**54184** --	-- --	**54184**	-- --	**54184**	**РК**
30	30	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	**1**		**447 991** **68 486**	**20 446** **5 467**	**447991** **68486**	**20446** **5467**	**359059**	-- --	**447991**	

			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов											
30.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел.-ч	13,3694	13,3694	2 541		68486				
30.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,6221	1,6221							
31	**31**	**8601-0307-0404 УСН РК 8.02-03-2023**	**Стоимость оборудования в составе: Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО с крышкой**	**шт.**	**2**		**68 117**	**--**	**136234**	**--**		**--**	**136234**
							--	**--**	**--**	**--**	**136234**	**--**	
32	**32**	**6114-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.**	**шт.**	**1**		**3 846**	**43**	**3846**	**43**	**27**	**--**	**3846**
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:				**3 776**	**12**	**3776**	**12**		**--**	
		С1261-303-0123	Шкаф пожарный	шт.									
			Состав работ: 1. Разметка мест установки шкафа 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка дюбелей 4. Установка шкафов с выверкой по месту										
32.1		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8319	0,8319	4 539		3776				
32.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,005	0,005							
32.3		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1155	0,1155		25		3			
32.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00462	0,00462		7 921		37			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00462	0,00462		2 541,0		12			
32.5		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,147	0,147		22		3			
32.6		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,023	0,023	1 186				27		
33	**33**	**248-307-0105 РСНБ РК 2022**	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ в комплекте: ведро пожарное-2шт, лопата железная-1шт**	**шт.**	**1**		**32 133**	**--**	**32133**	**--**	**32133**	**--**	**32133**
							--	**--**	**--**	**--**		**--**	
34	**34**	**234-306-0101 РСНБ РК 2022**	**Войлок строительный**	**т**	**0,0034**		**1 782 729**	**--**	**6061**	**--**	**6061**	**--**	**6061**
							--	**--**	**--**	**--**		**--**	
35	**35**	**248-305-0403 РСНБ РК 2022**	**Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОХВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С**	**шт.**	**1**		**8 737**	**--**	**8737**	**--**	**8737**	**--**	**8737**
							--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**937176**	**29491**	**612671**	**--**	**937176**
			Стоимость оборудования	тенге					**158780**	**7852**	**136234**	**--**	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге					**136234**				
			Стоимость общестроительных работ	тенге					**136234**				
			Материалы	тенге					**800942**				
			Всего заработная плата	тенге					**465584**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге						**166632**			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**147087**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**800942**				
			Сметная заработная плата	тенге									**36**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге						**166632**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**937176**				
			Сметная заработная плата	тенге									**36**
										166632			

РАЗДЕЛ 4. Ограждение территории

36	**36**	**8601-0601-0205 УСН РК 8.02-03-2023 0**	**Конструкции железобетонных ограждений 1ПБ40.20, поставляемые в готовом виде**	**секция**	**198**		**42 096**	**7 860**	**8335008**	**1556280**	**5392134**	**--**	**8335008**
			Состав работ:				**7 003**	**2 282**	**1386594**	**451836**		**--**	

			1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 7. Заливка бетонного фундамента - столба 8. Установка наборных панелей в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента											
36.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел.-ч	1,5636	309,5928	2 541		1386594				
36.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5897	116,7606							
37	**37**	**6104-0801-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Установка насадки из колючей проволоки**	**м**		**396**	**6 559**	**1 643**	**2597364**	**650628**	**--**	**--**	**2597364**
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:				**4 916**	**486**	**1946736**	**192456**		**--**	
		С2326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч									
		С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$									
		С1261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг									
		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т									
		С1215-101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	$м^3$									
		С1215-203-0304	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$									
		С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т									
		С1217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг									
		С1261-101-0356	Столбы бетонные	шт.									
			Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Укладка кирпичных подкладок под столбы 5. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением										
37.1		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0867	430,3332	4 524		1946827				
37.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,137	54,252							
37.3		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,12765	50,5494		12 297		621606			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,12765	50,5494		3 629,0		183444			
37.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,009213	3,648348		7 921		28899			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009213	3,648348		2 541,0		9270			
38	**38**	**222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *Формула объема = 396.3.32.0.001*	**т**		**1,31472**	**1 132 558** **--**	**--** **--**	**1488997** **--**	**--** **--**	**1488997** **--**	**--** **--**	**1488997**
39	**39**	**222-509-1003 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** *Формула объема = 396.0.87.0.001*	**т**		**0,34452**	**1 179 654** **--**	**--** **--**	**406414** **--**	**--** **--**	**406414** **--**	**--** **--**	**406414**
40	**40**	**261-102-0233 РСНБ РК 2022**	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69** *Формула объема = 396.0.352*	**кг**		**139,392**	**845** **--**	**--** **--**	**117786** **--**	**--** **--**	**117786** **--**	**--** **--**	**117786**
41	**41**	**8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2023 0**	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками** Состав работ: 1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	**конструкция**		**1**	**412 249** **118 536**	**3 674** **968**	**412249** **118536**	**3674** **968**	**290039**	**--** **--**	**412249**

			3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов 8. Заливка бетонных фундаментов - столбов 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента 10. Установка замка 11. Окраска конструкции											
41.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел.-ч	25,3875	25,3875	2 541		118536				
41.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3015	0,3015							
42	**42**	**8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2023 0**	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками** Состав работ: 1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов 8. Заливка бетонных фундаментов - столбов 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента 10. Установка замка 11. Окраска конструкции	**конструкция**	**1**		**218 144** **68 009**	**1 910** **448**	**218144** **68009**	**1910** **448**	**148225**	**--** **--**	**218144**
42.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел.-ч	14,7388	14,7388	2 541		68009				
42.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,144	0,144							
43	**43**	**8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2023 0**	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками** Состав работ: 1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов 8. Заливка бетонных фундаментов - столбов 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента . 10	**конструкция**	**1**		**244 570** **102 313**	**3 236** **845**	**244570** **102313**	**3236** **845**	**139021**	**--** **--**	**244570**
43.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел.-ч	21,9682	21,9682	2 541		102313				
43.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2642	0,2642							
44	**44**	**6104-0801-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Ограды металлические из проволоки. Установка /Охранная тропа/** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С2326-101-1001 Ямокопатели С1212-101-0301 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок С1261-102-0233 Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 С1222-509-1006 Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	**м** маш.-ч $м^3$ кг т	**348**		**6 559** **4 916**	**1 643** **486**	**2282532** **1710768**	**571764** **169128**	**--**	**--** **--**	**2282532**

		С1215-101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм. длиной от 3 м до 6,5 м. сорт 3	$м^3$									
		С1215-203-0304	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. любой ширины. толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$									
		С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т									
		С1217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг									
		С1261-101-0356	Столбы бетонные Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы. рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Укладка кирпичных подкладок под столбы 5. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением	шт.									
44.1		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0867	378,1716	4 524		1710848				
44.2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,137	47,676							
44.3		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,12765	44,4222		12 297		546260			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,12765	44,4222		3 629,0		161208			
44.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,009213	3,206124		7 921		25396			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009213	3,206124		2 541,0		8147			
45	45	212-101-0501 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,416		31 033	--	43943	--	43943	--	43943	РК
							--	--	--	--		--	
46	46	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *Формула объема = 762,28.0,001*	т	0,76228		1 184 085	--	902604	--	902604	--	902604	РК
							--	--	--	--		--	
47	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *Формула объема = 18,88.0,001*	т	0,01888		339 867	--	6417	--	6417	--	6417	РК
							--	--	--	--		--	
48	48	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *Формула объема = 141,6.0,001*	т	0,1416		334 630	--	47384	--	47384	--	47384	РК
							--	--	--	--		--	
49	49	261-102-0233 РСНБ РК 2022	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69** *Формула объема = 1416.0,088*	кг	124,608		845	--	105294	--	105294	--	105294	РК
							--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					17208706	2787492	9088258	--	17208706	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					5332956	815681	--	--	
			Материалы	тенге					17208706				
			Всего заработная плата	тенге					5969419				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге						6148637			
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге					3118839				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					17208706				
			Сметная заработная плата	тенге									1400
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге						6148637			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					17208706				
			Сметная заработная плата	тенге									1400
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге						6148637			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										22265173
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					6333381				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						4144268			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						1103192			
			- Материалов. изделий и конструкций	тенге							11438341		
			- Перевозка грузов	тенге					212950				
			- Оборудование. инвентарь	тенге							136234		

Итого по акту:	22 265 173
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами (общеплощадочные затраты) - 8,7%	1 937 070
Итого	24 202 243
Сметная прибыль - 5%	1 210 112

Непредвиденные работы и затраты - 3%	726 067
Итого:	26 138 422
Распределение итога в сметных ценах по кварталам:	
В т.ч. на II квартал 2025 года доля 28%	7 318 758
В т.ч. на III квартал 2025 года доля 42%	10 978 137
В т.ч. на IV квартал 2025 года доля 30%	7 841 527
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	
В т.ч. на II квартал 2025 года доля 28%, к-1,1141	8 153 829
В т.ч. на III квартал 2025 года доля 42%, к-1,1342	12 451 403
В т.ч. на IV квартал 2025 года доля 30%, к-1,1546	9 053 827
Итого в прогнозных ценах:	29 659 059
Итого с понижающим коэф. 0,98	29 065 878
Н Д С - 12%	3 487 905
ВСЕГО ПО АКТУ:	**32 553 783**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

БИН 110140003634

Айбергенов К.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "MS Group"**
БИН 060940006100

Муталиев К.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"**
БИН 070340007545

Бисенгалиев Б.Б.

Наименование объекта: Строительство водопровода в с. Кызылжар Теректинского района ЗКО

Полная сметная стоимость 385 393 777,04

Лимит финансирования на 2025 г. 385 393 777,04

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	385 393 777,04	в т.ч. НДС	41 292 189,58
б) за отчетный месяц	32 553 783,00	в т.ч. НДС	3 487 905,00

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с. Теректі, ул. Сункар, 20/1
БИН 110140003634

Исполнитель: ТОО "Газстрой"
БИН: 050840001302
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ81965F010000410772
АО «ForteBank»

С П Р А В К А № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2025 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	08.02.2025	1/14	15.04.2025				
				0,142857143	05.06.2025				
				0,214285714	13.08.2025				

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство водопровода в с. Кызылжар Теректинского района ЗКО		385 393 777,04								
	к удержанию аванс							0,00	385 393 777,04	32 553 783,00	32 553 783,00
	Итого к оплате										**32 553 783,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Айбергенов К.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"

Бисенгалиев Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

Гасилин А.В.