Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«10» ноября 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Газстрой» г. Уральск, ул. Конкина, 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Гасилина А.В.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство водопровода в с. Кызылжар Теректинского района ЗКО»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района», руководитель Айбергенов К.И.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет*** ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «MS Group», № 2-2023***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом № 70 от 12 августа 2024 г. ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1. Водопотребление: - суточное - часовое	 $м^3$/сут $м^3$/час	 32,428 5,270		 32,428 5,270	
2. Протяженность поселковой водопроводной сети	км	6,991		7,198	
Внутрипоселковый водопровод Ø 110 х 6,6	пог.метр	3905		4112	
Внутрипоселковый водопровод Ø 63 х 3,8	пог.метр	229		229	
Внутрипоселковый водопровод Ø 25 х 2,3	пог.метр	2857		2857	

3. Протяженность воздушной линии ВЛ 10 кВ	м	590		630	
КТПН 100 кВт	шт	1		1	
КЛ 0,4 кВ	м	230		230	
4. Насосная станция на скважине 2,5 $м^3$/час	шт	2		2	
5. Насосная станция II подъема	шт	1		1	
6. Резервуар чистой воды V=50 $м^3$	шт	2		2	
7. Водонапорная башня емкостью 25 $м^3$ h=15 м	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Наружные сети водопровода и канализации;
2. Внутрипоселковый водопровод – 6991 м;
3. ВЛ 10 кВ – 630 м;
4. КТПН 100 кВт – 1 шт;
5. КЛ 0,4 кВ – 230 м;
6. Насосная станция на скважине – 2 шт;
7. Насосная станция II подъема;
8. Резервуары чистой воды V=50 $м^3$ – 2 шт;
9. Водонапорная башня емкостью 25 $м^3$ h=15 м;
10. Уборная на 1 очко с выгребом – 1 шт;
11. Наружное освещение;
12. Наружное видеонаблюдение;
13. Благоустройство.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2025 года***;
месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2025 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Акжаикский РЭС, Тапалов Т.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____
подпись

дата «10» ноября 2025 г.

Место печати (при наличии)

ТОО «Теректі-Таза-су», Галиев Р.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____
подпись

дата «10» ноября 2025 г.

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***не требуется***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***не требуется***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство водопровода с. Кызылжар Теректинского района ЗКО»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Гасилин А.В. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись

дата «10» ноября 2025 г.

Место печати (при наличии)