Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Даурен и К",
Подрядчик: ТОО АСК-7НС
Наименование строительства и его адрес : «Строительство подземного газопровода высокого и среднего давления для газоснабжения асфальтного завода, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская обл. г. Актобе, р-н Алматы, 41 Разъезд Станция Альджан, уч. 57В»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Декабрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				24/09	24.09.2025	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов / За счет трансфертов из частного бюджета/ Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (Без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство подземного газопровода высокого и среднего давления для газоснабжения асфальтного завода, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская обл. г. Актобе, р-н Алматы, 41 Разъезд Станция Альджан, уч. 57В»	2 937 889,92	2 937 889,92	2 623 116,00	2 623 116,00			314 773,92	2 937 889,92
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**2 937 889,92**

Сдал (Подрядчик)
ТОО АСК-7НС
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "Даурен и К"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ Турумов Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО АКЛ Авангард
ГИП _____ Хабдуалиулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО Expertuss
Эксперт _____ Ешимкулов Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2025.7Д от 01.07.2025 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности

Заказчик: ТОО "Даурен и К", Заказ 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК-7НС

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство подземного газопровода высокого и среднего давления для газоснабжения асфальтного завода, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская обл. г. Актобе, р-н Алматы, 41 Разъезд Станция Альджан, уч. 57В»

Объект: «Строительство подземного газопровода высокого и среднего давления для газоснабжения асфальтного завода, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская обл. г. Актобе, р-н Алматы, 41 Разъезд Станция Альджан, уч. 57В»

Договор подряда (контракт) №24/09 от 24.09.2025

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2025 года

на Газопровод высокого и среднего давления

Основание: ЛС № 6-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления (Рраб.=0,75МПа)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1101-0102-0302	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	1,21	7715	9 335	
2	2	1101-0102-0902	Засыпка траншей мягким грунтом	м3 грунта	0,11	4024	443	
3	3	1101-0102-0902	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	1,1	4024	4 426	
4	4	1101-0701-0601	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	1,1	637	701	
5	5	1116-0202-0104	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр 100 мм - Футляр	м трубопровода	1	4971	4 971	
6	6	1122-0901-0401	Протаскивание в футляр трубы стальной, диаметр 100 мм	м трубы, уложенной в футляре	1	5192	5 192	
7	7	1122-0901-0301	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр до 100 мм	футляр	1	7657	7 657	
8	8	1113-0203-0218	Огрунтовка поверхностей металлических НК-50	м2	0,52	149	77	
9	9	1122-0601-0803	Нанесение изоляции антикоррозионной нормальной на стальной трубопровод полимерными липкими лентами, диаметр 100 мм 3 слоя	км трубопровода	0,003	566127	1 698	
10	10	1339-0201-0502	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина металла до 8 мм	стык	1	2465	2 465	
11	11	1119-0104-0201	Испытание газопровода пневматическое	м газопровода	1	2353	2 353	
			Раздел 2. Надземный газопровод высокого давления (Рраб.=0,75МПа)					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
12	12	1116-0201-0302	Прокладка трубопровода газоснабжения из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр 50 мм	м трубопровода	6	2673	16 038	
13	13	1122-0302-0101	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 50 мм	задвижка или клапан	1	4871	4 871	
14	14	1122-0304-0101	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	2	2423	4 846	
15	15	1116-0203-0101	Установка фланцевого соединения на стальном трубопроводе, диаметр 50 мм	соединение	1	6048	6 048	
16	16	1113-0203-0205	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	2,2	192	422	
17	17	1113-0203-0528	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	2,2	113	249	
18	18	1109-0102-0112	Монтаж опорных стоек	т конструкций	0,00924	34230	316	

19	19	1339-0201-0502	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина металла до 8 мм	стык	1	2465	2 465	
20	20	1119-0104-0201	Испытание газопровода пневматическое	м газопровода	6	2371	14 226	
			Раздел 3. Газорегуляторный пункт шкафной №1					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
21	21	1119-0103-0101	Установка прибора для редуцирования давления газа Установка прибора для редуцирования давления газа	установка	1	64539	64 539	
22	22	1133-0108-0115	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	т	0,05	496260	24 813	
23	23	1101-0102-1002	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,6	12155	7 293	
24	24	1111-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	м3 подстилающего слоя	0,07	19118	1 338	
25	25	1106-0101-0104	Устройство фундаментов бетонных столбов	м3	0,5	27558	13 779	
26	26	1113-0101-0208	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8	886	7 088	
27	27	1109-0105-0401	Монтаж защитных ограждений оборудования	т конструкций	0,204	463837	94 623	
28	28	1147-0303-0209	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	3643	3 643	
29	29	1113-0203-0205	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	12,6	192	2 419	
30	30	1113-0203-0528	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	25,2	113	2 848	
31	31	1101-0102-1002	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,2	12155	2 431	
32	32	1106-0101-0104	Устройство фундаментов бетонных столбов	м3	0,2	58132	11 626	
33	33	1113-0101-0208	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,9	3781	10 965	
34	34	1111-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	м3 подстилающего слоя	0,028	27588	772	
35	35	1109-0102-0401	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0,13	111325	14 472	
36	36	1113-0203-0205	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	3,9	266	1 037	
37	37	1113-0203-0528	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	7,8	199	1 552	
			Раздел 4. Подземный газопровод среднего давления (Рпр.=0,3МПа)					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
38	38	1101-0102-0302	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	35,2	7715	271 568	
39	39	1101-0102-0902	Засыпка траншей мягким грунтом	м3 грунта	3,52	4024	14 164	
40	40	1101-0102-0902	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	38,72	4024	155 809	
41	41	1101-0701-0601	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	38,72	637	24 665	
42	42	1116-0202-0104	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр 100 мм	м трубопровода	32	5048	161 536	
43	43	1116-0202-0107	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения , диаметр 200 мм - футляр	м трубопровода	2	9970	19 940	
44	44	1122-0901-0403	Протаскивание в футляр трубы стальной, диаметр 200 мм	м трубы, уложенной в футляре	2	6387	12 774	
45	45	1122-0901-0302	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр свыше 100 до 200 мм	футляр	2	14136	28 272	
46	46	1308-0201-0405	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой	м кабеля	32	23	736	
47	47	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,032	205046	6 561	

48	48	1339-0201-0502	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина металла до 8 мм	стык	2	2569	5 138	
49	49	1119-0104-0201	Испытание газопровода пневматическое	м газопровода	32	2371	75 872	
			Раздел 5. Надземный газопровод среднего давления (Рпр.=0,3МПа)					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
50	50	1116-0202-0104	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр 100 мм	м трубопровода	5	5048	25 240	
51	51	1122-0301-0201	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,003	4237362	12 712	
52	52	1122-0302-0103	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 100 мм	задвижка или клапан	2	9222	18 444	
53	53	1122-0304-0103	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 100 мм	фланец	4	5200	20 800	
54	54	1113-0203-0205	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	3,4	266	904	
55	55	1113-0203-0528	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	3,4	199	677	
56	56	1109-0102-0112	Монтаж опорных стоек	т конструкций	0,00924	77291	714	
			Раздел 6. Газорегуляторный пункт шкафной №2					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
57	57	1119-0103-0101	Установка прибора для редуцирования давления газа Установка прибора для редуцирования давления газа	установка	1	81593	81 593	
58	58	1133-0108-0115	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	т	0,05	501003	25 050	
59	59	1101-0102-1002	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,6	12155	7 293	
60	60	1111-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	м3 подстилающего слоя	0,07	27588	1 931	
61	61	1106-0101-0104	Устройство фундаментов бетонных столбов	м3	0,25	58132	14 533	
62	62	1113-0101-0208	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	3781	15 124	
63	63	1109-0105-0401	Монтаж защитных ограждений оборудования	т конструкций	0,204	481601	98 247	
64	64	1147-0303-0209	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4177	4 177	
65	65	1113-0203-0205	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	12,6	266	3 352	
66	66	1113-0203-0528	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	25,2	199	5 015	
67	67	1101-0102-1002	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,2	12155	2 431	
68	68	1106-0101-0104	Устройство фундаментов бетонных столбов	м3	0,2	58132	11 626	
69	69	1113-0101-0208	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,9	3781	10 965	
70	70	1111-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	м3 подстилающего слоя	0,028	27588	772	
71	71	1109-0102-0401	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0,13	111325	14 472	
72	72	1113-0203-0205	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	3,9	266	1 037	
73	73	1113-0203-0528	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	7,8	199	1 552	
			Раздел 7. Подземный газопровод среднего давления (Рпр.=0,1МПа)					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
74	74	1101-0102-0302	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	35	7715	270 025	
75	75	1101-0102-0902	Засыпка траншей мягким грунтом	м3 грунта	3,5	4024	14 084	

76	76	1101-0102-0902	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	38,5	4024	154 924	
77	77	1101-0701-0601	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	38,5	637	24 525	
78	78	1116-0202-0104	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения , диаметр 100 мм	м трубопровода	70	5048	353 360	
79	79	1122-0301-0303	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	15	5014	75 210	
80	80	1116-0202-0107	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр 200 мм - футляр	м трубопровода	2	9970	19 940	
81	81	1122-0901-0403	Протаскивание в футляр трубы стальной, диаметр 200 мм	м трубы, уложенной в футляре	2	6387	12 774	
82	82	1122-0901-0302	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр свыше 100 до 200 мм	футляр	2	14136	28 272	
83	83	1308-0201-0405	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой	м кабеля	70	23	1 610	
84	84	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,07	205046	14 353	
85	85	1339-0201-0502	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина металла до 8 мм	стык	4	2569	10 276	
86	86	1119-0104-0201	Испытание газопровода пневматическое	м газопровода	70	2371	165 970	
			Раздел 8. Надземный газопровод среднего давления (Рпр.=0,01МПа)					
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования					
87	87	1116-0202-0104	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр 100 мм	м трубопровода	5	5048	25 240	
88	88	1122-0301-0201	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,003	4237362	12 712	
89	89	1122-0302-0103	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 100 мм	задвижка или клапан	2	9222	18 444	
90	90	1122-0304-0103	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 100 мм	фланец	4	5200	20 800	
91	91	1113-0203-0205	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	3,4	266	904	
92	92	1113-0203-0528	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	3,4	199	677	
93	93	1109-0102-0112	Монтаж опорных стоек	т конструкций	0,00924	77291	714	
			Раздел 9. Подземный газопровод низкого давления (Рпр.=0,005МПа)					
			Подраздел 9.1. Подраздел без наименования					
94	94	1101-0102-0302	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	34	7715	262 310	
95	95	1101-0102-0902	Засыпка траншей мягким грунтом	м3 грунта	3,4	4024	13 682	
96	96	1101-0102-0902	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	37,4	4024	150 498	
97	97	1101-0701-0601	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	37,4	637	23 824	
98	98	1116-0202-0104	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения , диаметр 100 мм	м трубопровода	68	5048	343 264	
99	99	1122-0301-0303	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	15	5014	75 210	
100	100	1116-0202-0107	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр 200 мм - футляр	м трубопровода	2	9970	19 940	
101	101	1122-0901-0403	Протаскивание в футляр трубы стальной, диаметр 200 мм	м трубы, уложенной в футляре	2	6387	12 774	
102	102	1122-0901-0302	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр свыше 100 до 200 мм	футляр	2	14136	28 272	
103	103	1308-0201-0405	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой	м кабеля	68	23	1 564	
104	104	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,068	205046	13 943	
105	105	1339-0201-0502	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина металла до 8 мм	стык	1	2569	2 569	
106	106	1119-0104-0201	Испытание газопровода пневматическое	м газопровода	68	2371	161 228	

			Раздел 10. Надземный газопровод низкого давления (Рпр.=0,005МПа)					
			Подраздел 10.1. Подраздел без наименования					
107	107	1116-0202-0104	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр 100 мм	м трубопровода	5	5048	25 240	
108	108	1122-0301-0201	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,003	4237362	12 712	
109	109	1122-0302-0103	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 100 мм	задвижка или клапан	2	9222	18 444	
110	110	1122-0304-0103	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 100 мм	фланец	4	5200	20 800	
111	111	1113-0203-0205	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	3,4	266	904	
112	112	1113-0203-0528	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	3,4	199	677	
113	113	1109-0102-0112	Монтаж опорных стоек	т конструкций	0,00924	77291	714	

			Итого:			**2 623 116**
			из них:			
			затраты на труд рабочих	Тенге		**2 306 873**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		**1 827 956**
			машины и механизмы	Тенге		**164 221**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		**39 052**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге		**152 022**
			оборудование	Тенге		**0**
			перевозки	Тенге		**0**
			прочие затраты	Тенге		**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч		**746**

Всего	**2 623 116**
НДС (12%)	314 774
Всего по акту	**2 937 890**

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК-7НС

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Даурен и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Турумов Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО АКЛ Авангард

ГИП _____ Хабдуалиулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО Expertiss

Эксперт _____ Ешимкулов Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)