Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН: 060140008049

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: ТОО "Жылу XXI" БИН: 020240007493

Объект: «Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокнулы Алгинского района Актюбинской области».

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140008049	020240007493			137	06.09.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт № 2 Локальная смета № 2-2-1-3 на Общестроительные работы. ИС	250 153 015,56	250 153 015,56	119 973 033,94	119 973 033,94			12 854 253,64	119 973 033,94
Удержание аванса (30%)	-75 045 904,67	-75 045 904,67	-35 991 910,18	-35 991 910,18			- 3 856 276,09	- 35 991 910,18
Итого:	**175 107 110,89**	**175 107 110,89**	**83 981 123,76**	**83 981 123,76**			**8 997 977,55**	**83 981 123,76**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: Үсенғалиев Қ.Қ.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "SEB-NAR"

Директор: Накенов С.Н.
(подпись)

ГЕНПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ТОО "Жылу XXI"

Директор Бижанов К.
(подпись)

Заказчик: **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Жылу XXI" БИН: 020240007493**

(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: «Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».

(наименование, адрес)

Договор № 137 от 06.09.2024г.

Акт № 2
выполненных работ за август месяц 2025 года
на Общестроительные работы. ИС
Локальная смета № 2-2-1-3

Номер по порядку	Номер по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**85125423**
			Раздел 1. УСТРОЙСТВО БЕРЕГОВОЙ ОПОРЫ № 1и №2				**30940918**
1	1	6102-0302-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 900-1000 мм, длиной до 25м. Устройство с уширением до 1800мм свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 1-2групп	$м^3$ конструктивного объема сваи	81,88	140 070	11468932
2	2	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,13004	81 279	416965
3	3	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20кг. Установка	т	0,9814	1 304 053	1279798
4	5	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,61116	346 743	211915
5	6	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,51888	321 540	1453001
6	7	6102-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сваи железобетонные полые диаметром свыше 0,8м. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	12	141 615	1699380
7	8	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3т. Погрузка	т	11,76	1 338	15735
8	9	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	15,288	149	2278

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5м^3,группа грунта 1 (п29б, грунт бурения)	м^3	270,2	476	128615
10	11	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4 323,2	43	185898
11	12	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Бетонной подготовки.Устройство	м3бетонавделе	4,84	60 918	294843
12	13	1130-0503-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Монолитные шкафные стенки и открылки.Устройство	м^3	27,6	192 908	5324261
13	14	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,73758	84 945	232544
14	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТРК2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0928	346 743	32178
15	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,366	334 097	122280
16	17	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	т	2,51154	321 540	807561
17	18	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4кг.Установка	т	0,02368	2 220 274	52576
18	19	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Ригель (ростверки) из монолитного железобетона.Устройство на суше	м^3 железобетона в деле	42	46 893	1969506
19	20	212-101-2510 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ7473-2010F300,W6	м^3	43,68	36 593	1598382
20	21	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III(А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ23279-2012	т	5,5252	418 459	2312070
21	22	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	т	0,6732	321 540	216461
22	23	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	2,42	65 575	158692
23	24	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16мм	т	0,30866	84 945	26219
24	25	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,30866	255 869	78977
25	26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,30866	334 097	103122
26	27	1106-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Слива на ригеле при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	0,18	144 360	25985
27	28	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	м^2 изолируемой поверхности	84,6	7 903	668594
28	29	1130-0506-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м^2 окрашиваемой поверхности	38	1 425	54150

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2.	ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА ПО СХЕМЕ 1х33				39507996
29	30	1130-0107-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Части опорные из резиновых. Установка	опорнаячасть	18	3 364	60552
30	32	6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подливка подоборудование. Устройство	$м^2$	2,16	2 335	5044
31	33	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ28013-98 марки М150	$м^3$	0,47	29 366	13802
32	34	1130-0112-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Балки железобетонных пролетных строений длиной свыше 24м.Установка	балка пролетного строения	9	378 012	3402108
33	36	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Объединение балок из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	17,13	46 893	803277
34	37	212-101-1210 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	17,8152	37 723	672043
35	38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,2814	346 743	97573
36	39	1130-0109-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Монолитные железобетонные пролетные строения. Бетонирование	$м^3$	84,61	289 375	24484019
37	40	212-101-1211 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	$м^3$	84,61	38 431	3251647
38	41	1130-0109-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Монолитные железобетонные пролетные строения. Установка ненапрягаемой арматуры	т	3,88336	183 596	712969
39	42	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16мм	т	2,88528	84 945	245090
40	43	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,99808	81 279	81123
41	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,91056	346 743	315730
42	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТРК2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	2,9728	334 097	993204
43	46	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,07392	1 040 620	76923
44	47	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ23118-2012 массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07392	1 179 654	87200
45	48	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20кг. Установка	т	1,53384	108 635	166629
46	49	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ23118-2012 массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,53384	1 179 654	1809400
47	50	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,1089	1 040 620	113324

1	2	3	4	5	6	7	8
48	51	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ23118-2012 массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1089	1 179 654	128464
49	52	1130-0506-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	1 395	1 425	1987875
		Раздел 3.	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ (ЗЕМЛЯНЫЕ) РАБОТЫ				14676509
50	125	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м^3	м3грунта	360	455	163800
51	126	412-102-0214 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	8 820	35	308700
52	127	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт (130лс) при перемещении грунта до 10м	м3грунта	360	168	60480
53	128	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96кВт (130лс). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -0,85	м3грунта	360	120	43200
54	129	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	360	230	82800
55	130	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3 уплотненногогрунта	360	82	29520
56	131	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	360	209	75240
57	132	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м^2	216	343	74088
58	133	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную втраншеях, глубина до 2м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	3,6	7 328	26381
59	134	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	7,2	35 852	258134
60	135	1130-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Блок упора сборные.Устройство	м3 сборных конструкций	24	26 694	640656
61	136	226-103-1801 *РСНБ РК 2022*	Блок упора ГОСТ13015-2012 марки У-1	шт.	48	18 342	880416
62	137	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	120	7 903	948360
63	138	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	370,5	13 156	4874298
64	139	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20мм	м^3	182,305	7 926	1444949

1	2	3	4	5	6	7	8
65	140	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70)мм	$м^3$	191,9	6 293	1207627
66	141	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см	м2 укрепляемой поверхности	216	10 711	2313576
67	142	1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=5*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	216	3 640	786240
68	143	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II(А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,476	482 691	229761
69	144	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75м м до 150мм, толщиной от 40мм до 75мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 (асфальтные планки)	$м^3$	2,2	103 765	228283

	Итого по смете на подряд, тенге	**85125423**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6%	9 874 549,07
	Итого	**94 999 972,07**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	4 749 998,60
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (3%)	2 849 999,16
	Итого	**102 599 969,83**
	Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам	
	В том числе III квартал 2024г., доля 50%	**51 299 984,92**
	В том числе IV квартал 2024г., доля 50%	**51 299 984,92**
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффицента (индекса)	
	В том числе III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557	54 157 394,08
	В том числе IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075	55 147 483,79
	Итого по части II в прогнозных ценах	**109 304 877,86**
	С учетом коэффицента договорной цены, к=0,98	**107 118 780,30**
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость	12 854 253,64
	Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**119 973 033,94**
	Всего по сметному расчету	**119 973 033,94**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: -

ТОО "Жылу XXI"

1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель: Усенгалиев К.К.
(подпись)

Директор Бижанов К.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО"SEB-NAR"

Эксперт: Нысанбаев Н.Т.
(подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ASTIC GROUP"

Эксперт: Тойгожа Ж.Б.
(подпись)