Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН: 060140008049

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: ТОО "Жылу XXI" БИН: 020240007493

Объект: «Реконструкция моста села Есет Батыр Бескосминского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140008049	020240007493			137	06.09.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт № 3-1 Локальная смета № 1-1-1-1 на Демонтажные работы	34,509,525.95	34,509,525.95	34,509,525.95	34,509,525.95			3,697,449.21	34,509,525.95
Акт № 3-2 Локальная смета № 2-2-1-3 на Общестроительные работы. ИС	241,783,923.01	241,783,923.01	18,245,583.10	18,245,583.10			1,954,883.90	18,245,583.10
Акт № 3-3 Локальная смета № 2-2-2-4на Общестроительные работы АД (подходы)	39,939,539.79	39,939,539.79	39,939,539.79	39,939,539.79			4,279,236.41	39,939,539.79
Удержание аванса (30%)	-94,869,896.62	-94,869,896.62	-27,808,394.65	-27,808,394.65			-2,979,470.86	-27,808,394.65
Итого:	**221,363,092.12**	**221,363,092.12**	**64,886,254.19**	**64,886,254.19**			**6,952,098.66**	**64,886,254.19**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: Усенгалиев К.К.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "SEB-NAR"

Директор: Накенов С.Н.
(подпись)

ГЕНПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ТОО "Жылу XXI"

Директор Бижанов К.
(подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Жылу XXI" БИН: 020240007493
(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: «Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».
(наименование, адрес)

Договор № 137 от 06.09.2024г.

Акт № 3-1
выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года
на Демонтажные работы
Локальная смета № 1-1-1-1

Номер по порядку	Номер по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24485819**
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ по АД				**1678934**
1	1	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж знаков дорожных наметаллических стойках	шт.	3	10,792	32376
2	2	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	1.05	124,263	130476
3	3	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	0.459	1,338	614
4	4	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т•км	0.5967	149	89
5	5	414-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Металл листовой. Погрузка	т	0.01	1,232	12
6	6	414-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Рельсы, балки швеллеры. Погрузка	т	0.429	1,217	522
7	7	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т•км	8.78	31	272
8	8	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм,толщина слоя до 100 мм	$м^2$	1,757.7	817	1436041

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	279.4743	281	78532
		Раздел 2.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ по ИС**				**22806885**
10	10	1220-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	42	1,410	59220
11	11	1220-0101-0503 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм,толщина слоя до 100 мм	$м^2$	140	978	136920
12	12	1146-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11*	Металлоконструкции моста. Демонтаж	т демонтированных конструкций	387.97	56,826	22046783
13	13	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	497.72	252	125425
14	14	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	60	1,338	80280
15	15	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	758.524	43	32617
16	16	6101-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$	$м^3$ грунта	280	358	100240
17	17	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	2,450	92	225400

	Итого по смете на подряд, тенге	**24485819**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6%	2,840,355.00
	Итого	**27,326,174.00**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1,366,308.70
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (3%)	819,785.22
	Итого	**29,512,267.92**
	Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам	
	В том числе III квартал 2024г., доля 50%	**14,756,133.96**
	В том числе IV квартал 2024г., доля 50%	**14,756,133.96**
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффицента (индекса)	
	В том числе III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557	15,578,050.62
	В том числе IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075	15,862,844.01
	Итого по части II в прогнозных ценах	**31,440,894.63**
	С учетом коэффицента договорной цены, к=0,98	**30,812,076.74**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость				3,697,449.21
			Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на				**34,509,525.95**
			Всего по сметному расчету				**34,509,525.95**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Алгинский

Руководитель: Усенгалиев К.К.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жылу XXI"

Директор Бижанов К.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО"SEB-NAR"

Эксперт: Нысанбаев Н.Т.
(подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ASTIC GROUP"

Эксперт: Тойгожа Ж.Б.
(подпись)

Заказчик: **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Жылу XXI" БИН: 020240007493**
(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: «Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».
(наименование, адрес)

Договор № 137 от 06.09.2024г.

Акт № 3-2
выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года
на Общестроительные работы. ИС
Локальная смета № 2-2-1-3

Номер по порядку	Номер по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12945934**
		Раздел 4.	**УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ МОСТА С НАСЫПЬЮ ДЛИНОЙ 4М.**				**12945934**
1	79	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	5.2	13,199	68635
2	80	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подушки щебеночные.Устройство (Щебень фр.10-20-50%, 20-40-50%, М1200)	м3подушки	60.8	9,574	582099
3	81	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТРК1284-2004 фракция 10-20мм	$м^3$	42.256	8,152	344471
4	82	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТРК1284-2004 фракция 20-40мм	$м^3$	42.256	6,582	278129
5	83	1130-0111-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31*	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	22.1	70,258	1552702
6	84	226-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Плита переходная ГОСТ13015-2012 марки П400.98.25	шт.	26	103,985	2703610
7	85	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Объединение балок из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	3.65	46,893	171159
8	86	212-101-1110 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ7473-2010 F300, W6	$м^3$	3.796	36,282	137726
9	87	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.43904	321,540	141169

1	2	3	4	5	6	7	8
10	88	1130-0109-1001 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Монолитные железобетонные пролетные строения. Бетонирование	$м^3$	13.68	289,375	3958650
11	89	212-101-1111 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300,W8	$м^3$	13.68	36,958	505585
12	90	1130-0109-1002 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Монолитные железобетонные пролетные строения. Установка ненапрягаемой арматуры	т	0.65616	183,596	120468
13	91	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.48944	84,945	41575
14	92	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.16672	81,279	13551
15	93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТРК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0.1484	346,743	51457
16	94	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТРК2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0.50776	334,097	169641
17	95	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20кг. Установка	т	0.17064	108,635	18537
18	96	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ23118-2012 массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.17064	1,179,654	201296
19	97	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20кг. Установка	т	0.51904	108,635	56386
20	98	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ23118-2012 массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.51904	1,179,654	612288
21	99	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	123	7,903	972069
			УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖОЙ ЧАСТИ НА 1/3 ДЛИНЫ ПЕРЕХОДНОЙ ПЛИТ И ПРОХОЖЕЙ ЧАСТИ СОПРЯЖЕНИЯ НА ВСЮ ДЛИНУ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТ				
22	100	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	2.704	4,906	13266
23	101	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТРК1284-2004 фракция 10- 20мм	$м^3$	3.40704	7,926	27004
			УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖОЙ ЧАСТИ НА 2/3ДЛИНЫ ПЕРЕХОДНОЙ ПЛИТЫ ПРОХОЖЕЙ ЧАСТИ				
24	117	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11.75	9,885	116149
25	118	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12см	$м^2$	55.95	572	32003
26	119	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ25607-2009 фракция 0-40мм	$м^3$	8.9394	6,299	56309

	Итого по смете на подряд, тенге	**12945934**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6%	1,501,728.34
	Итого	**14,447,662.34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				722,383.12
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (3%)				433,429.87
			Итого				**15,603,475.33**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам				
			В том числе III квартал 2024г., доля 50%				**7,801,737.67**
			В том числе IV квартал 2024г., доля 50%				**7,801,737.67**
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффицента (индекса)				
			В том числе III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557				8,236,294.45
			В том числе IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075				8,386,867.99
			Итого по части II в прогнозных ценах				**16,623,162.44**
			С учетом коэффицента договорной цены, к=0,98				**16,290,699.20**
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость				1,954,883.90
			Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на				**18,245,583.10**
			Всего по сметному расчету				**18,245,583.10**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Алгинский

Руководитель: Усенгалиев К.К.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жылу XXI"

Директор Бижанов К.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО"SEB-NAR"

Эксперт: Нысанбаев Н.Т.
(подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ASTIC GROUP"

Эксперт: Тойгожа Ж.Б.
(подпись)

Заказчик: **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Жылу XXI" БИН: 020240007493**
(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: «Реконструкция моста села Есет Батыр Бескоспинского сельского округа Кокиулы Алгинского района Актюбинской области».
(наименование, адрес)

Договор № 137 от 06.09.2024г.

Акт № 3-3
выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года
на Общестроительные работы АД (подходы)
Локальная смета № 2-2-2-4

Номер по порядку	Номер по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28338620**
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.**				**13477934**
			УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА				
1	1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	413	115	47495
2	2	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. *При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85*	$м^3$ грунта	413	154	63602
3	3	6101-0101-0229 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	7,111	344	2446184
4	4	412-102-0214 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т•км	184,174.9	35	6446122
			УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА				

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	7,524	230	1730520
6	6	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	7,524	82	616968
7	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	7,524	209	1572516
			УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА				
8	8	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	4,783	19	90877
9	9	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	2,810	165	463650
		Раздел 2.	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ				14860686
10	10	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	672	9,885	6642720
11	11	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (16) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	2,680	1,379	3695720
12	12	Калкуляция *ШПС С-4*	Нормативная калкуляция расхода материалов на приготовление щебеночно-песчаной смеси марки С-4 (М800)	$м^3$	541.0032	8,359	4522246

	Итого по смете на подряд, тенге	**28338620**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6%	3,287,279.92
	Итого	**31,625,899.92**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1,581,295.00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (3%)	948,777.00
	Итого	**34,155,971.91**
	Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам	
	В том числе III квартал 2024г., доля 50%	**17,077,985.96**
	В том числе IV квартал 2024г., доля 50%	**17,077,985.96**
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффицента (индекса)	
	В том числе III квартал 2024г., доля 50%, к=1,0557	18,029,229.77
	В том числе IV квартал 2024г., доля 50%, к=1,075	18,358,834.90
	Итого по части II в прогнозных ценах	**36,388,064.68**

1	2	3	4	5	6	7	8
			С учетом коэффицента договорной цены, к=0,98				**35,660,303.38**
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость				4,279,236.41
			Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную				**39,939,539.79**
			Всего по сметному расчету				**39,939,539.79**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Алгинский

Руководитель: Усенгалиев К.К.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жылу XXI"

Директор Бижанов К.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО"SEB-NAR"

Эксперт: Нысанбаев Н.Т.
(подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ASTIC GROUP"

Эксперт: Тойгожа Ж.Б.
(подпись)