Форма 2-в

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик: ТОО "Газстрой"

Наименование объекта - Строительство газоснабжения к 780 земельным участкам в с. Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 29 от 05.05.2025 г., доп. соглашение № 1/29 от 10.09.2025 г.

АКТ № 1

выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь месяц 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления											
			Подраздел 1. Земляные работы											
1	151	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	3032		74,56 --	74,56 23,71	226066 --	226066 71889	--	51756 22225	300047	
2	152	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	6000		249,46 --	249,46 62,31	1496760 --	1496760 373860	--	269160 141300	1907220	
3	153	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	184,5		3032,48 3032,48	-- --	559493 559493	-- --	--	402835 76986	1039315	
4	154	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ основания	657		4922,83 1908,89	292,54 85,28	3234299 1254141	192199 56029	1787959	1297069 362506	4893874	
5	155	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1500		1441,11 1441,11	-- --	2161665 2161665	-- --	--	1556400 297450	4015515	
6	156	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1760		51,78 --	51,78 16,84	91133 --	91132 29638	--	21331 8994	121458	
7	157	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ВОЗВРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	2000		51,78 --	51,78 16,84	103560 --	103560 33680	--	24240 10220	138020	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					3975299					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2109717				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						565096				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1787960			
			Накладные расходы	Тенге								3622791		

			Сметная прибыль	Тенге							919681		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге								12415448	
			Подраздел 2. Газопровод										
8	158	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	5,666	652162,41 366501,18	285661,23 98944,30	3695152 2076596	1618556 560618	--	2610842 504480	6810474	
9	159	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	6150	1285,00 --	-- --	7902750 --	-- --	7902750	-- 632220	8534970	РК
10	160	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	5,666	1304882,46 900386,49	404495,97 182956,79	7393464 5101590	2291874 1036633	--	6076841 1077624	14547929	
11	161	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	5,666	-821767,17 -678629,58	-143137,59 -58040,00	-4656133 -3845115	-811018 -328855	--	-4132230 -703069	-9491432	
12	162	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,913	687662,21 380839,71	306822,50 100544,71	627836 347707	280129 91797	--	435109 85036	1147980	
13	163	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм *СП - 8%*	м	922,13	2565,00 --	-- --	2365263 --	-- --	2365263	-- 189221	2554484	РК
14	164	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,913	1385346,96 940463,04	444883,92 199536,63	1264822 858643	406179 182177	--	1030411 183619	2478852	
15	165	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,913	-906779,78 -721377,90	-185401,88 -75740,61	-827890 -658618	-169272 -69151	--	-720492 -123871	-1672252	
16	166	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	5,802	687662,21 380839,71	306822,50 100544,71	3989816 2209632	1780184 583360	--	2765063 540390	7295269	
17	167	С1241-201-1302 241-201-1302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем РЕ 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х10,0 мм *СП - 8%*	м	5860,02	4122,00 --	-- --	24155002 --	-- --	24155002	-- 1932400	26087402	РК

18	168	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	5,802	1385346,96 940463,04	444883,92 199536,63	8037783 5456567	2581217 1157712	--	6548135 1166873	15752792	
19	169	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	5,802	-906779,78 -721377,90	-185401,88 -75740,61	-5261136 -4185435	-1075702 -439447	--	-4578633 -787182	-10626950	
20	170	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	8,719	44994,89 15798,89	29196,00 7770,56	392310 137751	254560 67752	--	125356 41413	559080	
21	171	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная** *СП - 8%*	м	8719	34,00 --	-- --	296446 --	-- --	296446	-- 23716	320162	РК
22	172	С1243-141-0103 243-141-0103 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 3 мм2** *СП - 8%*	км	8,719	25121,00 --	-- --	219030 --	-- --	219030	-- 17522	236552	РК
23	180	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею ФУТЛЯР** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,72	824637,67 432207,85	392429,82 117593,59	593739 311190	282549 84667	--	391898 78851	1064488	
24	181	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм** *СП - 8%*	м	720	7646,00 --	-- --	5505120 --	-- --	5505120	-- 440410	5945530	РК
25	182	С1241-704-0201 241-704-0201 РСНБ РК 2022	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х159 мм** *СП - 8%*	комплект	2	26974,00 --	-- --	53948 --	-- --	53948	-- 4316	58264	РК
26	183	С1241-704-0206 241-704-0206 РСНБ РК 2022	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 89х219 мм** *СП - 8%*	комплект	6	31881,00 --	-- --	191286 --	-- --	191286	-- 15303	206589	РК
27	184	С1241-704-0209 241-704-0209 РСНБ РК 2022	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108х219 мм** *СП - 8%*	комплект	60	36784,00 --	-- --	2207040 --	-- --	2207040	-- 176563	2383603	РК
28	187	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	50	2128,52 1853,33	275,19 1,71	106426 92667	13760 86	--	91825 15860	214111	
29	188	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм** *СП - 8%*	шт.	50	11731,00 --	-- --	586550 --	-- --	586550	-- 46924	633474	РК
30	193	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	2128,52	275,19	6386	825	--	5509	12847	

			НР - 99%, СП - 8%			1853,33	1,71	5560	5		952		
31	194	С1241-208-0510 241-208-0510 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 110х110 мм** *СП - 8%*	шт.	2	7654,00 --	-- --	15308 --	-- --	15308	-- 1225	16533	РК
32	195	С1241-212-0102 241-212-0102 РСНБ РК 2022	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	1	4842,00 --	-- --	4842 --	-- --	4842	-- 387	5229	РК
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				7908735					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7453841				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2927354				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						43502585			
		Накладные расходы		Тенге							10649634		
		Сметная прибыль		Тенге							5561183		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								75075977	
			Подраздел 3. Выход газопровода из земли 110/25, 90/25, 63/25- (405 шт) л.ГСН-19										
33	196	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ФУТЛЯР** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	150	3400,53 1299,49	74,88 25,12	510080 194924	11232 3768	303924	194718 56384	761182	
34	200	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	150	1870,20 1736,47	133,73 0,49	280530 260471	20060 74	--	257939 43077	581546	
35	201	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм** *СП - 8%*	шт.	405	2103,00 --	-- --	851715 --	-- --	851715	-- 68137	919852	РК
36	203	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	0,0729	1732920,12 910782,53	822137,59 273619,10	126330 66396	59934 19947	--	85479 16945	228754	
37	204	С1241-113-0102 241-113-0102 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	405	750,00 --	-- --	303750 --	-- --	303750	-- 24300	328050	РК
38	207	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	150	3492,88 2439,54	149,98 73,09	523932 365931	22498 10964	135503	373125 71765	968822	
39	208	С1242-207-4103 242-207-4103 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25** *СП - 8%*	шт.	405	6954,00 --	-- --	2816370 --	-- --	2816370	-- 225310	3041680	РК
40	209	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	150	2128,52 1853,33	275,19 1,71	319278 278000	41279 257	--	275474 47580	642332	

41	210	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм** *СП - 8%*	шт.	150	11731,00 --	-- --	1759650 --	-- --	1759650	-- 140772	1900422	РК
42	211	С1241-117-0402 241-117-0402 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	150	240,00 --	-- --	36000 --	-- --	36000	-- 2880	38880	РК
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1165722					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					155003				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					35010				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						6206913			
		Накладные расходы		Тенге							1186735		
		Сметная прибыль		Тенге							697150		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								9411520	
			Подраздел 7. Опознавательный знак (123 шт) л.26-ГСН										
43	253	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** *СП - 8%*	м	282,9	2002,00 --	-- --	566366 --	-- --	566366	-- 45309	611675	РК
44	254	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1** *СП - 8%*	$м^2$	2,7675	21228,00 --	-- --	58748 --	-- --	58748	-- 4700	63448	РК
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						625114			
		Сметная прибыль		Тенге							50009		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								675123	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				74890885	9718561	52122570	15459160	97578072	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				13049756	3527460	--	7228023		
		Всего заработная плата		Тенге				392310					
			Накладные расходы	Тенге					205503				
			Сметная прибыль	Тенге				125356					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				41413					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				559079					
			Сметная заработная плата	Тенге								85	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					205503				
		Материалы		Тенге				73988495					
		Всего заработная плата		Тенге				1923464					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16173021				
			Накладные расходы	Тенге				49895184					
			Сметная прибыль	Тенге				15139086					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7130226					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				96257807					
			Сметная заработная плата	Тенге								8248	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					16173021				
		Материалы		Тенге				510080					
		Всего заработная плата		Тенге				303924					
			Накладные расходы	Тенге					198692				
			Сметная прибыль	Тенге				194718					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				56384					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				761182					
			Сметная заработная плата	Тенге								89	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					198692				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				97578068					
			Сметная заработная плата	Тенге								8422	
									16577216				

РАЗДЕЛ 3.Исключаемые и включаемые работы

Подраздел 1.Исключаемые работы

45	159	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	6150	-1285,00 --	-- --	-7902750 --	-- --	-7902750	-- -632220	-8534970	РК
46	163	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм *СП - 8%*	м	922,13	-2565,00 --	-- --	-2365263 --	-- --	-2365263	-- -189221	-2554484	РК
47	167	С1241-201-1302 241-201-1302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем РЕ 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х10,0 мм *СП - 8%*	м	5860,02	-4122,00 --	-- --	-24155002 --	-- --	-24155002	-- -1932400	-26087402	РК
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-34423015			
			Сметная прибыль	Тенге							-2753841		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								-37176856	

Подраздел 2.Включаемые работы

48		С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм *СП - 8%*	м	6150	829,00 --	-- --	5098350 --	-- --	5098350	-- 407868	5506218	РК
49		С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм *СП - 8%*	м	922,13	1660,00 --	-- --	1530736 --	-- --	1530736	-- 122459	1653195	РК
50		С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	5860,02	2466,00 --	-- --	14450809 --	-- --	14450809	-- 1156065	15606874	РК
51		Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее *НР - 61%; СП - 8%*	км	8,719	56637,36 56637,36	-- --	493821 493821	-- --	--	301231 63604	858656	
52		Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	52	2128,52 1853,33	275,19 1,71	110683 96373	14310 89	--	95497 16494	222675	
53		С1241-209-1509 241-209-1509 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	11	9336,00 --	-- --	102696 --	-- --	102696	-- 8216	110912	РК
54		С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	28	3737,00 --	-- --	104636 --	-- --	104636	-- 8371	113007	РК
55		С1241-210-0522 241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм *СП - 8%*	шт.	3	7997,00 --	-- --	23991 --	-- --	23991	-- 1919	25910	РК
56		С1241-210-0520 241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм *СП - 8%*	шт.	3	7163,00 --	-- --	21489 --	-- --	21489	-- 1719	23208	РК
57		С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	2674,00	--	10696	--	10696	--	11552	РК

			СП - 8%			--	--	--	--		856		
58		С1241-210-0518 241-210-0518 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**	шт.	2	4752,00	--	9504	--	9504	--	10264	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		760		
59		С1241-210-0517 241-210-0517 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х32 мм**	шт.	1	4494,00	--	4494	--	4494	--	4854	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		360		
60		Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	138	1941,95	167,19	267989	23073	--	242535	551366	
			НР - 99%; СП - 8%			1774,76	0,49	244917	68		40842		
61		С1241-211-0506 241-211-0506 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	98	2166,00	--	212268	--	212268	--	229249	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		16981		
62		С1241-210-0111 241-210-0111 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм**	шт.	40	1325,00	--	53000	--	53000	--	57240	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		4240		
63		Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 к=0,64	**Фасонные части полимерные диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	340	1196,93	85,59	406956	29100	--	374180	843628	
			НР - 99%; СП - 8%			1111,34	0,31	377856	105		62492		
64		С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	40	497,00	--	19880	--	19880	--	21470	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1590		
65		С1241-211-0503 241-211-0503 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	300	1299,00	--	389700	--	389700	--	420876	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		31176		
66		Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 к=0,5	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,648	436816,86	58142,16	283057	37676	26371	231537	555762	
			НР - 99%; СП - 8%			337978,91	22940,81	219010	14866		41168		
67		С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	648	646,00	--	418608	--	418608	--	452097	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		33489		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1431977					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					104159				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					15128				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						22477228			
		Накладные расходы		Тенге							1244980		
		Сметная прибыль		Тенге							2020669		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								27279012	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-10409652	104159	-11945787	1244980	-9897843	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1431977	15128	--	-733172		
		Всего заработная плата		Тенге				493821					
			Накладные расходы	Тенге					493821				
			Сметная прибыль	Тенге				301231					
								63604					

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				858656				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
Сметная заработная плата	Тенге					493821			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				-10903473				
Материалы	Тенге				26371				
Всего заработная плата	Тенге					953284			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-11972158				
Накладные расходы	Тенге				943749				
Сметная прибыль	Тенге				-796776				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-10756500				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
Сметная заработная плата	Тенге					953284			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-9897844				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								698
Сметная заработная плата	Тенге					1447105			
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**87680224**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14481733				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9822720			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3542588			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40176785		
- Накладные расходы	Тенге							16704140	
- Сметная прибыль	Тенге							6494851	

Итого по акту:	87 680 224
Временные здания и сооружения - 2,9%	2 542 726
Итого:	90 222 950
Непредвиденные работы и затраты - 2%	1 804 459
Итого:	92 027 410
Итого в ценах на 2023 год К=1,079	99 297 575
С понижающим коэф. 0,98	97 311 623
Н Д С - 12%	11 677 395
ВСЕГО ПО АКТУ:	**108 989 018**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гаспарян А.В.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
БИН 110140003634

Айбергенов К.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "STROYCONSALTING"**
БИН 150140005479

Утежанов А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "АНТинжсервис"**
БИН 160540013744

Мурзагалиев Н.Н.

Наименование объекта: Строительство газоснабжения к 780 земельным учсаткам в с. Жана Омир Теректинского района ЗКО

Полная сметная стоимость	404 120 264,31
Лимит финансирования на 2025 г.	404 120 264,31

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	108 989 018,00	в т.ч. НДС	11 677 395,00
б) за отчетный месяц	108 989 018,00	в т.ч. НДС	11 677 395,00

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с. Теректі, ул. Сункар, 20/1

БИН 110140003634

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	05.05.2025	1/29	10.09.2025				

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство газоснабжения к 780 земельным участкам в с. Жана Омир Теректинского		404 120 264,31					0,00	117 356 349,00	108 989 018,00	108 989 018,00
	к удержанию аванс										10 898 901,80
	Итого к оплате										**98 090 116,20**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Айбергенов К.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АНТинжсервис"

Мурзагалиев Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

Гасилин А.В.