**Заказчик:** ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
**Подрядчик:** ТОО "Газстрой"

**Форма 2-в**

**Наименование объекта - Строительство газоснабжения к 780 земельным участкам в с. Жана Омир Теректинского района ЗКО**

**Договор о государственных закупках строительно-монтажных работ № 29 от 05.05.2025 г., доп. соглашение № 1/29 от 10.09.2025 г.**

# А К Т № 2

**выполненных строительно-монтажных работ**

**за октябрь месяц 2025 года**

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ** *НР - 72%; СП - 8%* | $м^3$ грунта | 150 | | 74,56 | 74,56 | 11184 | 11185 | -- | 2561 | 14844 | |
| | | | | | | | -- | 23,71 | -- | 3557 | | 1100 | | |
| 2 | 2 | Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%* | $м^3$ грунта | 200 | | 249,46 | 249,46 | 49892 | 49892 | -- | 8972 | 63574 | |
| | | | | | | | -- | 62,31 | -- | 12462 | | 4710 | | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *НР - 72%; СП - 8%* | $м^3$ грунта | 10 | | 3032,48 | -- | 30325 | -- | -- | 21834 | 56332 | |
| | | | | | | | 3032,48 | -- | 30325 | -- | | 4173 | | |
| 4 | 4 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* | $м^3$ основания | 24 | | 4922,83 | 292,54 | 118148 | 7021 | 65314 | 47382 | 178772 | |
| | | | | | | | 1908,89 | 85,28 | 45813 | 2047 | | 13242 | | |
| | | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 76138 | | | | | |
| | | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 68098 | | | | |
| | | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 18066 | | | | |
| | | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | | 65314 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 80749 | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 23225 | | |
| | | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | | 313523 | |
| | | | **Подраздел 2. Газопровод** | | | | | | | | | | | |
| 5 | 9 | 513-302-0104 513-302-0104 РСНБ РК 2022 | **Газорегуляторные пункты блочные марки ПГБ-15-2НУ1** | шт. | 1 | | 4397230,00 | -- | 4397230 | -- | | -- | 4397230 | РК |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 4397230 | -- | | |
| 6 | 10 | Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,3 | | 824637,67 | 392429,82 | 247391 | 117729 | -- | 163291 | 443537 | |
| | | | | | | | 432207,85 | 117593,59 | 129662 | 35278 | | 32855 | | |
| 7 | 11 | С1241-201-1305 241-201-1305 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 160х14,6 мм** *СП - 8%* | м | 1275,63 | | 8909,00 | -- | 11364588 | -- | 11364588 | -- | 12273755 | РК |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 909167 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | Е11-220301-0205<br>1122-0301-0205<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,3 | 1839686,03<br>1180922,34 | 658763,69<br>281951,90 | 551906<br>354277 | 197630<br>84586 | -- | 434474<br>78910 | 1065290 | |
| 9 | 13 | Е11-220301-0105<br>1122-0301-0105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,3 | -1342872,94<br>-961837,20 | -381035,74<br>-148796,65 | -402862<br>-288551 | -114311<br>-44639 | -- | -329858<br>-58618 | -791338 | |
| 10 | 14 | Е11-220501-0401<br>1122-0501-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,402 | 687662,21<br>380839,71 | 306822,50<br>100544,71 | 276440<br>153098 | 123343<br>40419 | -- | 191581<br>37442 | 505463 | |
| 11 | 15 | С1241-201-1302<br>241-201-1302 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х10,0 мм**<br>*СП - 8%* | м | 406,02 | 4122,00<br>-- | --<br>-- | 1673614<br>-- | --<br>-- | 1673614 | --<br>133889 | 1807503 | РК |
| 12 | 16 | Е11-220301-0203<br>1122-0301-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,402 | 1385346,96<br>940463,04 | 444883,92<br>199536,63 | 556909<br>378066 | 178844<br>80214 | -- | 453697<br>80849 | 1091455 | |
| 13 | 17 | Е11-220301-0103<br>1122-0301-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,402 | -906779,78<br>-721377,90 | -185401,88<br>-75740,61 | -364525<br>-289994 | -74532<br>-30448 | -- | -317237<br>-54541 | -736303 | |
| 14 | 22 | С1241-201-0419<br>241-201-0419 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**<br>*СП - 8%* | м | 20 | 15075,00<br>-- | --<br>-- | 301500<br>-- | --<br>-- | 301500 | --<br>24120 | 325620 | РК |
| 15 | 23 | Е11-220501-0404<br>1122-0501-0404<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею ФУТЛЯР**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,05 | 824637,67<br>432207,85 | 392429,82<br>117593,59 | 41232<br>21610 | 19622<br>5880 | -- | 27215<br>5476 | 73923 | |
| 16 | 24 | С1241-201-0416<br>241-201-0416 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм**<br>*СП - 8%* | м | 50 | 7646,00<br>-- | --<br>-- | 382300<br>-- | --<br>-- | 382300 | --<br>30584 | 412884 | РК |
| | | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | | |
| | | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 458168 | | | | | |
| | | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 448325 | | | | |
| | | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 171290 | | | | |
| | | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 13722002 | | | |
| | | | Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 4397230 | | | |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 623163 | | |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 1220133 | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | | | | 20869019 | |
| | | | **Подраздел 3. ГРПШ 13-2Н-У1 (3 шт) л.16-ГСН** | | | | | | | | | | |
| 17 | 29 | 513-302-0254<br>513-302-0254 РСНБ РК 2022 | **Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1** | шт. | 3 | 941512,00<br>-- | --<br>-- | 2824536<br>-- | --<br>-- | 2824536 | --<br>-- | 2824536 | РК |
| | | | **Ограждение ГРПШ (3 шт)** | | | | | | | | | | |
| 18 | 57 | С1222-509-1601<br>222-509-1601 РСНБ РК 2022 | **Сварная решетка ограждения**<br>*СП - 8%* | т | 0,75954 | 751069,00<br>-- | --<br>-- | 570467<br>-- | --<br>-- | 570467 | --<br>45637 | 616104 | РК |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 58 | С1214-205-0202<br>214-205-0202 РСНБ РК 2022 | **Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**<br>*СП - 8%* | м | 0,16278 | 446656,00<br>-- | --<br>-- | 72707<br>-- | --<br>-- | 72707 | --<br>5817 | 78524 | РК |
| 20 | 59 | С1214-401-0210<br>214-401-0210 РСНБ РК 2022 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**<br>*СП - 8%* | $м^2$ | 89,61 | 1730,00<br>-- | --<br>-- | 155025<br>-- | --<br>-- | 155025 | --<br>12402 | 167427 | РК |
| 21 | 61 | ССЦ<br>СТССЦ РК 8.04-08-2022 Р.21-06 табл. 7п.7 | **Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**<br>*СП - 8%* | т | 0,92232 | 24882,00<br>-- | --<br>-- | 22949<br>-- | --<br>-- | 22949 | --<br>1836 | 24785 | РК |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | | | | | | | | | | |
| | | Материалы, изделия и конструкции | | Тенге | | | | | | | | | |
| | | Оборудование, инвентарь | | Тенге | | | | | | 821148 | | | |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | 2824536 | | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | | | | 65692 | | |
| | | | | | | | | | | | | 3711376 | |
| | | **Подраздел 4. ГРПШ 32/10 (2 шт) л.16-ГСН** | | | | | | | | | | | |
| 22 | 63 | 513-302-0220<br>513-302-0220 РСНБ РК 2022 | **Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-32/10 прим.** | шт. | 2 | 196958,00<br>-- | --<br>-- | 393916<br>-- | --<br>-- | 393916 | --<br>-- | 393916 | РК |
| | | | **Ограждение ГРПШ (2 шт)** | | | | | | | | | | |
| 23 | 91 | С1222-509-1601<br>222-509-1601 РСНБ РК 2022 | **Сварная решетка ограждения**<br>*СП - 8%* | т | 0,50636 | 751069,00<br>-- | --<br>-- | 380311<br>-- | --<br>-- | 380311 | --<br>30425 | 410736 | РК |
| 24 | 92 | С1214-205-0202<br>214-205-0202 РСНБ РК 2022 | **Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**<br>*СП - 8%* | м | 0,10852 | 446656,00<br>-- | --<br>-- | 48471<br>-- | --<br>-- | 48471 | --<br>3878 | 52349 | РК |
| 25 | 93 | С1214-401-0210<br>214-401-0210 РСНБ РК 2022 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**<br>*СП - 8%* | $м^2$ | 59,74 | 1730,00<br>-- | --<br>-- | 103350<br>-- | --<br>-- | 103350 | --<br>8268 | 111618 | РК |
| 26 | 95 | ССЦ<br>СТССЦ РК 8.04-08-2022 Р.21-06 табл. 7п.7 | **Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**<br>*СП - 8%* | т | 0,61488 | 24882,00<br>-- | --<br>-- | 15299<br>-- | --<br>-- | 15299 | --<br>1224 | 16523 | РК |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4 | | | | | | | | | | | |
| | | Материалы, изделия и конструкции | | Тенге | | | | | | | | | |
| | | Оборудование, инвентарь | | Тенге | | | | | | 547431 | | | |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | 393916 | | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | | | | 43795 | | |
| | | | | | | | | | | | | 985142 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | **Тенге** | | | | 23822303 | 516423 | 15155895 | 703912 | 25879059 | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 534306 | 189356 | 7615682 | 1352845 | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 7615682 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7615682 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 16168373 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 65314 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 723662 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15052333 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 703912 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1349785 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 18222070 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 347 | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 723662 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 38248 | | | | | |
| | | | | | | | | 38248 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3060 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 41308 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 25879060 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 723662 | | | 347 |
| **РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления** | | | | | | | | | | | | | |
| **Подраздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 151 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | $м^3$ грунта | 3000 | 74,56 | 74,56 | 223680 | 223680 | -- | 51210 | 296880 | |
| | | | | | | -- | 23,71 | -- | 71130 | | 21990 | | |
| 28 | 152 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) $м^3$**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | $м^3$ грунта | 5944,58 | 249,46 | 249,46 | 1482935 | 1482935 | -- | 266674 | 1889604 | |
| | | | | | | -- | 62,31 | -- | 370407 | | 139995 | | |
| 29 | 153 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | $м^3$ грунта | 184,92 | 3032,48 | -- | 560766 | -- | -- | 403752 | 1041680 | |
| | | | | | | 3032,48 | -- | 560766 | -- | | 77162 | | |
| 30 | 154 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | $м^3$ основания | 600 | 4922,83 | 292,54 | 2953698 | 175524 | 1632840 | 1184538 | 4469292 | |
| | | | | | | 1908,89 | 85,28 | 1145334 | 51168 | | 331056 | | |
| 31 | 155 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | $м^3$ грунта | 1500 | 1441,11 | -- | 2161665 | -- | -- | 1556400 | 4015515 | |
| | | | | | | 1441,11 | -- | 2161665 | -- | | 297450 | | |
| 32 | 156 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | $м^3$ грунта | 1760 | 51,78 | 51,78 | 91133 | 91132 | -- | 21331 | 121458 | |
| | | | | | | -- | 16,84 | -- | 29638 | | 8994 | | |
| 33 | 157 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ВОЗВРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | $м^3$ грунта | 2000 | 51,78 | 51,78 | 103560 | 103560 | -- | 24240 | 138020 | |
| | | | | | | -- | 16,84 | -- | 33680 | | 10220 | | |
| | | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | | |
| | | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3867765 | | | | | |
| | | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2076831 | | | | |
| | | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 556023 | | | | |
| | | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 1632840 | | | |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 3508145 | | |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 886867 | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | | | | | | 11972449 |
| **Подраздел 2. Газопровод** | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 158 | Е11-220501-0423<br>1122-0501-0423<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 5,666 | 652162,41 | 285661,23 | 3695152 | 1618556 | -- | 2610842 | 6810474 | |
| | | | | | | 366501,18 | 98944,30 | 2076596 | 560618 | | 504480 | | |
| 35 | 159 | С1241-202-0210<br>241-202-0210 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**<br>*СП - 8%* | м | 5295,32 | 1285,00 | -- | 6804486 | -- | 6804486 | -- | 7348845 | РК |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 544359 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 160 | Е11-220301-0202<br>1122-0301-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 5,666 | 1304882,46<br>900386,49 | 404495,97<br>182956,79 | 7393464<br>5101590 | 2291874<br>1036633 | -- | 6076841<br>1077624 | 14547929 | |
| 37 | 161 | Е11-220301-0102<br>1122-0301-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 5,666 | -821767,17<br>-678629,58 | -143137,59<br>-58040,00 | -4656133<br>-3845115 | -811018<br>-328855 | -- | -4132230<br>-703069 | -9491432 | |
| 38 | 162 | Е11-220501-0401<br>1122-0501-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 1,133 | 687662,21<br>380839,71 | 306822,50<br>100544,71 | 779121<br>431491 | 347630<br>113917 | -- | 539954<br>105526 | 1424602 | |
| 39 | 163 | С1241-202-0212<br>241-202-0212 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм<br>*СП - 8%* | м | 1144,33 | 2565,00<br>-- | --<br>-- | 2935206<br>-- | --<br>-- | 2935206 | --<br>234817 | 3170023 | РК |
| 40 | 164 | Е11-220301-0203<br>1122-0301-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 1,133 | 1385346,96<br>940463,04 | 444883,92<br>199536,63 | 1569598<br>1065545 | 504053<br>226075 | -- | 1278703<br>227864 | 3076166 | |
| 41 | 165 | Е11-220301-0103<br>1122-0301-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 1,133 | -906779,78<br>-721377,90 | -185401,88<br>-75740,61 | -1027381<br>-817321 | -210060<br>-85814 | -- | -894104<br>-153719 | -2075204 | |
| 42 | 166 | Е11-220501-0401<br>1122-0501-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 5,264 | 687662,21<br>380839,71 | 306822,50<br>100544,71 | 3619854<br>2004740 | 1615113<br>529267 | -- | 2508668<br>490282 | 6618803 | |
| 43 | 167 | С1241-201-1302<br>241-201-1302 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем РЕ 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х10,0 мм<br>*СП - 8%* | м | 5316,64 | 4122,00<br>-- | --<br>-- | 21915190<br>-- | --<br>-- | 21915190 | --<br>1753215 | 23668405 | РК |
| 44 | 168 | Е11-220301-0203<br>1122-0301-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 5,264 | 1385346,96<br>940463,04 | 444883,92<br>199536,63 | 7292466<br>4950597 | 2341869<br>1050361 | -- | 5940949<br>1058673 | 14292088 | |
| 45 | 169 | Е11-220301-0103<br>1122-0301-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 5,264 | -906779,78<br>-721377,90 | -185401,88<br>-75740,61 | -4773289<br>-3797333 | -975956<br>-398699 | -- | -4154071<br>-714189 | -9641549 | |
| 46 | 170 | Ц13-100904-0101<br>1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3<br>*НР - 61%; СП - 8%* | км кабеля | 8,725 | 44994,89<br>15798,89 | 29196,00<br>7770,56 | 392580<br>137845 | 254735<br>67798 | -- | 125442<br>41442 | 559464 | |
| 47 | 171 | С1249-101-0202<br>249-101-0202 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная<br>*СП - 8%* | м | 8725 | 34,00<br>-- | --<br>-- | 296650<br>-- | --<br>-- | 296650 | --<br>23732 | 320382 | РК |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 172 | С1243-141-0103<br>243-141-0103 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 3 мм2<br>*СП - 8%* | км | 8,725 | 25121,00 | -- | 219181 | -- | 219181 | -- | 236715 | РК |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17534 | | |
| 49 | 173 | Ц13-390201-502<br>1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 144 | 1167,65 | 24,19 | 168142 | 3483 | 6962 | 96195 | 285483 | |
| | | | | | | 1095,12 | -- | 157697 | -- | | 21146 | | |
| 50 | 173 | С1217-701-0103<br>217-701-0103 РСНБ РК 2022 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72<br>*СП - 8%* | т | 0,0864 | 93399,00 | -- | 8070 | -- | 8070 | -- | 8716 | РК |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 646 | | |
| 51 | 176 | Е11-220501-0401<br>1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею ФУТЛЯР<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,069 | 687662,21 | 306822,50 | 47449 | 21171 | -- | 32883 | 86759 | |
| | | | | | | 380839,71 | 100544,71 | 26278 | 6938 | | 6427 | | |
| 52 | 177 | С1241-201-0413<br>241-201-0413 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм<br>*СП - 8%* | м | 69 | 3536,00 | -- | 243984 | -- | 243984 | -- | 263503 | РК |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19519 | | |
| 53 | 178 | Е11-220501-0403<br>1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею ФУТЛЯР<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,067 | 806572,52 | 384497,05 | 54040 | 25761 | -- | 35709 | 96929 | |
| | | | | | | 422075,47 | 116280,69 | 28279 | 7791 | | 7180 | | |
| 54 | 179 | С1241-201-0415<br>241-201-0415 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x12,7 мм<br>*СП - 8%* | м | 67 | 5963,00 | -- | 399521 | -- | 399521 | -- | 431483 | РК |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31962 | | |
| 55 | 180 | Е11-220501-0404<br>1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею ФУТЛЯР<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,452 | 824637,67 | 392429,82 | 372736 | 177378 | -- | 246025 | 668262 | |
| | | | | | | 432207,85 | 117593,59 | 195358 | 53152 | | 49501 | | |
| 56 | 181 | С1241-201-0416<br>241-201-0416 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм<br>*СП - 8%* | м | 452 | 7646,00 | -- | 3455992 | -- | 3455992 | -- | 3732471 | РК |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 276479 | | |
| 57 | 182 | С1241-704-0201<br>241-704-0201 РСНБ РК 2022 | Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57x159 мм<br>*СП - 8%* | комплект | 6 | 26974,00 | -- | 161844 | -- | 161844 | -- | 174792 | РК |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12948 | | |
| 58 | 183 | С1241-704-0206<br>241-704-0206 РСНБ РК 2022 | Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 89x219 мм<br>*СП - 8%* | комплект | 6 | 31881,00 | -- | 191286 | -- | 191286 | -- | 206589 | РК |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15303 | | |
| 59 | 184 | С1241-704-0209<br>241-704-0209 РСНБ РК 2022 | Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108x219 мм<br>*СП - 8%* | комплект | 66 | 36784,00 | -- | 2427744 | -- | 2427744 | -- | 2621964 | РК |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 194220 | | |
| 60 | 187 | Е11-220801-0206<br>1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 56 | 2128,52 | 275,19 | 119197 | 15411 | -- | 102843 | 239804 | |
| | | | | | | 1853,33 | 1,71 | 103786 | 96 | | 17763 | | |
| 61 | 188 | С1241-215-0304<br>241-215-0304 РСНБ РК 2022 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 56 | 11731,00 | -- | 656936 | -- | 656936 | -- | 709491 | РК |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 52555 | | |
| 62 | 189 | Е11-220801-0205<br>1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 1 | 1941,95 | 167,19 | 1942 | 167 | -- | 1758 | 3995 | |
| | | | | | | 1774,76 | 0,49 | 1775 | -- | | 296 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 190 | С1241-208-0507 241-208-0507 РСНБ РК 2022 | **Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63х63 мм** *СП - 8%* | шт. | 1 | 2147,00 | -- | 2147 | -- | 2147 | -- | 2319 | РК |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | | |
| 64 | 191 | Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | **Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 4 | 2128,52 | 275,19 | 8514 | 1101 | -- | 7346 | 17129 | |
| | | | | | | 1853,33 | 1,71 | 7413 | 7 | | 1269 | | |
| 65 | 192 | С1241-208-0509 241-208-0509 РСНБ РК 2022 | **Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 90х90 мм** *СП - 8%* | шт. | 4 | 5815,00 | -- | 23260 | -- | 23260 | -- | 25121 | РК |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1861 | | |
| 66 | 193 | Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | **Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 4 | 2128,52 | 275,19 | 8514 | 1101 | -- | 7346 | 17129 | |
| | | | | | | 1853,33 | 1,71 | 7413 | 7 | | 1269 | | |
| 67 | 194 | С1241-208-0510 241-208-0510 РСНБ РК 2022 | **Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 110х110 мм** *СП - 8%* | шт. | 4 | 7654,00 | -- | 30616 | -- | 30616 | -- | 33065 | РК |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2449 | | |
| | | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | | |
| | | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 7836634 | | | | | |
| | | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 7222369 | | | | |
| | | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2839292 | | | | |
| | | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 39779074 | | | |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 10431099 | | |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 5221536 | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | | | | 70490714 | |

## Подраздел 3. Выход газопровода из земли 110/25, 90/25, 63/25- (405 шт) л.ГСН-19

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 196 | Е11-160401-202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ФУТЛЯР** *НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 255 | 3400,53 | 74,88 | 867135 | 19095 | 516670 | 331021 | 1294008 | |
| | | | | | | 1299,49 | 25,12 | 331370 | 6406 | | 95852 | | |
| 69 | 200 | Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | **Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 255 | 1870,20 | 133,73 | 476901 | 34101 | -- | 438495 | 988627 | |
| | | | | | | 1736,47 | 0,49 | 442800 | 125 | | 73231 | | |
| 70 | 207 | Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* | задвижка или клапан | 255 | 3492,88 | 149,98 | 890684 | 38245 | 230356 | 634313 | 1646996 | |
| | | | | | | 2439,54 | 73,09 | 622083 | 18638 | | 122000 | | |
| 71 | 209 | Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | **Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 660 | 2128,52 | 275,19 | 1404823 | 181626 | -- | 1212083 | 2826258 | |
| | | | | | | 1853,33 | 1,71 | 1223198 | 1129 | | 209352 | | |
| 72 | 210 | С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2022 | **Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм** *СП - 8%* | шт. | 660 | 11731,00 | -- | 7742460 | -- | 7742460 | -- | 8361857 | РК |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 619397 | | |
| 73 | 211 | С1241-117-0402 241-117-0402 РСНБ РК 2022 | **Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%* | шт. | 255 | 240,00 | -- | 61200 | -- | 61200 | -- | 66096 | РК |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4896 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | | | | | | | | | |
| | | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2619451 | | | | | |
| | | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 273067 | | | | |
| | | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 26298 | | | | |
| | | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 8550688 | | | |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 2615912 | | |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 1124728 | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | | | | | 15183843 | |
| **Подраздел 4. Выход газопровода из земли- (3 шт) л.ГСН-21** | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 216 | **Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25** | **Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | **шт.** | **3** | **3477,85**<br>**3073,97** | **403,88**<br>**6,09** | **10434**<br>**9222** | **1211**<br>**18** | **--** | **9148**<br>**1567** | **21148** | |
| 75 | 217 | **С1241-210-0628 241-210-0628 РСНБ РК 2022** | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х1[illegible]0 мм**<br>*СП - 8%* | **шт.** | **3** | **16112,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **48336**<br>**--** | **--**<br>**--** | **48336** | **--**<br>**3867** | **52203** | **РК** |
| | | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4 | | | | | | | | | | |
| | | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 9222 | | | | | |
| | | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1211 | | | | |
| | | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 18 | | | | |
| | | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 48336 | | | |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 9148 | | |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 5434 | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | | | | | 73352 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | **Тенге** | | | | 73917489 | 9573478 | 50010937 | 16564304 | 97720357 | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 14333072 | 3421631 | -- | 7238565 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 560722 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 6961 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 363340 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 221637 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 62588 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 844947 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 147 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 363340 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 72489632 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1863197 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 17053587 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 47624109 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16011646 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7080125 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 95581403 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 8689 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 867135 | 17053587 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 516671 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 337776 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 331021 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 95852 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1294008 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 337776 | | | 151 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 97720358 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 17754703 | | | 8987 | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | |

**РАЗДЕЛ 3.Исключаемые и включаемые работы**

**Подраздел 1.Исключаемые работы**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 11 | С1241-201-1305<br>241-201-1305 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 160х14,6 мм**<br>*СП - 8%* | м | 1275,63 | -8909,00<br>-- | --<br>-- | -11364588<br>-- | --<br>-- | -11364588 | --<br>-909167 | -12273755 | РК |
| 77 | 15 | С1241-201-1302<br>241-201-1302 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х10,0 мм**<br>*СП - 8%* | м | 406,02 | -4122,00<br>-- | --<br>-- | -1673614<br>-- | --<br>-- | -1673614 | --<br>-133889 | -1807503 | РК |
| 78 | 159 | С1241-202-0210<br>241-202-0210 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**<br>*СП - 8%* | м | 5295,32 | -1285,00<br>-- | --<br>-- | -6804486<br>-- | --<br>-- | -6804486 | --<br>-544359 | -7348845 | РК |
| 79 | 163 | С1241-202-0212<br>241-202-0212 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**<br>*СП - 8%* | м | 1144,33 | -2565,00<br>-- | --<br>-- | -2935206<br>-- | --<br>-- | -2935206 | --<br>-234817 | -3170023 | РК |
| 80 | 167 | С1241-201-1302<br>241-201-1302 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х10,0 мм**<br>*СП - 8%* | м | 5316,64 | -4122,00<br>-- | --<br>-- | -21915190<br>-- | --<br>-- | -21915190 | --<br>-1753215 | -23668405 | РК |
| | | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | | |
| | | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | | -44693084 | | | |
| | | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | -3575447 | | |
| | | | | | | | | | | | | -48268531 | |
| | | | **Подраздел 2.Включаемые работы** | | | | | | | | | | |
| 81 | | С1241-201-0416<br>241-201-0416 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм**<br>*СП - 8%* | м | 1275,63 | 7646,00<br>-- | --<br>-- | 9753467<br>-- | --<br>-- | 9753467 | --<br>780277 | 10533744 | РК |
| 82 | | С1241-201-0413<br>241-201-0413 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**<br>*СП - 8%* | м | 406,02 | 3536,00<br>-- | --<br>-- | 1435687<br>-- | --<br>-- | 1435687 | --<br>114855 | 1550542 | РК |
| 83 | | С1241-201-0610<br>241-201-0610 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**<br>*СП - 8%* | м | 5295,32 | 829,00<br>-- | --<br>-- | 4389820<br>-- | --<br>-- | 4389820 | --<br>351186 | 4741006 | РК |
| 84 | | С1241-201-0612<br>241-201-0612 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**<br>*СП - 8%* | м | 1144,33 | 1660,00<br>-- | --<br>-- | 1899588<br>-- | --<br>-- | 1899588 | --<br>151967 | 2051555 | РК |
| 85 | | С1241-201-0613<br>241-201-0613 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**<br>*СП - 8%* | м | 5316,64 | 2466,00<br>-- | --<br>-- | 13110834<br>-- | --<br>-- | 13110834 | --<br>1048867 | 14159701 | РК |
| 86 | | Ц13-100901-0301<br>1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**<br>*НР - 61%; СП - 8%* | км | 8,725 | 56637,36<br>56637,36 | --<br>-- | 494161<br>494161 | --<br>-- | -- | 301438<br>63648 | 859247 | |
| 87 | | Е11-220801-0206<br>1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | **Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 65 | 2128,52<br>1853,33 | 275,19<br>1,71 | 138354<br>120466 | 17887<br>111 | -- | 119372<br>20618 | 278344 | |
| 88 | | С1241-209-1509<br>241-209-1509 РСНБ РК 2022 | **Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 9336,00<br>-- | --<br>-- | 37344<br>-- | --<br>-- | 37344 | --<br>2988 | 40332 | РК |
| 89 | | С1241-211-0609<br>241-211-0609 РСНБ РК 2022 | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 42 | 3737,00<br>-- | --<br>-- | 156954<br>-- | --<br>-- | 156954 | --<br>12556 | 169510 | РК |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | | С1241-210-0522<br>241-210-0522 РСНБ РК 2022 | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 7997,00<br>-- | --<br>-- | 47982<br>-- | --<br>-- | 47982 | --<br>3839 | 51821 | РК |
| 91 | | С1241-210-0520<br>241-210-0520 РСНБ РК 2022 | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 7163,00<br>-- | --<br>-- | 14326<br>-- | --<br>-- | 14326 | --<br>1146 | 15472 | РК |
| 92 | | С1241-211-0608<br>241-211-0608 РСНБ РК 2022 | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 2674,00<br>-- | --<br>-- | 10696<br>-- | --<br>-- | 10696 | --<br>856 | 11552 | РК |
| 93 | | С1241-210-0518<br>241-210-0518 РСНБ РК 2022 | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 4752,00<br>-- | --<br>-- | 28512<br>-- | --<br>-- | 28512 | --<br>2281 | 30793 | РК |
| 94 | | С1241-210-0517<br>241-210-0517 РСНБ РК 2022 | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х32 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4494,00<br>-- | --<br>-- | 4494<br>-- | --<br>-- | 4494 | --<br>360 | 4854 | РК |
| 95 | | Е11-220801-0205<br>1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | **Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 154 | 1941,95<br>1774,76 | 167,19<br>0,49 | 299060<br>273313 | 25747<br>75 | -- | 270655<br>45578 | 615293 | |
| 96 | | С1241-211-0506<br>241-211-0506 РСНБ РК 2022 | **Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 112 | 2166,00<br>-- | --<br>-- | 242592<br>-- | --<br>-- | 242592 | --<br>19407 | 261999 | РК |
| 97 | | С1241-210-0111<br>241-210-0111 РСНБ РК 2022 | **Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 42 | 1325,00<br>-- | --<br>-- | 55650<br>-- | --<br>-- | 55650 | --<br>4452 | 60102 | РК |
| 98 | | Е11-220801-0204<br>1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 к=0,64 | **Фасонные части полимерные диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 366 | 1196,93<br>1111,34 | 85,59<br>0,31 | 438076<br>406750 | 31325<br>113 | -- | 402794<br>67271 | 908141 | |
| 99 | | С1241-208-0303<br>241-208-0303 РСНБ РК 2022 | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 64 | 497,00<br>-- | --<br>-- | 31808<br>-- | --<br>-- | 31808 | --<br>2545 | 34353 | РК |
| 100 | | С1241-211-0503<br>241-211-0503 РСНБ РК 2022 | **Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 302 | 1299,00<br>-- | --<br>-- | 392298<br>-- | --<br>-- | 392298 | --<br>31384 | 423682 | РК |
| | | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | | |
| | | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1294690 | | | | | |
| | | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 74959 | | | | |
| | | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 299 | | | | |
| | | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 31612052 | | | |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 1094259 | | |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 2726081 | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | | | | | 36802043 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | -11711381 | 74959 | -13081032 | 1094259 | | -11466488 |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1294690 | 299 | -- | -849366 | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 494161 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 494161 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 301438 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 63648 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 859247 | | | | | 245 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 494161 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -12205542 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 800828 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | -13081032 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 792821 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | -913014 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | -12325735 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 398 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 800828 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | -11466488 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 643 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1294989 | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 112132930 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 16162068 | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 10164860 | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 3611286 | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 52085801 | | |
| | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 7615682 | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 18362475 | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 7742044 | |

| | |
|---|---|
| Итого по акту: | 112 132 930 |
| Итого по акту без оборудования: (112 132 930 - 7 615 682) = 104 517 248 | 104 517 248 |
| Временные здания и сооружения - 2,9% (от 104 517 248 + 3 031 000) | 3 031 000 |
| Итого: | 115 163 930 |
| Непредвиденные работы и затраты - 2% | 2 150 965 |
| Итого: | 117 314 895 |
| Итого в ценах на 2023 год К=1,079 | 126 582 772 |
| С понижающим коэф. 0,98 | 124 051 116 |
| Н Д С - 12% | 14 886 134 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ:** | **138 937 250** |

**ПОДРЯДЧИК:** **ТОО "Газстрой"**
**БИН 050840001302**

**Гасилин А.В.**

**ЗАКАЗЧИК:** **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
**БИН 110140003634**

**Айбергенов К.И.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:** **ТОО "STROYCONSALTING"**
**БИН 150140005479**

**Утежанов А.М.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:** **ТОО "АНТинжсервис"**
**БИН 160540013744**

**Мурзагалиев Н.Н.**

Наименование объекта: Строительство газоснабжения к 780 земельным учсаткам в с. Жана Омир Теректинского района ЗКО

Полная сметная стоимость 404 120 264,31

Лимит финансирования на 2025 г. 404 120 264,31

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

| | | | |
|---|---|---|---|
| а) с нач.стр-ва | 247 926 268,00 | в т.ч. НДС | 26 563 529,00 |
| | | | |
| б) за отчетный месяц | 138 937 250,00 | в т.ч. НДС | 14 886 134,00 |

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с. Теректі, ул. Сункар, 20/1

БИН 110140003634

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

# СПРАВКА №2

**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2025 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 29 | 05.05.2025 | 1/29 | 10.09.2025 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| №№ п/п | Наименование и виды | Ед. изм. | стоимость работ | Аванс (тенге) | | | | ранее заактивированная сумма | стоимость выполненых работ с начала года | стоимость выполненных работ за текущий месяц | сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сумма аванса | сумма погашения до текущего месяца | сумма погашения за текущий меясц | остаток | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство газоснабжения к 780 земельным участкам в с. Жана Омир Теректинского | | 404 120 264,31 | | | | | 0,00 | 247 926 268,00 | 138 937 250,00 | 138 937 250,00 |
| | к удержанию аванс | | | | | | | | | | 13 893 725,00 |
| | **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **125 043 525,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

_____ **Айбергенов К.И.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

**ТОО "АНТинжсервис"**

_____ **Мурзагалиев Н.Н.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Газстрой"**

_____ **Гасилин А.В.**