Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» декабря 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Газстрой» г. Уральск, ул. Конкина, 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Гасилина А.В.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство газоснабжения к 780 земельным участкам в с. Жана Омир Теректинского района ЗКО»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района», руководитель Айбергенов К.И.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет*** ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «STROYCONSALTING», № FCH-2020-85***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом № 38 от 22 мая 2023 г. ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления	м	-	-	7	7
подземный					
1) труба ст. Ø 114 х 4,0	м	-	-	2	2
надземный					
1) труба ст. Ø 108 х 4,0	м	-	-	5	5
2) ПГБ 15-2-ВУ1	шт	1	1	1	1
3) задвижка Ø 100	шт	1	1	1	1
Газопровод среднего давления	м	1677	1677	1677	1677
надземный					
1) труба ст. Ø 108 х 4,0	м	12	12	12	12

2) задвижка Ø 100	шт	6	6	6	6
3) ГРПШ 13-2НУ-1	шт	3	3	3	3
4) ГРПШ 32/10	шт	2	2	2	2
подземный					
1) труба SDR11 Ø 160 x 14,6	м	1263	1263	1263	1263
2) труба SDR11 Ø 110 x 10,0	м	402	402	402	402
Газопровод низкого давления	**м**	25098	25098	25458	25458
надземный					
1) труба ст. Ø 108 x 4,0	м	6	6	6	6
2) труба ст. Ø 25 x 2,8	м	648	648	672	672
3) задвижка Ø 100	шт	5	5	5	5
4) кран шар. Ø 25	шт	405	405	420	420
подземный					
1) труба SDR17 Ø 110 x 6,6	м	11066	11066	11066	11066
2) труба SDR17 Ø 90 x 5,4	м	2046	2046	2046	2046
3) труба SDR17 Ø 63 x 3,8	м	11332	11332	11332	11332
4) труба SDR11 Ø 32 x 3,0	м			336	336

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	**по проекту**			**фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир, м^2**		**Число квартир**	**Площадь квартир, м^2**	
		Общая	**Жилая**		**Общая**	**Жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

I. Газопровод высокого давления L=7 м:

1. Подземный газопровод:

труба ст. Ø 114 x 4,0 – 2 м;

2. Надземный газопровод:

труба ст. Ø 108 x 4,0 – 5 м;

ПГБ 15-2-ВУ1 – 1 шт;

задвижка Ø 100 – 1 шт;

II. Газопровод среднего давления L=1677 м:

1. Надземный газопровод:

труба Ø 108 x 4,0 – 12 м;

задвижка Ø 100 – 6 шт;

ГРПШ 13-2НУ-1 – 3 шт;

ГРПШ 32/10 – 2 шт;

2. Подземный газопровод:

труба SDR11 Ø 160 x 14,6 – 1263 м;

труба SDR11 Ø 110 x 10,0 – 402 м;

III. Газопровод низкого давления L=25458 м:

1. Надземный газопровод:

труба ст. Ø 108 x 4,0 – 6 м;

труба ст. Ø 25 x 2,8 – 672 м;

задвижка Ø 100 – 5 шт;

кран шар. Ø 25 – 420 шт;

2. Подземный газопровод:

труба SDR17 Ø 110 x 6,6 – 11066 м;

труба SDR17 Ø 90 х 5,4 – 2046 м;
труба SDR17 Ø 63 х 3,8 – 11332 м;
труба SDR11 Ø 32 х 3,0 – 336 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***сентябрь 2025 года***;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2025 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: *3*
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3* ;
фактически, месяц: *3* ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Теректинское ГХ ЗКПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ», Коврижкин А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____
подпись
дата «15» декабря 2025 г.

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ
Батыс Қазақстан
өндірістік филиалы
Теректі газ шаруашылығы

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***не требуется***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***не требуется*** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство газоснабжения к 780 земельным участкам в с. Жана Омир Теректинского района ЗКО»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Гасилин А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись

дата «15» декабря 2025 г.

Место печати (при наличии)