Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"12" 11 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», г.Кызылорда, поселок Тасбугет, улица Мустафа Шокая №18, ГСЛ 21018965 от 27.05.2021г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **производственного директора Абылаева Сабырлы Мухамедияровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Жезказган, 1 очередь»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

ГУ "Отдел строительства города Жезказгана", руководитель Келмаганбетова Маруа Конилбаевна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», ГСЛ 13020876 от 18.04.2024г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директор Әлімсейіт Дулат Сайлаубекұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «KazStroyCapital LTD», ГСЛ 24036221 от 25.12.2024г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Леубаева Болатбека Пернебековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыагаш-Аман», ГСЛ 13006094 от 20.11.2019г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Жиенбековой Асии Абдирасиловны**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Аква-Рем», 5-2020-НВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства г. Жезказган», № 56-1 от 18.09.2020г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Общая протяженность сетей водопровода	**км**	**11,81735**	**11,81735**	**11,6759**	**11,6759**
Общая протяженность Южного водовода	**км**	**1,60695**	**1,60695**	**1,4916**	**1,4916**
Труба ПЭ SDR 17, Ø мм 710x42,1	км	0,7292	0,7292	0,7048	0,7048
630x37,4	км	0	0	0,0244	0,0244
500x29,7	км	0,117	0,117	0,1142	0,1142
400x23,7	км	0,5505	0,5505	0,4126	0,4126
355x21,1	км	-	-	0,0201	0,0201
250x14,8	км	0,045	0,045	0,0354	0,0354
225x12,4	км	0	0	0,0058	0,0058
110x6,6	км	0,16525	0,16525	0,1743	0,1743
Общая протяженность Старого северного водовода	**км**	**4,1019**	**4,1019**	**4,1147**	**4,1147**
Труба ПЭ SDR 17, Ø мм 630x37,4	км	1,802	1,802	1,8114	1,8114

500x29,7	км	0,3221	0,3221	0,3212	0,3212
355x21,1	км	1,873	1,873	1,9321	1,9321
225x13,4	км	0,008	0,008	0,01	0,01
200x11,9	км	0,04	0,04	0,006	0,006
160x9,5	км	0,0158	0,0158	0,0092	0,0092
110x6,6	км	0,035	0,035	0,0248	0,0248
32x2,0	км	0,006	0,006	-	-
Общая протяженность Нового северного водовода	**км**	**6,1085**	**6,1085**	**6,0661**	**6,0661**
Труба ПЭ SDR 17, Ø мм 800x47,4	км	3,1916	3,1916	3,2240	3,2275
710x42,1		0,4301	0,4301	0,3755	0,3755
630x37,4	км	1,3108	1,3108	1,3718	1,3718
500x29,7	км	1,076	1,076	1,053	1,053
315x18,7	км	0,009	0,009	-	-
250x14,8	км	0,006	0,006	-	-
225x13,4	км	0,058	0,058	0,0224	0,0224
160x9,5	км	0,015	0,015	0,0114	0,0114
110x6,6	км	0,012	0,012	0,008	0,008
Врезки: Труба стальная электросварная, Ø мм 530x7	км	0,006	0,006	-	-
426x7	км	0,006	0,006	-	-
219x4,5	км	0,028	0,028	-	-
108x4,5	км	0,026	0,026	-	-
57x3,0	км	0,012	0,012	-	-
Камеры	**шт**	**115**	**115**	**105**	**105**
в том числе: Южный водовод	шт	30	30	29	29

Старый северный водовод	шт	20	20	14	14
Новый северный водовод	шт	65	65	62	62
Колодцы Ø2,0м	**шт**	**31**	**31**	**41**	**41**
в том числе: Южный водовод	шт	3	3	6	6
Старый северный водовод	шт	18	18	24	24
Новый северный водовод	шт	10	10	11	11
Колодцы Ø1,5м	**шт**	**18**	**18**	**16**	**16**
в том числе: Южный водовод	шт	13	13	10	10
Старый северный водовод	шт	6	6	6	6
Новый северный водовод	шт	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Рабочим проектом предусмотрена корректировка реконструкции внутригородских сетей г. Жезказган (1 очередь):

Водоводы – Южный, Новый Северный, Старый Северный.

Водоводы подключаются от существующих камер в районе насосной станции второго подъема, расположенной на территории хозпитьевых очистных сооружений.

Общая протяженность сетей проектируемых водоводов с учетом корректировки – 11 817,35 м в том числе:

Южный водовод

Общая протяженность Южного водовода - 1606,95 м из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 710х42,1, 500х29, 400х23,7, 250х6,6мм, 110х6,6мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Глубина заложения водовода принята согласно продольного профиля. Минимальная глубина заложения трубопровода - 2,30м от поверхности земли до низа трубы.

Участки перехода трубопроводов под автомобильными дорогами предусмотрены в футлярах из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Прокладка футляров Ø1000х59,3 предусмотрена бестраншейным способом, методом ГНБ.

На участках трубопровода, проложенные вдоль автомобильных дорог (под асфальтовым покрытием), предусмотрено восстановление существующего асфальтового покрытия.

На сети предусмотрено устройство колодцев с запорно-регулирующей арматурой. Задвижки чугунные с ручным управлением предусматриваются для переключения участков сети водовода на вантузах, для отключения ремонтных участков.

Круглые колодцы на проектируемой сети Южного водовода приняты по тип.

пр. 901-09-11.84 из железобетонных элементов Ø2000-1500мм по ГОСТ 8020-80.

Прямоугольные колодцы выполняются по чертежам марки КЖ.

Вокруг люков колодцев, размещенных вне дороги, выполнить бетонную отмостку шириной 1 м, толщина бетонного основания 50мм.

Старый Северный водовод

Общая протяженность Старого Северного водовода – 4 101,9 м из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 - 630х37,4, 500х29, 355х21, 225х13, 200х11, 160х9,5, 110х6,6, 32х2,0 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Участки переходов трубопроводов под автомобильными дорогами предусмотрены в футлярах из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Прокладка футляров - Ø1000х59, Ø630х37,4 и предполагается проложить способом бестраншейной прокладки методом ГНБ.

На участках трубопровода, проложенные вдоль автомобильных дорог (под асфальтовым покрытием), предусмотрено восстановление существующего асфальтового покрытия.

Прокладка трубопровода через залив Костен-Гол-Сай, протяженностью 162 м от ПК38-81,20 до ПК40+43,20 предусмотрена в дюкере 2х500 мм с обваловкой высотой 1м;

По трассе проектируемого водовода В1 в водопроводных колодцах предусмотрена установка запорно-регулирующей арматуры. Задвижки чугунные с ручным управлением предусматриваются для устройства переключений участков сети водовода, на вантузах, для отключения ремонтных участков.

Круглые водопроводные колодцы приняты из железобетонных элементов Ø1500мм, Ø2000мм по ГОСТ 8020-80.

Колодцы на сетях устраивать по песчаной подготовке толщиной 100мм. Наружную поверхность сборных ж/б элементов колодцев покрыть горячим битумом марки БН 70/30 за два раза по холодной битумной грунтовке.

Прямоугольные колодцы выполняются по чертежам марки КЖ.

Наружную поверхность сборных ж/б колодцев, соприкасающихся с грунтом обмазать горячим битумом БН 70/30 по ГОСТ 6617-76 за 2 раза по холодной битумной грунтовке, толщиной покрытия не менее 5мм.

Вокруг люков колодцев, размещенных вне дороги, предусмотрено бетонная отмостка шириной 1 м, толщина бетонного основания 50мм.

Минимальная глубина заложения водопроводных сетей 2,60м от поверхности земли до низа трубы.

Новый Северный водовод

Общая протяженность Нового Северного водовода - 6108,5 м из полиэтиленовых питьевых труб: ПЭ100 SDR17 -800х47,7, ПЭ100 SDR 17-710х42,17, ПЭ100 SDR 17-630х37,4, ПЭ100 SDR 17-500х29,7, ПЭ100 SDR17-315х18,7, ПЭ100 SDR17-250х14,8, ПЭ100 SDR17- 225х13,4, ПЭ100SDR17-160х9,5, ПЭ100 SDR17-110х6,6. «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Подключение в существующие сети применяются трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91: 57х3,5, 108х4, 219х6, 426х6, 530х8.

Участки переходов трубопроводов под автомобильными дорогами предусмотрены в футлярах из полиэтиленовых труб Ø1200х71,1 ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001, предполагается проложить способом безтраншейной прокладки методом ГНБ.

На участках трубопровода, проложенные вдоль автомобильных дорог (под

асфальтовым покрытием), предусмотрено восстановление существующего асфальтового покрытия.

По трассе проектируемого водовода В1 в колодцах предусмотрена установка запорно-регулирующей арматуры. Задвижки чугунные с ручным управлением предусматриваются для устройства переключений участков сети водовода, на вантузах, для отключения ремонтных участков.

Изоляция стальных фасонных частей и труб, находящихся в прямоугольных железобетонных колодцах принята весьма усиленного типа согласно ГОСТ 9.602-2016, Приложение Ж табл.1, N конструкции 7. Мастичное - 7,5мм: - грунтовка битумная; - мастика битумно-полимерная, армированная двумя слоями стеклохолста; - слой наружной обертки.

Круглые водопроводные колодцы приняты из железобетонных элементов Ø1500мм, Ø2000мм по ГОСТ 8020-80. Сборные ж/б элементы колодцев выполнить из бетона марки В15 W8 F100 на сульфатостойком цементе. Колодцы на сетях устраивать по песчаной подготовке толщиной 100мм. Наружную поверхность сборных ж/б элементов колодцев покрыть горячим битумом марки БН 70/30 за два раза по холодной битумной грунтовке.

Прямоугольные колодцы выполняются по чертежам марки КЖ.

Наружную поверхность сборных ж/б элементов колодцев, соприкасающихся с грунтом обмазать горячим битумом БН 70/30 по ГОСТ 6617-76 за 2 раза по холодной битумной грунтовке, толщиной покрытия не менее 5мм.

Вокруг люков колодцев, размещенных вне дороги, выполнить бетонную отмостку шириной 1 м, толщина бетонного основания 50мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _июль_____ 2019__ года;

месяц, год

окончание работ ___ноябрь___ 2025____ года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства __5_____ месяц;

фактически ___76____ месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО „ПТВС" и.о. директора Телим 10.11.25

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Жезказган, 1 очередь. Корректировка»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)