Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан",г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **910640000040**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI GLOBAL",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, мкр. Спутник, дом № 96**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010140002665

Договор (контракт): Доп.соглашение №384/6 от 15.12.2025 г, к договору №384 от 15.09.2023 г, БАК

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
118	**29.12.2025**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция аварийных участков магистрального канала «БАК им.Д.Конаева» с ПК-130 по ПК-138	за декабрь 2025 г	согласно справки №10 о стоимости выполненных работ	усл.	1	146 310 522,13	146 310 522,13
				Итого	1	x	146 310 522,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор / / Укшебаев О.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель председателя / / Н. Серикбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Форма КС-3

Наименование объекта: РП "Реконструкция аварийных участков магистрального канала "БАК им. Д. Кунаева" с ПК - 130 по ПК - 138+86, с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226 Енбекшиказахскгго раойна Алматинской области"

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»
Подпрограмма 119 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда РК»
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «TOLAGAI GLOBAL»
Адрес: РК, Алматинская область, г.Қонаев, Микрорайон Спутник, 96
БИН: 010140002665
ИИК: KZ558560000006290617
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость **1 357 828 745,50 тенге**

Лимит финансирования на 2025 год **394 976 778,86 тенге**

а) с начала года **394 976 778,86 тенге**
б) за отчетный месяц **146 310 522,13 тенге**
НДС облагается

СПРАВКА №10

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2025 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		384	15.09.2023 г.	384/6	15.12.2025 г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранне заактивированная сумма	сумма факт. расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за декабрь 2025 г.		Стоимость выполненных работ с начала года ноябрь (тенге)
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**РП "Реконструкция аварийных участков магистрального канала "БАК им. Д. Кунаева" с ПК - 130 по ПК - 138+86, с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226 Енбекшиказахскгго раойна Алматинской области"**	**тенге**	**394 976 778,86**	**93 406 422,98**		**93 406 422,98**	**248 666 256,73**	**394 976 778,86**		**146 310 522,13**	**146 310 522,13**
	ИТОГО:		**394 976 778,86**					**394 976 778,86**		**146 310 522,13**	**146 310 522,13**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

Серяков Н. Н.

Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем КВХ МВРиИ РК

Аскаров Д.

Технический надзор: Директор ТОО "GRAND URBAN"

Кошкарбаев М. И.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Подрядчик: Исполнительный директор ТОО "TOLAGAI GLOBAL"

Ажшебаев О.Т.

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI GLOBAL"** (полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Реконструкция аварийных участков магистрального канала "БАК им. Д. Кунаева" с ПК - 130 по ПК - 138+86, с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226 Енбекшиказахскгго раойна Алматинской области"** (полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **МК "БАК" им. Д. Кунаева.** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №384 от 15.09.2023 г. (наименование)

Акт выполненных работ №10

за **декабрь 2025 (месяц, год)**

Полная сметная стоимость - 1 357 828 745,50 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 1 041 378 219,16 тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы на участках с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226									
1	1	1137-0401-0212 Кзтр и Кзм=1,08 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициенты по тех. части-1	Демонтаж. Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	192,00	7691,63	3098,9	1476793	594989		1024174	2 701 043,99
			НР - 91%; СП - 8%			4592,73	1269,07	881804	243661		200077	
2	2	1137-0401-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициенты по тех. части-1	Демонтаж. Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	200,00	6998,76	884,21	1399752	176842		1186662	2 793 326,95
			НР - 91%; СП - 8%			6114,55	405,57	1222910	81114		206913	
3	3	412-102-0216 Коэффициент к объему	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	504 981,43	27		13634499	0		0	14 725 258,50
			СП - 8%					0	0		0	
			Итого по разделу 1:					16 511 044	771 831	-	1090760	
								2 104 714	324 775	-	2 210 836	20 219 629,43
											1 497 750	
4	4	1101-0101-0321	**Раздел 2 Земляные работы** Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	2226,93	154,19	146,54	343370	326334			
						7,65	32,96	17036	73400		65114	441 161
5	5	1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 (30 м) НР=72 %	м3 грунта	2226,93	54,41	54,41	121167	121167		32679	
							14,33	0	31912		22977	155 676
											11532	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0107-1318	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	2226,93	64,36	64,36	143325	143325		27177	184 142
							16,95	0	37746		13640	
7	7	1101-0102-0232 Кзтр и Кэм=1,08 Коэффициенты к климатическим условиям	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	5329,74	148,23	142,45	790027	759221		143865	1 008 603
						5,78	31,71	30806	169006		74711	
8	8	412-102-0217 Коэффициент к объему	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	м3 грунта	219142,7368	24		5259426			420754	5 680 180
9	9	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (ОСНОВАНИЕ) НР=72 %	м3 грунта	3245,925	303,74	266,76	985917	865883		281733	1 369 063
						36,98	83,57	120034	271262		101412	
10	10	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (ОТКОСЫ) НР=72 %	м3 грунта	8696,075	303,74	266,76	2641346	2319765		754785	3 667 821
						36,98	83,57	321581	726731		271690	
11	11	1101-0205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 Коэффициенты к климатическим условиям	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	145	2536,38		367775	0		264798	683 178
						2536,38		367775	0		50606	
12	12	1101-0205-0502 Кзтр и Кэм=1,08 Коэффициенты к климатическим условиям	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	145	1323,75		191944	0		138200	356 555
						1323,75		191944	0		26411	
			Итого по разделу 1:					10 844 297,79	4 535 696,18	-	1 698 647,69	13 546 379,09
								1 049 175,92	1 310 056,98	-	1 003 435,64	
			Раздел 3 Гидроизоляционные работы.									
13	13	1141-0102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой (БЕНТОНИТОВЫЙ МАТ) НР=79 %	м2	7 726,40	1325,14	60,32	10238562	466056		7749456	19 427 059
						1264,82	4,78	9772505	36932		1439041	
			Итого по разделу 1:					10 238 561,70	466 056,45	-	7 749 455,58	19 427 058,66
								9 772 505,25	36 932,19	-	1 439 041,38	
			Раздел 4 Бетонные работы.									
14	16	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	141,53	44051,56	14538,22	6234719	2057628	138971	4329574	11 409 437
						28531,44	5084,73	4038120	719654		845143	
15	18	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	275,2	31851,66	897,29	8765577	246934	7576749	957246	10 500 649
						3422,58	399,8	941894	110025		777826	
16	19	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	803,8	38758,75	1105,27	31154283	888416	24122279	5961478	40 085 022
						7643,18	506,95	6143588	407486		2969261	
17	25	1141-0104-0205	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок НР=79 %		1480	4279,33	785,81	6333408	1162999		4807049	12 031 694

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	27	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	м	0,23	3493,52	617,88	5170410	914462		891237	
19	28	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,70	139144,91	10259,69	32549	2400	27966	2705	38 074
				т		9330,42	5307,31	2183	1241		2820	
			Итого по разделу 1:			202651,46	13320,99	142213	9348	120609	12416	166 999
						17464,64	4931,9	12256	3461		12370	
			ИТОГО:					52 662 749	4 367 725	31 986 573	16 070 469	74 231 875
								16 308 451	2 156 330	-	5 498 657	
			В том числе :					90 256 652	10 141 308	31 986 573	27 729 408	127 424 942
			Стоимость оборудования, всего					29 234 846	3 828 094	-	9 438 885	
			Временные здания и сооружения 4,3% (к=0,8)			4,3%, коэф 0,8		4 383 418				
			Итого с временными									131 808 360
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,67%		2201200				
			Итого с зимними удорожаниями									134 009 560
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2680191				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									136 689 751
			Итого в текущих ценах 2023года, - 100% к = 1,006									
			Понижающий коэффициент			0,95						137 509 889
			Итого со скидкой									
			НДС			0,12		15 676 127,37				130 634 394,76
			Всего									146 310 522,13

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

_____ **Сериков Н. Н.**

Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем КВХ МВРиИ РК

_____ **Аскаров Д.**

Авторский надзор

Филиал Жетісу РГП "Казводхоз"

Эксперт _____ **Шынгожанов Е.Е.**

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Эксперт _____ **Махтеев И.В.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "TOLAGAI GLOBAL"

Исполнительный директор _____ **Укшебаев О.Т.**