Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Намыс"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания Ольгинской средней общеобразовательной школы Успенского района, Павлодарской области", расположенной по адресу: Павлодарская область, Успенский район, Ольгинский с.о., с.Ольгино Энгельса 5,

Договор: №487/3/1 от 06.06.2022 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2022 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	170 000,00	151 786,00						18 214,00	**170 000,00**
Итоге к оплате									**170 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Касимов Б. А.**

Субподрядчик:
ТОО "Намыс"

Директор _____ **Оспанов Ғ. Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Намыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Капитальный ремонт здания Ольгинской средней общеобразовательной школы Успенского района, Павлодарской области", расположенной по адресу: Павлодарская область, Успенский район, Ольгинский с.о., с.Ольгино Энгельса 5,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) **№487/3/1 от 06.06.2022 года**
(наименование, адрес)

Акт
о приемке выполненных работ за июль 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кровля										
1	1	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,029	213359,16	1438,50	6187,00	42,00	4928,00	888,00	7641,00	
						41976,12	558,16	1217,00	16,00		566,00		
2	2	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,029	12068,06	108,99	350,00	3,00	302,00	34,00	415,00	
						1560,67	48,76	45,00	1,00		31,00		
3	3	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	4,41	421,86	5,06	1860,00	22,00	1577,00	195,00	2219,00	
						59,14	2,26	261,00	10,00		164,00		
4	4	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	4,41	1318,94	37,85	5817,00	167,00	364,00	3854,00	10445,00	
						1198,51	15,17	5285,00	67,00		774,00		
5	5	224-102-0504 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	4,41	2731,00		12044,00		12044,00		13007,00	
											963,00		
6	6	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,14	5232,89	26,49	5965,00	30,00	3761,00	1571,00	8139,00	
						1907,41	6,87	2174,00	8,00		603,00		
			Итого по разделу 1: Кровля					32223,00	264,00	22976,00	6542,00	41866,00	
								8982,00	102,00	0,00	3101,00		
			Раздел 2: Фасад										
7	7	1115-0106-0401 РСНБ РК 2022	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе /цоколь/	$м^2$ поверхности облицовки	0,36011	41544,11	155,37	14960,00	56,00	11570,00	2413,00	18763,00	
						9260,86	46,61	3335,00	17,00		1390,00		
8	8	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	$м^2$ поверхности облицовки	0,36011	9170,44	85,52	3302,00	31,00	639,00	1903,00	5621,00	
						7311,08	29,52	2633,00	11,00		416,00		
9	9	231-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	0,36011	12609,00		4541,00		4541,00		4904,00	
											363,00		
10	10	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	$м^3$	0,36011	31059,00		11185,00		11185,00		12080,00	
											895,00		
11	11	1115-0406-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	0,36011	552,38	0,00	199,00	0,00	36,00	117,00	341,00	
						452,16	0,00	163,00	0,00		25,00		
			Итого по разделу 2: Фасад					34187,00	87,00	27971,00	4433,00	41709,00	
								6131,00	28,00	0,00	3089,00		
			Раздел 3: Наружная сеть электроснабжения										
12	12	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,24	39073,00		9378,00		9378,00		10128,00	
											750,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,4	1208,66	28,22	1692,00	40,00	1057,00	559,00	2431,00	
						425,41	4,08	596,00	6,00		180,00		
			Итого по разделу 3: Наружная сеть электроснабжения					11070,00	40,00	10435,00	559,00	12559,00	
								596,00	6,00	0,00	930,00		
			Раздел 4: Наружная сеть водопровода										
14	14	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 -0,63$м^3$	$м^3$	17,3	201,24	189,88	3481,00	3285,00		751,00	4571,00	
						11,36	48,95	197,00	847,00		339,00		
15	15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м 3 грунта	1	3043,66	0,00	3044,00	0,00		2191,00	5654,00	
						3043,66	0,00	3044,00	0,00		419,00		
16	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотненного грунта	9,1	246,46	117,45	2243,00	1069,00		1196,00	3714,00	
						129,01	53,50	1174,00	487,00		275,00		
17	17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м 3 основания	1,4	6716,23	251,41	9403,00	352,00	6816,00	1681,00	11971,00	
						1596,22	71,33	2235,00	100,00		887,00		
18	18	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,016	585258,12	266537,45	9364,00	4265,00		4641,00	15125,00	
						318720,67	84100,87	5100,00	1346,00		1120,00		
19	19	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	133,63	1,54	2138,00	25,00	123,00	1433,00	3857,00	
						124,43	0,00	1991,00	0,00		286,00		
20	20	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	16,4	857,00		14055,00		14055,00		15179,00	
											1124,00		
21	21	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	90281,17	0,00	1444,00	0,00	38,00	1012,00	2653,00	
						87879,60	0,00	1406,00	0,00		197,00		
22	22	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1795,47	43,60	1795,00	43,00	162,00	1159,00	3190,00	
						1590,02	20,38	1590,00	20,00		236,00		
23	23	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18557,00		18557,00		18557,00		20042,00	
											1485,00		
			Итого по разделу 4: Наружная сеть водопровода					65524,00	9039,00	39751,00	14064,00	85956,00	
								16737,00	2800,00	0,00	6368,00		
			Раздел 5: Покрытие										
24	24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м 3 материала основания в плотном теле	0,8	8429,91	1455,19	6744,00	1164,00	5406,00	337,00	7647,00	
						217,41	366,83	174,00	293,00		566,00		
25	25	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство	$м^2$ покрытия	0,8	1877,47	232,90	1502,00	187,00	1288,00	41,00	1666,00	
						34,33	37,05	27,00	30,00		123,00		
26	26	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м 2 покрытия	0,8	791,33	0,09	633,00	0,00	623,00	7,00	691,00	
						12,10	0,00	10,00	0,00		51,00		
27	27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1,8	2395,31	44,28	4312,00	79,00	2127,00	1539,00	6319,00	
						1169,21	18,58	2105,00	33,00		468,00		
			Итого по разделу 5: Покрытие					13191,00	1430,00	9444,00	1924,00	16323,00	
								2316,00	356,00	0,00	1208,00		
			ИТОГО по акту					156195,00	10860,00	110577,00	27522,00	198413,00	
								34762,00	3292,00	0,00	14696,00		
			ИТОГО по акту									**198413**	
			Непредвиденные работы - 2%									**3968**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО									**202381**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									**151786**	
			НДС - 12%									**18214**	
			ИТОГО к оплате									**170000**	

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Касимов Б. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Намыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Оспанов Ғ. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.