Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанаозенская городская поликлиника № 3" Управления здравоохранения Мангистауской области** — **180140009230**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Оңдасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №47 от 28.04.2025 г.

Номер документа	Дата составления
76	**30.12.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту здания ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника №3"Управления здравоохранения Мангистауской области			раб	1	152 226 302,76	152 226 302,76
				Итого	1	x	152 226 302,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2025

М.П.

Заказчик : ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника № 3" Управления здравоохранения Мангистауской области
Подрядчик : ТОО "Ондасын Строй", БИН 060440009800, Мангистауская область, Тупкараганский район, г. Форт-Шевченко, улица Жалау Мынбайулы, строение 117
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт "Жанаозенская городская поликлиника №3 в г.Жанаозен"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
180140009230	060440009800			**дог. №47**	**28.04.2025**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	563 237 144,52	563 237 144,52	502 890 307,61				60 346 836,91	563 237 144,52
в том числе: за ноябрь месяц 2025 года	152 226 302,76	152 226 302,76	135 916 341,75				16 309 961,01	152 226 302,76
Удержание аванса, 30%	45 667 890,83	45 667 890,83	40 774 902,53					45 667 890,83
Удержание 5%	7 611 315,14	7 611 315,14	6 795 817,09					7 611 315,14
Итого к оплате	98 947 096,79	98 947 096,79	88 345 622,14					**98 947 096,79**

Заказчик: **Руководитель ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника № 3" Управления здравоохранения Мангистауской области, Комеков А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "Ондасын Строй", БИН 060440009800, Боранбаев Б.О.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Технический надзор ТОО "Беген Құрылыс", Тәжіғара А. К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника № 3" Управления здравоохранения Мангистауской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800., Форт Шевченко, Тупкараганский район, ул. Жалау Мынбайулы, строение 117**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **27-2023 Капитальный ремонт "Жанаозенская городская поликлиника №3 в г.Жанаозен"**
(наименование, адрес)

Объект : **Мангистауская обл., г. Жанаозен, с. Рахат, мкр Аксу, С.Сейтказиева77А"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№47 от 28.04.2025**

Акт выполненных работ №3

за Декабрь 2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э1000013: Общестроительные работы [2-1-1]					
1	30	**6112-0401-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м^2**	**886,596**	**13 284,0**	**11 777 541,0**	
2	31	**231-306-0105** *СпрСЦ 07.2024*	**Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой 506 мм, шириной от 250 до 500 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**м^2**	**886,596**	**4 897,0**	**4 341 660,6**	**Казахстан**
3	32	**234-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50**	**м^3**	**62,06172**	**25 460,0**	**1 580 091,2**	**Казахстан**
4	33	**6112-0401-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя**	**м^2**	**114,51**	**23 797,0**	**2 724 994,2**	
5	34	**231-102-0106** *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	**м^2**	**114,51**	**7 237,0**	**828 708,6**	
6	45	**6108-0201-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**275,94**	**7 230,0**	**1 995 046,0**	
7	50	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м^2**	**16,8**	**14 379,0**	**241 567,0**	
8	51	**6108-0204-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м^2**	**2,52**	**13 307,0**	**33 534,0**	
9	52	**223-207-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м^2**	**16,8**	**67 180,0**	**1 128 624,0**	
10	53	**223-207-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м^2**	**2,52**	**70 069,0**	**176 574,0**	
11	60	**6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	**369,74**	**7 255,0**	**2 682 463,7**	
12	61	**233-202-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм**	**м^2**	**377,1348**	**8 357,0**	**3 151 715,7**	
13	62	**6109-0401-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**486,9**	**3 868,0**	**1 883 329,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	124,604	7 255,0	904 002,0	
15	67	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	127,09608	3 066,0	389 676,4	
16	68	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	411,44	1 726,0	710 145,0	
17	69	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	20,77772	3 066,0	63 704,0	
18	70	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	42,16	7 427,0	313 122,0	
19	71	233-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м^2	43,0032	8 357,0	359 378,0	
20	72	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	40,44	1 726,0	69 799,0	
21	73	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	2,04222	3 066,0	6 261,0	
22	74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	366,86	2 579,0	946 132,0	
23	79	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	199,74	7 255,0	1 449 113,5	
24	80	233-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м^2	203,7348	8 357,0	1 702 611,5	
25	81	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	486,9	3 868,0	1 883 329,0	
26	82	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м^2	171,5	3 411,0	584 986,0	
27	83	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	171,5	2 579,0	442 298,0	
28	84	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	171,5	961,0	164 812,0	
29	85	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	171,5	7 255,0	1 244 232,0	
30	86	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	174,93	3 066,0	536 335,0	
31	87	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	263,22	1 726,0	454 318,0	
32	88	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	13,29261	3 066,0	40 755,0	
33	89	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	42,16	7 427,0	313 122,0	
34	90	233-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м^2	43,0032	8 357,0	359 378,0	
35	91	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	40,44	1 726,0	69 799,0	
36	92	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	2,04222	3 066,0	6 261,0	
37	93	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	603,1	2 579,0	1 555 395,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, теге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	101	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м^2	448,444	16 457,0	7 380 042,8	
39	102	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	м^2	632,208	2 776,0	1 755 009,6	
40	109	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м^2	725,49	16 457,0	11 939 389,2	
41	110	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	м^2	424,748	2 776,0	1 179 100,4	
42	112	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,09866	308 033,0	30 391,0	
43	113	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09866	1 145 676,0	113 032,0	Казахстан
44	115	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	40,34	7 427,0	299 605,0	
45	116	233-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м^2	41,1468	8 357,0	343 864,0	
46	117	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,21921	79 632,0	17 456,0	
47	118	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,21018	379 596,0	79 783,0	Казахстан
48	119	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00948	317 132,0	3 006,0	
49	120	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	6,35709	462,0	2 937,0	
50	121	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,23481	79 632,0	18 698,0	
51	122	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2274	379 596,0	86 320,0	Казахстан
52	123	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00948	317 132,0	3 006,0	
53	124	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	6,80949	462,0	3 146,0	
54	125	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,03612	301 799,0	10 901,0	
55	126	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,03612	1 139 033,0	41 142,0	Казахстан
56	127	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	1,04748	312,0	327,0	
57	128	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	1,04748	462,0	484,0	
58	142	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	246	3 945,0	970 470,0	
59	143	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,69864	1 145 676,0	800 415,0	Казахстан
60	144	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	20,26056	229,0	4 640,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	145	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м^2	61	2 577,0	157 197,0	
62	164	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м^2	1 330	2 455,0	3 265 150,0	
63	165	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м^2	1 330	1 414,0	1 880 620,0	
64	179	6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов настенных	м	151,2	10 372,0	1 568 246,4	
65	180	224-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	151,2	972,0	146 966,4	
66	181	224-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	189	358,0	67 662,0	
67	182	224-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	10,8	1 229,0	13 273,2	
68	183	224-204-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	2,4	552,0	1 324,8	
69	184	224-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	81	1 084,0	87 804,0	
70	185	224-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	1,8	1 091,0	1 963,8	
71	186	224-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	6	1 346,0	8 076,0	
72	187	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000085	391 456,0	33,6	
73	188	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,002952	317 132,0	936,0	
74	201	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м^3	1,76	1 450,0	2 552,0	
75	202	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,11	40 905,0	4 500,0	
76	203	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,68	64 736,0	44 020,0	
77	204	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м^3	7,04	1 450,0	10 208,0	
78	205	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,44	40 905,0	17 998,0	
79	206	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	2,72	64 736,0	176 082,0	
80	207	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0534	2 531 893,0	135 203,0	
81	208	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	2,26126	308 033,0	696 543,0	
82	209	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,26126	1 145 676,0	2 590 671,0	Казахстан
83	210	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	65,57654	462,0	30 296,0	
84	211	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	7,12	65 286,0	464 836,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	212	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0934	391 456,0	36 562,0	
86	213	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,06478	308 033,0	19 954,0	
87	214	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06478	1 145 676,0	74 217,0	Казахстан
88	215	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	1,87862	229,0	430,0	
89	216	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,3806	301 799,0	114 865,0	
90	217	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,3806	1 139 033,0	433 516,0	Казахстан
91	218	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	м^2	11,0374	4 347,0	47 980,0	
92	219	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	9,6	38 225,0	366 960,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э1000013: Общестроительные работы [2-1-1]				84 664 624,6	
			Смета Э1000023: Отопление и вентиляция [2-1-2]					
93	1	1337-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	1	216 598,0	216 598,0	
94	2	513-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт	комплект	1	6 291 179,0	6 291 179,0	Казахстан
95	40	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	176	476,0	83 776,0	
96	41	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,176	330 121,0	58 101,0	
97	47	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	76	476,0	36 176,0	
98	48	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,076	330 121,0	25 089,0	
			ИТОГО по смете Э1000023: Отопление и вентиляция [2-1-2]				6 710 919,0	
			Смета Э1000033: Водопровод и канализация [2-1-3]					
99	51	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	577	476,0	274 652,0	
100	52	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,577	330 121,0	190 480,0	
101	113	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	687	476,0	327 012,0	
102	114	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,687	330 121,0	226 793,0	
			ИТОГО по смете Э1000033: Водопровод и канализация [2-1-3]				1 018 937,0	
			Смета Э1000043: Электроосвещение и электрооборудование [2-1-4]					
103	69	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1 229,0	1 229,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	71	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	175	613,0	107 275,0	
105	72	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	5	1 436,0	7 180,0	
106	73	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	74	478,0	35 372,0	
107	118	6119-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.	шт.	429	7 773,0	3 334 617,0	
108	119	247-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011	шт.	115	7 443,0	855 945,0	
109	120	247-101-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2x36-003/004 Luxe	шт.	255	50 545,0	12 888 975,0	
110	121	247-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2x18-002	шт.	59	9 013,0	531 767,0	
111	123	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	13	1 379,0	17 927,0	
112	124	247-106-0119 *СпрСЦ 07.2024*	Лампа	шт.	680	479,0	325 720,0	
113	125	247-103-3622 *СпрСЦ 07.2024*	Комплектующие для светильников СТАРТЕР ST 111 4-65W	шт.	625	82,0	51 250,0	
114	127	247-102-0182 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	48	9 760,0	468 480,0	
115	128	247-104-2502 *СпрСЦ 07.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781,0	7 781,0	
116	129	247-106-0119 *СпрСЦ 07.2024*	Лампа	шт.	1	479,0	479,0	
117	131	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 902,0	18 902,0	
118	133	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	166	613,0	101 758,0	
119	134	247-212-1101 *СпрСЦ 07.2024*	Выключатель открытой установки типа Panasonic одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20, Arkedia	шт.	149	2 416,0	359 984,0	
120	135	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	23	536,0	12 328,0	
121	137	247-212-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	428,0	5 564,0	
122	138	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	185	485,0	89 725,0	
123	139	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	351	42,0	14 742,0	
			ИТОГО по смете Э1000043: Электроосвещение и электрооборудование [2-1-4]				19 237 000,0	
			Смета Э1000053: Пожарная сигнализация [2-1-5]					
124	1	6125-0601-0701 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	2	21 267,0	42 534,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	6	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	3 491,0	3 491,0	
126	9	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	6	13 387,0	80 322,0	
127	11	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	289	6 699,0	1 936 011,0	
128	15	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	11	3 491,0	38 401,0	
129	21	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	14	3 746,0	52 444,0	
			ИТОГО по смете Э1000053: Пожарная сигнализация [2-1-5]				2 153 203,0	
			Смета Э1000063: Видеонаблюдение [2-1-6]					
130	1	6125-0408-0608 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа коммутации	шт.	2	450 702,0	901 404,0	
131	4	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	2	5 775,0	11 550,0	
132	6	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	7	7 170,0	50 190,0	
133	11	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	2	7 170,0	14 340,0	
134	16	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 451,0	2 902,0	
135	19	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства видиоконтрольного	шт.	1	16 018,0	16 018,0	
136	21	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	20	20 847,0	416 940,0	
137	23	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	9	24 287,0	218 583,0	
138	25	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	44 994,0	44 994,0	
139	28	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	2	79 805,0	159 610,0	
			ИТОГО по смете Э1000063: Видеонаблюдение [2-1-6]				1 836 531,0	
			Смета Э1000073: Генеральный план [7-1]					
140	4	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	156	150,0	23 400,0	
141	5	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	156	513,0	80 028,0	
142	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	448	72,0	32 256,0	
143	7	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105	$м^3$	448	32,0	14 336,0	
144	8	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	276	503,0	138 828,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	9	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	4 968	77,0	382 536,0	
146	13	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	294	6 551,0	1 925 994,0	
147	14	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	490	2 671,0	1 308 790,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э1000073: Генеральный план [7-1]				3 906 168,0	
			Итого по суммарной смете				119 527 382,6	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				6 291 179,0	
		Всего по акту					119 527 382,6	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)				6 001 518,79	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				119 237 722,39	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				5 961 886,12	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (5%)			314 558,95	5 961 886,12	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				131 476 053,58	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0192			13 147 605,36	13 400 039,38	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388			39 442 816,07	40 973 197,34	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0587			39 442 816,07	41 758 109,38	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079			39 442 816,07	42 558 798,54	
			Итого				138 690 144,64	
			Итого а текущих ценах, к=0,979				135 916 341,75	
			НДС (12%)				16 309 961,01	
			Итого с НДС				152 226 302,76	
			С удержанием аванса, 30%			45 667 890,83	106 558 411,93	
			Итого с удержанием аванса, 5%			7 611 315,14	98 947 096,79	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ондасын Строй", БИН 060440009800, Форт Шевченко, Тупкараганский район, ул. Жалау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Боранбаев Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Беген Құрылыс"
Технадзор, Тәжіғара А. К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника №3"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель, Көмеков А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Alpha-Pro"
Авторский надзор Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.