Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Намыс"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания Белоусовской средней общеобразовательной школы Успенского района, Павлодарской области", расположенной по адресу: Павлодарская область, Успенский район, с. Успенка"

Договор: №486/2/1 от 02.06.2022 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2022 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	200 000,00	178 572,00						21 429,00	**200 000,00**
Итоге к оплате									**200 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор «ГрадСтройСервис» **Касимов Б. А.**

Субподрядчик:
ТОО "Намыс"

Директор ТОО "НАМЫС" ЖШС **Оспанов Ғ. Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Намыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Капитальный ремонт здания Белоусовской средней общеобразовательной школы Успенского района, Павлодарской области", расположенной по адресу: Павлодарская область, Успенский район, с. Успенка"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№486/2/1 от 02.06.2022 года**

Акт
о приемке выполненных работ за июль 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружная отделка										
			Подраздел 1: Наружная отделка /АС-30/										
1	1	1115-0101-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 /ЦОКОЛЬ/		0,16	64183,23	176,19	10269,00	28,00	4070,00	4454,00	15901,00	
				м2 поверхности облицовки		38570,04	90,26	6171,00	14,00		1178,00		
2	2	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами /ТРАВЕРТИН на существующий каркас/ без теплоизоляционного слоя		1,32	6171,51	55,93	8146,00	74,00	389,00	5550,00	14792,00	
				м2 поверхности облицовки		5820,64	18,88	7683,00	25,00		1096,00		
3	3	231-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм		1,32	12609,00		16644,00		16644,00		17976,00	Казахстан
				м2							1332,00		
			Итого по подразделу 1: Наружная отделка /АС-30/					35059,00	102,00	21103,00	10004,00	48669,00	
								13854,00	39,00	0,00	3606,00		
			Итого по разделу 1: Наружная отделка					35059,00	102,00	21103,00	10004,00	48669,00	
								13854,00	39,00	0,00	3606,00		
			Раздел 2: Кровля										
4	4	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		5,31	592,86	22,93	3148,00	121,00	2275,00	564,00	4009,00	
				м2 изолируемой поверхности		141,53	5,90	752,00	31,00		297,00		
5	5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила,укладка мауэрлата.Установка		0,044	61991,57	1438,50	2728,00	64,00	817,00	1347,00	4401,00	
				м3 древесины в конструкции		41976,12	558,16	1847,00	25,00		326,00		
6	6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,044	12068,06	108,99	531,00	5,00	458,00	51,00	629,00	
				м3 древесины в конструкции		1560,67	48,76	69,00	2,00		47,00		
7	7	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство		4,4	388,28	20,87	1708,00	91,00	174,00	1075,00	3006,00	
				м2		327,87	11,45	1443,00	50,00		223,00		
8	8	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита		4,4	421,86	5,06	1856,00	22,00	1574,00	195,00	2215,00	
				м2 обработанной поверхности		59,14	2,26	260,00	10,00		164,00		
9	9	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		4,4	6389,29	37,85	28113,00	167,00	22673,00	3845,00	34515,00	
				м2 кровли		1198,51	15,17	5273,00	67,00		2557,00		
10	10	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,35	5911,78	26,49	7981,00	35,00	5370,00	1861,00	10629,00	
				м2 покрытия		1907,41	6,87	2575,00	9,00		787,00		
			Итого по разделу 2: Кровля					46065,00	505,00	33341,00	8938,00	59404,00	
								12219,00	194,00	0,00	4401,00		
			Раздел 3: Тепловые сети										
11	11	1124-0101-0304 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка		0,0044	2296526,46	998285,51	10105,00	4393,00	121,00	4881,00	16185,00	
				км трубопровода		1270715,04	270161,86	5591,00	1189,00		1199,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6,4	926,00		5926,00		5926,00	474,00	6400,00	
13	13	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,003	976733,00		2930,00		2930,00	234,00	3164,00	Казахстан
14	14	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,004	976733,00		3907,00		3907,00	313,00	4220,00	Казахстан
15	15	241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	287,00		574,00		574,00	46,00	620,00	
16	16	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	8,8	319,80	2,76	2814,00	24,00	2542,00	182,00	3236,00	
						28,23	0,49	248,00	4,00		240,00		
17	17	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,088	51024,06	2099,90	4490,00	185,00	1047,00	2408,00	7450,00	
						37029,73	968,02	3259,00	85,00		552,00		
18	18	1126-0301-0203 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие металлопластом/Стеклопластик рулонный/	м2 поверхности покрытия изоляции	1,6	5217,75	239,73	8348,00	384,00	534,00	5382,00	14828,00	
						4643,96	27,51	7430,00	44,00		1098,00		
			Итого по разделу 3: Тепловые сети					39094,00	4986,00	17581,00	12853,00	56103,00	
								16528,00	1322,00	0,00	4156,00		
			Раздел 4: Благоустройство										
19	19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,01815	12463,09	1754,27	50079,00	7048,00	42025,00	2050,00	56299,00	
						250,03	458,54	1005,00	1842,00		4170,00		
20	20	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4,01815	2044,88	282,89	8217,00	1137,00	6921,00	248,00	9142,00	
						39,48	46,31	159,00	186,00		677,00		
21	21	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	4,01815	868,18	0,11	3488,00	0,00	3432,00	40,00	3810,00	
						13,91	0,00	56,00	0,00		282,00		
			Итого по разделу 4: Благоустройство					61784,00	8185,00	52378,00	2338,00	69251,00	
								1220,00	2028,00	0,00	5129,00		
			ИТОГО по акту					182002,00	13778,00	124403,00	34133,00	233427,00	
								43821,00	3583,00	0,00	17292,00		
			ИТОГО по акту									**233427**	
			Непредвиденные работы - 2%									**4669**	
			ИТОГО									**238096**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									**178572**	
			НДС - 12%									**21429**	
			ИТОГО к оплате									**200000**	

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Касимов Б. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Намыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

директор, Оспанов Ғ. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.