Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Приложение 1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 8 февраля
2021 года № 53

Декларация о соответствии

«18» 12 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КЖ-строй», Кызылординская область, Аральский район, с.Шижага, ШИЖАГА, 411, Аральский;**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Байдеуова М.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

«Строительство уличного освещения по ул. Байтерек в г. Приозерск Карагандинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **ГУ «Отдел строительства города Приозерск», Руководитель Сарсембеков Жумахан Акылгереевич.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. **ТОО «EMAX Company», БИН 150940010425, №19008187 от 15.08.2025 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Жусупалиев Н.М.;**

2. **ТОО «Жанибек-Айдос», БИН 110540021012, №18009464 от 11.05.2018 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Тажикбаев К.;**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Каз Центр Проект»55/24-09-09-НЭС;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Приозерск», Приказ № 1-4/54 от 25.09.2025 года;**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35+1х16-0,6/1,0	м	842,52		631,99	
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	243,78		831,32	
Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	18		18	
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3,5	шт.	51		51	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Электроснабжения: электроснабжение наружного освещения выполнено от существующей комплектной трансформаторной подстанции (КТПН). Напряжение на вводе составляет 380/220 В. Наружное освещение выполнено с применением светодиодных светильников типа LED Smart 2×50 Вт, белого света, устанавливаемых на железобетонных опорах воздушной линии ВЛ-0,4 кВ. Подключение светильников выполнено кабелем марки ПВС 3×2,5 мм². Воздушная линия выполнена проводом СИП-4 (4×35 мм² + 2×16 мм²), подвешенным на железобетонных опорах типа СВ 95-3,5.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь 2025 г.;**

месяц, год

окончание работ: **ноябрь 2025г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1;**

фактически, месяц: **1;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ТОО «Сарышаган Су Жолы 2014» Галимжанов Р.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Начальник ЮРДС филиала ТОО «Жезказганская РЭК» Жанов Ж.А.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. **Не требуется**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство уличного освещения по ул. Байтерек в г. Приозерск Карагандинской области.;»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,

и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «КЖ- строй» **Байдеуов М.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)