Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района»
Подрядчик: ТОО "EL-KZ 2020"
Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт улиц Абай км 0 – 2,7; Жети мама км 0 – 1,455; Шерметов км 0 – 0,710; Жамбыл км 0 – 2,170; Сайрам км 0 – 1,688; Нематуллаев км 0 – 3,280; Жаныс баба км 0 -0,9 в с.Карамурт, с/о Карамурт, Сайрамского района, Туркестанской области»

Договор: №42 от 11.07.2024 года, доп соглашение №42/1 30.01.2025 года

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат на 26 март 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материа лов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	151 972 000,00	31 653 571,43							3 798 428,57	35 452 000,00
Итого к оплате	**151 972 000,00**	31 653 571,43							3 798 428,57	**35 452 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района»
_____ **Бейсембаев Б.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Қабылан эксперт"
_____ **Байдаров Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "EL-KZ 2020"
_____ **Хайрулла Б.**

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "EL-KZ 2020"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Қабылан эксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Средний ремонт улиц Абай км 0 – 2,7; Жети мама км 0 – 1,455; Шерметов км 0 – 0,710; Жамбыл км 0 – 2,170; Сайрам км 0 – 1,688; Нематуллаев км 0 – 3,280; Жаныс баба км 0 -0,9 в с.Карамурт, с/о Карамурт, Сайрамского района, Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Договор **№42 от 11.07.2024 года, доп соглашение №42/1 30.01.2025 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.03.2025	01.03.2025	26.03.2025

Акт приемки выполненных работ №2

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. улица Шерметов 710м									
1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	3 195	585	381	1869 075,00	1217 295,00	--	--	1869 075,00
					204	89	651 780,00	284 355,00		--	
2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	415,989	1 628	--	677 230,09	--	677 230,09	--	677 230,09
					--	--	--	--		--	
3	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	211,34925	7 328	--	1548 767,30	--	1548 767,30	--	1548 767,30
					--	--	--	--		--	
4	1127-0602-0901	Основания.Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$	т	2,2365	5 822	5 822	13 020,90	13 020,91	--	--	13 020,90
					--	1 861	--	4 162,13		--	
5	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,2365	185 355	--	414 546,46	--	414 546,46	--	414 546,46
					--	--	--	--		--	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	3 195	401	306	1281 195,00	977 670,00	6 390,00	--	1281 195,00
					93	47	297 135,00	150 165,00		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	311,832	22 678	--	7071 726,10	--	7071 726,10	--	7071 726,10
					--	--	--	--		--	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	3 195	18	--	57 510,00	--	3 195,00	--	57 510,00
					17	--	54 315,00	--		--	
9	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	77,319	22 678	--	1753 440,28	--	1753 440,28	--	1753 440,28
					--	--	--	--		--	
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр	Обочины.Укрепление ГПС толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	710	509	376	361 390,00	266 960,00	--	--	361 390,00
					133	89	94 430,00	63 190,00		--	
11	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	88,04	1 628	--	143 329,12	--	143 329,12	--	143 329,12
					--	--	--	--		--	
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 12м(0+218,0+318)									
12	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5,76	260	236	1 497,60	1 359,36	--	--	1 497,60
					24	50	138,24	288,00		--	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,576	6 940	--	3 997,44	--	--	--	3 997,44
					6 940	--	3 997,44	--		--	
14	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	3,5712	8 385	4 859	29 944,51	17 352,46	17,85	--	29 944,51
					3 521	1 492	12 574,20	5 328,23		--	
15	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,428288	1 628	--	7 209,25	--	7 209,25	--	7 209,25
					--	--	--	--		--	
16	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,012	3783 348	1344 536	45 400,18	16 134,43	--	--	45 400,18
					2438 812	366 942	29 265,74	4 403,30		--	
17	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,012	5137 670	1680 668	61 652,04	20 168,02	4 901,84	--	61 652,04
					3048 515	458 679	36 582,18	5 504,15		--	
18	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,704	33	--	56,23	--	56,23	--	56,23
					--	--	--	--		--	
19	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	12	38 276	--	459 312,00	--	459 312,00	--	459 312,00
					--	--	--	--		--	
20	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	12,246	7 927	347	97 074,04	4 249,36	54 813,10	--	97 074,04
					3 104	92	38 011,58	1 126,63		--	
21	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	3,56	27 347	7 353	97 355,32	26 176,68	23 784,36	--	97 355,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13 313	1 667	47 394,28	5 934,52		--	
22	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	3,6312	22 849	--	82 969,29	--	82 969,29	--	82 969,29
					--	--	--	--		--	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0020548	306 311	--	629,41	--	629,41	--	629,41
					--	--	--	--		--	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,04	88	88	795,52	795,52	--	--	795,52
					--	22	--	198,88		--	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	9,12	193	150	1 760,16	1 368,00	27,36	--	1 760,16
					40	33	364,80	300,96		--	
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,12	575	222	5 244,00	2 024,64	--	--	5 244,00
					353	70	3 219,36	638,40		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16086 127,24	2564 574,38	12252 345,04	--	16086 127,24
							1269 207,82	525 595,20	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16086 127,24				
	Материалы		Тенге				93 129,00				
	Всего заработная плата		Тенге					1794 803,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12159 215,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16086 127,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450,58
		Сметная заработная плата	Тенге					1794 803,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16086 127,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450,58
		Сметная заработная плата	Тенге					1794 803,00			
		РАЗДЕЛ 2. улица Жамбыл 2170м									
27	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	9 647	585	381	5643 495,00	3675 507,00	--	--	5643 495,00
					204	89	1967 988,00	858 583,00		--	
28	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 256,0394	1 628	--	2044 832,14	--	2044 832,14	--	2044 832,14
					--	--	--	--		--	
29	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	264,9666	7 328	--	1941 675,24	--	1941 675,24	--	1941 675,24
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9630 002,38	3675 507,00	3986 507,38	--	9630 002,38
							1967 988,00	858 583,00	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9630 002,38				
	Всего заработная плата		Тенге					2826 571,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3986 507,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9630 002,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752,47
		Сметная заработная плата	Тенге					2826 571,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9630 002,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752,47
		Сметная заработная плата	Тенге					2826 571,00			
		РАЗДЕЛ 3. улица Жаныс баба 900м									
30	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03 Изм. и	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	3 375	585	381	1974 375,00	1285 875,00	--	--	1974 375,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	118,215	204 1 628 --	89 -- --	688 500,00 192 454,02 --	300 375,00 -- --	192 454,02	-- -- --	192 454,02
32	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	223,25625	7 328 --	-- --	1636 021,80 --	-- --	1636 021,80	-- --	1636 021,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3802 850,82	1285 875,00	1828 475,82	--	3802 850,82
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				688 500,00	300 375,00	--	--	
		Всего заработная плата	Тенге				3802 850,82				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					988 875,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1828 475,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3802 850,82				
		Сметная заработная плата	Тенге								263,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					988 875,00			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3802 850,82				
		Сметная заработная плата	Тенге								263,25
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					988 875,00			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									29518 980
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3925 696,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7525 956,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1684 553,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18067 328,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете				**29 518 980**					
		Стоимость оборудовании				0,00					
		Итого по смете без оборудования				**29 518 980,18**					
		Сметная прибыль 5%				**30 994 929,18**					
		Итого с оборудованием				**30 994 929,18**					
		Переходящий коэфф. 2024 К=1,075				**33 319 548,87**					
		Понижающий коэфф. 0,95				**31 653 571,43**					
		Всего с НДС 12 %				**35 452 000,00**					

Технический надзор:
Инженер-эксперты ТОО "Қабылан эксперт"

Спанов С.

Директор ТОО "EL-KZ 2020"

Хайрулла Б.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района»
Подрядчик: ТОО "EL-KZ 2020"
Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт улиц Абай км 0 – 2,7; Жети мама км 0 – 1,455; Шерметов км 0 – 0,710; Жамбыл км 0 – 2,170; Сайрам км 0 – 1,688; Нематуллаев км 0 – 3,280; Жаныс баба км 0 -0,9 в с.Карамурт, с/о Карамурт, Сайрамского района, Туркестанской области»

Договор: №42 от 11.07.2024 года, доп соглашение №42/1 30.01.2025 года

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат на 26 март 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материа лов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	151 972 000,00	31 653 571,43							3 798 428,57	35 452 000,00
Итого к оплате	**151 972 000,00**	31 653 571,43							3 798 428,57	**35 452 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района»
_____ **Бейсембаев Б.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Қабылан эксперт"
_____ **Байдаров Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "EL-KZ 2020"
_____ **Хайрулла Б.**

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских перевозок и автомобильных дорог Сайрамского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "EL-KZ 2020"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Қабылан эксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Средний ремонт улиц Абай км 0 – 2,7; Жети мама км 0 – 1,455; Шерметов км 0 – 0,710; Жамбыл км 0 – 2,170; Сайрам км 0 – 1,688; Нематуллаев км 0 – 3,280; Жаныс баба км 0 -0,9 в с.Карамурт, с/о Карамурт, Сайрамского района, Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Договор **№42 от 11.07.2024 года, доп соглашение №42/1 30.01.2025 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.03.2025	01.03.2025	26.03.2025

Акт приемки выполненных работ №2

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. улица Шерметов 710м									
1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	3 195	585	381	1869 075,00	1217 295,00	--	--	1869 075,00
					204	89	651 780,00	284 355,00		--	
2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	415,989	1 628	--	677 230,09	--	677 230,09	--	677 230,09
					--	--	--	--		--	
3	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	211,34925	7 328	--	1548 767,30	--	1548 767,30	--	1548 767,30
					--	--	--	--		--	
4	1127-0602-0901	Основания.Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$	т	2,2365	5 822	5 822	13 020,90	13 020,91	--	--	13 020,90
					--	1 861	--	4 162,13		--	
5	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,2365	185 355	--	414 546,46	--	414 546,46	--	414 546,46
					--	--	--	--		--	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	3 195	401	306	1281 195,00	977 670,00	6 390,00	--	1281 195,00
					93	47	297 135,00	150 165,00		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	311,832	22 678	--	7071 726,10	--	7071 726,10	--	7071 726,10
					--	--	--	--		--	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	3 195	18	--	57 510,00	--	3 195,00	--	57 510,00
					17	--	54 315,00	--		--	
9	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	77,319	22 678	--	1753 440,28	--	1753 440,28	--	1753 440,28
					--	--	--	--		--	
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр	Обочины.Укрепление ГПС толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	710	509	376	361 390,00	266 960,00	--	--	361 390,00
					133	89	94 430,00	63 190,00		--	
11	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	88,04	1 628	--	143 329,12	--	143 329,12	--	143 329,12
					--	--	--	--		--	
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 12м(0+218,0+318)									
12	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5,76	260	236	1 497,60	1 359,36	--	--	1 497,60
					24	50	138,24	288,00		--	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,576	6 940	--	3 997,44	--	--	--	3 997,44
					6 940	--	3 997,44	--		--	
14	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	3,5712	8 385	4 859	29 944,51	17 352,46	17,85	--	29 944,51
					3 521	1 492	12 574,20	5 328,23		--	
15	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,428288	1 628	--	7 209,25	--	7 209,25	--	7 209,25
					--	--	--	--		--	
16	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,012	3783 348	1344 536	45 400,18	16 134,43	--	--	45 400,18
					2438 812	366 942	29 265,74	4 403,30		--	
17	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,012	5137 670	1680 668	61 652,04	20 168,02	4 901,84	--	61 652,04
					3048 515	458 679	36 582,18	5 504,15		--	
18	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,704	33	--	56,23	--	56,23	--	56,23
					--	--	--	--		--	
19	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	12	38 276	--	459 312,00	--	459 312,00	--	459 312,00
					--	--	--	--		--	
20	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	12,246	7 927	347	97 074,04	4 249,36	54 813,10	--	97 074,04
					3 104	92	38 011,58	1 126,63		--	
21	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	3,56	27 347	7 353	97 355,32	26 176,68	23 784,36	--	97 355,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13 313	1 667	47 394,28	5 934,52		--	
22	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	3,6312	22 849	--	82 969,29	--	82 969,29	--	82 969,29
					--	--	--	--		--	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0020548	306 311	--	629,41	--	629,41	--	629,41
					--	--	--	--		--	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,04	88	88	795,52	795,52	--	--	795,52
					--	22	--	198,88		--	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	9,12	193	150	1 760,16	1 368,00	27,36	--	1 760,16
					40	33	364,80	300,96		--	
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,12	575	222	5 244,00	2 024,64	--	--	5 244,00
					353	70	3 219,36	638,40		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16086 127,24	2564 574,38	12252 345,04	--	16086 127,24
							1269 207,82	525 595,20	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16086 127,24				
	Материалы		Тенге				93 129,00				
	Всего заработная плата		Тенге					1794 803,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12159 215,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16086 127,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450,58
		Сметная заработная плата	Тенге					1794 803,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16086 127,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450,58
		Сметная заработная плата	Тенге					1794 803,00			
		РАЗДЕЛ 2. улица Жамбыл 2170м									
27	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	9 647	585	381	5643 495,00	3675 507,00	--	--	5643 495,00
					204	89	1967 988,00	858 583,00		--	
28	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 256,0394	1 628	--	2044 832,14	--	2044 832,14	--	2044 832,14
					--	--	--	--		--	
29	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	264,9666	7 328	--	1941 675,24	--	1941 675,24	--	1941 675,24
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9630 002,38	3675 507,00	3986 507,38	--	9630 002,38
							1967 988,00	858 583,00	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9630 002,38				
	Всего заработная плата		Тенге					2826 571,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3986 507,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9630 002,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752,47
		Сметная заработная плата	Тенге					2826 571,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9630 002,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752,47
		Сметная заработная плата	Тенге					2826 571,00			
		РАЗДЕЛ 3. улица Жаныс баба 900м									
30	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03 Изм. и	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	3 375	585	381	1974 375,00	1285 875,00	--	--	1974 375,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	118,215	204 1 628	89 --	688 500,00 192 454,02	300 375,00 --	192 454,02	-- --	192 454,02
32	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	223,25625	-- 7 328	-- --	-- 1636 021,80	-- --	1636 021,80	-- --	1636 021,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3802 850,82	1285 875,00	1828 475,82	--	3802 850,82
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				688 500,00	300 375,00	--	--	
		Всего заработная плата	Тенге				3802 850,82				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					988 875,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1828 475,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3802 850,82				
		Сметная заработная плата	Тенге								263,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					988 875,00			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3802 850,82				
		Сметная заработная плата	Тенге								263,25
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					988 875,00			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									29518 980
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3925 696,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7525 956,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1684 553,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18067 328,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете				**29 518 980**					
		Стоимость оборудования				0,00					
		Итого по смете без оборудования				**29 518 980,18**					
		Сметная прибыль 5%				**30 994 929,18**					
		Итого с оборудованием				**30 994 929,18**					
		Переходящий коэфф. 2024 К=1,075				**33 319 548,87**					
		Понижающий коэфф. 0,95				**31 653 571,43**					
		Всего с НДС 12 %				**35 452 000,00**					

Технический надзор:
Инженер-эксперты ТОО "Кабылан эксперт"

_____ Спанов С.

Директор ТОО "EL-KZ 2020"

_____ Хайрулла Б.