Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспортаи автомобильных дорог Сайрамского района»
Подрядчик: ТОО "EL-KZ 2020"
Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт улиц Абай км 0 – 2,7; Жети мама км 0 – 1,455; Шерметов км 0 – 0,710; Жамбыл км 0 – 2,170; Сайрам км 0 – 1,688; Нематуллаев км 0 – 3,280; Жаныс баба км 0 -0,9 в с.Карамурт, с/о Карамурт, Сайрамского района, Туркестанской области»

Договор: №42 от 11.07.2024 года, доп соглашение №42/1 30.01.2025 года

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат на _____ апреля 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материа лов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	323 820 542,36	153 436 198,54							18 412 343,82	171 848 542,36
Итого к оплате	**323 820 542,36**	153 436 198,54							18 412 343,82	**171 848 542,36**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»

_____ **Бейсембаев Б.**

Технический надзор:

Директор

ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Байдаров Ж.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "EL-KZ 2020"

_____ **Хайрулла Б.**

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "EL-KZ 2020"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Қабылан эксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Средний ремонт улиц Абай км 0 – 2,7; Жети мама км 0 – 1,455; Шерметов км 0 – 0,710; Жамбыл км 0 – 2,170; Сайрам км 0 – 1,688; Нематуллаев км 0 – 3,280; Жаныс баба км 0 -0,9 в с.Карамурт, с/о Карамурт, Сайрамского района, Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Договор **№42 от 11.07.2024 года, доп соглашение №42/1 30.01.2025 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.04.2025	27.03.2025	15.04.2025

Акт приемки выполненных работ №3

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. улица Жамбыл 2170м											
1	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	373,18245	7 328	--	2 734 681,00	--	2 734 681,00	--	2 734 681,00
					--	--	--	--		--	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив битумной эмульсии 0,7л/м²	т	6,7529	5 822	5 822	39 315,38	39 315,39	--	--	39 315,38
					--	1 861	--	12 567,15		--	
3	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	6,7529	185 355	--	1 251 683,78	--	1 251 683,78	--	1 251 683,78
					--	--	--	--		--	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство	м² покрытия	9 647	401	306	3 868 447,00	2 951 982,00	19 294,00	--	3 868 447,00
					93	47	897 171,00	453 409,00		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	941,5472	22 678	--	21 352 407,40	--	21 352 407,40	--	21 352 407,40
					--	--	--	--		--	
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	9 647	18	--	173 646,00	--	9 647,00	--	173 646,00
					17	--	163 999,00	--		--	
7	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	233,4574	22 678	--	5 294 346,92	--	5 294 346,92	--	5 294 346,92
					--	--	--	--		--	
8	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины.Укрепление ГПС толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	2 170	509	376	1 104 530,00	815 920,00	--	--	1 104 530,00
					133	89	288 610,00	193 130,00		--	
9	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	269,08	1 628	--	438 062,24	--	438 062,24	--	438 062,24
					--	--	--	--		--	
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 14м(0+000,0+892)									
10	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	6,72	260	236	1 747,20	1 585,92	--	--	1 747,20
					24	50	161,28	336,00		--	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,672	6 940	--	4 663,68	--	--	--	4 663,68
					6 940	--	4 663,68	--		--	
12	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	4,1664	8 385	4 859	34 935,26	20 244,54	20,83	--	34 935,26
					3 521	1 492	14 669,89	6 216,27		--	
13	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,166336	1 628	--	8 410,80	--	8 410,80	--	8 410,80
					--	--	--	--		--	
14	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,014	3 783 348	1 344 536	52 966,87	18 823,51	--	--	52 966,87
					2 438 812	366 942	34 143,37	5 137,19		--	
15	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,014	5 137 670	1 680 668	71 927,38	23 529,36	5 718,81	--	71 927,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3 048 515	458 679	42 679,21	6 421,51		--	
16	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,988	33	--	65,60	--	65,60	--	65,60
					--	--	--	--		--	
17	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	14	38 276	--	535 864,00	--	535 864,00	--	535 864,00
					--	--	--	--		--	
18	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	м^2 изолируемой поверхности	14,287	7 927	347	113 253,05	4 957,59	63 948,61	--	113 253,05
					3 104	92	44 346,85	1 314,40		--	
19	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	м^3 бетона в деле	3,56	27 347	7 353	97 355,32	26 176,68	23 784,36	--	97 355,32
					13 313	1 667	47 394,28	5 934,52		--	
20	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м^3	3,6312	22 849	--	82 969,29	--	82 969,29	--	82 969,29
					--	--	--	--		--	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0020548	306 311	--	629,41	--	629,41	--	629,41
					--	--	--	--		--	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	10,64	88	88	936,32	936,32	--	--	936,32
					--	22	--	234,08		--	
23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	10,72	193	150	2 068,96	1 608,00	32,16	--	2 068,96
					40	33	428,80	353,76		--	
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	10,72	575	222	6 164,00	2 379,84	--	--	6 164,00
					353	70	3 784,16	750,40		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				37 271 076,85	3 907 459,15	31 821 566,20	--	37 271 076,85
							1 542 051,52	685 804,28	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				37 271 076,85				
Материалы			Тенге				122 445,00				
Всего заработная плата			Тенге					2 227 855,80			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				31 699 120,43				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				37 271 076,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530,86
		Сметная заработная плата	Тенге					2 227 855,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37 271 076,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530,86
		Сметная заработная плата	Тенге					2 227 855,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. улица Сайрам 1688м									
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив битумной эмульсии 0,7л/м^2	т	4,4996	5 822	5 822	26 196,67	26 196,68	--	--	26 196,67
					--	1 861	--	8 373,76		--	
26	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	4,4996	185 355	--	834 023,36	--	834 023,36	--	834 023,36
					--	--	--	--		--	
27	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	6 428	401	306	2 577 628,00	1 966 968,00	12 856,00	--	2 577 628,00
					93	47	597 804,00	302 116,00		--	
28	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	627,3728	22 678	--	14 227 560,36	--	14 227 560,36	--	14 227 560,36
					--	--	--	--		--	
29	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	6 428	18	--	115 704,00	--	6 428,00	--	115 704,00
					17	--	109 276,00	--		--	
30	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	155,5576	22 678	--	3 527 735,25	--	3 527 735,25	--	3 527 735,25
					--	--	--	--		--	
31	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины.Укрепление ГПС толщиной 10 см	м^2 покрытия обочин	905	509	376	460 645,00	340 280,00	--	--	460 645,00
					133	89	120 365,00	80 545,00		--	
32	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	112,22	1 628	--	182 694,16	--	182 694,16	--	182 694,16
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**21 952 186,80**	**2 333 444,68**	**18 791 297,13**	--	**21 952 186,80**
							827 445,00	**391 034,76**	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21 952 186,80**				
	Материалы		Тенге				**19 284,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1 218 479,76**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18 772 013,13**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21 952 186,80**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**288,57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 218 479,76**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21 952 186,80**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**288,57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 218 479,76**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. улица Нематуллаев 3280м											
33	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	13 944	585	381	8 157 240,00	5 312 664,00	–	–	8 157 240,00
					204	89	2 844 576,00	1 241 016,00		–	
34	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 815,5088	1 628	–	2 955 648,33	–	2 955 648,33	–	2 955 648,33
					–	–	–	–		–	
35	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	922,3956	7 328	–	6 759 315,00	–	6 759 315,00	–	6 759 315,00
					–	–	–	–		–	
36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$	т	9,7608	5 822	5 822	56 827,38	56 827,38	–	–	56 827,38
					–	1 861	–	18 164,85		–	
37	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	9,7608	185 355	–	1 809 213,08	–	1 809 213,08	–	1 809 213,08
					–	–	–	–		–	
38	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	13 944	401	306	5 591 544,00	4 266 864,00	27 888,00	–	5 591 544,00
					93	47	1 296 792,00	655 368,00		–	
39	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	1 360,9344	22 678	–	30 863 270,32	–	30 863 270,32	–	30 863 270,32
					–	–	–	–		–	
40	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	13 944	18	–	250 992,00	–	13 944,00	–	250 992,00
					17	–	237 048,00	–		–	
41	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	337,4448	22 678	–	7 652 573,17	–	7 652 573,17	–	7 652 573,17
					–	–	–	–		–	
42	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины.Укрепление ГПС толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	3 280	509	376	1 669 520,00	1 233 280,00	–	–	1 669 520,00
					133	89	436 240,00	291 920,00		–	
43	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	406,72	1 628	–	662 140,16	–	662 140,16	–	662 140,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 76м((0+000,0+042,0+542,3+026-5м),(0+650,0+845,1+475,1+524,1+770,3+080,3+148,3+200-7м))									
44	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	36,48	260	236	9 484,80	8 609,28	--	--	9 484,80
					24	50	875,52	1 824,00		--	
45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	3,648	6 940	--	25 317,12	--	--	--	25 317,12
					6 940	--	25 317,12	--		--	
46	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	м^3 основания	22,6176	8 385	4 859	189 648,58	109 898,92	113,09	--	189 648,58
					3 521	1 492	79 636,57	33 745,46		--	
47	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	28,045824	1 628	--	45 658,60	--	45 658,60	--	45 658,60
					--	--	--	--		--	
48	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,076	3 783 348	1 344 536	287 534,45	102 184,73	--	--	287 534,45
					2 438 812	366 942	185 349,71	27 887,59		--	
49	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,076	5 137 670	1 680 668	390 462,92	127 730,76	31 045,02	--	390 462,92
					3 048 515	458 679	231 687,14	34 859,60		--	
50	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	10,792	33	--	356,14	--	356,14	--	356,14
					--	--	--	--		--	
51	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	76	38 276	--	2 908 976,00	--	2 908 976,00	--	2 908 976,00
					--	--	--	--		--	
52	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	м^2 изолируемой поверхности	77,558	7 927	347	614 802,27	26 912,63	347 149,61	--	614 802,27
					3 104	92	240 740,03	7 135,34		--	
53	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	м^3 бетона в деле	21,36	27 347	7 353	584 131,92	157 060,08	142 706,16	--	584 131,92
					13 313	1 667	284 365,68	35 607,12		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м^3	21,7872	22 849	--	497 815,73	--	497 815,73	--	497 815,73
					--	--	--	--		--	
55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012329	306 311	--	3 776,51	--	3 776,51	--	3 776,51
					--	--	--	--		--	
56	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	60,24	88	88	5 301,12	5 301,12	--	--	5 301,12
					--	22	--	1 325,28		--	
57	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	60,32	193	150	11 641,76	9 048,00	180,96	--	11 641,76
					40	33	2 412,80	1 990,56		--	
58	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	60,32	575	222	34 684,00	13 391,04	--	--	34 684,00
					353	70	21 292,96	4 222,40		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72 037 875,32	11 429 771,94	54 721 769,84	--	72 037 875,32
							5 886 333,53	2 355 066,20	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72 037 875,32				
	Материалы		Тенге				563 028,00				
	Всего заработная плата		Тенге					8 241 399,73			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54 158 743,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72 037 875,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 056,47
		Сметная заработная плата	Тенге					8 241 399,73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72 037 875,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 056,47
		Сметная заработная плата	Тенге					8 241 399,73			
		РАЗДЕЛ 4. улица Жаныс баба 900м									
59	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив битумной эмульсии 0,7л/м^2	т	2,3625	5 822	5 822	13 754,47	13 754,47	--	--	13 754,47
					--	1 861	--	4 396,61		--	
60	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,3625	185 355	--	437 901,19	--	437 901,19	--	437 901,19
					--	--	--	--		--	
61	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	3 375	401	306	1 353 375,00	1 032 750,00	6 750,00	--	1 353 375,00
					93	47	313 875,00	158 625,00		--	
62	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,маркиП	т	329,4	22 678	--	7 470 133,20	--	7 470 133,20	--	7 470 133,20
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	3 375	18	--	60 750,00	--	3 375,00	--	60 750,00
					17	--	57 375,00	--		--	
64	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	81,675	22 678	--	1 852 225,65	--	1 852 225,65	--	1 852 225,65
					--	--	--	--		--	
65	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины.Укрепление ГПС толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	900	509	376	458 100,00	338 400,00	--	--	458 100,00
					133	89	119 700,00	80 100,00		--	
66	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	111,6	1 628	--	181 684,80	--	181 684,80	--	181 684,80
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				11 827 924,31	1 384 904,47	9 952 069,84	--	11 827 924,31
							490 950,00	243 121,61	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11 827 924,31				
		Материалы	Тенге				10 125,00				
		Всего заработная плата	Тенге					734 071,61			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9 941 944,84				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11 827 924,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178,27
		Сметная заработная плата	Тенге					734 071,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11 827 924,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178,27
		Сметная заработная плата	Тенге					734 071,61			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								143 089 070
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8 746 780,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19 055 580,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3 675 027,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						115 286 703,00		
		Итого по смете				143 089 070,15					
		Стоимость оборудования				0,00					
		Итого по смете без оборудования				143 089 070,15					
		Сметная прибыль 5%				150 243 523,66					
		Итого с оборудованием				150 243 523,66					
		Переходящий коэфф. 2024 К=1,075				161 511 787,93					
		Понижающий коэфф. 0,95				153 436 198,54					
		Всего с НДС 12%				171 848 542,36					

Технический надзор:
Инженер-эксперты ТОО "Кабылан эксперт"
Спанов С.

Директор ТОО "EL-KZ 2020"
Хайрулла Б.