Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 21.04.2023г., Дополнительное соглашение №17/1 от 28.04.2023г.

Наименование: **«Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июнь месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код		
					17	21.04.2023г.						
					17/1	28.04.2023г.						
			из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные					
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области	50 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00		
Удержание аванса		24 482 188,61							2 937 862,63	27 420 051,24		
Итого к оплате		**20 160 668,53**							**2 419 280,22**	**22 579 948,76**		

Заказчик:
М.П. ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" города Арыс
Руководитель **Акылбай Қ.Б.**

Подрядчик:
М.П. ТОО "Ремстрой"
Директор **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:
М.П. ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Курмашов Б.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
Технадзор: ТОО «»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: «Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области»

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 21.04.2023г., Дополнительное соглашение №17/1 от 28.04.2023г.

АКТ №1
выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления												
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		2234,0684	269,70	269,70	602528	602528	--	83997	741447
						--	52,22	--	116663		54922	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		8,4320361	1952,72	--	16465	--	--	11855	30586
						1952,72	--	16465	--		2266	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1687,5	36,96	36,96	62370	62370	--	18359	87187
						--	15,11	--	25498		6458	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		1687,5	181,02	81,66	305471	137801	--	170768	514338
						99,36	41,19	167670	69508		38099	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		337,5	1018,66	--	343798	--	--	247534	638639
						1018,66	--	343798	--		47307	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		169,4071	5866,18	180,98	993773	30659	754896	215347	1305849
						1229,10	54,92	208218	9304		96730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	186,34781	4051,00				754895		
		Подземный газопровод										
9	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		2,25	666564,26	231219,92	1499770	520245	1837	1137541	2848296
						434528,00	76152,77	977688	171344		210985	

1	2	3	4	5	6 .	7	8	9	10	11	12
14	241-202-0222 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	м	2272,5	15076,00	--	34260210	--	34260210	--	37001027
					--	--	--	--		2740817	
		Прокладка сигнальной ленты									
337	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	2,25	32118,53	21660,53	72267	48736	--	21411	101172
					10458,00	5142,17	23530	11570		7494	
338	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2250	16,00	--	36000	--	36000	--	38880
					--	--	--	--		2880	
339	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	2,25	71022,98	33530,98	159802	75444	--	67436	245417
					37492,00	11641,98	84357	26194		18179	
340	243-105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	2,25	116726,00	--	262634	--	262634	--	283645
					--	--	--	--		21011	
360	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	190	3800,35	86,40	722066	16416	17470	419790	1233204
					3622,00	--	688180	--		91349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39337154	1494199	35333047	2394038	45069688
							2509906	430081	--	3338497	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				954135				
	Материалы		Тенге				17470				
	Всего заработная плата		Тенге					833831			
		Накладные расходы	Тенге				508637				
		Сметная прибыль	Тенге				117022				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1579794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					833831			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38383019				
	Материалы		Тенге				756732				
	Всего заработная плата		Тенге					2106156			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34558844				
		Накладные расходы	Тенге				1885401				
		Сметная прибыль	Тенге				3221475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43489895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1605
		Сметная заработная плата	Тенге					2106156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45069689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2094
		Сметная заработная плата	Тенге					2939987			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45069688
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2509906				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1494199			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					430081			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35333046		
		- Накладные расходы	Тенге							2394038	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								3338497	
		ИТОГО										**45 069 688**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**45 069 688**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**585 906**
		Итого:										**45 655 594**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**415 466**
		Итого										**46 071 060**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**921 421**
		Итого сметная стоимость										**46 992 481**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**44 642 857,14**
		НДС 12%										**5 357 142,86**
		ИТОГО:										**50 000 000,00**

Технический надзор:
М.П. ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Эксперт _____ **Кулбаев С.А.**

Подрядчик:
М.П. ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**