Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 21.04.2023г., Дополнительное соглашение №17/1 от 28.04.2023г.

Наименование: **«Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					17	21.04.2023г.				
					17/1	28.04.2023г.				
			из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области	70 000 000,00	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00
Удержание аванса										
Итого к оплате		**17 857 142,86**							**2 142 857,14**	**20 000 000,00**

Заказчик:
М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" города Арыс**

Руководитель **Акылбай К.Б.**

Подрядчик:
М.П. **ТОО "Ремстрой"**

Директор **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:
М.П. **ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"**

Директор **Курмашов Б.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
Технадзор: ТОО «»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: «Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района,
Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 21.04.2023г., Дополнительное соглашение №17/1 от 28.04.2023г.

АКТ №2
выполненных работ за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления												
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		874,20068	269,70	269,70	235772	235772	--	32869	290132
						--	52,22	--	45651		21491	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3,2994924	1952,72	--	6443	--	--	4639	11969
						1952,72	--	6443	--		887	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		675	36,96	36,96	24948	24948	--	7343	34875
						--	15,11	--	10199		2583	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		675	181,02	81,66	122188	55120	--	68307	205735
						99,36	41,19	67068	27803		15240	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		135	1018,66	--	137519	--	--	99014	255455
						1018,66	--	137519	--		18923	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		69,47571	5866,18	180,98	407557	12574	309590	88316	535543
						1229,10	54,92	85393	3816		39670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	76,423281	4051,00				309591		
		Подземный газопровод										
9	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		0,9	666564,26	231219,92	599908	208097	736	455017	1139319
						434528,00	76152,77	391075	68537		84394	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	241-202-0222 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	м		909	15076,00	--	13704084	--	13704084	--	14800411
						--	--	--	--		1096327	
		Прокладка сигнальной ленты										
337	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		0,9	32118,53	21660,53	28907	19495	--	8564	40469
						10458,00	5142,17	9412	4628		2998	
338	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м		900	16,00	--	14400	--	14400	--	15552
						--	--	--	--		1152	
339	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км		0,9	71022,98	33530,98	63921	30178	--	26975	98167
						37492,00	11641,98	33743	10478		7272	
340	243-105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км		0,9	116726,00	--	105053	--	105053	--	113457
						--	--	--	--		8404	
360	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		75	3800,35	86,40	285026	6480	6896	165707	486791
						3622,00	--	271650	--		36059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15735726	592664	14140759	956751	18027875
								1002303	171112	--	1335400	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					377854				
	Материалы		Тенге					6896				
	Всего заработная плата		Тенге						329911			
		Накладные расходы	Тенге					201245				
		Сметная прибыль	Тенге					46329				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					625428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									194
		Сметная заработная плата	Тенге						329911			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15357872				
	Материалы		Тенге					310326				
	Всего заработная плата		Тенге						843504			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13823537				
		Накладные расходы	Тенге					755505				
		Сметная прибыль	Тенге					1289071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17402448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									642
		Сметная заработная плата	Тенге						843504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18027876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									836
		Сметная заработная плата	Тенге						1173415			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									18027875
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1002303				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						592664			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						171112			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							14140759		
		- Накладные расходы	Тенге								956750	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								1335400	
		ИТОГО										**18 027 875**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**18 027 875**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**234 362**
		Итого:										**18 262 238**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**166 186**
		Итого										**18 428 424**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**368 568**
		Итого сметная стоимость										**18 796 992**
		Поправочний коэфициент к=0,95										**17 857 142,86**
		НДС 12%										**2 142 857,14**
		ИТОГО:										**20 000 000,00**

Технический надзор:
М.П. ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Эксперт Кулбаев С.А.

Подрядчик:
М.П. ТОО "Ремстрой"

Директор Миркамалов Б.Б.