Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 21.04.2023г., Дополнительное соглашение №17/1 от 28.04.2023г.

Наименование: **«Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь месяц 2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					17	21.04.2023г.				
					17/1	28.04.2023г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	91 400 170,80	19 107 295,36							2 292 875,44	21 400 170,80
Удержание аванса										
Итого к оплате		**19 107 295,36**							**2 292 875,44**	**21 400 170,80**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" города Арыс**

Руководитель **Ақылбай К.Б.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "Ремстрой"**

Директор **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "Оңтүстік күрделі құрылыс"**

Директор **Курмашев Б.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
Технадзор: ТОО "Оңтүстік күрделі құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: «Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района,
Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 21.04.2023г., Дополнительное соглашение №17/1 от 28.04.2023г.

АКТ №3
выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		936,366058	269,70	269,70	252538	252538	--	35206	310763
						--	52,22	--	48897		23020	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3,534123	1952,72	--	6901	--	--	4969	12819
						1952,72	--	6901	--		950	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		723	36,96	36,96	26722	26723	--	7866	37355
						--	15,11	--	10925		2767	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		723	181,02	81,66	130877	59040	--	73165	220365
						99,36	41,19	71837	29780		16323	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		144,6	1018,66	--	147298	--	--	106055	273621
						1018,66	--	147298	--		20268	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		72,118	5866,18	180,98	423057	13052	321365	91675	555911
						1229,10	54,92	88640	3961		41179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	79,3298	4051,00				321365		
		Подземный газопровод										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		0,964	666564,26	231219,92	642568	222896	787	487373	1220337
						434528,00	76152,77	418885	73411		90395	
14	241-202-0222 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	м		973,64	15076,00	--	14678597	--	14678597	--	15852885
						--	--	--	--		1174288	
		Прокладка сигнальной ленты										
337	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		0,964	32118,53	21660,53	30962	20881	--	9174	43346
						10458,00	5142,17	10082	4957		3211	
338	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м		964	16,00	--	15424	--	15424	--	16658
						--	--	--	--		1234	
339	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км		0,964	71022,98	33530,98	68466	32324	--	28893	105147
						37492,00	11641,98	36142	11223		7789	
340	243-105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км		0,964	116726,00	--	112524	--	112524	--	121526
						--	--	--	--		9002	
360	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		80	3800,35	86,40	304028	6912	7356	176754	519244
						3622,00	--	289760	--		38463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16839962	634366	15136053	1021130	19289977
								1069545	183154	--	1428889	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					403456				
	Материалы		Тенге					7356				
	Всего заработная плата		Тенге						352164			
		Накладные расходы	Тенге					214821				
		Сметная прибыль	Тенге					49463				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					667740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									207
		Сметная заработная плата	Тенге						352164			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16436506				
	Материалы		Тенге					322152				
	Всего заработная плата		Тенге						900535			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14806545				
		Накладные расходы	Тенге					806309				
		Сметная прибыль	Тенге					1379426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18622241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									687
		Сметная заработная плата	Тенге						900535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19289980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894
		Сметная заработная плата	Тенге					1252699			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19289980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1069545				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					634366			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					183154			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15136053		
		- Накладные расходы	Тенге							1021130	
		- Сметная прибыль	Тенге							1428889	
		ИТОГО									**19 289 980**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**19 289 980**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**250 770**
		Итого:									**19 540 750**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**177 821**
		Итого									**19 718 571**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**394 371**
		Итого сметная стоимость									**20 112 942**
		Поправочнй коэфициент к=0,95									**19 107 295,36**
		НДС 12%									**2 292 875,44**
		ИТОГО:									**21 400 170,80**

Технический надзор:
М.П. ТОО "Оңтүстік күрделі құрылыс"

Директор _____ **Курмашев Б.А.**

Эксперт _____ **Кулбаев С.А.**

Подрядчик:
М.П. ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**