Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)
Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 21.04.2023г., Дополнительное соглашение №17/2 от 17.11.2023г.
Наименование: **«Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь месяц 2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					17	21.04.2023г.				
					17/2	17.11.2023				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области	216 400 170,80	111 607 142,86							13 392 857,14	125 000 000,00
Удержание аванса										
Итого к оплате		**111 607 142,86**							**13 392 857,14**	**125 000 000,00**

Заказчик:
М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" города Арыс**

Руководитель **Акылбай Қ.Б.**

Подрядчик:
М.П. **ТОО "Ремстрой"**

Директор **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:
М.П. **ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"**

Директор **Курмашов Б.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
Технадзор: ТОО «»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: «Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района,
Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 21.04.2023г., Дополнительное соглашение №17/2 от 17.11.2023г.

АКТ №4
выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления												
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		5274,34408	269,70	269,70	1422491	1422490	--	198307	1750462
						--	52,22	--	275426		129664	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		19,9069374	1952,72	--	38873	--	--	27988	72210
						1952,72	--	38873	--		5349	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4072,5	36,96	36,96	150520	150519	--	44306	210412
						--	15,11	--	61535		15586	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		4072,5	181,02	81,66	737204	332560	--	412121	1241271
						99,36	41,19	404644	167746		91946	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		814,5	1018,66	--	829699	--	--	597383	1541248
						1018,66	--	829699	--		114167	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		407,1801	5866,18	180,98	2388592	73691	1814436	517599	3138686
						1229,10	54,92	500465	22362		232495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Подземный газопровод										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		5,43	666564,26	231219,92	3619444	1255525	4432	2745267	6873887
						434528,00	76152,77	2359487	413510		509177	
14	241-202-0222 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	м		1157,46	15076,00	--	17449867	--	17449867	--	18845856
						--	--	--	--		1395989	
19	241-202-0222 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	м		4332	15076,00	--	65309232	--	65309232	--	70533971
						--	--	--	--		5224739	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.		18	1552,87	955,88	27952	17206	--	15941	47404
						596,99	297,56	10746	5356		3511	
25	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 250 с ЗН	шт		16	73312,50	--	1173000	--	1173000	--	1266840
						--	--	--	--		93840	
26	Прайс-лист	Отвод 30° SDR 11 ПЭ 100, DN 250 с ЗН	шт		1	73312,50	--	73312	--	73312	--	79177
						--	--	--	--		5865	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 250х22,7мм в футляре 400х36,3мм открытым способом =184м.(16шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
260	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		0,07	1029986,49	378194,49	72099	26474	--	53821	135993
						651792,00	124838,77	45625	8739		10074	
261	241-202-0225 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м		70,7	31099,00	--	2198699	--	2198699	--	2374595
						--	--	--	--		175896	
262	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		70	-100,93	-1,48	-7065	-104	--	-6822	-14998
						-99,45	--	-6962	--		-1111	
263	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		70	1854,37	12,71	129806	890	29300	98913	247017
						1423,08	4,24	99616	297		18298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Прокладка сигнальной ленты										
337	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		0,43	32118,53	21660,53	13811	9314	--	4092	19335
						10458,00	5142,17	4497	2211		1432	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
338	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м		5430	16,00	--	86880	--	86880	--	93830
						--	--	--	--		6950	
339	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км		5,43	71022,98	33530,98	385655	182073	--	162746	592274
						37492,00	11641,98	203582	63216		43872	
340	243-105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км		5,43	116726,00	--	633822	--	633822	--	684528
						--	--	--	--		50706	
360	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		453	3800,35	86,40	1721559	39139	41654	1000867	2940220
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									112674220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6131038				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3509777			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1020398			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							88814634		
		- Накладные расходы	Тенге								5872529	
		- Сметная прибыль	Тенге								8346239	
		ИТОГО										**112 674 220**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**112 674 220**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**1 464 765**
		Итого:										**114 138 985**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91 %										**1 038 665**
		Итого										**115 177 650**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**2 303 553**
		Итого сметная стоимость										**117 481 203**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**111 607 142,86**
		НДС 12%										**13 392 857,14**
		ИТОГО:										**125 000 000,00**

Технический надзор:
М.П. ТОО "ОНТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Эксперт **Кулбаев С.А.**

Подрядчик:
М.П. ТОО "Ремстрой"
Директор **Миркамалов Б.Б.**