Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)
Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 21.04.2023г., Дополнительное соглашение №17/2 от 17.11.2023г.

Наименование: **«Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь месяц 2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					17	21.04.2023г.				
					17/2	17.11.2023				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области	341 400 170,80	111 607 142,86							13 392 857,14	125 000 000,00
Удержание аванса										
Итого к оплате		**111 607 142,86**							**13 392 857,14**	**125 000 000,00**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" города Арыс**

Руководитель **Акылбай К.Б.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "Ремстрой"**

Директор **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"**

Директор **Курмашов Б.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
Технадзор: ТОО «ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: «Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области»
Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 21.04.2023г., Дополнительное соглашение №17/2 от 17.11.2023г.

АКТ №5
выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		3399,6693	269,70	269,70	916891	916891	--	127822	1128290
						--	52,22	--	177531		83577	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		12,8313593	1952,72	--	25056	--	--	18040	46544
						1952,72	--	25056	--		3448	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2625	36,96	36,96	97020	97020	--	28558	135624
						--	15,11	--	39664		10046	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		2625	181,02	81,66	475178	214358	--	265640	800083
						99,36	41,19	260820	108124		59265	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		525	1018,66	--	534796	--	--	385053	993437
						1018,66	--	534796	--		73588	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		262,450649	5866,18	180,98	1539583	47499	1169506	333622	2023061
						1229,10	54,92	322578	14414		149856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Подземный газопровод										
7	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		2,5	708983,72	258959,38	1772459	647399	2040	1323928	3344098
						449208,00	85712,32	1123020	214281		247711	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		1	666564,26	231219,92	666564	231220	816	505574	1265909
						434528,00	76152,77	434528	76153		93771	
9	241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315x28,6 мм	м		1351,38	19305,00	--	26088391	--	26088391	--	28175462
						--	--	--	--		2087071	
		Аварийный запас										
10	241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315x28,6 мм	м		1298,013	19305,00	--	25058141	--	25058141	--	27062792
						--	--	--	--		2004651	
11	241-202-0222 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280x25,4 мм	м		1043,72	15076,00	--	15735123	--	15735123	--	16993933
						--	--	--	--		1258810	
		ПЭ фитинги										
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.		2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
						596,99	297,56	1194	595		390	
13	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 315 с 3Н	шт		2	82419,64	--	164839	--	164839	--	178026
						--	--	--	--		13187	
14	Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 315/160 с 3Н	шт		1	57247,50	--	57248	--	57248	--	61828
						--	--	--	--		4580	
15	Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 315/125 с 3Н	шт		1	47055,70	--	47056	--	47056	--	50820
						--	--	--	--		3764	
16	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 315/CT250 с 3Н	шт		1	33559,82	--	33560	--	33560	--	36245
						--	--	--	--		2685	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 315x28,6мм в футляре 450x40,9мм способом ГНБ =195,5м.(6шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
17	241-202-0226 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450x40,9 мм	м		199,41	38891,00	--	7755254	--	7755254	--	8375674
						--	--	--	--		620420	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 315x28,6мм в футляре 450x40,9мм открытым способом =86,5м.(9шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
18	241-202-0226 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450x40,9 мм	м		87,365	38891,00	--	3397712	--	3397712	--	3669529
						--	--	--	--		271817	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 250x22,7мм в футляре 400x36,3мм способом ГНБ =305,5м.(9шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	241-202-0225 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м		311,61	31099,00	--	9690759	--	9690759	--	10466020
						--	--	--	--		775261	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 250х22,7мм в футляре 400х36,3мм открытым способом =184м.(16шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
20	241-202-0225 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м		137,865	31099,00	--	4287464	--	4287464	--	4630461
						--	--	--	--		342997	
		Прокладка сигнальной ленты										
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		8,5	32118,53	21660,53	273008	184114	--	80887	382206
						10458,00	5142,17	88893	43708		28312	
22	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м		3500	16,00	--	56000	--	56000	--	60480
						--	--	--	--		4480	
23	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км		3,5	71022,98	33530,98	248580	117359	--	104901	381760
						37492,00	11641,98	131222	40747		28279	
24	243-105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км		3,5	116726,00	--	408541	--	408541	--	441224
						--	--	--	--		32683	
		Испытание и контроль										
25	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		211	3852,09	97,20	812791	20509	28040	466188	1381297
						3622,00	--	764242	--		102318	
26	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		90	3800,35	86,40	342032	7776	8276	198848	584150
						3622,00	--	325980	--		43270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					100487152	2486057	93988766	3840832	112674220
								4012329	715217	--	8346237	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1676411				
	Материалы		Тенге					36316				
	Всего заработная плата		Тенге						1394792			
		Накладные расходы	Тенге					850824				
		Сметная прибыль	Тенге					202179				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2729414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									850
		Сметная заработная плата	Тенге						1394792			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					98508038				
	Материалы		Тенге					1172363				
	Всего заработная плата		Тенге						3332754			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					92477385				
		Накладные расходы	Тенге					2990008				
		Сметная прибыль	Тенге					8119842				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					109617888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2536
		Сметная заработная плата	Тенге						3332754			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					302703				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					302703				
		Сметная прибыль	Тенге					24216				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					326919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					112674221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3386
		Сметная заработная плата	Тенге						4727546			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									112674220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4012329				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2486057			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						715217			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							93988767		
		- Накладные расходы	Тенге								3840832	
		- Сметная прибыль	Тенге								8346237	
		ИТОГО										**112 674 220**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**112 674 220**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**1 464 765**
		Итого:										**114 138 985**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**1 038 665**
		Итого										**115 177 650**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**2 303 553**
		Итого сметная стоимость										**117 481 203**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**111 607 142,86**
		НДС 12%										**13 392 857,14**
		ИТОГО:										**125 000 000,00**

Технический надзор:

М.П. ТОО "ОНТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Эксперт _____ **Кулбаев С.А.**

Подрядчик:

М.П. ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**