Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)
Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 21.04.2023г., Дополнительное соглашение №17/3 от 20.03.2024г.
Наименование: **«Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за апрель месяц 2024 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					17	21.04.2023г.				
					17/3	20.03.2024г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области	50 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Удержание аванса										
Итого к оплате		**44 642 857,14**							**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Заказчик:
М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" города Арыс**
Руководитель **Акылбай Қ.Б.**

Подрядчик:
М.П. **ТОО "Ремстрой"**
Директор **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:
М.П. **ТОО "ОНТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"**
Директор **Курманов Б.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
Технадзор: ТОО «ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: «Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области»

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 21.04.2023г., Дополнительное соглашение №17/3 от 20.03.2024г.

АКТ №7
выполненных работ за апрель месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		1418,14776	269,70	269,70	382474	382475	--	53320	470658
						--	52,22	--	74056		34864	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		5,3525099	1952,72	--	10452	--	--	7525	19416
						1952,72	--	10452	--		1438	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1095	36,96	36,96	40471	40471	--	11913	56574
						--	15,11	--	16545		4191	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		1095	181,02	81,66	198217	89418	--	110810	333749
						99,36	41,19	108799	45103		24722	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		219	1018,66	--	223087	--	--	160622	414406
						1018,66	--	223087	--		30697	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		112,3651	5866,18	180,98	659154	20336	500710	142836	866149
						1229,10	54,92	138108	6171		64159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Подземный газопровод										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода		1,46	928969,91	322685,91	1356296	471121	--	1030657	2577910
						606284,00	106776,34	885175	155893		190956	
12	241-202-0224 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м		1474,6	24302,00	--	35835729	--	35835729	--	38702587
						--	--	--	--		2866858	
		Прокладка сигнальной ленты										
337	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		1,46	32118,53	21660,53	46893	31625	--	13894	65649
						10458,00	5142,17	15269	7508		4863	
338	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м		1460	16,00	--	23360	--	23360	--	25229
						--	--	--	--		1869	
339	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км		1,46	71022,98	33530,98	103694	48955	--	43759	159249
						37492,00	11641,98	54738	16997		11796	
340	243-105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км		1,46	116726,00	--	170420	--	170420	--	184054
						--	--	--	--		13634	
358	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		122	5748,24	145,80	701285	17788	20671	404324	1194058
						5433,00	--	662826	--		88449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					39751532	1102189	36550890	1979660	45069688
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2098454	322273	--	3338496	
	Материалы		Тенге					851872				
	Всего заработная плата		Тенге					20672				
		Накладные расходы	Тенге						757338			
		Сметная прибыль	Тенге					461977				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					105108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1418957				
		Сметная заработная плата	Тенге									437
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						757338			
	Материалы		Тенге					38899660				
	Всего заработная плата		Тенге					500710				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1663389			
		Накладные расходы	Тенге					36029509				
		Сметная прибыль	Тенге					1517683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3233388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					43650731				
		Сметная заработная плата	Тенге									1247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						1663389			
								45069688				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1684
		Сметная заработная плата	Тенге						2420727			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									45069688
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2098454				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1102189			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						322273			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							36550891		
		- Накладные расходы	Тенге								1979660	
		- Сметная прибыль	Тенге								3338496	
		ИТОГО										**45 069 688**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**45 069 688**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**585 906**
		Итого:										**45 655 594**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**415 466**
		Итого										**46 071 060**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**921 421**
		Итого сметная стоимость										**46 992 481**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**44 642 857,14**
		НДС 12%										**5 357 142,86**
		ИТОГО:										**50 000 000,00**

Технический надзор:
М.П. ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Эксперт _____ **Кулбаев С.А.**

Подрядчик:
М.П. ТОО "Ремстрой"
Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**