Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)
Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 21.04.2023г., Дополнительное соглашение №17/3 от 20.03.2024г.
Наименование: **«Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за май месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код		
					17	21.04.2023г.						
					17/3	20.03.2024г.						
			из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные					
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области	176 939 645,10	113 338 968,84							13 600 676,26	126 939 645,10		
Удержание аванса												
Итого к оплате		**113 338 968,84**							**13 600 676,26**	**126 939 645,10**		

Заказчик:
М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" города Арыс**
Руководитель **Акылбай К.Б.**

Подрядчик:
М.П. **ТОО "Ремстрой"**
Директор **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:
М.П. **ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"**
Директор **Курмашов Б.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
Технадзор: ТОО «ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: «Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области»
Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 от 21.04.2023г., Дополнительное соглашение №17/3 от 20.03.2024г.

АКТ №8
выполненных работ за май месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8636,1314	269,70	269,70	2329165	2329165	--	324705	2866179
					--	52,22	--	450979		212310	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32,595319	1952,72	--	63650	--	--	45828	118236
					1952,72	--	63650	--		8758	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6705,75	36,96	36,96	247845	247845	--	72953	346462
					--	15,11	--	101324		25664	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6705,75	181,02	81,66	1213875	547592	--	678595	2043868
					99,36	41,19	666283	276210		151398	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1341,15	1018,66	--	1366176	--	--	983647	2537808
					1018,66	--	1366176	--		187986	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	665,04776	5866,18	180,98	3901290	120360	2963520	845395	5126420
					1229,10	54,92	817410	36524		379735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	731,55253	4051,00				2963519		
		Подземный газопровод									
7	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	6,69	928969,91	322685,91	6214809	2158769	--	4722670	11812477
					606284,00	106776,34	4056040	714334		874998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,406	666564,26	231219,92	270625	93875	332	205263	513959
					434528,00	76152,77	176418	30918		38071	
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,8	520601,80	157901,08	937083	284222	188	737700	1808765
					362596,00	51376,88	652673	92478		133983	
11	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	482060,25	129607,53	21693	5832	5	17554	42387
					352348,00	41687,05	15856	1876		3140	
12	241-202-0224 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	2372,599	24302,00	--	57658901	--	57658901	--	62271613
					--	--	--	--		4612712	
15	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	88,88	4963,00	--	441111	--	441111	--	476400
					--	--	--	--		35289	
16	241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	45,45	3061,00	--	139122	--	139122	--	150252
					--	--	--	--		11130	
		Аварийный запас									
17	241-202-0224 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	521,14486	24302,00	--	12664862	--	12664862	--	13678051
					--	--	--	--		1013189	
		ПЭ фитинги									
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	16	1552,87	955,88	24846	15294	--	14170	42137
					596,99	297,56	9552	4761		3121	
23	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 355 с ЗН	шт	10	100178,57	--	1001786	--	1001786	--	1081929
					--	--	--	--		80143	
24	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 315 с ЗН	шт	5	82419,64	--	412098	--	412098	--	445066
					--	--	--	--		32968	
27	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 160 с ЗН	шт	2	43860,00	--	87720	--	87720	--	94738
					--	--	--	--		7018	
28	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка/тройник/	шт.	3	2288,74	1407,68	6866	4223	--	3918	11647
					881,06	438,30	2643	1315		863	
29	Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 355/160 с ЗН	шт	1	56509,82	--	56510	--	56510	--	61031
					--	--	--	--		4521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	7,59	5866,18	180,98	44524	1374	33821	9648	58506
					1229,10	54,92	9329	417		4334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,349	4051,00				33822		
33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
					596,99	297,56	1194	595		390	
34	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 355/СТ315 с ЗН	шт	1	33799,34	--	33799	--	33799	--	36503
					--	--	--	--		2704	
		Прокладка сигнальной ленты									
337	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	8,941	32118,53	21660,53	287172	193667	--	85083	402036
					10458,00	5142,17	93505	45976		29780	
338	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	8941	16,00	--	143056	--	143056	--	154500
					--	--	--	--		11444	
339	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	8,941	71022,98	33530,98	635016	299801	--	267977	975233
					37492,00	11641,98	335216	104091		72239	
340	243-105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	8,941	116726,00	--	1043647	--	1043647	--	1127139
					--	--	--	--		83492	
		Испытание и контроль									
358	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	566	5748,24	145,80	3253504	82523	95903	1875798	5539646
					5433,00	--	3075078	--		410344	
360	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	36	3800,35	86,40	136813	3110	3311	79539	233660
					3622,00	--	130392	--		17308	
361	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/160х14,6 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	152	1367,54	39,96	207866	6074	9102	117541	351440
					1267,70	--	192690	--		26033	
362	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1367,54	39,96	5470	160	239	3093	9248
					1267,70	--	5071	--		685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94854006	6395798	76789033	11092848	114422603
							11669176	1861798	--	8475750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4525841				
	Материалы		Тенге				108555				
	Всего заработная плата		Тенге					3982019			
		Накладные расходы	Тенге				2429031				
		Сметная прибыль	Тенге				556389				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7511261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2314
		Сметная заработная плата	Тенге					3982019			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88736252				
	Материалы		Тенге				2997865				
	Всего заработная плата		Тенге					9548955			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72090699				
		Накладные расходы	Тенге				8663817				
		Сметная прибыль	Тенге				7792007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105192076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7194
		Сметная заработная плата	Тенге					9548955			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1591913				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1591913				
		Сметная прибыль	Тенге				127354				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1719267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				114422604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9508
		Сметная заработная плата	Тенге					13530974			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								114422604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11669176				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6395798			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1861798			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						76789032		
		- Накладные расходы	Тенге							11092848	
		- Сметная прибыль	Тенге							8475750	
		ИТОГО									**114 422 604**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**114 422 604**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**1 487 494**
		Итого:									**115 910 098**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**1 054 782**
		Итого									**116 964 880**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**2 339 298**
		Итого сметная стоимость									**119 304 178**
		Поправочнй коэфициент к=0,95									**113 338 968,84**
		НДС 12%									**13 600 676,26**
		ИТОГО:									**126 939 645,10**

Технический надзор:
М.П. ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Эксперт **Кулбаев С.А.**

Подрядчик:
М.П. ТОО "Ремстрой"

Директор **Миркамалов Б.Б.**