Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : Строительство подводящих сетей водоснабжения от магистрального водопровода жилого массива Каргала города Актобе. Корректировка сметной документации

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За август 2025_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчик			номер	дата	наименование,код	наименование,код		
				250038/00	26.02.2025	-			
				доп.согл №1	11.03.2025				
060140005361	041140007085			доп.согл №2	07.08.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	Удержание аванса		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акт № 2	177 855 116,01	177 855 116,01	56 514 191,01				32 290 451,80	6 781 703	63 295 894,01
Итого к оплате с НДС	63 295 894,01						32 290 451,80		31 005 442,21

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361

и.о. Руководителя _____ **Жантурин Б.К**

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ТранзитПром":

_____ **Халиков И.Б**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности от 26 сентября 2024 г №336 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361 3000, Актюбинская область,г.Актобе , Алтынсарина 2, тел 41-78-03**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящих сетей водоснабжения от магистрального водопровода жилого массива Каргала города Актобе. Корректировка сметной документации

Объект: Наружные сети водоснабжения (Подводка к границам домовладений)

Договор подряда (контракт) № от №250038/00 от 26.02.2025, доп.соглаш. №1 от 11.03.2025 г, доп.соглаш №2 от 07.08.2025

Акт выполненных работ №2

за август 2025 г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подводка сети водоснабжения к границам домовладений					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0102**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**15855,11**	**479**	**7 594 598**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**487,088**	**8829**	**4 300 500**	
3	**3**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**743,708**	**3840**	**2 855 839**	
4	**4**	**6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**15470,804**	**64**	**990 131**	
5	**5**	**6101-0109-0102**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**13973,4**	**4**	**55 894**	
6	**6**	**6301-0105-0401**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм**	**км**	**2,8**	**1320397**	**3 697 112**	
7	**7**	**241-201-0605 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	**1 м**	**2828**	**191**	**540 148**	**Казахстан**

	8	6301-0105-0402	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,185	1334100	246 809	
9	9	241-201-0610 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	1 м	186,85	605	113 044	Казахстан
10	10	6301-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,2	1398329	279 666	
11	11	241-201-0613 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	202	1828	369 256	Казахстан
12	16	6301-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	136,95	77137	10 563 912	
13	17	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1411	4159	5 868 349	
14	18	225-101-0602 Коб=83	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	83	29299	2 431 817	Казахстан
15	19	225-101-0108 Коб=83	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	166	16348	2 713 768	Казахстан
16	20	225-101-0109 Коб=83	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	83	22171	1 840 193	Казахстан
17	21	225-101-0101 Коб=-30	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	-60	7095	-425 700	Казахстан
18	22	225-101-0201 Коб=-30	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	-30	7587	-227 610	Казахстан
19	23	225-101-0610 Коб=83	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	83	34295	2 846 485	Казахстан
20	38	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	49	4784	234 416	
21	42	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	36	1859	66 924	Казахстан
22	52	241-208-0210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	4	2109	8 436	Казахстан
23	54	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	7	2720	19 040	Казахстан
24	56	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	2895	5 790	Казахстан
			Итого:				46 988 815	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			18 017 260	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			8 751 530	
			машины и механизмы	Тенге			13 755 921	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			3 939 628	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			15 215 635	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			5 407	

		46 988 815
щеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%, с Кветер = 1)		3 289 217
Итого с общеплощадочными затратами		**50 278 032**
Сметная прибыль (5%)		2 513 902
Непредвиденные работы и затраты: (3%)		**1 508 341**
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		**54 300 275**
2-й квартал 2025 г	16%	8 688 044
3-й квартал 2025 г	52%	28 236 143
4-й квартал 2025 г	32%	17 376 088
2-й квартал 2025 г	1,0388	9 025 140
3-й квартал 2025 г	1,0587	29 893 605
4-й квартал 2025 г	1,0790	18 748 799
Итого по акту		57 667 544
с к=0,98		56 514 191,01
НДС	12%	6 781 703
Всего по акту		**63 295 894,01**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор_____ Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "ТранзитПром":
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

_____ **Халиков И.Б**

KZ08VJE00036525 от 03.04.2018

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
БИН 060140005361
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификат номер)

и.о Руководителя_____ Жантурин Б.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО "Актюбводпроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

_____ **Наметов Б.М**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е, тел.: (7132) 41-78-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**
Договор (контракт)	Доп.согл №250038/02 от 07.08.2025 к Дог. №250038/00 от 26.02.2025г	

Номер документа	Дата составления
00000000031	**14.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство подводящих сетей водоснабжения от магистрального водопровода жилого массива Каргала города Актобе". Корректировка сметной документации"			работа	1	63 295 894,01	63 295 894,01	6 781 702,93
				Итого	1	x	63 295 894,01	6 781 702,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2025

М.П.