Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : Строительство подводящих сетей водоснабжения от магистрального водопровода жилого массива Каргала города Актобе. Корректировка сметной документации

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь 2025_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчик			номер	дата	наименование,код	наименование,код		
				250038/00	26.02.2025				
				доп.согл №1	11.03.2025				
				доп.согл №2	07.08.2025				
060140005361	041140007085			доп.согл №3	22.09.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	Удержание аванса		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акт № 3	505 910 818,01	505 910 818,01	292 906 877				98 416 711	35 148 825	328 055 702
Итого к оплате с НДС	328 055 702						98 416 711		229 638 991

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361

и.о. Руководителя _____ **Жантурин Б.К**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ТранзитПром":

_____ **Халиков И.Б**

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности от 26 сентября 2024 г №336 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361 3000, Актюбинская область,г.Актобе , Алтынсарина 2, тел 41-78-03**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящих сетей водоснабжения от магистрального водопровода жилого массива Каргала города Актобе. Корректировка сметной документации

Договор подряда (контракт) № от №250038/00 от 26.02.2025, доп.соглаш. №1 от 11.03.2025 г, доп.соглаш №2 от 07.08.2025 доп№3 от 22.09.2025

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2025 г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подводка сети водоснабжения к границам домовладений					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	55020,64	479	26 354 887	
2	2	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2063,15664	8829	18 215 610	
3	3	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2602,962	3840	9 995 374	
4	4	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	54237,832	64	3 471 221	

5	5	6101-0109-0102	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	48907,063	4	195 628	
6	6	6301-0105-0401	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм	км	7,44	1320397	9 823 754	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	7514,4	0	0	
7	7	241-201-0605 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	1 м	11554,4	191	2 206 890	Казахстан
8	8	6301-0105-0402	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,6	1334100	800 460	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	606	0	0	
9	9	241-201-0610 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	1 м	606	605	366 630	Казахстан
10	10	6301-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	1,374	1398329	1 921 304	
11	11	241-201-0613 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	1387,74	1828	2 536 789	Казахстан
12	12	6301-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	130,35	77137	10 054 808	
13	13	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1343	4159	5 585 537	
14	14	225-101-0602 Коб=79	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	79	29299	2 314 621	Казахстан
15	15	225-101-0108 Коб=79	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	158	16348	2 582 984	Казахстан
16	16	225-101-0109 Коб=79	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	79	22171	1 751 509	Казахстан
17	17	225-101-0610 Коб=79	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	79	34295	2 709 305	Казахстан
18	18	244-201-0303 Коб=192	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	192	13255	2 544 960	Казахстан
19	19	6301-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	4	5362	21 448	
20	20	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	4	47529	190 116	Казахстан
21	21	6301-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	48	8864	425 472	

			неучтенные ресурсы					
22	22	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	48	86820	4 167 360	Казахстан
23	23	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1390	8885	12 350 150	
24	24	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	916	11614	10 638 424	
25	25	242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	474	26887	12 744 438	
26	26	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 32-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	671	4454	2 988 634	
27	27	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	7878	7 878	
28	28	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	106	4784	507 104	
29	29	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	60	1859	111 540	Казахстан
30	30	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	96	4003	384 288	
31	31	241-210-0220	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	1 шт.	1	2893	2 893	Казахстан
32	32	241-213-0104	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	334	524	175 016	Казахстан
33	33	241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	47	2260	106 220	Казахстан
34	34	241-211-0310	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1 1/4"	1 шт.	916	211	193 276	Казахстан
35	35	241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	1	900	900	Казахстан
36	36	241-211-0314	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 50х1 1/4"	1 шт.	16	530	8 480	Казахстан
37	37	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм (патрубки)	1 м	328	605	198 440	Казахстан
38	38	241-211-0319	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63х2"	1 шт.	458	815	373 270	Казахстан

39	39	241-215-0301	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	1 шт.	916	11731	10 745 596	Казахстан
40	40	241-215-0301	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	1 шт.	87	11731	1 020 597	Казахстан
41	41	241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	1 шт.	273	11731	3 202 563	Казахстан
42	42	241-215-0306	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм	1 шт.	4	11732	46 928	Казахстан
43	43	241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	1 шт.	49	11732	574 868	Казахстан
44	44	241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм	1 шт.	54	14664	791 856	Казахстан
			Раздел 2. Восстановление дорожного покрытия					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
45	45	6201-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	2340	1826	4 272 840	
			Раздел 3. Дополнительные работы					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
46	46	6301-0801-0201	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб до 100 мм	м	2252,4736	31507	70 968 686	
			неучтенные ресурсы					
46.1	46.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	2261,483494	0	0	
46.2	46.2	261-301-0255	Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм	т	0	404467	0	
47	47	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	192	15033	2 886 336	Казахстан

Всего		**243 537 888**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%, с Кветер = 1)		17 047 652
Итого с общеплощадочными затратами		260 585 540
Сметная прибыль (5%)		13 029 277
Непредвиденные работы и затраты: (3%)		7 817 566
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		281 432 383
2-й квартал 2025 г	16%	45 029 181
3-й квартал 2025 г	52%	146 344 839

1 квартал 2025 г	32%	90 058 363
2-й квартал 2025 г	1,0388	46 776 314
3-й квартал 2025 г	1,0587	154 935 281
4-й квартал 2025 г	1,0790	97 172 973
Итого по акту		**298 884 568**
с к=0,98		292 906 877
НДС	12%	35 148 825
Всего по акту		**328 055 702**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "ТранзитПром":
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Халиков И.Б

KZ08VJE00036525 от 03.04.2018

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
БИН 060140005361
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификат номер)

и.о Руководителя **Жантурин Б.К**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО "Актюбводпроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Наметов Б.М

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е, тел.: (7132) 41-78-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**
Договор (контракт)	Доп.согл № 2 от 25.09.2025 к Договор №250081/00 от 15.05.2025г	

Номер документа	Дата составления
00000000054	**29.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей водоснабжения ж/м "Рауан-2" г.Актобе"			работа	1	15 384 615,00	15 384 615,00	1 648 351,61
				Итого	1	x	15 384 615,00	1 648 351,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2025

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е, тел.: (7132) 41-78-08** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №250038/03 от 29.09.2025 к Дог. №250038/00 от 26.02.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000052	29.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство подводящих сетей водоснабжения от магистрального водопровода жилого массива Каргала города Актобе". Корректировка сметной документации"			работа	1	328 055 702,00	328 055 702,00	35 148 825,21
				Итого	1	x	328 055 702,00	35 148 825,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2025

М.П.