Форма 3

Генподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор №04/1 от 01.01.2020 года
Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	45 103 033	50 515 397	45 103 033	50 515 397	45 103 033	50 515 397
	в том числе оборудование	0		0		0	
	Всего к оплате подрядчику	**45 103 033**	**50 515 397**	**45 103 033**	**50 515 397**	**45 103 033**	**50 515 397**

Генподрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

Субподрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор №04/1 от 01.01.2020 года
Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01-01 Демонтажные работы									
1	1146-0601-0202 РСНБ РК 2015	Сараи кирпичные. Разборканадземной части без сохранения годных материалов/+ ТУАЛЕТА	м2 площади застройки	618,4	4652,86	951,00	2877329	588098	–	2119155	5396202
		НР - 84%; СП - 8%			3701,86	377,70	2289231	233572		399719	
2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ПГС. Разборка ТОЛЩ.15СМ	м3 конструкции	301,5	352,40	249,67	106248	75276	–	50387	169166
		НР - 108%; СП - 8%			102,73	52,02	30972	15683		12531	
3	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка ТОЛЩ.5СМ+3СМ	м3 конструкции	160,8	2737,15	1191,80	440134	191642	–	354267	857954
		НР - 108%; СП - 8%			1545,35	494,61	248492	79533		63552	
4	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	87	712,54	–	61991	–	–	66951	139257
		НР - 108%; СП - 8%			712,54	–	61991	–		10315	
5	1101-0207-0501 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с трелевкой до 100 м	дерево	18	228,58	180,74	4115	3253	–	1420	5977
		НР - 72%; СП - 8%			47,84	61,72	861	1111		443	
6	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические высотой до 1,7 м. Демонтаж	м оград	333	1797,01	732,32	598406	243861	4156	517434	1205107
		НР - 118%; СП - 8%			1052,22	264,61	350389	88114		89267	
7	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Турник. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,3122	39632,76	18141,41	12373	5664	137	5724	19546
		НР - 69%; СП - 8%			21050,76	5522,78	6572	1724		1448	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Лестница бетонная. Разборка	м3	1	17168,37	7980,40	17168	7980	–	10709	30108
		НР - 84%; СП - 8%			9187,97	3561,36	9188	3561		2230	
9	86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом. Демонтаж	комплект	1	85934,10	1771,00	85934	1771	79050	3873	96992
					5112,60	500,50	5113	501		7185	
9.1	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	85934,10	1771,00	85934	1771	79050	3873	96992
		НР - 69%; СП - 8%			5112,60	500,50	5113	501		7185	

10	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Демонтаж *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	2	17073,44 13649,04	3393,21 1255,63	34147 27298	6786 2511	63	35175 5546	74868
11	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Демонтаж *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	2	490,01 446,87	22,34 2,98	980 894	45 6	41	1062 163	2205
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								7997381
		02-01-01 Блок А Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
1	1129-0201-0104 РСНБ РК 2015	Сваи стальные для крепления котлованов. Погружение с предварительным бурением скважин. Грунты 2 группы по бурению (АС-6-1,УКАЗ.П.5) *НР - 110%; СП - 8%*	т сваи	8,08976	64564,38 8546,56	54362,57 14303,61	522310 69140	439780 115713	13390	203338 58052	783700
2	2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014/ МЕТ.С255 *СП - 8%*	т	8,08976	319374,00 –	– –	2583659 –	– –	2583659	– 206693	2790352
3	1129-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Устройство *НР - 110%; СП - 8%*	м2 забирки	58,2	4542,97 1711,74	36,74 7,43	264401 99623	2139 433	162639	110061 29957	404419
		ВЪЕЗД В КОТЛОВАН									
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	250	31,88 –	31,88 12,20	7969 –	7969 3049	–	2195 813	10978
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	250	17,79 –	17,79 6,81	4447 –	4447 1701	–	1225 454	6126
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	250	151,99 79,38	72,61 32,92	37997 19845	18152 8229	–	20214 4657	62867
		КОТЛОВАН									
7	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЕРХНИЙ НАСЫПНОЙ СЛОЙ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	770	342,57 12,20	330,28 86,15	263775 9395	254315 66333	65	54524 25464	343764
8	4102-0104-1001 РСНБ РК 2015 К=0,055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/ ВЫВОЗ НА 50-60М (ПРИМ.П.2Б) *СП - 8%*	т	1501,5	2,31 –	– –	3468 –	– –		– 277	3746
9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4205,1	199,92 10,10	189,83 44,78	840692 42459	798233 188283	–	166134 80546	1087373

10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	74,9	1872,02	--	140215	--	--	100955	260463
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	140215	--		19294	
11	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	2200	445,56	444,01	980230	976831	255	217795	1293867
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	3144	299349		95842	
12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ + ЗАСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	920	17,79	17,79	16365	16365	--	4508	22543
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	6261		1670	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	230	741,63	--	170575	--	--	122814	316860
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	170575	--		23471	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	920	151,99	72,61	139829	66799	--	74386	231352
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	73030	30284		17137	
15	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	930	31,88	31,88	29646	29646	--	8167	40838
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	11343		3025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7659246				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ В ОСЯХ "1-6"									
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	26,1	17092,93	1089,24	446125	28429	386760	33552	518051
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	30936	5934		38374	
17	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/ + ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	м3	115,9	21846,89	2007,28	2532054	232644	1835856	463066	3234730
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	463554	45310		239610	
18	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов бетонные. Устройство	м3	93,9	20047,41	1278,94	1882452	120092	1448879	310476	2368362
		НР - 91%; СП - 8%			3338,46	295,01	313481	27701		175434	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,07762	214423,00	--	445490	--	445490	--	481129
		СП - 8%			--	--	--	--		35639	
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13596	202258,00	--	27499	--	27499	--	29699
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0099	214423,00	--	2123	--	2123	--	2293
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
		АНКЕР А-1 = 16ШТ									

22	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03136	237946,00	--	7462	--	7462	--	8059
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
23	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00416	257146,00	--	1070	--	1070	--	1155
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
24	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ТОЛЩ.20ММ	м2 поверхности	56,164	791,68	10,52	44464	591	21367	21193	70909
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	22506	282		5253	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	126,48	854,63	21,09	108094	2668	72311	31092	150321
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	33115	317		11135	
		ПРИЯМОК = 2ШТ (АС-10)									
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,162	17092,93	1089,24	2769	176	2401	208	3215
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	192	37		238	
27	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,34	37953,13	5387,32	12904	1832	5917	5267	19625
		НР - 91%; СП - 8%			15162,86	1860,73	5155	633		1454	
28	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01906	677285,00	1275,00	12909	24	11611	1168	15203
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	1274	10		1126	
29	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	0,98	23106,58	1136,44	22644	1114	15836	4710	29543
		НР - 76%; СП - 8%			5809,91	514,14	5694	504		2188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6932294				
		РАЗДЕЛ 3. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ НЕСУЩИЕ РМ-1 = 3ШТ									
30	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,298	37404,91	6121,58	85956	14067	45815	26399	121344
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	26074	2936		8988	
31	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А 400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,39893	237946,00	--	332870	--	332870	--	359499
		СП - 8%			--	--	--	--		26630	
32	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38064	257146,00	--	97880	--	97880	--	105710
		СП - 8%			--	--	--	--		7830	
33	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0192	463656,00	--	8902	--	8902	--	9614
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
34	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,6032	45764,69	6231,83	73370	9991	38677	24245	105424
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	24702	1941		7809	

35	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,88716	237946,00 –	–	211096 –	–	211096 –	– 16888	227984
36	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,3072	257146,00 –	–	78995 –	–	78995 –	– 6320	85315
37	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,0576	463656,00 –	–	26707 –	–	26707 –	– 2137	28843
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1043735				
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС									
39	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,3462	237946,00 –	–	82377 –	–	82377 –	– 6590	88967
40	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,11072	257146,00 –	–	28471 –	–	28471 –	– 2278	30749
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				119716				
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ ПРМ									
41	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/ + ТЕХ.ПОПОЛЬЕ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,82125	40286,50 14017,00	4347,68 846,50	33085 11511	3571 695	18003	11108 3535	47729
42	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А 400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,37904	237946,00 –	–	328137 –	–	328137 –	– 26251	354388
43	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,5664	257146,00 –	–	145647 –	–	145647 –	– 11652	157299
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				559416				
		РАЗДЕЛ 24. ВХОД В ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ									
475	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,36	17092,93 1185,30	1089,24 227,35	6153 427	392 82	5334	463 529	7146
476	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	2098,17 728,79	1132,01 416,70	4196 1458	2264 833	474	2703 552	7452
477	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	13	1498,57 519,32	806,62 295,87	19481 6751	10486 3846	2244	12505 2559	34545
478	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	2,793	26808,00 –	–	74875 –	–	74875	– 5990	80865
479	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ЗАДЕЛКА *СП - 8%*	м3	0,45	13468,00 –	–	6061 –	–	6061	– 485	6545

480	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,464	29623,37	4707,81	13745	2184	7228	4328	19519
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	4333	423		1446	
481	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство/ СТУПЕНИ	м3	0,58	23227,18	2080,13	13472	1206	9747	2522	17273
		НР - 91%; СП - 8%			4342,52	435,54	2519	253		1279	
482	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00629	287446,00	–	1808	–	1808	–	1953
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
483	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,02604	24358,35	11215,90	634	292	56	251	957
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	286	79		71	
484	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ СТ-1,СТ-2	т	0,02604	515052,00	–	13412	–	13412	–	14485
		СП - 8%			–	–	–	–		1073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				190739				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								16505147

02-02-01 Блок Б Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ В ОСЯХ "Г-Л"

1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	43	17092,93	1089,24	734996	46837	637191	55277	853495
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	50968	9776		63222	
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/ + ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	м3	201,2	21846,89	2007,28	4395594	403865	3187009	803872	5615423
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	804720	78657		415957	
3	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов бетонные. Устройство	м3	151,1	20047,41	1278,94	3029163	193247	2331475	499605	3811070
		НР - 91%; СП - 8%			3338,46	295,01	504441	44575		282301	
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,65639	214423,00	–	784014	–	784014	–	846735
		СП - 8%			–	–	–	–		62721	
5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2266	202258,00	–	45832	–	45832	–	49498
		СП - 8%			–	–	–	–		3667	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0165	214423,00	–	3538	–	3538	–	3821
		СП - 8%			–	–	–	–		283	

АНКЕР А-1 = 19ШТ

7	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03724	237946,00	–	8861	–	8861	–	9570
		СП - 8%			–	–	–	–		709	

8	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00494	257146,00 –	– –	1270 –	– –	1270	– 102	1372
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
9	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ТОЛЩ.20ММ *НР - 95%; СП - 8%*	м2 поверхности	86,212	791,68 400,72	10,52 5,02	68253 34547	907 432	32799	32531 8063	108846
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 95%; СП - 8%*	м2 поверхности	159,96	854,63 261,82	21,09 2,51	136707 41881	3374 401	91452	39322 14082	190112
		ПРИЯМОК = 1ШТ (АС-10)									
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,081	17092,93 1185,30	1089,24 227,35	1385 96	88 18	1201	104 119	1608
12	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,17	37953,13 15162,86	5387,32 1860,73	6452 2578	916 316	2958	2634 727	9812
13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00953	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	6455 637	12 5	5806	584 563	7602
14	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	м2 настила	0,49	23106,58 5809,91	1136,44 514,14	11322 2847	557 252	7918	2355 1094	14771
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11523735				
		РАЗДЕЛ 2. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ НЕСУЩИЕ									
		РАМА РМ-1 = 2ШТ									
15	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,3022	37404,91 11346,40	6121,58 1277,78	48709 14775	7972 1664	25962	14960 5093	68762
16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,7351	237946,00 –	– –	174914 –	– –	174914	– 13993	188907
17	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,25376	257146,00 –	– –	65253 –	– –	65253	– 5220	70474
18	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,0128	463656,00 –	– –	5935 –	– –	5935	– 475	6410
19	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на соте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,0688	45764,69 15408,00	6231,83 1210,71	48913 16468	6661 1294	25784	16163 5206	70283
20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изрматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,59144	237946,00 –	– –	140731 –	– –	140731	– 11258	151989

21	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2048	257146,00	–	52664	–	52664	–	56877
		СП - 8%			–	–	–	–		4213	
22	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0384	463656,00	–	17804	–	17804	–	19229
		СП - 8%			–	–	–	–		1424	
		РАМА РМ-2 = 2ШТ									
23	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,955	37404,91	6121,58	73127	11968	38977	22459	103232
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	22182	2498		7647	
24	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,39884	237946,00	–	332848	–	332848	–	359476
		СП - 8%			–	–	–	–		26628	
25	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38064	257146,00	–	97880	–	97880	–	105710
		СП - 8%			–	–	–	–		7830	
26	**2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0192	463656,00	–	8902	–	8902	–	9614
		СП - 8%			–	–	–	–		712	
27	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,1824	45764,69	6231,83	145642	19832	76776	48128	209271
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	49034	3853		15502	
28	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,77962	237946,00	–	185507	–	185507	–	200348
		СП - 8%			–	–	–	–		14841	
29	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28192	257146,00	–	72495	–	72495	–	78294
		СП - 8%			–	–	–	–		5800	
30	**2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0192	463656,00	–	8902	–	8902	–	9614
		СП - 8%			–	–	–	–		712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1708491				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ ПРМ									
34	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство/ +ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ**	м3	1,34211	40286,50	4347,68	54069	5835	29422	18153	78000
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	18812	1136		5778	
35	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,92364	237946,00	–	457722	–	457722	–	494340
		СП - 8%			–	–	–	–		36618	
36	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,66908	257146,00	–	172051	–	172051	–	185815
		СП - 8%			–	–	–	–		13764	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				758155				
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,130									
136	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	605,27694	5347,00	–	3236416	–	3236416	–	3495329
		СП - 8%			–	–	–	–		258913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3495329				
		РАЗДЕЛ 23. ВХОД В ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ									
502	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	17092,93	1089,24	10256	654	8891	771	11909
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	711	136		882	
503	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2098,17	1132,01	16785	9056	1899	10813	29807
		НР - 118%; СП - 8%			728,79	416,70	5830	3334		2208	
504	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1498,57	806,62	11989	6453	1381	7695	21259
		НР - 118%; СП - 8%			519,32	295,87	4155	2367		1575	
505	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,34	26808,00	–	89539	–	89539	–	96702
		СП - 8%			–	–	–	–		7163	
506	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ЗАДЕЛКА	м3	0,1	13468,00	–	1347	–	1347	–	1455
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
507	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,512	29623,37	4707,81	15167	2410	7975	4776	21538
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	4782	467		1595	
508	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство/ СТУПЕНИ	м3	0,63	23227,18	2080,13	14633	1310	10587	2739	18762
		НР - 91%; СП - 8%			4342,52	435,54	2736	274		1390	
509	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01095	287446,00	–	3148	–	3148	–	3399
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
510	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий икрановых эстакад высотой до 25 м цельного сечениямассой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,05521	24358,35	11215,90	1345	619	120	533	2028
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	606	167		150	
511	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ СТ-1,СТ-2	т	0,05521	515052,00	–	28436	–	28436	–	30711
		СП - 8%			–	–	–	–		2275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				237570				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**17723279**
		03-01-01 Уборная на 12 очков Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЕРХНИЙ НАСЫПНОЙ СЛОЙ	м3 грунта	85	342,57	330,28	29118	28074	7	6019	37948
		НР - 72%; СП - 8%			12,20	86,15	1037	7323		2811	

2	4102-0104-1001 РСНБ РК 2015 К=0,055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/ ВЫВОЗ НА 50-60М (ПРИМ.П.2Б) *СП - 8%*	т	165,75	2,31 –	– –	383 –	– –		– 31	414
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	358,6125	199,92 10,10	189,83 44,78	71695 3621	68074 16057	–	14168 6869	92732
4	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,3875	1872,02 1872,02	– –	11958 11958	– –	–	8609 1645	22212
5	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	122,4	17,79 –	17,79 6,81	2177 –	2177 833	–	600 222	2999
6	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30,6	741,63 741,63	– –	22694 22694	– –	–	16340 3123	42156
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	122,4	151,99 79,38	72,61 32,92	18603 9716	8887 4029	–	9897 2280	30780
8	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	212	31,88 –	31,88 12,20	6758 –	6758 2586	–	1862 690	9309
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				238550				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		МОНОЛИТНАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФМП-1									
9	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,52	17092,93 1185,30	1089,24 227,35	111446 7728	7102 1482	96616	8382 9586	129414
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12,38	18531,63 1877,71	1671,27 366,16	229422 23246	20690 4533	185486	25279 20376	275077
11	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,25342	237946,00 –	– –	60300 –	– –	60300	– 4824	65124
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-1									
12	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,414	20812,09 4171,50	621,72 216,91	8616 1727	257 90	6632	1653 822	11091
13	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,012	237946,00 –	– –	2855 –	– –	2855	– 228	3084

14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00564	257146,00	–	1450	–	1450	–	1566
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
15	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,00766	677285,00	1275,00	5188	10	4666	469	6110
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	512	4		453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				491466				
		РАЗДЕЛ 3. ВЫГРЕБ									
16	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	25,86	26873,51	3073,48	694949	79480	411094	210425	977804
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	204375	26861		72430	
17	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/ ПРИЖИМНАЯ СТЕНА	м3	2,6	19945,41	1278,94	51858	3325	39853	8597	65291
		НР - 91%; СП - 8%			3338,46	295,01	8680	767		4836	
18	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,01828	85108,59	21072,21	1556	385	44	846	2594
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	1127	100		192	
19	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01828	463279,00	–	8469	–	8469	–	9146
		СП - 8%			–	–	–	–		677	
20	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж/ СКОБА	т конструкций	0,00791	127594,67	1894,86	1009	15	99	620	1759
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	895	4		130	
21	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00791	463656,00	–	3668	–	3668	–	3961
		СП - 8%			–	–	–	–		293	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,75951	173,98	3,30	132	3	92	26	171
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	37	–		13	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1	т	0,00388	838565,00	1275,00	3254	5	2364	807	4386
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	885	2		325	
24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,03064	677285,00	1275,00	20752	39	18666	1878	24440
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	2047	16		1810	
25	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/ ЕРШИ	т	0,00112	323256,60	2177,60	362	2	–	328	745
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	360	1		55	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00112	221381,00	–	248	–	248	–	268
		СП - 8%			–	–	–	–		20	

27	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	939940,04 574848,00	117074,44 31016,88	3760 2299	468 124	993	2399 493	6652
28	2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	4,032	5104,00 –	– –	20579 –	– –	20579	– 1646	22226
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,020									
29	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2877	42043,78 16773,90	19431,26 4844,77	12096 4826	5590 1394	1680	4292 1311	17699
30	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,2877	463279,00 –	– –	133285 –	– –	133285	– 10663	143948
31	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,38	33284,21 8624,20	1812,10 395,92	179069 46398	9749 2130	122922	44161 17858	241088
32	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,07795	237946,00 –	– –	256494 –	– –	256494	– 20520	277013
33	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,07096	257146,00 –	– –	18247 –	– –	18247	– 1460	19707
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01984	214423,00 –	– –	4254 –	– –	4254	– 340	4594
		НАБЕТОНКА									
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,3	18325,09 1185,30	1089,24 227,35	23823 1541	1416 296	20866	1671 2040	27533
36	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0194	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	16268 4425	25 10	11818	4036 1624	21929
		УЗЕЛ 1									
37	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ УГОЛОК *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00096	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	805 219	1 1	585	200 80	1085
38	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,000535	274635,83 38131,20	2110,26 665,93	147 20	1 –	126	19 13	179
39	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,9	3457,79 1348,95	33,33 15,39	27317 10657	263 122	16397	8623 2875	38814
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									

40	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАМОК ТОЛЩ.300ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	38,436	13827,90 6888,40	2901,03 1567,50	531489 264763	111504 60248	155222	305510 66960	903959
41	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/ ВН.ПОВ-ТЬ ДНИЩА ТОЛЩ.10-60ММ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	39,76	1106,52 400,72	10,52 5,02	43995 15933	418 199	27644	15003 4720	63718
42	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой/ В 2 СЛОЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	39,76	662,69 357,70	46,21 5,02	26349 14222	1837 200	10290	13556 3192	43098
43	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	39,76	247,07 120,70	23,84 2,80	9823 4799	948 112	4076	4616 1155	15595
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/ НАРУЖ. И ВН-ЕЙ ПОВ-ТЕЙ СТЕН *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	130,42	854,63 261,82	21,09 2,51	111461 34147	2751 327	74563	32061 11482	155004
45	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ ВН-ЕЙ ПОВ-ТИ СТЕН *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	58,42	1741,90 1041,62	10,52 5,02	101762 60852	615 293	40295	56865 12690	171316
		КРЫШКА ВЫГРЕБА									
46	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,44	433,46 388,41	14,78 7,02	191 171	7 3	13	157 28	375
47	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,011	49344,00 –	– –	543 –	– –	543	– 43	586
48	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,002	47193,00 –	– –	94 –	– –	94	– 8	102
49	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,013	8189,65 2051,08	40,31 17,20	106 27	1 –	78	24 10	141
50	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля *СП - 8%*	шт.	1	1134,00 –	– –	1134 –	– –	1134	– 91	1225
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3268152				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								3998168

			в т.ч. ст-сть оборудования
01-01/1 Демонтажные работы	Тенге	7 997 381	
02-01-01/1 Блок А ОСР	Тенге	16 505 147	
02-02-01/1 Блок Б ОСР	Тенге	17 723 279	
03-01-01/1 Уборная ОСР	Тенге	3 998 168	
ИТОГО	**Тенге**	**46 223 975**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	

Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**46 223 975**
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	693 360
Итого	**Тенге**	**46 917 335**
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	328 421
Итого	**Тенге**	**47 245 756**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**47 245 756**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	944 915
Итого	**Тенге**	**48 190 671**
В т.ч. В ценах 2018г 20%	Тенге	9 638 134
В ценах 2019г 80% с К=1,049901	Тенге	40 476 347
Итого	**Тенге**	**50 114 481**
С понижающим коэффицентом К=0,900000000333	Тенге	45 103 033
НДС 12%	Тенге	5 412 364
Всего	**Тенге**	**50 515 397**

Генподрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ишанкулов С.М.**

Субподрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**