Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"
Подрядчик: ТОО "Adilet AS"
Технадзор: ТОО "Astana Technical Supervision Group"
Авторский надзор: ТОО "ТехСтройПроект"
Договор: №250046/00 от 2025-07-15
Наименование обьекта: "Строительство наружно-инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карабуйрат Урджарского района (завершение строительства)"

СПРАВКА №1 от 07.08.2025 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		250046/00	15.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружно-инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карабуйрат Урджарского района (завершение строительства)"	981,12	876,00							105,12	981,12
Итого к оплате:	981,12	876,00							105,12	981,12

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"
Руководитель _____ Маусымбаев С. С

Технадзор:
ТОО "Astana Technical Supervision Group"
Директор _____ Ибраев Ж. Е

Авторский надзор:
ТОО "ТехСтройПроект"
Директор _____ Ганеева Е. Н

Подрядчик:
ТОО "Adilet AS"
Директор _____ Чигибаев А. С

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Подрядчик: ТОО "Adilet AS"

Договор: №250046/00 от 2025-07-15

Наименование стройки: "Строительство наружно-инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карабуйрат Урджарского района (завершение строительства)"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО по смете Локальная смета №6-01-02-03 ИТОГО:	Тенге			**740**
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**740**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**740**
1	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**0,1952**	**3793**	**740**

		Итого по смете				**740,27**
		Итого без оборудование				**740,27**
		Оборуодвание				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4 %				69,59
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)				2,89
		Итого				**812,75**

		Сметная прибыль 5 %				40,49
		Непредвиденные работы 5 %				40,64
		Итого				**893,88**
		НДС 12%				107,27
		Итого				**1 001,14**
		Итого с понижающим коэффициентом, К-0,98				**981,12**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Руководитель _____ **Маусымбаев С. С**

Авторский надзор:

ТОО "ТехСтройПроект"

Директор _____ **Ганеева Е. Н**

Технадзор:

ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Директор _____ **Ибраев Ж. Е**

Подрядчик:

ТОО "Adilet AS"

Директор _____ **Чугибаев А**

Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №419

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"
Подрядчик: ТОО "Adilet AS"
Технадзор: ТОО "Astana Technical Supervision Group"
Авторский надзор: ТОО "ТехСтройПроект"
Договор: №250046/00 от 2025-07-15
Наименование обьекта: "Строительство наружно-инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карабуйрат Урджарского района (завершение строительства)"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№240048/00	от 17.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Строительство наружно-инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карабуйрат Урджарского района области Абай	38 241 326	38 241 326							4 097 285	38 241 326

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"
Руководитель _____ **Маусымбаев С. С**

Технадзор:
ТОО "Astana Technical Supervision Group"
Директор _____ **Ибраев Ж. Е**

Авторский надзор:
ТОО "ТехСтройПроект"
Директор _____ **Ганеева Е. Н**

Подрядчик:
ТОО "Adilet AS"
Директор _____ **Чигибаев А. С**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Подрядчик: ТОО "Adilet AS"

Договор: №250046/00 от 2025-07-15

Наименование стройки: "Строительство наружно-инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карабуйрат Урджарского района (завершение строительства)"

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2024 года
на Наружные сети водоснабжения и канализации; Наружные сети электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения	**Тенге**			**11 289 876**
		Раздел 1. Прокладка линии 0,4 кВ (Т1), ИТОГО:	тенге			347 431
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			347 431
1	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	18	582	10 476
2	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	12	84	1 008
3	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	0,54	6114	3 302
4	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,54	3793	2 048
5	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	12	659	7 908
6	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	97	829	80 413
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	5,8	11450	66 410
8	6124-0201-0301 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	97	776	75 272
9	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,288	123157	35 469
10	6124-0201-3101 Кклим = 1,09	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	25	569	14 225
11	241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	25	2036	50 900
		Раздел 2. Прокладка линии 0,4 кВ (Т2), ИТОГО:	тенге			286 439
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			286 439
12	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	8,414	582	4 897
13	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	5,757	84	484
14	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	0,252	6114	1 543

15	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,252	3793	957
16	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	5,757	659	3 794
17	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	31,000	829	25 699
18	6124-0201-0202 Кклим = 1,09	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	31,000	254	7 874
19	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	2,879	11450	32 960
20	6124-0201-0301 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	31,000	776	24 056
21	6124-0201-0304 Кклим = 1,09	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301	м	31,000	398	12 338
22	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,105	123157	12 931
23	6124-0201-3101 Кклим = 1,09	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	61,000	569	34 709
24	241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	61,000	2036	124 196
		Раздел 4. Прокладка кабеля, ИТОГО:	тенге			765 217
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			765 217
25	6124-0201-0101 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	133	1126	149 758
26	6124-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	72	1054	75 888
27	6124-0201-0701 Кклим = 1,09	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	42	981	41 202
28	243-113-0805 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	1 км	0,175	921186	161 208
29	243-214-0204 Коб=1,02	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 5х2,5	1 км	0,041	1066473	43 725
30	6124-0201-2201 Кклим = 1,09	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 прим.	шт.	4	64888	259 552
31	243-903-2013	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4х16/25-ВЛ	1 шт.	4	8471	33 884
		Раздел 5. Дизель-генератор, ИТОГО:	тенге			9 506 629
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 506 629
32	1337-0102-0108 Кклим = 1,09	Оборудование массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	796131	796 131
33	515-103-0148	Дизель-генератор модель TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	1 шт.	1	8710498	8 710 498
		Раздел 6. Установка шкафа, ИТОГО:	тенге			192 277
		Подраздел 6.1. Шкаф учета, ИТОГО	тенге			192 277
34	6124-0303-0406 Кклим = 1,09	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт.	1	20395	20 395
35	247-201-0807	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	68705	68 705

36	6124-0302-0301 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8961	8 961
37	247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	1 шт.	1	12531	12 531
38	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853
39	247-301-0345	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-00 PB.G, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	1 шт.	1	75832	75 832
		Раздел 7. Заземление, ИТОГО:	тенге			191 883
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			191 883
41	6124-0203-0308 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 6 мм2	м	15	2413	36 195
42	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 км	0,015	425195	6 378
43	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	12	7942	95 304
44	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1499	44 970
45	1308-0206-1702 Кклим = 1,09	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	2422	7 266
46	241-101-0110	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	1 м	3	590	1 770
		Фундамент под ДЭС. ИТОГО:	**тенге**			**74 614**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			74 614
1	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	0,77	14549	11 203
		неучтенные ресурсы				
1.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,78155	39949	31 222
2	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	0,33	10481	3 459
		неучтенные ресурсы				
2.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3366	31603	10 638
3	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,04573	362730	16 588
4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00408	368779	1 505
		Сети В2, Итого				**17 095 392**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			782 617
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			782 617
1	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	по	421,568	582	245 353
2	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	360,98	84	30 322
3	6101-0203-0207 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1тр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 1	м3	12,64704	13865	175 351
4	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	360,98	659	237 886

5	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	12,64704	3793	47 970
6	1101-0105-0301 Кклим = 1,12	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	66,42	513	34 073
7	6101-0109-0204 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 1	м2	69	169	11 661
		Раздел 2. Фундамент, ИТОГО:	тенге			1 513 150
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 513 150
8	6103-0101-0211 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	15,7	14549	228 419
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,9355	39949	636 607
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство бетонной подготовки	м3	5,68	10481	59 532
		неучтенные ресурсы				
9.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,7936	31603	183 095
10	6103-0703-0101 Кклим = 1,12 Коб =2	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,96528	91895	88 704
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,96528	0	0
11	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03536	368779	13 040
12	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,92992	326643	303 752
		Раздел 3. Пожарный резервуар V=30м3 в комплекте с техническим колодцем. (Накопительная емкость ЛОС-Ем-30С/2,4-6,7), ИТОГО:	тенге			14 799 626
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			14 799 626
13	1337-0101-0301 Кклим = 1,09	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м3. Монтаж	шт.	2	72697	145 394
14	290-001-0001 (кпл)	Накопительная емкость ЛОС-Ем-30С/2,4-6,7 (стоимость 2 -х резервуаров.)	1 компл	1	14642160,3	14 642 160
15	1134-0201-0804 Кклим = 1,12	Установка указателя на стене	шт.	2	3109	6 218
16	251-101-0139	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 250 мм х 250 мм	1 шт.	2	2927	5 854
		Сети Канализации. ИТОГО	**Тенге**			**1 526 601**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			337 030
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			337 030
1	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	143,84	582	83 715
2	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	138,78	84	11 658
3	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	138,78	659	91 456

4	6101-0203-0207 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1тр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 1	м3	4,3152	13865	59 830
5	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	4,3152	3793	16 368
6	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	4,104	18032	74 003
		Раздел 2. Трубопроводы, ИТОГО:	тенге			236 254
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			236 254
7	6122-0204-0102 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	20	4409	88 180
8	6121-0105-0411 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 280 мм	км	0,011	3865313	42 518
10	6121-0801-0305 Кклим = 1,12	Протаскивание в футляр труб, диаметр 300 мм	м	11	5787	63 657
11	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	20	24	480
12	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	1 м	20	64	1 280
14	1108-0101-0401 Кклим = 1,12	Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	1,0831	37059	40 139
		Раздел 3. Колодцы, ИТОГО:	тенге			953 317
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			953 317
17	6122-0401-0104 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	м3	1,79	154008	275 674
18	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	2	16029	32 058
19	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	2	22493	44 986
20	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	8019	8 019
21	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	5	8295	41 475
22	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	3	26293	78 879
23	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	3	17036	51 108
24	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	1 комплект	3	47143	141 429
25	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	9	785	7 065
26	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной отмостки	м3	0,8928	10481	9 357
		неучтенные ресурсы				
26.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,910656	29669	27 018
27	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,10773	1133384	122 099
		неучтенные ресурсы				
27.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,10773	0	0
28	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,10773	1059588	114 149
		Итого:				**29 986 483**
		в том числе оборудование	**Тенге**			**8 710 498**

		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	Тенге			1 999 943
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	Тенге			86 966
		Итого	Тенге			32 073 392
		Сметная прибыль (5)%	Тенге			1 163 796
		Непредвиденные работы и затраты (5)%	Тенге			1 603 670
		Итого	Тенге			34 840 858
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98	Тенге			34 144 041
		НДС (12)%	Тенге			4 097 285
		Итого с НДС	Тенге			38 241 326

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Руководитель _____ **Маусымбаев С. С**

Авторский надзор:

ТОО "ТехСтройПроект"

Директор _____ **Ганеева Е. Н**

Технадзор:

ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Директор _____ **Ибраев Ж. Е**

Подрядчик:

ТОО "Adilet AS"

Директор _____ **Чигибаев А**

Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №419

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"
Подрядчик: ТОО "Adilet AS"
Технадзор: ТОО "Astana Technical Supervision Group"
Авторский надзор: ТОО "ТехСтройПроект"
Договор: №250046/00 от 2025-07-15
Наименование объекта: "Строительство наружно-инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карабуйрат Урджарского района (завершение строительства)"

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№240048/00	от 17.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Строительство наружно-инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карабуйрат Урджарского района области Абай	43 254 086	5 012 760							537 081	5 012 760

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"
Руководитель _____ **Маусымбаев С. С**

Технадзор:
ТОО "Astana Technical Supervision Group"
Директор _____ **Ибраев Ж. Е**

Авторский надзор:
ТОО "ТехСтройПроект"
Директор _____ **Ганеева Е. Н**

Подрядчик:
ТОО "Adilet AS"
Директор _____ **Чигибаев А. С**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Подрядчик: ТОО "Adilet AS"

Договор: №250046/00 от 2025-07-15

Наименование стройки: "Строительство наружно-инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карабуйрат Урджарского района (завершение строительства)"

Акт выполненных работ №2
за октябрь 2024 года
на Наружные сети водоснабжения и канализации; Наружные сети электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сети Канализации. ИТОГО	**Тенге**			**239 501**
		Раздел 2. Трубопроводы, ИТОГО:	тенге			239 501
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			239 501
7	6122-0204-0102 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	34	4409	149 906
11	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	34	24	816
12	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	1 м	34	64	2 176
14	1108-0101-0401 Кклим = 1,12	Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	2,3369	37059	86 603
		Резервуар сточных вод 7,5м3. ИТОГО	**Тенге**			**2 165 196**
		Раздел 1. Резервуар, ИТОГО:	тенге			1 884 148
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 884 148
1	6104-0901-0202 Кклим = 1,12	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м3	0,29	30583	8 869
2	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	8295	16 590
3	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	5	8019	40 095
4	1106-1301-0102 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	9,26	86759	803 388
5	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,81	10481	18 971
		неучтенные ресурсы				
5.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8462	29669	54 775

6	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (днище)	1 т	0,146	362730	52 959
7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (днище)	1 м3	1,73	31331	54 203
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (днище)	1 м3	2,77	33236	92 064
9	212-101-0601	(Стенки) Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	4,76	33236	158 203
10	1106-0801-0113 Кклим = 1,12	Перекрытия колодца. Устройство	м3	2,08	92040	191 443
11	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	32,53	4848	157 705
12	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (перекрытие)	1 т	0,44648	362730	161 952
14	6118-0208-0201 Кклим = 1,06	Установка вытяжных вентиляционных труб диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	13256	13 256
15	241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	1 м	2,75	2993	8 231
16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,01178	315390	3 715
17	1139-0501-0109 Кклим = 1,12	Стремянки. Устройство	т конструкций	0,0302	113527	3 429
18	222-506-0401	Стремянка Л1	1 т	0,0302	1133576	34 234
19	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	1	10066	10 066
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			281 048
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			281 048
20	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	166,6	582	96 961
21	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	128,98	84	10 834
22	6101-0203-0207 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 1	м3	4,998	13865	69 297
23	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	128,98	659	84 998
24	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	4,998	3793	18 957
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ:				**1 384 313**
1	**261-404-0573** *РСНБ РК 2022*	**Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**10**	**379**	**3790**

2	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	11,11	26 189	290960
3	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	24,624	16 499	406271
4	261-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	$м^3$	24,624	19 776	486964
5	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0,1555771	97 278	15134
6	234-305-1507 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, Лст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 30 мм(70мм)	$м^2$	4,45	40 763	181194
		Итого:				3 789 010
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	Тенге			356 167
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	Тенге			6 974
		Итого	Тенге			4 152 151
		Сметная прибыль (5)%	Тенге			207 259
		Непредвиденные работы и затраты (5)%	Тенге			207 608
		Итого	Тенге			4 567 018
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98	Тенге			4 475 679
		НДС (12)%	Тенге			537 081
		Итого с НДС	Тенге			5 012 760

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Руководитель _____ **Маусымбаев С. С**

Авторский надзор:

ТОО "ТехСтройПроект"

Директор _____ **Ганеева Е. Н**

Технадзор:

ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Директор _____ **Ибраев Ж. Е**

Подрядчик:

ТОО "Adilet AS"

Директор _____ **Чигибаев А**