Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан 2011"**
Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **4070-2025 Изготовление и установка теплого остановочного павильона**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Теплый остановочный павильон**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ№7

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурная часть здания** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.12.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	6118-0505-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кондиционера оконного, мощность до 3 кВт	шт.	3	11 013,0	33 039,0
2	2	1403-0111-0102 *РСНБ РК 2022*	Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тысяч м^3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении свыше 5. Пусконаладочные работы	кондиционер	3	34 579,0	103 737,0
3	3	Т	Кондиционер Electrolux EACS-12HAT/N3_21Y (Внешний блок, Внутренний блок, Документация, Пульт ДУ)	шт	3	155 146,79	465 440,0
4	4	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	9	19 411,0	174 699,0
5	5	248-402-0701 *СпрСЦ 10.2024*	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1723G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 2 Мп	шт.	9	78 071,0	702 639,0
6	6	6109-0309-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий полимерцементных двухслойных наливных, толщина 12 мм	м^2	35,16	9 851,0	346 361,0
7	7	6119-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шинопровода осветительного по установленным конструкциям	шт.	72,6	3 165,0	229 779,0
8	8	261-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Неоновая лента	м	54,18	3 745,0	202 904,0
9	9	С	Услуги подключения остановочного павильона к электросети	работа	2	96 671,0	193 342,0
10	10	6301-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 100 мм	м	210	32 925,0	6 914 250,0
11	12	6101-0102-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 4	м^3	438	535,0	234 330,0
12	13	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	62,4	7 533,0	470 059,0
13	14	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	3	5 691,0	17 073,0
14	16	247-301-0209 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	3	32 935,0	98 805,0
15	17	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	2 330	1 053,0	2 453 490,0
16	18	243-110-0547 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (мк)-0,66	м	2 330	870,0	2 027 100,0
17	19	241-207-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	2 255	1 403,84	3 165 608
18	20	С	Контакт заземляющий универсальный КЗУ КВТ	шт	3	1 605,0	4 815,0
19	21	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	15	8 813,0	132 195,0
20	22	247-204-0913 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "В" 3Р 25А 6 кА "В"	шт.	6	5 574,0	33 444,0
21	23	247-204-0911 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "В" 3Р 16А 6 кА "В"	шт.	9	4 737,0	42 633,0
22	24	243-903-2039 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-3х35/50-В	шт.	3	6 168,0	18 504,0
23	25	6125-0405-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дополнительная на пультах и панелях реле	шт.	3	2 442,0	7 326,0
24	26	С	EKF MRVA-3-63A Трехфазное реле напряжения и тока с дисп. MRVA 63A	шт	3	31 048,19	93 145,0
25	27	6401-0103-1601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	6	3 116,0	18 696,0
26	28	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1,5	802,0	1 203,0
27	29	С	Проект	шт	3	107 000,0	321 000,0
28	30	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 560	53,0	82 680,0
29	31	С	Труба асбоцементная Д-100мм	м	3	4 815,0	14 445,0
30	32	241-207-1703 *СпрСЦ 10.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	6	204,0	1 224,0
31	33	С	Топосъемка	работа	3	64 200,0	192 600,0
32	34	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	3	6 970,0	20 910,0
33	35	С	Электромагнитный замок SPRUT LOCK-351MA	шт	3	19 551,04	58 653,0
			ИТОГО по акту				18 876 128

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**465 440**
			Всего по акту				**18 876 128**
			Сметная прибыль 5%				**943806**
			К=1,079				**21385709**
			НДС 12%				**2566285**
			Итого с НДС				**23951995**
			К-понижающий=0,89				**21317275**
			Всего по акту				**21 317 275**

Выполнил::

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан 2011"
Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись).