СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2020 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Shymkent Triumph Construction"
Договор:

«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №7». (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	11 072 829	12 401 568	11 072 829	12 401 568
Итого затраты подрядчика	**11 072 829**	**12 401 568**	**11 072 829**	**12 401 568**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Санатбай Н.С.**

Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Shymkent Triumph Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №7». (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ												
Оконные проемы												
1	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	143,24		1530,84	197,35	219281	28269	–	183995	435538
						1333,49	93,73	191013	13426		32262	
2	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	74,09		1258,70	194,80	93251	14431	–	77111	183991
						1063,90	92,60	78819	6860		13629	
3	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	137,28		273,80	7,20	37587	988	–	33368	76631
						266,60	3,47	36599	476		5676	
Витраж ВН-1,2,3												
4	Е11-090403-0104 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	106,88		7246,44	1318,08	774500	140877	–	463471	1337009
						5928,36	356,23	633623	38074		99038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-100501-0602 1110-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	137,66	1845,16	29,75	254012	4095	–	225630	518013
					1815,41	5,69	249917	783		38371	
		Дверные проемы									
6	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	249,98	1358,80	87,98	339678	21994	–	294621	685043
					1270,82	38,69	317685	9672		50744	
7	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,34	1307,94	200,96	31830	4891	–	26298	62779
					1106,98	93,73	26939	2281		4650	
8	Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	32,26	1466,13	41,06	47291	1324	–	41864	96287
					1425,07	16,99	45967	548		7132	
		Стальные двери									
9	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	68,40	2844,90	54,00	194591	3693	–	132782	353563
					2790,90	22,52	190898	1540		26190	
10	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2,69	2650,78	56,77	7125	152	–	4856	12939
					2594,01	23,99	6973	64		958	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1999146	220714	–	1483996	3761793
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1778433	73724	–	278650	
	Всего заработная плата		Тенге				1022930				
		Накладные расходы	Тенге					980985			
		Сметная прибыль	Тенге				882887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				152464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2058281				
		Сметная заработная плата	Тенге								765
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					980985			
	Всего заработная плата		Тенге				976216				
		Накладные расходы	Тенге					871172			
		Сметная прибыль	Тенге				601109				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1703511				
											578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					871172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3761792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1343
		Сметная заработная плата	Тенге					1852157			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ									
		НА ОТМ. -3.400 Полы из бетонного покрытие -415,85м2									
11	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	166,34	116,87	34,40	19440	5722	–	14956	37147
					82,47	13,18	13718	2192		2752	
12	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	13,31	4217,64	8,64	56125	115	–	52649	117476
					4209,00	–	56010	–		8702	
13	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство**	м2 покрытия	166,34	499,53	106,40	83092	17698	–	67805	162969
					393,13	40,52	65393	6740		12072	
14	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	166,34	-32,30	-9,64	-5373	-1603	–	-4289	-10435
					-22,66	-4,77	-3769	-793		-773	
15	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	166,34	151,54	4,04	25207	672	–	23282	52368
					147,50	1,40	24535	233		3879	
16	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	118,00	157,05	1,26	18532	149	–	17347	38749
					155,79	0,60	18383	71		2870	
		ПОЛЫ НА ОТМ. 0.000									
		Полы из керамогранитной плитки -25,44м2									
17	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	10,18	43,89	0,63	447	6	–	417	933
					43,26	0,30	440	3		69	
18	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	10,18	1342,29	150,11	13659	1527	–	12047	27763
					1192,18	67,26	12132	684		2056	
19	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	13,20	325,11	14,15	4291	187	–	3921	8869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					310,96	5,07	4105	67		657	
		Полы из керамической плитки -3,0м2									
20	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,20	420,55	32,87	505	39	–	455	1037
					387,68	15,93	465	19		77	
21	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	1,20	1464,92	83,74	1758	100	–	1601	3628
					1381,18	38,43	1657	46		269	
		Полы из керамической плитки -38,92м2									
22	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,57	43,89	0,63	683	10	–	637	1426
					43,26	0,30	673	5		106	
23	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	15,57	1464,92	83,74	22806	1303	–	20774	47067
					1381,18	38,43	21502	598		3486	
24	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	32,00	349,99	1,89	11200	61	–	10498	23434
					348,10	0,90	11139	29		1736	
		Полы из линолеума -288,04м2									
25	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	115,22	478,90	24,32	55177	2802	–	50519	114152
					454,58	11,88	52375	1369		8456	
26	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	115,20	138,22	0,94	15923	108	–	14915	33305
					137,28	0,45	15815	52		2467	
		Полы из керамогранитной плитки -43,16м2									
27	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,26	43,89	0,63	758	11	–	707	1582
					43,26	0,30	747	5		117	
28	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	17,26	1342,29	150,11	23173	2591	–	20438	47100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1192,18	67,26	20582	1161		3489	
29	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	16,00	325,11	14,15	5202	226	–	4753	10751
					310,96	5,07	4975	81		796	
ПОЛЫ НА ОТМ. +3.000....+33.000											
Полы из керамогранитной плитки -279,84м2											
30	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	111,94	43,89	0,63	4913	71	–	4583	10256
					43,26	0,30	4842	34		760	
31	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	111,94	1342,29	150,11	150251	16803	–	132518	305391
					1192,18	67,26	133448	7529		22621	
32	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	145,20	325,11	14,15	47206	2054	–	43134	97568
					310,96	5,07	45151	736		7227	
Полы из керамической плитки -33,0м2											
33	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,20	420,55	32,87	5551	434	–	5008	11404
					387,68	15,93	5117	210		845	
34	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	13,20	1464,92	83,74	19337	1105	–	17615	39908
					1381,18	38,43	18232	507		2956	
Полы из керамической плитки -428,12м2											
35	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	171,25	43,89	0,63	7516	108	–	7012	15690
					43,26	0,30	7408	51		1162	
36	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /с приготовлением раствора М150 для заделки швов/	м2 покрытия	171,25	1464,92	83,74	250865	14340	–	228519	517735
					1381,18	38,43	236524	6581		38351	
37	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	352,00	349,99	1,89	123196	665	–	115477	257767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					348,10	0,90	122531	317		19094	
				Полы из линолеума -3168,44м2							
38	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1 267,38	478,90	24,32	606946	30822	–	555709	1255668
					454,58	11,88	576124	15056		93012	
39	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1 267,20	138,22	0,94	175152	1191	–	164060	366349
					137,28	0,45	173961	570		27137	
				Полы из керамогранитной плитки -390,61м2							
40	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	156,24	43,89	0,63	6858	99	–	6398	14316
					43,26	0,30	6759	47		1060	
41	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	156,24	1342,29	150,11	209725	23454	–	184973	426274
					1192,18	67,26	186271	10509		31576	
42	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	145,20	325,11	14,15	47206	2054	–	43134	97568
					310,96	5,07	45151	736		7227	
				Полы из керамогранитной плитки -64,8м2							
43	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,92	43,89	0,63	1138	17	–	1061	2375
					43,26	0,30	1121	8		176	
44	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	25,92	1342,29	150,11	34792	3890	–	30686	70716
					1192,18	67,26	30901	1743		5238	
45	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	43,20	325,11	14,15	14045	611	–	12833	29029
					310,96	5,07	13433	219		2150	
				Полы из керамогранитной плитки -45,24м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,10	43,89	0,63	794	11	–	741	1658
					43,26	0,30	783	5		123	
47	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	18,10	1342,29	150,11	24290	2716	–	21423	49370
					1192,18	67,26	21574	1217		3657	
48	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	19,20	325,11	14,15	6242	271	–	5704	12901
					310,96	5,07	5970	97		956	
		Полы из керамогранитной плитки -157,68м2									
49	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	63,07	420,55	32,87	26525	2073	–	23929	54490
					387,68	15,93	24452	1005		4036	
50	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	63,07	1342,29	150,11	84661	9468	–	74669	172077
					1192,18	67,26	75193	4242		12746	
51	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	66,00	325,11	14,15	21457	934	–	19607	44349
					310,96	5,07	20523	335		3285	
		на отм. +36,050									
52	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	163,90	87,78	1,26	14387	206	–	13423	30034
					86,52	0,60	14181	98		2225	
53	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	163,90	384,05	35,23	62947	5775	–	56353	128844
					348,82	16,94	57173	2777		9544	
54	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	163,90	366,98	112,07	60149	18369	–	42820	111207
					254,91	29,06	41781	4763		8238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	163,90	38,90	24,80	6376	4065	–	3142	10280
					14,10	6,74	2311	1105		761	
56	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02	16918,90	1525,70	255	23	–	220	513
					15393,20	671,80	232	10		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2365385	173353	–	2128183	4853058
							2192024	73069	–	359484	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2365385				
	Всего заработная плата		Тенге					2265093			
		Накладные расходы	Тенге				2128183				
		Сметная прибыль	Тенге				359484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4853052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1755
		Сметная заработная плата	Тенге					2265093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4853052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1755
		Сметная заработная плата	Тенге					2265093			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
		на отм. +38,300									
57	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство	м2 стяжки	176,94	366,98	112,07	64935	19830	–	46227	120055
					254,91	29,06	45105	5142		8893	
58	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	176,94	12,97	8,27	2295	1463	–	1131	3700
					4,70	2,25	832	398		274	
59	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	52,28	5410,17	1602,30	282865	83774	–	204060	525879
					3807,87	434,42	199091	22713		38954	
60	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	176,94	176,84	15,66	31291	2771	–	27171	63139
					161,18	5,73	28520	1014		4677	
61	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	52,52	606,67	30,55	31865	1605	–	28213	64884
					576,12	7,73	30260	406		4806	
62	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,45	1233,76	14,87	25228	304	–	23006	52093
					1218,89	4,04	24924	83		3859	
		КРОВЛЯ КОЗЫРКА НИШ ПО ОСИ 3,4,9,10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	1,20	366,98	112,07	440	135	–	314	814
					254,91	29,06	306	35		60	
64	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1,20	38,90	24,80	47	30	–	23	76
					14,10	6,74	17	8		6	
65	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1,20	176,84	15,66	212	19	–	184	428
					161,18	5,73	193	7		32	
		КРОВЛЯ КОЗЫРКА БАЛКОНОВ ПО ОСИ 1 И 12									
66	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	4,75	366,98	112,07	1744	532	–	1241	3224
					254,91	29,06	1211	138		239	
67	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	4,75	38,90	24,80	185	118	–	91	298
					14,10	6,74	67	32		22	
68	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	1,34	5410,17	1602,30	7228	2140	–	5214	13438
					3807,87	434,42	5087	580		995	
69	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	4,75	176,84	15,66	840	74	–	730	1695
					161,18	5,73	766	27		126	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
70	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	38,80	104,19	25,90	4043	1004	–	3050	7660
					78,29	7,15	3038	277		567	
71	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,12	3195,42	609,22	394	75	–	220	663
					2586,20	1,50	319	–		49	
72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,58	62,50	3,84	223	14	–	146	399
					58,66	0,60	210	2		30	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 /16ШТ/									
73	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,11	61395,87	2959,47	6542	316	–	4336	11749
					58436,40	541,30	6227	58		870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,09	148,49	1,19	459	4	–	366	891
					147,30	0,57	455	2		66	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-2 /26ШТ/									
75	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,52	61395,87	2959,47	32165	1551	–	21320	57764
					58436,40	541,30	30615	284		4279	
76	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,19	148,49	1,19	2256	18	–	1797	4378
					147,30	0,57	2238	9		324	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2									
77	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	108,00	693,96	92,21	74948	9959	–	81513	168978
					601,75	37,87	64989	4090		12517	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 1 /ДО-1 И ДО-2 по 2шт./									
78	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,65	69990,55	28085,55	255393	102483	–	129244	415407
					41905,00	9427,30	152910	34400		30771	
79	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	3,65	3195,42	609,22	11660	2223	–	6515	19629
					2586,20	1,50	9437	5		1454	
80	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,82	62,50	3,84	6614	406	–	4327	11816
					58,66	0,60	6207	63		875	
		ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 12 /ДО-1 И ДО-2 по 2шт./									
81	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,65	69990,55	28085,55	255393	102483	–	129244	415407
					41905,00	9427,30	152910	34400		30771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	3,65	3195,42	609,22	11660	2223	–	6515	19629
					2586,20	1,50	9437	5		1454	
83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,82	62,50	3,84	6614	406	–	4327	11816
					58,66	0,60	6207	63		875	
		ЛЮК Л-1/42шт/									
84	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,85	108163,97	5210,57	91993	4431	–	61675	165961
					102953,40	2141,65	87562	1821		12293	
85	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,66	31,25	1,92	771	47	–	504	1377
					29,33	0,30	723	7		102	
		СТРЕМЯНКА-1/42ШТ/									
86	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,56	69990,55	28085,55	109412	43904	–	55369	177963
					41905,00	9427,30	65508	14737		13182	
87	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	70,00	858,43	1,19	60089	83	–	48036	116775
					857,24	0,57	60005	40		8650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1379804	384425	–	896109	2457985
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				995376	120846	–	182072	
		Всего заработная плата	Тенге				605192				
		Накладные расходы	Тенге					515587			
		Сметная прибыль	Тенге				481671				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				86949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1173812				
		Сметная заработная плата	Тенге								434
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					515587			
		Всего заработная плата	Тенге				774612				
		Накладные расходы	Тенге					600635			
		Сметная прибыль	Тенге				414438				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				95123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1284173				
		Сметная заработная плата	Тенге								411
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2457985	600635			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845
		Сметная заработная плата	Тенге					1116222			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11072829**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4965833				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					778492			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					267639			
		- Накладные расходы	Тенге							4508288	
		- Сметная прибыль	Тенге							820206	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**11 072 829**
		НДС 12%									1 328 739
		ВСЕГО ПО АКТУ									**12 401 568**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Санатбай Н.С.**