Приложение №1
типовая межведомственная Форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мактааральского района" управления образования Туркестанской области
Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: № 53 от 25.04.2024г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт общей средней школы №3 имени А.Пушкина, село Мырзакент Мактааральского района"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2020г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт общей средней школы №3 имени А.Пушкина, село Мырзакент Мактааральского района»	398 185 807,32	398 185 807,32	112 794 193,52		-	-		-	-	13 535 303,22	126 329 496,74
30% удержание аванса	119 455 742,20	119 455 742,20									37 898 849,02
К оплате:	278 730 065,12	278 730 065,12									88 430 647,72

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Мактааральского района" управления образования Туркестанской области

В.и.о.руководителя _____ **Арап К.Э.**

Инженер:
ТОО "Улмад"

И.о.директора _____ **Тайманов А.Е.**

Инженер-эксперт _____ **Кожаназарова Ө.С.**

Подрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мактааральского района" управления образования Туркестанской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт общей средней школы №3 имени А.Пушкина, село Мырзакент Мактааральского района"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): № 53 от 25.04.2024г.

Акт выполненных работ №2

за Август 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 20 06 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
смета 02-01-01. Здания школы. Ремонтные работы													
			Раздел 2: Ремонтные работы										
1	34	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	559,4	2282,50	26,38	1276830,60	14757,00	608023,00	527816,20	1949016,80	
						1169,20	10,23	654050,40	5722,60		144370,00		
2	36	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	898,08	2256,76	132,56	2026751,00	119049,60	419098,00	1267981,20	3558309,60	
						1657,54	107,31	1488503,60	96373,00		263577,40		
3	50	1110-0107-0107 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	32,73	2737,93	179,60	89612,50	5878,50	27910,00	52831,00	153839,00	
						1705,59	87,91	55824,00	2877,50		11395,50		
4	51	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	150,01	3234,37	129,92	485188,00	19489,00	165492,50	278411,00	824687,50	
						2001,24	60,93	300206,00	9140,00		61088,50		
5	52	223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П/Д-1,Д-3,Д-4	$м^2$	33,57	12278,00		412172,50		412172,50		445146,50	
											32974,00		
6	53	223-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10/Д-2	$м^2$	13,455	11302,00		152068,50		152068,50		164234,00	
											12165,50		
7	54	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/Д-5,Д-9	$м^2$	8,715	11755,00		102445,00		102445,00		110640,50	
											8195,50		
8	55	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П/Д-6	$м^2$	2,3	12237,00		28145,00		28145,00		30396,50	
											2251,50		
9	56	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/Д-7,Д-8,Д-10	$м^2$	4,445	14911,00		66279,50		66279,50		71582,00	
											5302,50		
10	67	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство/ОТМОСТКА В12,5	$м^3$	84,15	32287,64	1679,47	2717005,00	141327,00	2387942,00	203587,00	3154240,00	
						2230,96	427,64	187735,00	35986,00		233648,00		
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы					7356497,60	300501,10	4369576,00	2330626,40	10462092,40	
								2686419,00	150099,10	0,00	774968,40		
			Раздел 3: Полы 1,2-этажи/АС-33										
11	73	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	429,84	6112,25	113,54	2627290,00	48804,00	1661547,00	885909,00	3794254,00	
						2133,21	59,36	916939,00	25515,00		281055,00		
12	74	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	305,2	2973,50	2,76	907512,00	842,00	742545,00	154675,00	1147161,00	
						537,76	1,39	164124,00	424,00		84974,00		
13	75	1111-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$ пола	1060,052	251,75	11,71	266868,00	12413,10	180474,00	75581,80	369841,50	
						69,79	6,06	73980,90	6423,90		27391,70		
14	76	1111-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$ пола	1060,052	3103,84	32,48	3290231,70	34430,20	2337976,20	877044,70	4500662,60	
						865,83	14,34	917824,60	15201,20		333386,20		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	77	1111-0101-3302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		1059,842	7157,70	77,05	7586030,90	81661,30	6270576,20	1199783,20	9488679,90	
				м² покрытия		1164,13	40,17	1233794,10	42574,00		702865,80		
16	78	1115-0403-0902 *РСНБ РК 2022*	Полы. Покрытие лаком за 2 раза		1060,052	394,91	1,70	418625,20	1802,50	142163,70	220480,40	690232,20	
				м² отделываемой поверхности		259,10	0,89	274659,70	943,60		51126,60		
17	79	1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса деревянные. Устройство		659,652	534,12	3,67	352333,10	2420,60	252165,20	93030,70	480991,70	
				м плинтусов		148,18	1,85	97747,30	1220,10		35627,90		
18	83	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов		710,336	13556,17	17,87	9629435,60	12694,00	7143778,00	1980921,20	12539185,20	
				м² поверхности облицовки		3481,40	4,49	2472963,60	3189,60		928828,40		
			Итого по разделу 3: Полы 1,2-этажи/АС-33					25078326,50	195067,70	18731225,30	5487426,00	33011008,10	
								6152033,20	95491,40	0,00	2445255,60		
			ИТОГО по смету 02-01-01					3243824,10	495568,80	23100801,30	7818052,40	43473100,50	
								8838452,20	245590,50	0,00	3220224,00		
смета 02-01-04. Электрооборудование и электроосвещение здания школы и мастерской													
			Раздел 1: Силовое электрооборудование										
1	1	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж.		1	33568,22	1033,92	33568,00	1034,00	18712,00	10292,00	47369,00	
				шкаф		13822,48	472,59	13822,00	473,00		3509,00		
2	2	515-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А/прим.		1	1519618,00		1519618,00				1519618,00	
				шт.						1519618,00			
3	3	1308-0303-0122 *РСНБ РК 2022*	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании.		1	9367,10	36,73	9367,00	37,00	1374,00	5729,00	16304,00	
				шт.		7956,75	0,00	7957,00	0,00		1208,00		
4	4	247-205-0109 *РСНБ РК 2022*	Рубильник разрывной типа ВР-32 31 Ф-А70220-100А/ПРИМ.		1	9707,00		9707,00		9707,00		10484,00	
				шт.							777,00		
5	5	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне.		2	9237,76	187,75	18476,00	375,00	8896,00	6709,00	27200,00	
				шт.		4602,04	56,73	9204,00	113,00		2015,00		
6	6	247-204-3422 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 100А 35кА.		2	21974,00		43948,00		43948,00		47464,00	
				шт.							3516,00		
7	7	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж.		1	33568,22	1033,92	33568,00	1034,00	18712,00	10292,00	47369,00	
				шкаф		13822,48	472,59	13822,00	473,00		3509,00		
8	8	515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А.		1	696687,00		696687,00				696687,00	
				шт.						696687,00			
9	9	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне.		2	9237,76	187,75	18476,00	375,00	8896,00	6709,00	27200,00	
				шт.		4602,04	56,73	9204,00	113,00		2015,00		
10	10	247-204-1935 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 100А 10 кА "D".		1	9437,00		9437,00		9437,00		10192,00	
				шт.							755,00		
11	11	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С".		1	2483,00		2483,00		2483,00		2682,00	
				шт.							199,00		
12	12	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.		9	5129,26	39,97	46163,00	360,00	25094,00	14911,00	65960,00	
				шт.		2301,02	0,00	20709,00	0,00		4886,00		
13	13	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С".		9	1913,00		17217,00		17217,00		18594,00	
				шт.							1377,00		
14	14	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.		1	7223,17	2087,87	7223,00	2088,00	282,00	4150,00	12283,00	
				шт.		4853,36	911,06	4853,00	911,00		910,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1	6287,00		6287,00		6287,00	503,00	6790,00	
16	16	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.**	шт.	8	5129,26 2301,02	39,97 0,00	41034,00 18408,00	320,00 0,00	22306,00	13254,00 4343,00	58631,00	
17	17	247-204-1926 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D".**	шт.	1	9437,00		9437,00		9437,00	755,00	10192,00	
18	18	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".**	шт.	4	542,00		2168,00		2168,00	173,00	2341,00	
19	19	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.**	шт.	3	3880,00		11640,00		11640,00	931,00	12571,00	
20	20	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.**	шт.	1	7223,17 4853,36	2087,87 911,06	7223,00 4853,00	2088,00 911,00	282,00	4150,00 910,00	12283,00	
21	21	247-201-0221 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-3 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1	7478,00		7478,00		7478,00	598,00	8076,00	
22	22	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.**	шт.	10	5129,26 2301,02	39,97 0,00	51293,00 23010,00	400,00 0,00	27883,00	16567,00 5429,00	73289,00	
23	23	247-204-1926 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D".**	шт.	1	9437,00		9437,00		9437,00	755,00	10192,00	
24	24	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".**	шт.	6	542,00		3252,00		3252,00	260,00	3512,00	
25	25	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.**	шт.	3	3880,00		11640,00		11640,00	931,00	12571,00	
26	26	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.**	шт.	1	7223,17 4853,36	2087,87 911,06	7223,00 4853,00	2088,00 911,00	282,00	4150,00 910,00	12283,00	
27	27	247-201-0221 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-3 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1	7478,00		7478,00		7478,00	598,00	8076,00	
28	28	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.**	шт.	10	5129,26 2301,02	39,97 0,00	51293,00 23010,00	400,00 0,00	27883,00	16567,00 5429,00	73289,00	
29	29	247-204-1926 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D".**	шт.	1	9437,00		9437,00		9437,00	755,00	10192,00	
30	30	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".**	шт.	6	542,00		3252,00		3252,00	260,00	3512,00	
31	31	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.**	шт.	3	3880,00		11640,00		11640,00	931,00	12571,00	
32	32	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.**	шт.	1	7223,17 4853,36	2087,87 911,06	7223,00 4853,00	2088,00 911,00	282,00	4150,00 910,00	12283,00	
33	33	247-201-0221 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-3 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1	7478,00		7478,00		7478,00	598,00	8076,00	
34	34	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.**		8	5129,26	39,97	41034,00	320,00	22306,00	13254,00	58631,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2301,02	0,00	18408,00	0,00		4343,00		
35	35	247-204-1926 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D".	шт.	1	9437,00		9437,00		9437,00	755,00	10192,00	
36	36	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	4	542,00		2168,00		2168,00	173,00	2341,00	
37	37	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.	шт.	3	3880,00		11640,00		11640,00	931,00	12571,00	
38	38	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7223,17 4853,36	2087,87 911,06	7223,00 4853,00	2088,00 911,00	282,00	4150,00 910,00	12283,00	
39	39	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	6287,00		6287,00		6287,00	503,00	6790,00	
40	40	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	6	5129,26 2301,02	39,97 0,00	30776,00 13806,00	240,00 0,00	16730,00	9940,00 3257,00	43973,00	
41	41	247-204-1926 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D".	шт.	1	9437,00		9437,00		9437,00	755,00	10192,00	
42	42	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00	130,00	1756,00	
43	43	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.	шт.	2	3880,00		7760,00		7760,00	621,00	8381,00	
44	44	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7223,17 4853,36	2087,87 911,06	7223,00 4853,00	2088,00 911,00	282,00	4150,00 910,00	12283,00	
45	45	247-201-1002 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41.	шт.	1	2201,00		2201,00		2201,00	176,00	2377,00	
46	46	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	3	5129,26 2301,02	39,97 0,00	15388,00 6903,00	120,00 0,00	8365,00	4970,00 1629,00	21987,00	
47	47	247-204-1926 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D".	шт.	1	9437,00		9437,00		9437,00	755,00	10192,00	
48	48	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	2	542,00		1084,00		1084,00	87,00	1171,00	
49	49	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7223,17 4853,36	2087,87 911,06	7223,00 4853,00	2088,00 911,00	282,00	4150,00 910,00	12283,00	
50	50	247-201-1002 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41.	шт.	1	2201,00		2201,00		2201,00	176,00	2377,00	
51	51	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	3	5129,26 2301,02	39,97 0,00	15388,00 6903,00	120,00 0,00	8365,00	4970,00 1629,00	21987,00	
52	52	247-204-1926 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D".	шт.	1	9437,00		9437,00		9437,00	755,00	10192,00	
53	53	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	2	542,00		1084,00		1084,00	87,00	1171,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7223,17 4853,36	2087,87 911,06	7223,00 4853,00	2088,00 911,00	282,00	4150,00 910,00	12283,00	
55	55	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	7384,00		7384,00		7384,00 	591,00	7975,00	
56	56	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	7	5129,26 2301,02	39,97 0,00	35905,00 16107,00	280,00 0,00	19518,00	11597,00 3800,00	51302,00	
57	57	247-204-1926 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D".	шт.	1	9437,00		9437,00		9437,00	755,00	10192,00	
58	58	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.	шт.	6	3880,00		23280,00		23280,00	1862,00	25142,00	
59	59	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7223,17 4853,36	2087,87 911,06	7223,00 4853,00	2088,00 911,00	282,00	4150,00 910,00	12283,00	
60	60	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	10502,00		10502,00		10502,00	840,00	11342,00	
61	61	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	11	5129,26 2301,02	39,97 0,00	56422,00 25311,00	440,00 0,00	30671,00	18224,00 5972,00	80618,00	
62	62	247-204-1926 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D".	шт.	1	9437,00		9437,00		9437,00	755,00	10192,00	
63	63	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.	шт.	10	3880,00		38800,00		38800,00	3104,00	41904,00	
64	64	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7223,17 4853,36	2087,87 911,06	7223,00 4853,00	2088,00 911,00	282,00	4150,00 910,00	12283,00	
65	65	247-201-0221 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-3 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	7478,00		7478,00		7478,00	598,00	8076,00	
66	66	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	6	5129,26 2301,02	39,97 0,00	30776,00 13806,00	240,00 0,00	16730,00	9940,00 3257,00	43973,00	
67	67	247-204-1926 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D".	шт.	1	9437,00		9437,00		9437,00	755,00	10192,00	
68	68	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.	шт.	5	3880,00		19400,00		19400,00	1552,00	20952,00	
69	69	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7223,17 4853,36	2087,87 911,06	7223,00 4853,00	2088,00 911,00	282,00	4150,00 910,00	12283,00	
70	70	247-201-0221 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-3 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	7478,00		7478,00		7478,00	598,00	8076,00	
71	71	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	8	5129,26 2301,02	39,97 0,00	41034,00 18408,00	320,00 0,00	22306,00	13254,00 4343,00	58631,00	
72	72	247-204-1926 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D".	шт.	1	9437,00		9437,00		9437,00	755,00	10192,00	
73	73	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1Р 16А 4,5 кА "C".		3	542,00		1626,00		1626,00		1756,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							130,00		
74	74	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.	шт.	4	3880,00		15520,00		15520,00	1242,00	16762,00	
75	75	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7223,17 4853,36	2087,87 911,06	7223,00 4853,00	2088,00 911,00	282,00	4150,00 910,00	12283,00	
76	76	247-201-1002 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41.	шт.	1	2201,00		2201,00		2201,00	176,00	2377,00	
77	77	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	2	5129,26 2301,02	39,97 0,00	10259,00 4602,00	80,00 0,00	5577,00	3313,00 1086,00	14658,00	
78	78	247-204-1926 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D".	шт.	1	9437,00		9437,00		9437,00	755,00	10192,00	
79	79	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	1	542,00		542,00		542,00	43,00	585,00	
80	80	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка.	шт.	448	496,74 449,64	0,52 0,26	222540,00 201439,00	232,00 116,00	20868,00	145121,00 29411,00	397072,00	
81	81	247-214-0601 *РСНБ РК 2022*	Розетка /брызгозащищенная/ встраиваемая 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44/прим.	шт.	320	1317,00		421440,00		421440,00	33715,00	455155,00	
82	82	247-214-0705 *РСНБ РК 2022*	Вилка/розетка силовая марки ТН ТН-024, 380-415V 32А 3P+E, IP44/прим.	шт.	14	1310,00		18340,00		18340,00	1467,00	19807,00	
83	83	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	82	383,00		31406,00		31406,00	2512,00	33918,00	
84	84	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	32	430,00		13760,00		13760,00	1101,00	14861,00	
85	85	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробки установочные для розеток.	шт.	446	41,00		18286,00		18286,00	1463,00	19749,00	
86	86	247-202-0422 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255,IP44,крышка защелкивающаяся,6 гермовводов,размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм/прим.	шт.	102	404,00		41208,00		41208,00	3297,00	44505,00	
87	97	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования.	шт.	3	2696,84 2426,68	246,40 113,46	8091,00 7280,00	739,00 340,00	71,00	5487,00 1086,00	14664,00	
88	98	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30.	шт.	3	15189,00		45567,00		45567,00	3645,00	49212,00	
89	99	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды.	шт.	225	966,57 852,52	6,10 2,86	217478,27 191817,06	1372,43 643,46	24288,79	138570,56 28485,28	384534,11	
90	100	247-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LTX LED 1200 400К СТ РК 2595-2014/прим.	шт.	120	5090,00		610800,00		610800,00	48863,72	659663,72	
91	101	247-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО40 1-40.	шт.	14	8161,00		114254,00		114254,00	9140,60	123394,60	
92	102	247-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛРО 72 1х36/прим.	шт.	25	8160,00		204000,00		204000,00	16320,14	220320,14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	103	247-102-0182 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20/прим.НПП, EFS 70.	шт.	15	9881,00		148215,00		148215,00	11857,50	160072,50	
94	104	247-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA12,дваарийное освещение мощностью 12 Вт, IP40 /CD 2x18/прим.	шт.	10	9884,00		98840,00		98840,00	7907,14	106747,14	
95	105	247-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный, степень защиты IP65/CD160 1x22, SE 20/2400 opal 3-6K.	шт.	11	28312,00		311432,00		311432,00	24914,27	336346,27	
96	106	247-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA12/40 4000K 1x42 мощностью 12 Вт, IP40/прим.	шт.	30	9884,00		296520,00		296520,00	23721,43	320241,43	
97	107	1121-0103-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах.	м лотков	196	2807,15 933,86	5,55 2,36	550201,00 183037,00	1088,00 463,00	366077,00	132120,00 54586,00	736907,00	
98	108	243-907-1105 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм.	м	196	2488,00		487648,00		487648,00	39012,00	526660,00	
99	109	243-907-2505 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм/прим.	м	196	2071,00		405916,00		405916,00	32473,00	438389,00	
100	110	243-907-5401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный.	шт.	291	183,00		53253,00		53253,00	4260,00	57513,00	
101	111	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования.	м	45	788,10 361,90	26,36 7,94	33980,00 16285,00	1186,00 357,00	16508,00	11983,00 3677,00	49640,00	
102	112	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования.	шт.	10	5168,88 1583,32	245,76 79,43	51689,00 15833,00	2457,00 794,00	33398,00	11972,00 5093,00	68754,00	
			Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование					7726676,27 937327,06	38625,43 14817,46	4534414,79 2216305,00	685545,56 495674,08	8907895,91	
			ИТОГО по смету 02-01-04					7726676,27 937327,06	38625,43 14817,46	4534414,79 2216305,00	685545,56 495674,08	8907895,91	

смета 04-01. Наружное электроснабжение

			Раздел 1: ВЛ-10кВ.										
1	56	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³.	м³ грунта	190,17	237,82 0,00	237,82 84,30	45226,00 0,00	45226,00 16031,00		11543,00 4541,00	61310,00	
2	57	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	м³ грунта	132,18	55,87 0,00	55,87 19,01	7385,00 0,00	7385,00 2513,00		1810,00 735,00	9930,00	
3	58	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство.	м³ основания	57,99	11092,36 1847,91	264,05 82,56	643246,00 107160,00	15313,00 4788,00	520773,00	80603,00 57908,00	781757,00	
4	59	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель.	м кабеля	812	349,12 140,16	208,96 98,15	283485,00 113810,00	169676,00 79698,00		139323,00 33828,00	456636,00	
5	60	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100.	1000 шт.	4,587	56869,00		260858,00		260858,00	20869,00	281727,00	
6	61	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий.	м кабеля	1012,5	594,52 280,32	256,42 94,75	601952,00 283824,00	259625,00 95934,00	58502,00	273426,00 70035,00	945413,00	
7	62	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.	м кабеля	98	715,98 350,41	317,39 115,09	70166,00 34340,00	31104,00 11279,00	4722,00	32846,00 8241,00	111253,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	63	1308-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы/в здании/.	м кабеля	78	610,38 303,69	261,79 94,24	47610,00 23688,00	20420,00 7351,00	3502,00	22348,00 5597,00	75555,00	
9	64	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами//по стене.	м кабеля	37	1019,89 327,05	566,59 246,07	37736,00 12101,00	20964,00 9105,00	4671,00	15268,00 4240,00	57244,00	
10	65	243-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-6.	км	0,09	2959552,00		266360,00		266360,00	21309,00	287669,00	
11	66	243-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки /КПеВГ 7х1,5-0,66/прим.	км	0,009	752162,00		6769,00		6769,00	542,00	7311,00	
12	67	243-102-0325 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х70+1х35-0,66/прим.	км	0,018	15629174,00		281325,00		281325,00	22506,00	303831,00	
13	68	243-113-0546 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мс)-0,66.	км	0,358	2410429,00		862934,00		862934,00	69035,00	931969,00	
14	69	243-113-0543 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мс)-0,66.	км	0,027	1513045,00		40852,00		40852,00	3268,00	44120,00	
15	70	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66.	км	0,482	1093860,00		527241,00		527241,00	42179,00	569420,00	
			Итого по разделу 1: ВЛ-10кВ.					3983145,00 574923,00	569713,00 226699,00	2838509,00 0,00	577167,00 364833,00	4925145,00	
			ИТОГО по смету 04-01					3983145,00 574923,00	569713,00 226699,00	2838509,00 0,00	577167,00 364833,00	4925145,00	
смета 06-01. Наружные сети теплоснабжения													
1	1	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³/КАНАЛ,УТ-1,ДК.	м³ грунта	298,95788	237,82 0,00	237,82 84,30	71098,00 0,00	71098,00 25202,00		18147,00 7139,00	96384,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	9,24612	2937,33 2937,33	0,00 0,00	27159,00 27159,00	0,00 0,00		19554,00 3737,00	50450,00	
3	3	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2.	м³ грунта	163,66325	27,59 0,00	27,59 9,39	4515,00 0,00	4516,00 1537,00		1106,00 450,00	6071,00	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	м³ грунта	5,06175	1532,49 1532,49	0,00 0,00	7757,00 7757,00	0,00 0,00		5585,00 1067,00	14409,00	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	м³ уплотненного грунта	168,725	272,05 149,39	122,66 61,92	45902,00 25206,00	20695,00 10447,00		25670,00 5727,00	77299,00	
6	6	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³.	м³ грунта	139,479	343,56 16,84	326,72 97,08	47919,00 2349,00	45571,00 13541,00		11440,00 4749,00	64108,00	
7	7	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км/ВЫВОЗ ГРУНТА.	т*км	2440,8825	53,00		129367,00			10349,00	139716,00	
8	8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство.		19,9	11092,36	264,05	220738,00	5255,00	178710,00	27660,00	268270,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ основания		1847,91	82,56	36773,00	1643,00		19872,00		
9	9	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство.	м³ сборных конструкций	42,518	19036,23 7348,91	3890,73 1543,42	809382,00 312461,00	165426,00 65623,00	331495,00	272221,00 86528,00	1168131,00	
10	10	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом более 1 м³ ГОСТ 13015-2012/(ЛК300.90.60-3).	м³	23,504	66122,00		1554131,00		1554131,00	124331,00	1678462,00	
11	11	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012/(ЛК75.90.60-3).	м³	2,576	67409,00		173646,00		173646,00	13892,00	187538,00	
12	12	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012/(ПТ300.90.10-6,ПТ75.90.10-6,ПДУ110.120.12).	м³	16,438	80103,00		1316733,00		1316733,00	105339,00	1422072,00	
13	13	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя.	м² поверхности	199,2	6189,64 384,97	11,13 3,19	1232976,00 76686,00	2217,00 635,00	1154073,00	55672,00 103092,00	1391740,00	
14	14	1106-1301-0301 *РСНБ РК 2022*	Лотки в сооружениях. Устройство/В20.	м³	1,816	124335,81 64252,03	10517,52 4732,24	225794,00 116682,00	19100,00 8594,00	90012,00	90198,00 25279,00	341271,00	
15	15	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1.	т	0,0832	331233,00		27559,00		27559,00	2205,00	29764,00	
16	16	1186-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5.	м³	0,99	30205,82 2230,96	1679,47 427,64	29904,00 2209,00	1662,00 423,00	26032,00	1895,00 2544,00	34343,00	
17	17	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство/В15.	м³ конструкции	9,19	120085,37 16555,97	1707,45 547,34	1103585,00 152149,00	15691,00 5030,00	935744,00	113169,00 97340,00	1314094,00	
18	18	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012/ПТО150.150.12-6,ПТ75.150.12-6.	м³	1,648	80103,00		132010,00		132010,00	10561,00	142571,00	
19	19	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84/Б3.	м³	0,328	108948,00		35735,00		35735,00	2859,00	38594,00	
20	20	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	2	19329,00		38658,00		38658,00	3093,00	41751,00	
21	21	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.	т	0,018066	35994,82 32395,50	1819,92 673,92	650,00 585,00	33,00 12,00	32,00	430,00 86,00	1166,00	
22	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,012792	339988,00		4349,00		4349,00	348,00	4697,00	
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,005274	363218,00		1916,00		1916,00	153,00	2069,00	
24	24	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МН-1.	т стальных элементов	0,0128	1232062,34 108533,15	11298,91 2429,48	15770,00 1389,00	145,00 31,00	14237,00	1023,00 1343,00	18136,00	
25	25	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,024864	130014,57 66002,98	38270,22 14848,96	3233,00 1641,00	951,00 369,00	640,00	1447,00 374,00	5054,00	
26	26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.	т	0,024864	1074856,00		26725,00		26725,00	2138,00	28863,00	
27	27	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	м²	0,721056	125,48 45,30	2,40 0,46	90,00 33,00	1,00 0,00	56,00	24,00 9,00	123,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	3	3403,51 1304,11	69,71 25,22	10211,00 3912,00	209,00 76,00	6089,00	2871,00 1047,00	14129,00	
29	29	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	3	150,57 146,72	1,76 0,00	452,00 440,00	5,00 0,00	6,00	317,00 62,00	831,00	
30	30	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции.	км трубопровода	0,72	2766484,28 463619,52	48495,47 235,87	1991869,00 333806,00	34917,00 170,00	1623146,00	240463,00 178587,00	2410919,00	
31	31	1123-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство.	м³ основания	0,3532	10823,91 1847,91	384,75 120,29	3823,00 653,00	135,00 42,00	3034,00	501,00 346,00	4670,00	
32	32	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие.	м³ конструкций колодца	1,445	52038,85 20935,90	11158,31 5160,21	75196,00 30252,00	16124,00 7457,00	28820,00	27150,00 8188,00	110534,00	
33	33	225-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3.	шт.	4	2926,00		11704,00		11704,00	936,00	12640,00	
34	34	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	1	36267,00		36267,00		36267,00	2901,00	39168,00	
35	35	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6.	шт.	1	16621,00		16621,00		16621,00	1330,00	17951,00	
36	36	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	2	24832,00		49664,00		49664,00	3973,00	53637,00	
37	37	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1.	шт.	1	30768,00		30768,00		30768,00	2461,00	33229,00	
38	38	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3.	шт.	1	5946,00		5946,00		5946,00	476,00	6422,00	
39	39	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	1	5948,00		5948,00		5948,00	476,00	6424,00	
40	40	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00	1546,00	20875,00	
41	41	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.	м² поверхности	14,1	4066,40 492,55	27,44 4,72	57336,00 6945,00	387,00 67,00	50004,00	5048,00 4991,00	67375,00	
			Итого вне раздела					9602435,00 1139087,00	404138,00 140899,00	7929839,00 0,00	921591,00 841924,00	11365950,00	
			Раздел 1: ТРУБОПРОВОДЫ										
42	42	1124-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка.	км трубопровода	0,38	1728119,84 1029117,44	684004,27 220742,50	656686,00 391065,00	259921,00 83882,00	5699,00	341962,00 79892,00	1078540,00	
43	43	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм.	м	383,8	2302,00		883508,00		883508,00	70681,00	954189,00	
44	44	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие ЛТС-623.000.05/.	т	0,2646	1044650,00		276414,00		276414,00	22113,00	298527,00	
45	45	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные ЛТС-659.000-04/.	т	0,007	1044650,00		7313,00		7313,00	585,00	7898,00	
46	46	1124-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка.	км трубопровода	0,016	1707946,02 1019499,52	675350,98 217221,26	27327,00 16312,00	10806,00 3476,00	210,00	14247,00 3326,00	44900,00	
47	47	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм.	м	16,16	944,00		15255,00		15255,00	1220,00	16475,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие /ТС-623.000.00/.	т	0,00582	1044650,00		6080,00		6080,00	486,00	6566,00	
49	49	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные /ТС-659.000-01/.	т	0,0006	1044650,00		627,00		627,00	50,00	677,00	
50	50	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80/ПРИМ.65мм.	шт.	2	66037,00		132074,00		132074,00	10566,00	142640,00	
51	51	242-301-0901 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005 DN 32.	шт.	2	27464,00		54928,00		54928,00	4394,00	59322,00	
52	52	242-301-0902 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005 DN 40.	шт.	2	32045,00		64090,00		64090,00	5127,00	69217,00	
53	53	242-301-0901 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.25мм.	шт.	2	27464,00		54928,00		54928,00	4394,00	59322,00	
54	54	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм.	шт.	4	3246,00		12984,00		12984,00	1039,00	14023,00	
55	55	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм.	шт.	4	2363,00		9452,00		9452,00	756,00	10208,00	
56	56	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм.	шт.	4	1854,00		7416,00		7416,00	593,00	8009,00	
57	57	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм.	шт.	4	1388,00		5552,00		5552,00	444,00	5996,00	
58	58	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Очистка щетками.	м²	92,59	658,57 658,57	0,00 0,00	60977,00 60977,00	0,00 0,00		43903,00 8391,00	113271,00	
59	59	1113-0301-1705 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03.	м²	92,59	247,74 29,99	4,18 0,93	22938,00 2777,00	387,00 86,00	19774,00	2061,00 2000,00	26999,00	
60	60	1126-0101-1002 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна.	м³ изоляции	5,69	50660,37 37267,78	1801,86 896,31	288258,00 212054,00	10253,00 5100,00	65951,00	156351,00 35569,00	480178,00	
61	61	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50.	м³	8,1936	18178,00		148943,00		148943,00	11915,00	160858,00	
62	62	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов.	м² поверхности покрытия изоляции	192,07	1083,01 604,03	22,71 10,14	208014,00 116016,00	4362,00 1948,00	87636,00	84933,00 23436,00	316383,00	
63	63	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В.	1000 м²	0,220881	552642,00		122068,00		122068,00	9765,00	131833,00	
64	64	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м².	м³ заделки	0,13	253118,48 133849,48	1880,24 943,49	32905,00 17400,00	245,00 123,00	15261,00	12617,00 3642,00	49164,00	
65	65	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/гильза, грундбукса, упоры: сальника, монолитного участка/.	т фасонных частей	0,04738	2279303,44 881638,89	754099,55 264864,22	107993,00 41772,00	35729,00 12549,00	30492,00	39111,00 11768,00	158872,00	
66	66	1122-1201-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка.	фланец	4	10955,71 6907,63	608,64 47,17	43823,00 27631,00	2435,00 189,00	13758,00	20030,00 5108,00	68961,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300/280 мм.	шт.	4	24116,00		96464,00		96464,00		104181,00	
											7717,00		
68	68	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00184	1528659,00		2813,00		2813,00		3038,00	
											225,00		
69	69	1116-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм.	сальник	2	11437,09	0,00	22874,00	0,00	10071,00	9218,00	34659,00	
						6401,37	0,00	12803,00	0,00		2567,00		
70	70	217-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм.	т	0,0017	2302156,00		3914,00		3914,00		4227,00	
											313,00		
71	71	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство.	м³	0,15	30205,82	1679,47	4531,00	252,00	3944,00	287,00	5203,00	
						2230,96	427,64	335,00	64,00		385,00		
72	72	1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство.	м³	1,3	83443,71	9992,89	108477,00	12991,00	58937,00	30530,00	150128,00	
						28114,94	4503,06	36549,00	5854,00		11121,00		
73	73	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж.	т конструкций	0,09372	184625,45	11327,88	17303,00	1062,00	1284,00	10820,00	30373,00	
						159594,24	748,05	14957,00	70,00		2250,00		
74	74	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т.	т	0,0607	1041212,00		63202,00		63202,00		68258,00	
											5056,00		
75	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0119	363218,00		4322,00		4322,00		4668,00	
											346,00		
76	76	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,02112	339988,00		7181,00		7181,00		7755,00	
											574,00		
77	77	1113-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз.	м²	1,52	116,64	4,18	177,00	6,00	81,00	66,00	262,00	
						58,95	0,93	90,00	1,00		19,00		
78	78	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство.	м² покрытия	0,4	2209,08	5,36	884,00	2,00	752,00	94,00	1056,00	
						323,34	1,85	129,00	1,00		78,00		
79	79	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж.	т конструкций	0,000847	184625,45	11327,88	156,00	10,00	12,00	98,00	274,00	
						159594,24	748,05	135,00	1,00		20,00		
80	80	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т.	т	0,000847	1041212,00		882,00		882,00		953,00	
											71,00		
81	81	1113-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз.	м²	0,09	116,64	4,18	10,00	0,00	5,00	4,00	15,00	
						58,95	0,93	5,00	0,00		1,00		
			Итого по разделу 1: ТРУБОПРОВОДЫ					3583743,00	338461,00	2294277,00	766332,00	4698078,00	
								951007,00	113344,00	0,00	348003,00		
			ИТОГО по смету 06-01					13186178,00	742599,00	10224116,00	1687923,00	16064028,00	
								2090094,00	254243,00	0,00	1189927,00		

смета 06-02. Наружный водопровод и канализация

			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³.	м³ грунта	400,1153	237,82	237,82	95155,00	95156,00		24287,00	128997,00	
						0,00	84,30	0,00	33730,00		9555,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.	м³ грунта	12,3747	2937,33 2937,33	0,00 0,00	36349,00 36349,00	0,00 0,00		26171,00 5002,00	67522,00	
3	3	1101-0101-0408 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³, КОЛОДЦЫ.	м³	14,983125	208,48 9,79	198,69 70,43	3124,00 147,00	2977,00 1055,00		865,00 319,00	4308,00	
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ.	м³	0,266875	2937,33 2937,33	0,00 0,00	784,00 784,00	0,00 0,00		564,00 108,00	1456,00	
5	5	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство.	м³ основания	24,7	11092,36 1847,91	264,05 82,56	273881,00 45643,00	6522,00 2039,00	221816,00	34332,00 24665,00	332978,00	
6	6	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.	м³ грунта	74,1	1395,33 1395,33	0,00 0,00	103394,00 103394,00	0,00 0,00		74444,00 14227,00	192065,00	
7	7	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1.	м³ грунта	320,864167	32,00 0,00	32,00 10,72	10268,00 0,00	10268,00 3440,00		2477,00 1020,00	13765,00	
8	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	м³ уплотненного грунта	320,864167	272,05 149,39	122,66 61,92	87291,00 47934,00	39357,00 19868,00		48816,00 10890,00	146997,00	
9	9	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³.	м³ грунта	8,075833	343,56 16,84	326,72 97,08	2775,00 136,00	2639,00 784,00		662,00 275,00	3712,00	
10	10	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	141,327073	53,00		7490,00			599,00	8089,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					620611,00 234387,00	156919,00 60916,00	221816,00 0,00	212618,00 66660,00	899889,00	
			Раздел 2: Трубопровод										
11	11	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею.	км трубопровода	0,165	617399,67 354938,67	262461,00 95787,13	101871,00 58565,00	43306,00 15805,00		53546,00 12433,00	167850,00	
12	12	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм.	м	166,65	829,00		138153,00		138153,00	11052,00	149205,00	
13	13	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею.	км трубопровода	0,082	609921,32 351745,75	258175,57 95346,77	50014,00 28843,00	21170,00 7818,00		26396,00 6113,00	82523,00	
14	14	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм.	м	82,82	142,00		11760,00		11760,00	941,00	12701,00	
15	15	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	165	154,82 146,72	1,76 0,00	25545,00 24209,00	290,00 0,00	1046,00	17431,00 3439,00	46415,00	
16	16	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	82	150,57 146,72	1,76 0,00	12347,00 12031,00	144,00 0,00	171,00	8662,00 1681,00	22690,00	
17	17	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,247	103711,14 101710,44	0,00 0,00	25617,00 25122,00	0,00 0,00	494,00	18088,00 3496,00	47201,00	
18	18	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка.		1	2795,63	46,83	2796,00	47,00	909,00	1341,00	4468,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				задвижка или клапан		1839,55	23,59	1840,00	24,00		331,00		
19	19	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50.	шт.	1	21324,00		21324,00		21324,00	1706,00	23030,00	
20	20	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка.	т фасонных частей	0,242	1829598,44 881638,89	754099,55 264864,22	442763,00 213357,00	182492,00 64097,00	46914,00	199767,00 51402,00	693932,00	
21	21	241-113-0233 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм.	шт.	2	48607,00		97214,00		97214,00	7777,00	104991,00	
22	22	241-113-0130 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х7,5 мм.	шт.	2	39392,00		78784,00		78784,00	6303,00	85087,00	
23	23	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ППТФ.	т фасонных частей	0,083	2279303,44 881638,89	754099,55 264864,22	189182,00 73176,00	62591,00 21984,00	53416,00	68515,00 20616,00	278313,00	
24	24	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка.	шт.	1	6999,83 3594,43	290,75 138,15	7000,00 3594,00	291,00 138,00	3115,00	2687,00 775,00	10462,00	
25	25	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм.	шт.	1	68544,00		68544,00		68544,00	5484,00	74028,00	
26	26	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	1	1709,53 1362,72	0,00 0,00	1710,00 1363,00	0,00 0,00	347,00	981,00 215,00	2906,00	
27	27	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примеч./.	шт.	1	4940,00		4940,00		4940,00	395,00	5335,00	
28	28	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка.	т фасонных частей	0,00186	1829598,44 881638,89	754099,55 264864,22	3403,00 1640,00	1403,00 493,00	361,00	1535,00 395,00	5333,00	
29	29	241-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм/ПАТРУБОК.	м	0,3	5822,00		1747,00		1747,00	140,00	1887,00	
30	30	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка.	т фасонных частей	0,0042	1829598,44 881638,89	754099,55 264864,22	7684,00 3703,00	3167,00 1112,00	814,00	3467,00 892,00	12043,00	
31	31	241-114-0142 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм.	шт.	1	4137,00		4137,00		4137,00	331,00	4468,00	
32	32	241-114-0123 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм.	шт.	1	1557,00		1557,00		1557,00	125,00	1682,00	
33	33	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении.	шт.	2	2063,48 1795,00	268,48 1,65	4127,00 3590,00	537,00 3,00		2587,00 537,00	7251,00	
34	34	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм.	шт.	2	1503,00		3006,00		3006,00	240,00	3246,00	
35	35	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении.	шт.	3	1880,43 1718,89	161,54 0,47	5641,00 5157,00	484,00 1,00		3714,00 748,00	10103,00	
36	36	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм.	шт.	3	797,00		2391,00		2391,00	191,00	2582,00	
37	37	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм.	шт.	4	4156,00		16624,00		16624,00	1330,00	17954,00	
38	38	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.	шт.	2	2229,00		4458,00		4458,00	357,00	4815,00	
39	39	1122-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80/63 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб.	врезка	1	10564,11 4981,08	4992,41 1848,11	10564,00 4981,00	4992,00 1848,00	591,00	4917,00 1238,00	16719,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/Упоры бетонные, под задвижки,под гидрант В7,5.	м³	0,8	42537,11	1770,14	34030,00	1416,00	24872,00	5846,00	43066,00	
						9677,30	472,15	7742,00	378,00		3190,00		
41	41	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж.	т конструкций	0,00312	251728,76	2739,41	785,00	9,00	113,00	480,00	1366,00	
						212779,01	852,51	664,00	3,00		101,00		
42	42	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	3,12	708,00		2209,00		2209,00	177,00	2386,00	
43	43	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании.	т	0,01128	87719,16	3285,62	989,00	37,00	143,00	593,00	1709,00	
						71774,04	1252,88	810,00	14,00		127,00		
44	44	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87.	т	0,01128	311740,00		3516,00		3516,00	281,00	3797,00	
45	45	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих.	м³	1,52	37567,12	14406,27	57102,00	21897,00	7571,00	27171,00	91015,00	
						18180,01	6646,87	27634,00	10103,00		6742,00		
46	46	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	1	36267,00		36267,00		36267,00	2901,00	39168,00	
47	47	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96.	шт.	2	24832,00		49664,00		49664,00	3973,00	53637,00	
48	48	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1.	шт.	1	30768,00		30768,00		30768,00	2461,00	33229,00	
49	49	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	1	5948,00		5948,00		5948,00	476,00	6424,00	
50	50	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3.	шт.	1	5946,00		5946,00		5946,00	476,00	6422,00	
51	51	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00	1546,00	20875,00	
52	52	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые.	шт.	8	785,00		6280,00		6280,00	502,00	6782,00	
53	53	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.	м² поверхности	10,4	4066,40	27,44	42291,00	285,00	36883,00	3724,00	49696,00	
						492,55	4,72	5123,00	49,00		3681,00		
54	54	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка колодца. Устройство.	м²	0,27	31130,96	1679,47	8405,00	453,00	7350,00	517,00	9636,00	
						2230,96	427,64	602,00	115,00		714,00		
			Итого по разделу 2: Трубопровод					1648432,00	345011,00	799676,00	451965,00	2268428,00	
								503746,00	123985,00	0,00	168031,00		
			Раздел 3: Сеть канализации										
55	55	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³.	м³ грунта	476,658	237,82	237,82	113359,00	113359,00		28933,00	153675,00	
						0,00	84,30	0,00	40182,00		11383,00		
56	56	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.	м³ грунта	14,742	2937,33	0,00	43302,00	0,00		31178,00	80438,00	
						2937,33	0,00	43302,00	0,00		5958,00		
57	57	1101-0101-0408 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³, КОЛОДЦЫ.	м³	48,339	208,48	198,69	10078,00	9605,00		2792,00	13900,00	
						9,79	70,43	473,00	3405,00		1030,00		
58	58	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ.	м³	0,861	2937,33	0,00	2529,00	0,00		1821,00	4698,00	
						2937,33	0,00	2529,00	0,00		348,00		
59	59	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство.	м³ основания	27,3	11092,36	264,05	302821,00	7209,00	245165,00	37945,00	368027,00	
						1847,91	82,56	50448,00	2254,00		27261,00		
60	60	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.	м³ грунта	81,9	1395,33	0,00	114278,00	0,00		82280,00	212283,00	
						1395,33	0,00	114278,00	0,00		15725,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1.	м³ грунта	409,03433	32,00 0,00	32,00 10,72	13089,00 0,00	13089,00 4385,00		3158,00 1301,00	17548,00	
62	62	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	м³ уплотненного грунта	409,03433	272,05 149,39	122,66 61,92	111278,00 61106,00	50172,00 25327,00		62230,00 13883,00	187391,00	
63	63	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³.	м³ грунта	22,365671	343,56 16,84	326,72 97,08	7684,00 377,00	7307,00 2171,00		1834,00 762,00	10280,00	
64	64	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	391,399234	53,00		20744,00			1660,00	22404,00	
65	65	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка.	м трубопровода	273	4124,04 152,93	27,98 12,60	1125863,00 41750,00	7639,00 3440,00	1076474,00	32536,00 92673,00	1251072,00	
66	66	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм.	м	275,73	2173,00		599161,00		599161,00	47933,00	647094,00	
67	67	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	273	173,82 146,72	1,76 0,00	47453,00 40055,00	480,00 0,00	6918,00	28840,00 6104,00	82397,00	
68	68	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие.	м³ конструкций колодца	4,155	52038,85 20935,90	11158,31 5160,21	216221,00 86989,00	46363,00 21441,00	82870,00	78069,00 23543,00	317833,00	
69	69	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	3	36267,00		108801,00		108801,00	8704,00	117505,00	
70	70	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6.	шт.	3	16621,00		49863,00		49863,00	3989,00	53852,00	
71	71	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	3	24832,00		74496,00		74496,00	5960,00	80456,00	
72	72	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1.	шт.	3	30768,00		92304,00		92304,00	7384,00	99688,00	
73	73	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3.	шт.	3	5946,00		17838,00		17838,00	1427,00	19265,00	
74	74	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	3	5948,00		17844,00		17844,00	1428,00	19272,00	
75	75	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	1	36676,00		36676,00		36676,00	2934,00	39610,00	
76	76	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	2	19329,00		38658,00		38658,00	3093,00	41751,00	
77	77	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые.	шт.	15	785,00		11775,00		11775,00	942,00	12717,00	
78	78	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м³ кладки	0,095	42840,48 11373,24	4277,25 1264,27	4070,00 1080,00	406,00 120,00	2583,00	864,00 395,00	5329,00	
79	79	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.	м² поверхности	31,2	4066,40 492,55	27,44 4,72	126872,00 15368,00	856,00 147,00	110648,00	11171,00 11043,00	149086,00	
80	80	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство/ В7,5/.	м³	2,403	31130,96 2230,96	1679,47 427,64	74808,00 5361,00	4036,00 1028,00	65411,00	4600,00 6353,00	85761,00	
81	81	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие.	м³ конструкций колодца	4,13	63343,14 30073,53	16536,12 7527,01	261607,00 124204,00	68295,00 31087,00	69109,00	111809,00 29873,00	403289,00	
82	82	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10.	шт.	8	19349,00		154792,00		154792,00	12383,00	167175,00	
83	83	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9.	шт.	8	17770,00		142160,00		142160,00	11373,00	153533,00	
84	84	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1.	шт.	8	13595,00		108760,00		108760,00	8701,00	117461,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3.	шт.	8	5946,00		47568,00		47568,00		51373,00	
											3805,00		
86	86	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	8	5948,00		47584,00		47584,00		51391,00	
											3807,00		
87	87	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	6	19329,00		115974,00		115974,00		125252,00	
											9278,00		
88	88	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект.	2	36676,00		73352,00		73352,00		79220,00	
											5868,00		
89	89	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые.	шт.	24	785,00		18840,00		18840,00		20347,00	
											1507,00		
90	90	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м³ кладки	0,166	42840,48	4277,25	7112,00	710,00	4514,00	1510,00	9312,00	
						11373,24	1264,27	1888,00	210,00		690,00		
91	91	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.	м² поверхности	83,2	4066,40	27,44	338324,00	2283,00	295061,00	29788,00	397561,00	
						492,55	4,72	40980,00	393,00		29449,00		
92	92	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство/ В7,5/.	м³	6,408	31130,96	1679,47	199487,00	10762,00	174429,00	12266,00	228693,00	
						2230,96	427,64	14296,00	2740,00		16940,00		
			Итого по разделу 3: Сеть канализации					4897425,00	342571,00	3889628,00	563624,00	5897939,00	
								644484,00	138330,00	0,00	436890,00		
			ИТОГО по смету 06-02					7166468,00	844501,00	4911120,00	1228207,00	9066256,00	
								1382617,00	323231,00	0,00	671581,00		

смета 07-01. Благоустройство территории

			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	2	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка.	м³	269,8	4802,61	1924,12	1295744,00	519128,00		738151,00	2196606,00	
						2878,49	921,40	776617,00	248594,00		162711,00		
2	3	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	15,22	84091,14	25900,81	1279867,00	394210,00	162156,00	633828,00	2066791,00	
						47536,20	10303,28	723501,00	156816,00		153096,00		
3	4	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	740,5	204,00		151062,00				163147,00	
											12085,00		
4	5	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т-км	7405	74,00		547970,00				591808,00	
											43838,00		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					3274643,00	913338,00	162156,00	1371979,00	5018352,00	
								1500118,00	405410,00	0,00	371730,00		
			Раздел 2: Вертикальная планировка										
5	6	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/.	м³ грунта	3553	79,71	79,71	283210,00	283210,00		69390,00	380811,00	
						0,00	27,13	0,00	96393,00		28211,00		
6	7	1101-0104-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.	м³ грунта	3553	272,83	272,83	969365,00	969365,00		237483,00	1303383,00	
						0,00	92,84	0,00	329861,00		96535,00		
7	8	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Насыпь с перемещением до 20м/.	м³ грунта	4006	79,71	79,71	319318,00	319318,00		78237,00	429363,00	
						0,00	27,13	0,00	108683,00		31808,00		
8	9	1101-0104-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /добавлять с 10м до 20м/.	м³ грунта	4006	68,21	68,21	273249,00	273249,00		66940,00	367390,00	
						0,00	23,21	0,00	92979,00		27201,00		
9	10	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	м³ уплотненного грунта	4006	272,05	122,66	1089832,00	491376,00		609473,00	1835269,00	
						149,39	61,92	598456,00	248052,00		135964,00		
10	11	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м³ уплотненного грунта	4006	121,25	101,07	485728,00	404887,00	13220,00	131717,00	666839,00	
						16,88	28,78	67621,00	115293,00		49394,00		
11	12	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ /недостающий грунт/.		453	343,56	326,72	155633,00	148004,00		37155,00	208213,00	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		16,84	97,08	7629,00	43977,00		15425,00		
12	13	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км.	т*км	54858,3	50,00		2742915,00			219433,00	2962348,00	
13	14	1101-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.	м²	2654	11,64	11,64	30893,00	30892,00		6370,00	40235,00	
						0,00	3,34	0,00	8864,00		2972,00		
			Итого по разделу 2: Вертикальная планировка					6350143,00	2920301,00	13220,00	1236765,00	8193851,00	
								673706,00	1044102,00	0,00	606943,00		
			Раздел 3: ПОКРЫТИЯ										
14	25	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017.	м²	993,174	6932,00		6884682,00		6884682,00	550774,70	7435456,70	
			Итого по разделу 3: ПОКРЫТИЯ					6884682,00	0,00	6884682,00	0,00	7435456,70	
								0,00	0,00	0,00	550774,70		
			ИТОГО по смету 07-01					16509468,00	3833639,00	7060058,00	2608744,00	20647659,70	
								2173824,00	1449512,00	0,00	1529447,70		
			ИТОГО по акту									103084085,11	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							2216305			
			Временные здания и сооружения			1,20%		1210413				104294498	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,32%		326650				104621149	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2048097				106669246	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			в текущих ценах 2023 года, 100%, к = 1,079			1,079						115096116,0	
			НДС на 2023 год, - 12 %			12%						13811533,9	
			Итого в текущих ценах на 2023 год									128907649,9	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом k=			0,9800000						112794193,5	
			НДС			12%		13535303					
			Итого с НДС									126 329 496,74	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Ремстрой", БИН 970640002216

Директор, Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

МП

Технадзор:
ТОО «Улмад»

Инженер-эксперт: Кожаназарова Ө.С.

МП

Принял (заказчик):
ГУ «Отдел образования Мактааральского района" управления образования Туркестанской области, БИН 060240011974

В.о руководителя Алди Кайрат Өндірахымұлы

МП

Авторский надзор:
ТОО «Вибо строй»

Инженер-проектировщик, Малешев Д.Т.

МП