Приложение №1
типовая межведомственная Форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мактааральского района" управления образования Туркестанской области
Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: № 53 от 25.04.2024г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт общей средней школы №3 имени А.Пушкина, село Мырзакент Мактааральского района"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2020г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт общей средней школы №3 имени А.Пушкина, село Мырзакент Мактааральского района»	510 621 532,96	510 621 532,96	100 389 040,75		-	-		-	-	12 046 684,89	112 435 725,64
30% удержание аванса	153 186 459,89	153 186 459,89									33 730 717,69
К оплате:	357 435 073,07	357 435 073,07									78 705 007,95

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Мактааральского района" управления образования Туркестанской области

В.и.о.руководителя _____ **Арап К.Э.**

Инженер:
ТОО "Улмад"

И.о. директора _____ **Тайманов А.Е.**

Инженер-эксперт _____ **Кожаназарова Ө.С.**

Подрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Мыркамалов Б.Б.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мактааральского района" управления образования Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "Ремстрой" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт общей средней школы №3 имени А.Пушкина, село Мырзакент Мактааральского района" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт): № 53 от 25.04.2024г. (наименование, адрес)

Акт выполненных работ №3

за Сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
смета 02-01-01. Здания школы. Ремонтные работы													
			Раздел 2: Ремонтные работы										
1	31	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	2290,63	1357,66 1023,59	7,99 4,09	3109897,00 2344666,00	18302,00 9369,00	746929,00	1883219,00 399440,00	5392556,00	
2	32	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1225,09	1367,16 995,30	5,37 2,74	1674894,00 1219332,00	6579,00 3357,00	448983,00	978149,00 212247,00	2865290,00	
3	33	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	120,61	6124,36 3171,66	24,50 11,93	738659,00 382534,00	2955,00 1439,00	353170,00	307178,00 83667,00	1129504,00	
4	34	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	279,7	2282,50 1169,20	26,38 10,23	638415,30 327025,20	7378,50 2861,30	304011,50	263908,10 72185,00	974508,40	
5	35	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	2797	736,04 482,55	4,91 2,51	2058704,00 1349692,00	13733,00 7020,00	695278,00	1085376,00 251534,00	3395614,00	
6	36	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	449,04	2256,76 1657,54	132,56 107,31	1013375,50 744301,80	59524,80 48186,50	209549,00	633990,60 131788,70	1779154,80	
7	37	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1	м²	32,4	5354,18 2099,94	278,77 147,60	173475,00 68038,00	9032,00 4782,00	96405,00	65538,00 19121,00	258134,00	
8	38	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м²	32,4	44739,00		1449544,00		1449544,00	115963,00	1565507,00	
9	39	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	19	3529,10 383,94	7,87 4,09	67053,00 7295,00	150,00 78,00	59609,00	6635,00 5895,00	79583,00	
10	40	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	19	1863,00		35397,00		35397,00	2832,00	38229,00	
11	41	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	6,65	5094,25 1919,66	21,74 6,37	33877,00 12766,00	144,00 42,00	20966,00	11783,00 3653,00	49313,00	
12	42	1110-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-2,3,4,5,14	м²	30,76	6973,39 2836,16	270,93 143,85	214501,00 87240,00	8334,00 4425,00	118927,00	82499,00 23760,00	320760,00	
13	43	223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		30,76	32378,00		995947,00		995947,00		1075623,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	44	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (ширине) до 0,50 м	$м^2$	78						79676,00		
						3529,10	7,87	275270,00	614,00	244709,00	27240,00	326711,00	
				м		383,94	4,09	29947,00	319,00		24201,00		
15	45	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	7,2	1863,00		13414,00		13414,00		14487,00	
16	46	223-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	70,8	1065,00		75402,00		75402,00	1073,00	81434,00	
17	47	1213-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Стекло толщиной 2-3 мм. Смена в металлических переплетах на двойной замазке. Площадь стекла до 0,5 $м^2$	$м^2$ остекления	0,57	10431,04	19,72	5946,00	11,00	4307,00	6032,00	7692,00	
						2855,72	10,73	1628,00	6,00		1176,00		
18	48	1203-0101-2021 *РСНБ РК 2022*	Стены, оконные, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо	м стыка	530	342,59	6,49	181573,00	3440,00	83475,00	570,00	271053,00	
						178,60	3,27	94658,00	1733,00		69404,00		
19	49	1206-0101-1211 *РСНБ РК 2022*	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	80	4012,48	0,00	320998,00	0,00	282506,00	20076,00	376610,00	
						481,16	0,00	38493,00	0,00		27715,00		
20	50	1110-0107-0107 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	32,73	2737,93	179,60	89612,50	5878,50	27910,00	27897,00	153839,00	
						1705,59	87,91	55824,00	2877,50		52831,00		
21	51	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	150,01	3234,37	129,92	485188,00	19489,00	165492,50	11395,50	824687,50	
						2001,24	60,93	300206,00	9140,00		278411,00		
22	52	223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П/Д-1,Д-3,Д-4	$м^2$	33,57	12278,00		412172,50		412172,50	61088,50	445146,50	
23	53	223-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10/Д-2	$м^2$	13,455	11302,00		152068,50		152068,50	32974,00	164234,00	
24	54	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/Д-5,Д-9	$м^2$	8,715	11755,00		102445,00		102445,00	12165,50	110640,50	
25	55	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П/Д-6	$м^2$	2,3	12237,00		28145,00		28145,00	8195,50	30396,50	
26	56	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/Д-7,Д-8,Д-10	$м^2$	4,445	14911,00		66279,50		66279,50	2251,50	71582,00	
27	57	1110-0107-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков/Дп-1	$м^2$	8,1	4187,64	837,13	33920,00	6781,00	12321,00	5302,50	53039,00	
						1829,36	254,27	14818,00	2060,00		15190,00		
28	58	223-203-0605 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	$м^2$	8,1	90388,00		732143,00		732143,00	3929,00	790714,00	
29	59	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков/Дп-2	$м^2$	2,43	5321,28	1094,29	12931,00	2659,00	5470,00	58571,00	19395,00	
						1975,82	322,94	4801,00	785,00		5027,00		
30	60	223-203-0603 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-10, однопольный	$м^2$	2,43	72459,00		176075,00		176075,00	1437,00	190161,00	
31	61	1110-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	8,1	2888,72	286,10	23399,00	2318,00	8724,00	14086,00	38487,00	
						1525,61	152,93	12357,00	1239,00		12237,00		
32	62	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	4,86	3539,58	282,39	17202,00	1372,00	7355,00	2851,00	27513,00	
						1743,81	147,60	8475,00	717,00		8273,00		
33	63	223-203-0605 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	$м^2$	12,96	90388,00		1171428,00		1171428,00	2038,00	1265142,00	
34	64	1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол		48,7465	1474,12	26,94	71858,00	1313,00		93714,00		
											63891,00	146609,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² перегородок (за вычетом проемов)		1447,18	9,13	70545,00	445,00		10860,00		
35	65	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	30,7565	99460,00		3059041,00		3059041,00		3303764,00	
											244723,00		
36	66	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м²	17,99	108473,00		1951429,00		1951429,00		2107543,00	
											156114,00		
37	68	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	46,9	5452,92	42,59	255742,00	1998,00	151579,00	92771,00	376394,00	
						2178,37	19,48	102166,00	914,00		27881,00		
38	69	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	14,28	42840,48	4277,25	611762,00	61079,00	388273,00	167831,00	841960,00	
						11373,24	1264,27	162410,00	18054,00		62367,00		
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы					22529182,80	233084,80	14856879,50	6140272,70	30963010,20	
								7439218,00	119849,30	0,00	2293554,70		
			Раздел 3: Полы 1,2-этажи/АС-33										
39	71	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	162,35	-322,47	-12,63	-52353,00	-2051,00	-4619,00	-6466,00	-63524,00	
						-35,01	-7,36	-5684,00	-1195,00		-4705,00		
40	72	1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	148,52	534,12	3,67	79328,00	545,00	56775,00	20946,00	108296,00	
						148,18	1,85	22008,00	275,00		8022,00		
41	75	1111-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м² пола	454,308	251,75	11,71	114372,00	5319,90	77346,00	32392,20	158503,50	
						69,79	6,06	31706,10	2753,10		11739,30		
42	76	1111-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м² пола	454,308	3103,84	32,48	1410099,30	14755,80	1001989,80	375876,30	1928855,40	
						865,83	14,34	393353,40	6514,80		142879,80		
43	77	1111-0101-3302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м² покрытия	454,218	7157,70	77,05	3251156,10	34997,70	2687389,80	514192,80	4066577,10	
						1164,13	40,17	528768,90	18246,00		301228,20		
44	78	1115-0403-0902 *РСНБ РК 2022*	Полы. Покрытие лаком за 2 раза	м² отделываемой поверхности	454,308	394,91	1,70	179410,80	772,50	60927,30	94491,60	295813,80	
						259,10	0,89	117711,30	404,40		21911,40		
45	79	1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	282,708	534,12	3,67	150999,90	1037,40	108070,80	39870,30	206139,30	
						148,18	1,85	41891,70	522,90		15269,10		
46	81	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м² покрытия	183,75	5215,16	34,23	958286,00	6290,00	822906,00	124515,00	1169424,00	
						702,53	18,35	129090,00	3372,00		86623,00		
47	82	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	73,08	473,21	1,38	34582,00	100,80	18988,00	14612,00	53129,00	
						212,61	0,69	15494,00	50,00		3935,00		
48	83	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	177,584	13556,17	17,87	2407358,90	3173,50	1785944,50	495230,30	3134796,30	
						3481,40	4,49	618240,90	797,40		232207,10		
49	84	1115-0109-0201 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м² поверхности облицовки	128,8	15626,98	76,44	2012755,00	9846,00	1037666,00	775064,00	3610844,00	
						7494,13	27,84	965244,00	3586,00		223025,00		
50	85	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	6,44	44158,00		284378,00		284378,00		307128,00	
											22750,00		
51	86	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	128,8	3433,64	52,21	442253,00	6724,00	114931,00	259406,00	757791,00	
						2489,11	28,42	320597,00	3660,00		56132,00		
52	87	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,14632	331233,00		379699,00		379699,00		410075,00	
											30376,00		
53	88	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,022154	1457796,60	2110,40	32295,00	47,00	22737,00	8676,00	44249,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		429343,20	1000,77	9511,00	22,00		3278,00		
54	89	1110-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	$м^2$ перегородок	33,22	3260,02	180,51	108298,00	5996,00	41703,00	57232,00	178772,00	
						1824,16	90,10	60599,00	2993,00		13242,00		
55	90	232-105-0301 *СпрСЦ 03.2023*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	$м^2$	21,88	1446,00		31638,00		31638,00		34169,00	
											2531,00		
56	91	223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, одностольный	$м^2$	11,34	60008,00		680491,00		680491,00		734930,00		
											54439,00		
57	92	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,87	42840,48	4277,25	122952,00	12275,00	78035,00	33731,00	169218,00	
						11373,24	1264,27	32641,00	3628,00		12535,00		
58	93	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03752	35994,82	1819,92	1351,00	68,00	67,00	1129,00	2678,00	
						32395,90	673,92	1215,00	25,00		198,00		
59	94	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03456	339988,00		11750,00		11750,00		12690,00	
											940,00		
60	95	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00296	363218,00		1075,00		1075,00		1161,00	
											86,00		
61	96	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,15	98224,56	6711,36	14734,00	1007,00	9771,00	3818,00	20036,00	
						26376,06	1592,24	3956,00	239,00		1484,00		
62	97	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02952	339988,00		10036,00		10036,00		10839,00	
											803,00		
63	98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0078	363218,00		2833,00		2833,00		3060,00	
											227,00		
64	99	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство/Фундаменты под перегородки	$м^3$	0,135	32802,74	1679,47	4428,00	227,00	3900,00	327,00	5135,00	
						2230,96	427,64	301,00	58,00		380,00		
65	100	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04128	26657,68	2232,36	1100,00	92,00	7,00	951,00	2215,00	
						24248,64	1058,05	1001,00	44,00		164,00		
66	101	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020954	339988,00		7124,00		7124,00		7694,00	
											570,00		
67	102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020167	363218,00		7325,00		7325,00		7911,00	
											586,00		
68	103	1108-0401-0403 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	131,666667	4112,61	304,59	541494,00	40104,00	247092,00	246028,00	850523,00	
						1931,37	77,84	254297,00	10249,00		63001,00		
69	104	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/В12,5	$м^3$	3	40517,57	920,79	121553,00	2763,00	95237,00	22548,00	155629,00	
						7851,17	408,22	23554,00	1225,00		11528,00		
70	105	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0506	405165,00		20501,00		20501,00		22141,00	
											1640,00		
71	106	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	15	6429,64	213,12	96445,00	3197,00	65619,00	27435,00	133790,00	
						1841,90	103,87	27629,00	1558,00		9910,00		
72	107	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,209595	149250,30	29310,24	31282,00	6143,00	840,00	18250,00	53495,00	
						115933,48	10257,28	24299,00	2150,00		3963,00		
73	108	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,209595	1041284,00		218248,00		218248,00		235708,00	
											17460,00		
74	109	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,209595	5231,63	779,80	1097,00	163,00	79,00	590,00	1822,00	
						4074,89	2,36	854,00	0,00		135,00		
75	110	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,078255	1526,33	1,70	9277,00	10,00	1217,00	6445,00	16980,00	
						1324,43	0,89	8050,00	5,00		1258,00		
76	111	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		11,58	1339,50	32,30	15511,00	374,00	1170,00	13000,00	30792,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ кровли		1206,17	14,05	13967,00	163,00		2281,00		
77	112	214-204-0210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	13,317	3052,00		40643,00		40643,00		43894,00	
											3251,00		
78	113	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,85	5094,25	21,74	14519,00	62,00	8986,00	5050,00	21135,00	
						1919,66	6,37	5471,00	18,00		1566,00		
79	114	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,028176	615338,09	3610,99	17338,00	101,00	214,00	15534,00	35502,00	
						604125,60	1715,13	17022,00	48,00		2630,00		
80	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01896	363218,00		6887,00		6887,00		7438,00	
											551,00		
81	116	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00816	1041212,00		8496,00		8496,00		9176,00	
											680,00		
82	117	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001056	408199,00		431,00		431,00		465,00	
											34,00		
83	118	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14478	149250,30	29310,24	21608,00	4243,00	580,00	12606,00	36951,00	
						115933,48	10257,28	16785,00	1485,00		2737,00		
84	119	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14478	1041284,00		150757,00		150757,00		162818,00	
											12061,00		
85	120	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,14478	5231,63	779,80	757,00	113,00	55,00	407,00	1257,00	
						4074,89	2,36	590,00	0,00		93,00		
86	121	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,19862	1526,33	1,70	6408,00	7,00	841,00	4452,00	11729,00	
						1324,43	0,89	5561,00	4,00		869,00		
87	122	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	11,7	1339,50	32,30	15672,00	378,00	1182,00	13134,00	31111,00	
						1206,17	14,05	14112,00	164,00		2305,00		
88	123	214-204-0210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	13,455	3052,00		41065,00		41065,00		44350,00	
											3285,00		
89	124	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,7	5094,25	21,74	13754,00	58,00	8513,00	4784,00	20021,00	
						1919,66	6,37	5183,00	17,00		1483,00		
90	125	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,008664	615338,09	3610,99	5331,00	31,00	66,00	4777,00	10917,00	
						604125,60	1715,13	5234,00	15,00		809,00		
91	126	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00392	339988,00		1333,00		1333,00		1440,00	
											107,00		
92	127	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00456	1041212,00		4748,00		4748,00		5128,00	
											380,00		
93	128	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000184	408199,00		75,00		75,00		81,00	
											6,00		
94	129	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/В12,5	$м^3$	2,44	40517,57	920,79	98863,00	2247,00	77459,00	18339,00	126578,00	
						7851,17	408,22	19157,00	996,00		9376,00		
95	130	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0429	405165,00		17382,00		17382,00		18773,00	
											1391,00		
96	131	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	13	6429,64	213,12	83585,00	2770,00	56870,00	23777,00	115951,00	
						1841,90	103,87	23945,00	1350,00		8589,00		
97	132	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/В12,5	$м^3$	1,86	41030,14	920,79	76316,00	1712,00	60000,00	13980,00	97520,00	
						7851,17	408,22	14603,00	759,00		7224,00		
98	133	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04656	405165,00		18864,00		18864,00		20373,00	
											1509,00		
99	134	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	15,84	6429,64	213,12	101845,00	3376,00	69294,00	28972,00	141282,00	
						1841,90	103,87	29176,00	1645,00		10465,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	135	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	12,2	2995,59	5,75	36546,00	70,00	3011,00	39488,00	82117,00	
						2743,02	0,00	33465,00	0,00		6083,00		
101	136	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,065172	1089090,00		70979,00		70979,00		76657,00	
											5678,00		
102	137	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,009565	1041212,00		9959,00		9959,00		10756,00	
											797,00		
103	153	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,11324	104393,56	3942,97	11822,00	447,00	953,00	7258,00	20606,00	
						92033,14	852,51	10422,00	97,00		1526,00		
104	154	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07068	1035403,00		73182,00		73182,00		79037,00	
											5855,00		
105	155	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00912	1041212,00		9496,00		9496,00		10256,00	
											760,00		
106	156	214-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м²	10,26	1172,00		12025,00		12025,00		12987,00	
											962,00		
107	157	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01748	363218,00		6349,00		6349,00		6857,00	
											508,00		
108	158	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	3,28396	1526,33	1,70	5012,00	6,00	657,00	3482,00	9174,00	
						1324,43	0,89	4349,00	3,00		680,00		
109	159	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	м³	7,9	61509,72	7264,52	485927,00	57389,00	289720,00	138647,00	674540,00	
						17571,84	1714,08	138818,00	13541,00		49966,00		
110	160	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18282	363218,00		66404,00		66404,00		71716,00	
											5312,00		
111	161	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34071	339988,00		115837,00		115837,00		125104,00	
											9267,00		
112	162	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/ПАРАПЕТ	м³ кладки	30,58	42840,48	4277,25	1310062,00	130798,00	831470,00	359403,00	1803022,00	
			Итого по разделу 3: Полы 1,2-этажи/АС-33			11373,24	1264,27	34794,00	38661,00		133557,00		
								16705440,00	357784,80	12015670,20	3874380,50	22226204,40	
			ИТОГО по смету 02-01-01					4331982,30	120148,60	0,00	1646383,90		
								39234622,80	590869,60	26872549,70	10014653,20	53189214,60	
								11771200,30	239997,90	0,00	3939938,60		
смета 02-01-02. Водопровод и канализация													
			Раздел 1: Сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода В1										
1	1	1116-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка.	узел	1	35818,74	742,26	35819,00	742,00	17000,00	13163,00	52901,00	
						18076,95	204,90	18077,00	205,00		3919,00		
2	2	244-301-0413 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 50°/прим.25мм.	шт.	1	53670,00		53670,00		53670,00		57964,00	
											4294,00		
3	3	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка.	комплект	1	3439,54	0,00	3440,00	0,00	2895,00	392,00	4139,00	
						544,55	0,00	545,00	0,00		307,00		
4	4	1118-1001-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка.	фильтр	1	28851,78	503,08	28852,00	503,00	25831,00	1943,00	33259,00	
						2517,75	180,40	2518,00	180,00		2464,00		
5	5	242-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65.	шт.	1	42043,00		42043,00		42043,00		45406,00	
											3363,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка.	т фасонных частей	0,079	130051,85	4917,28	10274,00	389,00	3317,00	4870,00	16356,00	
						83145,82	2476,66	6569,00	196,00		1212,00		
7	7	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50.	шт.	2	21324,00		42648,00		42648,00	3412,00	46060,00	
8	8	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50/прим.30ч9066р.	шт.	1	28247,00		28247,00		28247,00	2260,00	30507,00	
9	9	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении.	шт.	25	1810,83	129,01	45271,00	3226,00		30281,00	81596,00	
						1681,82	0,47	42046,00	12,00		6044,00		
10	10	241-223-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм.	шт.	1	652,00		652,00		652,00	52,00	704,00	
11	11	241-223-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм.	шт.	4	613,00		2452,00		2452,00	196,00	2648,00	
12	12	241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм.	шт.	20	573,00		11460,00		11460,00	917,00	12377,00	
13	13	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка.	т фасонных частей	0,00075	130051,85	4917,28	98,00	4,00	31,00	46,00	156,00	
						83145,82	2476,66	62,00	2,00		12,00		
14	14	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/прим.	шт.	1	1081,00		1081,00		1081,00	86,00	1167,00	
15	15	245-405-0609 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65.	шт.	1	38331,00		38331,00		38331,00	3066,00	41397,00	
16	16	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка.	кран	9	45538,99	186,06	409851,00	1675,00	389438,00	13941,00	457695,00	
						2082,02	69,40	18738,00	625,00		33903,00		
17	17	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ.	шт.	9	33910,00		305190,00		305190,00	24415,00	329605,00	
18	18	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10.	шт.	18	18092,00		325656,00		325656,00	26052,00	351708,00	
19	19	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	62	2452,87	18,95	152078,00	1175,00	877,00	108026,00	280912,00	
						2419,78	0,17	150026,00	11,00		20808,00		
20	20	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм.	м	61,38	226,00		13872,00		13872,00	1110,00	14982,00	
21	21	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	7	2648,72	22,93	18541,00	161,00	96,00	13166,00	34244,00	
						2612,02	0,28	18284,00	2,00		2537,00		
22	22	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм.	м	6,93	323,00		2238,00		2238,00	179,00	2417,00	
23	23	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	14	2892,35	27,23	40493,00	381,00	211,00	28733,00	74764,00	
						2850,06	0,45	39901,00	6,00		5538,00		
24	24	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм.	м	13,86	532,00		7374,00		7374,00	590,00	7964,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	106	3403,51	69,71	360772,00	7389,00	215147,00	101455,00	499205,00	
						1304,11	25,22	138236,00	2673,00		36978,00		
26	26	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка.	м трубопровода	45	3537,52	84,43	159188,00	3800,00	8577,00	51078,00	227087,00	
						1547,00	29,48	69615,00	1327,00		16821,00		
27	27	1116-0401-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка/Гильза/.	м трубопровода	0,5	29522,63	361,58	14761,00	180,00	12325,00	1660,00	17735,00	
						4511,79	100,70	2256,00	50,00		1314,00		
28	28	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка.	фланец	8	1209,97	54,85	9680,00	439,00	2023,00	5197,00	16067,00	
						902,22	0,00	7218,00	0,00		1190,00		
29	29	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.	шт.	8	2229,00		17832,00		17832,00		19259,00	
30	30	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка.	т фасонных частей	0,0075	2085443,44	754059,55	15641,00	5655,00	3373,00	1427,00	23579,00	
						881638,89	264864,22	6612,00	1986,00		6191,00		
31	31	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм.	шт.	9	405,00		3645,00		3645,00	1747,00	3937,00	
32	32	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм.	шт.	2	753,00		1506,00		1506,00	292,00	1626,00	
33	33	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм.	шт.	2	638,00		1276,00		1276,00	120,00	1378,00	
34	34	241-114-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм.	шт.	2	587,00		1174,00		1174,00	102,00	1268,00	
35	35	261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги.	м	27	594,00		16038,00		16038,00	94,00	17321,00	
36	36	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,234	103711,14	0,00	24268,00	0,00	468,00	1283,00	44716,00	
						101710,44	0,00	23800,00	0,00		17136,00		
37	37	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	189	150,57	1,76	28458,00	333,00	395,00	3312,00	52299,00	
						146,72	0,00	27730,00	0,00		19966,00		
38	38	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	45	154,82	1,76	6967,00	79,00	285,00	3875,00	12659,00	
						146,72	0,00	6602,00	0,00		4754,00		
39	39	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	55,92	958,42	1,70	53595,00	95,00	11195,00	938,00	90817,00	
						756,52	0,89	42305,00	50,00		30495,00		
40	40	241-221-0201 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) диаметром 20 мм.	шт.	108	43,00		4644,00		4644,00	6727,00	5016,00	
41	41	241-221-0202 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) диаметром 25 мм.	шт.	14	50,00		700,00		700,00	372,00	756,00	
42	42	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм.	шт.	28	17,00		476,00		476,00	56,00	514,00	
			Итого по разделу 1: Сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода В1					2340252,00	26226,00	1692886,00	38,00		
								621140,00	7325,00	0,00	452493,00	3016167,00	
			Раздел 2: Водопровод горячего водоснабжения Т3								223422,00		

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка.	комплект	6	7241,31 7172,51	68,80 30,74	43448,00 43035,00	412,00 184,00		31118,00 5965,00	80531,00	
44	44	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л /Ariston ABC BIU EVO R/.	комплект	5	51340,00		256700,00		256700,00		256700,00	
45	45	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л/Ariston BIU ECO ABC PW/.	комплект	1	61186,00		61186,00		61186,00		61186,00	
46	46	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении.	шт.	7	1810,83 1681,82	129,01 0,47	12676,00 11773,00	903,00 3,00		8479,00 1692,00	22847,00	
47	47	241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм.	шт.	7	573,00		4011,00		4011,00	321,00	4332,00	
48	48	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	26	2452,87 2419,78	18,95 0,17	63775,00 62914,00	492,00 4,00	368,00	45301,00 8726,00	117802,00	
49	49	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм.	м	25,74	279,00		7181,00		7181,00	575,00	7756,00	
50	50	261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги.	м	17	594,00		10098,00		10098,00	808,00	10906,00	
51	51	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,026	103711,14 101710,44	0,00 0,00	2696,00 2644,00	0,00 0,00	52,00	1904,00 368,00	4968,00	
52	52	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	26	150,57 146,72	1,76 0,00	3915,00 3815,00	46,00 0,00	54,00	2747,00 533,00	7195,00	
53	53	241-221-0201 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) диаметром 20 мм.	шт.	52	43,00		2236,00		2236,00	179,00	2415,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод горячего водоснабжения ТЗ					467922,00 124181,00	1853,00 191,00	24000,00 317886,00	89549,00 19167,00	576638,00	
			Раздел 3: Сеть хоз-бытовой канализации К1										
54	54	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	46	1419,31 1403,42	2,10 0,79	65288,00 64557,00	96,00 36,00	634,00	46507,00 8944,00	120739,00	
55	55	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм.	м	45,908	339,00		15563,00		15563,00	1245,00	16808,00	
56	56	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка.	м трубопровода	36	1382,50 1345,75	5,11 1,82	49770,00 48447,00	184,00 66,00	1139,00	34929,00 6776,00	91475,00	
57	57	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм.	м	35,928	1934,00		69485,00		69485,00	5559,00	75044,00	
58	58	1116-0301-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка.	м трубопровода	1	6045,88 1493,46	124,49 51,52	6046,00 1493,00	125,00 52,00	4428,00	1112,00 573,00	7731,00	
59	59	1116-0401-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка/Гильза/.	м трубопровода	1	35490,80 5263,75	481,04 142,93	35491,00 5264,00	481,00 143,00	29746,00	3893,00 3151,00	42535,00	
60	60	1116-0401-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка/Гильза/.	м трубопровода	1,5	29522,63 4511,79	361,58 100,70	44284,00 6768,00	542,00 151,00	36974,00	4981,00 3941,00	53206,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнение работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	1116-0401-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка.	м трубопровода	0,5	35490,80	481,04	17745,00	240,00	14873,00	1946,00	21266,00	
						5263,75	142,93	2632,00	71,00		1575,00		
62	62	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении.	шт.	52	1810,83	129,01	94163,00	6708,00		62985,00	169720,00	
						1681,82	0,47	87455,00	24,00		12572,00		
63	63	241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм.	шт.	13	1174,00		15262,00		15262,00		16483,00	
											1221,00		
64	64	241-208-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм.	шт.	15	1931,00		28965,00		28965,00		31282,00	
											2317,00		
65	65	241-209-0105 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм.	шт.	23	1560,00		35880,00		35880,00		38750,00	
											2870,00		
66	66	241-212-0501 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	1	481,00		481,00		481,00		519,00	
											38,00		
67	67	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении.	шт.	25	2063,48	268,48	51587,00	6712,00		32340,00	90641,00	
						1795,00	1,65	44875,00	41,00		6714,00		
68	68	241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм.	шт.	3	4178,00		12534,00		12534,00		13537,00	
											1003,00		
69	69	241-208-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм.	шт.	7	3175,00		22225,00		22225,00		24003,00	
											1778,00		
70	70	241-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм.	шт.	14	4275,00		59850,00		59850,00		64638,00	
											4788,00		
71	71	241-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм.	шт.	1	4842,00		4842,00		4842,00		5229,00	
											387,00		
72	72	241-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм.	шт.	5	476,00		2380,00		2380,00		2570,00	
											190,00		
73	73	241-213-0107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм.	шт.	4	2306,00		9224,00		9224,00		9962,00	
											738,00		
74	74	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм.	шт.	2	797,00		1594,00		1594,00		1722,00	
											128,00		
75	75	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм.	шт.	40	70,00		2800,00		2800,00		3024,00	
											224,00		
76	76	241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63/110/ мм.	шт.	72	242,00		17424,00		17424,00		18818,00	
											1394,00		
77	77	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	46	150,57	1,76	6926,00	81,00	96,00	4859,00	12728,00	
						146,72	0,00	6749,00	0,00		943,00		
78	78	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	36	154,82	1,76	5574,00	63,00	228,00	3803,00	10127,00	
						146,72	0,00	5282,00	0,00		750,00		
79	79	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы напольные. Установка.	комплект	10	4211,24	92,36	42112,00	924,00	5641,00	25931,00	73487,00	
						3554,78	46,81	35548,00	468,00		5444,00		
80	80	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм.		10	52145,00		521450,00		521450,00		563166,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							41716,00		
81	81	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм.	комплект	10	14807,00		148070,00		148070,00		159916,00	
											11846,00		
82	82	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сидение ГОСТ 15062-83 для унитаза.	шт.	10	2773,00		27730,00		27730,00		29948,00	
											2218,00		
83	83	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды.	комплект	17	5104,43	143,26	86775,00	2435,00	7652,00	56146,00	154355,00	
						4511,95	76,07	76688,00	1293,00		11434,00		
84	84	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм.	комплект	17	20809,00		353753,00		353753,00		382053,00	
											28300,00		
85	85	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм.	шт.	17	4235,00		71995,00		71995,00		77755,00	
											5760,00		
86	86	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2.	шт.	17	1447,00		24599,00		24599,00		26567,00	
											1968,00		
87	87	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов.	шт.	34	1069,00		36346,00		36346,00		39254,00	
											2908,00		
			Итого по разделу 3: Сеть хоз-бытовой канализации К1					1988213,00	18591,00	1583863,00	279432,00	2449058,00	
								385758,00	2345,00	0,00	181413,00		
			ИТОГО по смете 02-01-02					4796387,00	46670,00	3300749,00	821474,00	6041863,00	
								1131079,00	9861,00	317886,00	424002,00		

смета 02-01-03. Отопление и вентиляция

			Раздел 1: Отопление										
1	1	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	900	2010,68	15,94	1809612,00	14346,00	13266,00	1283184,00	3340224,00	
						1980,00	0,22	1782000,00	198,00		247428,00		
2	2	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	165	2143,98	19,03	353757,00	3140,00	2272,00	250841,00	652966,00	
						2111,18	0,28	348345,00	46,00		48368,00		
3	3	1116-0501-0803 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	75	2310,17	22,23	173263,00	1668,00	1130,00	122760,00	319705,00	
						2272,88	0,45	170466,00	34,00		23682,00		
4	4	1116-0501-0804 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	60	2539,44	26,21	152366,00	1572,00	1346,00	107632,00	280798,00	
						2490,80	0,67	149448,00	40,00		20800,00		
5	5	1116-0501-0805 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 60 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	200	2715,08	29,60	543016,00	5920,00	6920,00	381872,00	998880,00	
						2650,88	1,01	530176,00	202,00		73992,00		
6	11	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	1400	150,57	1,76	210798,00	2464,00	2926,00	147896,00	387394,00	
						146,72	0,00	205408,00	0,00		28700,00		
7	12	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	1,4	103711,14	0,00	145196,00	0,00	2801,00	102524,00	267538,00	
						101710,44	0,00	142395,00	0,00		19818,00		
8	13	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка.	кВт	106,39	1205,94	23,18	128300,00	2466,00		91342,00	237213,00	
						1182,76	9,68	125834,00	1030,00		17571,00		
9	15	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные//МАЕВСКОГО. Установка.	комплект	145	333,11	0,00	48301,00	0,00	3624,00	32168,00	86907,00	
						308,12	0,00	44677,00	0,00		6438,00		
10	16	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Монтаж клапана терморегулятора с термостатической головкой диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях.	шт.	145	2236,79	0,00	324335,00	0,00	29667,00	212161,00	579416,00	
						2032,19	0,00	294668,00	0,00		42920,00		
			Итого по разделу 1: Отопление					3888944,00	31576,00	63952,00	2732380,00	7151041,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								3793417,00	1550,00	0,00	529717,00		
			Раздел 2: Узел управления										
11	40	1116-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка.	м трубопровода	5,2	6268,09 1709,72	122,11 41,94	32594,00 8891,00	635,00 218,00	23069,00	6558,00 3132,00	42284,00	
12	41	1116-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка.	м трубопровода	3,2	1890,07 1709,72	122,11 41,94	6048,00 5471,00	391,00 134,00	186,00	4036,00 807,00	10891,00	
13	43	1122-0901-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка.	задвижка или клапан	2	4691,96 2842,94	140,49 70,76	9384,00 5686,00	281,00 142,00	3417,00	4196,00 1086,00	14666,00	
14	45	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка.	задвижка или клапан	2	6410,88 4479,97	234,16 117,94	12822,00 8960,00	468,00 236,00	3394,00	6621,00 1555,00	20998,00	
15	47	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка.	шт.	12	4890,46 3126,25	196,46 46,27	58686,00 37515,00	2357,00 555,00	18813,00	27411,00 6888,00	92985,00	
16	51	1118-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка.	шт.	2	24614,98 8120,31	677,36 115,73	49230,00 16241,00	1354,00 231,00	31635,00	11860,00 4887,00	65977,00	
17	53	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Установка термометров в оправе прямых или угловых.	комплект	14	867,32 715,21	0,00 0,00	12142,00 10013,00	0,00 0,00	2130,00	7209,00 1548,00	20899,00	
18	55	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка.	комплект	14	3439,54 544,55	0,00 0,00	48154,00 7624,00	0,00 0,00	40530,00	5489,00 4291,00	57934,00	
19	56	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка.	шт.	4	4861,73 3126,25	150,53 23,13	19447,00 12505,00	603,00 93,00	6340,00	9070,00 2281,00	30798,00	
20	60	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177.	$м^2$	2,6	237,60 43,38	4,23 0,69	618,00 113,00	11,00 2,00	494,00	82,00 56,00	756,00	
21	61	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука.	м трубопровода	8,4	1096,33 517,00	117,08 58,97	9209,00 4343,00	983,00 495,00	3883,00	3483,00 1015,00	13707,00	
22	64	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	8,4	154,82 146,72	1,76 0,00	1300,00 1232,00	15,00 0,00	53,00	887,00 175,00	2362,00	
			Итого по разделу 2: Узел управления					25963,00 118594,00	7098,00 2106,00	133944,00 0,00	86902,00 27721,00	374257,00	
			Раздел 3: Теплоснабжение калориферов вент.установок П1										
23	65	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка.	м трубопровода	50	2022,83 687,07	29,33 12,26	101142,00 34354,00	1467,00 613,00	65322,00	25176,00 10106,00	136424,00	
24	66	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое.	м трубопровода	50	150,57 146,72	1,76 0,00	7529,00 7336,00	88,00 0,00	105,00	5282,00 1025,00	13836,00	
25	67	1118-0701-0210 *РСНБ РК 2022*	Воздухоотводчики. Установка.	шт.	2	4137,40 3567,50	482,95 234,87	8275,00 7135,00	966,00 470,00	174,00	5475,00 1100,00	14850,00	
26	68	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15.	шт.	2	3686,00		7372,00		7372,00	590,00	7962,00	
27	69	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка.	шт.	2	4907,66 3126,25	196,46 46,27	9815,00 6253,00	393,00 93,00	3170,00	4568,00 1151,00	15534,00	
28	70	242-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40.	шт.	2	30416,00		60832,00		60832,00	4867,00	65699,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	71	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/.	кг	15	708,00		10620,00		10620,00		11470,00	
											850,00		
30	72	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука.	м трубопровода	50	1096,33	117,08	54817,00	5855,00	23113,00	20735,00	81596,00	
						517,00	58,97	25850,00	2949,00		6044,00		
31	73	234-303-0309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бет 13 мм диаметром 30 мм.	м	50	513,00		25650,00		25650,00		27702,00	
											2052,00		
32	74	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Очистка щетками.	м²	5,96	658,57	0,00	3925,00	0,00		2826,00	7291,00	
						658,57	0,00	3925,00	0,00		540,00		
33	75	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177.	м²	5,96	237,60	4,23	1416,00	25,00	1132,00	189,00	1733,00	
						43,38	0,69	259,00	4,00		128,00		
			Итого по разделу 3: Теплоснабжение калориферов вент.установок П1					291393,00	8794,00	197490,00	64251,00	384097,00	
								85112,00	4129,00	0,00	28453,00		
			Раздел 4: Вентиляция										
34	76	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка.	камера	1	107717,87	4955,24	107718,00	4955,00	11629,00	66743,00	188418,00	
						91133,74	1564,98	91134,00	1565,00		13957,00		
35	78	1120-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	26,1	7560,92	60,99	197340,00	1592,00	128463,00	48804,00	265836,00	
						2577,96	19,12	67285,00	499,00		19692,00		
36	79	1120-0101-0408 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	1,84	6911,30	68,99	12717,00	127,00	9021,00	2602,00	16544,00	
						1939,80	23,91	3569,00	44,00		1225,00		
37	80	1120-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка/ОТВОД/.	м² поверхности воздуховодов	0,69	7560,92	60,99	5217,00	42,00	3396,00	1290,00	7028,00	
						2577,96	19,12	1779,00	13,00		521,00		
38	81	1120-0101-0408 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка/ПЕРЕХОД/.	м² поверхности воздуховодов	0,78	6911,30	68,99	5391,00	54,00	3824,00	1103,00	7013,00	
						1939,80	23,91	1513,00	19,00		519,00		
39	82	1120-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка/ТРОЙНИК/.	м² поверхности воздуховодов	0,37	7560,92	60,99	2798,00	22,00	1821,00	692,00	3769,00	
						2577,96	19,12	954,00	7,00		279,00		
40	83	1120-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка.	решетка	11	2939,69	91,09	32337,00	1002,00	5518,00	18780,00	55206,00	
						2346,95	24,29	25816,00	267,00		4089,00		
41	84	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм.	шт.	11	7498,00		82478,00		82478,00		89076,00	
											6598,00		
42	85	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка.	решетка	1	2880,16	91,09	2880,00	91,00	442,00	1707,00	4954,00	
						2346,95	24,29	2347,00	24,00		367,00		
43	86	246-304-0812 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 450 мм.	шт.	1	28576,00		28576,00		28576,00		30862,00	
											2286,00		
44	87	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	20	708,00		14160,00		14160,00		15293,00	
											1133,00		
45	88	1126-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна.	м³ изоляции	0,08	51314,51	2597,99	4105,00	208,00	1204,00	2014,00	6609,00	
						33662,72	1297,30	2693,00	104,00		490,00		
46	89	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50.		0,0864	9986,00		863,00		863,00		932,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²							69,00		
			Итого по разделу 4: Вентиляция					496580,00	8093,00	291395,00	143735,00	691540,00	
								197090,00	2542,00	0,00	51225,00		
			Раздел 5: Теплоснабжение калорферов вент.установок П2										
47	90	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка.	м трубопровода	50	2022,83 687,07	29,33 12,26	101142,00 34354,00	1467,00 613,00	65322,00	25176,00 10106,00	136424,00	
48	91	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое.	м трубопровода	50	150,57 146,72	1,76 0,00	7529,00 7336,00	88,00 0,00	105,00	5282,00 1025,00	13836,00	
49	92	1118-0701-0210 *РСНБ РК 2022*	Воздухоотводчики. Установка.	шт.	2	4137,40 3567,50	482,95 234,87	8275,00 7135,00	966,00 470,00	174,00	5475,00 1100,00	14850,00	
50	93	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15.	шт.	2	3686,00		7372,00		7372,00	590,00	7962,00	
51	94	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка.	шт.	2	4907,66 3126,25	196,46 46,27	9815,00 6253,00	393,00 93,00	3170,00	4568,00 1151,00	15534,00	
52	95	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40.	шт.	2	18301,00		36602,00		36602,00	2928,00	39530,00	
53	96	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/.	кг	15	708,00		10620,00		10620,00	850,00	11470,00	
54	97	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука.	м трубопровода	50	1096,33 517,00	117,08 58,97	54817,00 25850,00	5855,00 2949,00	23113,00	20735,00 6044,00	81596,00	
55	98	234-303-0309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм.	м	50	513,00		25650,00		25650,00	2052,00	27702,00	
56	99	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Очистка щетками.	м²	5,96	658,57 658,57	0,00 0,00	3925,00 3925,00	0,00 0,00		2826,00 540,00	7291,00	
57	100	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности оштукатуренные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177.	м²	5,96	237,60 43,38	4,23 0,69	1416,00 259,00	25,00 4,00	1132,00	189,00 128,00	1733,00	
58	101	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка.	камера	1	107717,87 91133,74	4955,24 1564,98	107718,00 91134,00	4955,00 1565,00	11629,00	66743,00 13957,00	188818,00	
59	103	1120-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	38,72	7560,92 2577,96	60,99 19,12	292759,00 99819,00	2361,00 740,00	190579,00	72403,00 29213,00	394375,00	
60	104	1120-0101-0408 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	1,84	6911,30 1939,80	68,99 23,91	12717,00 3569,00	127,00 44,00	9021,00	2602,00 1225,00	16544,00	
61	105	1120-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка/ОТВОД/.	м² поверхности воздуховодов	0,9	7560,92 2577,96	60,99 19,12	6805,00 2320,00	55,00 17,00	4430,00	1683,00 679,00	9167,00	
62	106	1120-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка/ПЕРЕХОД/.	м² поверхности воздуховодов	0,57	7560,92 2577,96	60,99 19,12	4310,00 1469,00	35,00 11,00	2806,00	1066,00 430,00	5806,00	
63	107	1120-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка/ТРОИНИК/.	м² поверхности воздуховодов	0,8	7560,92 2577,96	60,99 19,12	6049,00 2062,00	48,00 15,00	3938,00	1496,00 604,00	8149,00	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	108	1120-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка.	решетка	12	2939,69	91,09	35276,00	1093,00	6020,00	20487,00	60224,00	
						2346,95	24,29	28163,00	291,00		4461,00		
65	109	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм.	шт.	12	7498,00		89976,00		89976,00		97174,00	
											7198,00		
66	110	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка.	решетка	1	2880,16	91,09	2880,00	91,00	442,00	1707,00	4954,00	
						2346,95	24,29	2347,00	24,00		367,00		
67	111	246-304-0812 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 450 мм.	шт.	1	28576,00		28576,00		28576,00		30862,00	
											2286,00		
68	112	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	15	708,00		10620,00		10620,00		11470,00	
											850,00		
69	113	1126-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна.	м^3 изоляции	0,08	51314,51	2597,99	4105,00	208,00	1204,00	2014,00	6609,00	
						33662,72	1297,30	2693,00	104,00		490,00		
70	114	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50.	м^3	0,0864	9986,00		863,00		863,00		932,00	
											69,00		
71	115	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка.	вентилятор	1	18890,78	1770,78	18891,00	1771,00	4902,00	9369,00	30521,00	
						12218,01	794,64	12218,00	795,00		2261,00		
72	117	1120-1001-0210 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 500х250 мм. Установка.	глушитель шума	1	4494,85	137,83	4495,00	138,00	439,00	2856,00	7939,00	
						3917,93	48,58	3918,00	49,00		588,00		
73	119	1120-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами.	зонт	1	28381,32	93,57	28381,00	93,00	26538,00	1277,00	32031,00	
						1749,95	24,29	1750,00	24,00		2373,00		
74	128	1120-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка.	м^2 поверхности воздуховодов	31,2	7560,92	60,99	235901,00	1903,00	153565,00	58341,00	317781,00	
						2577,96	19,12	80432,00	597,00		23539,00		
75	121	1120-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка/ОТВОД/.	м^2 поверхности воздуховодов	0,9	7560,92	60,99	6805,00	55,00	4430,00	1683,00	9167,00	
						2577,96	19,12	2320,00	17,00		679,00		
76	122	1120-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка/ПЕРЕХОД/.	м^2 поверхности воздуховодов	0,57	7560,92	60,99	4310,00	35,00	2806,00	1066,00	5806,00	
						2577,96	19,12	1469,00	11,00		430,00		
77	123	1120-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка.	решетка	12	2939,69	91,09	35276,00	1093,00	6020,00	20487,00	60224,00	
						2346,95	24,29	28163,00	291,00		4461,00		
78	124	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм.	шт.	12	7498,00		89976,00		89976,00		97174,00	
											7198,00		
79	125	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	15	708,00		10620,00		10620,00		11470,00	
											850,00		
80	126	1126-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна.	м^3 изоляции	0,37	51314,51	2597,99	18986,00	961,00	5570,00	9313,00	30563,00	
						33662,72	1297,30	12455,00	480,00		2264,00		
81	127	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50.	м^3	0,3996	9986,00		3990,00		3990,00		4309,00	
											319,00		
82	128	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка.	вентилятор	1	18890,78	1770,78	18891,00	1771,00	4902,00	9369,00	30521,00	
						12218,01	794,64	12218,00	795,00		2261,00		
83	130	1120-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами.		1	28381,32	93,57	28381,00	93,00	26538,00	1277,00	32031,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				тонт		1749,95	24,29	1750,00	24,00		2373,00		
84	131	1120-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,59	8057,96	83,76	77276,00	804,00	45265,00	22725,00	108001,00	
						3254,15	36,99	31207,00	355,00		8000,00		
85	132	1120-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка/ОТВОД/.	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,17	8057,96	83,76	1370,00	14,00	802,00	403,00	1915,00	
						3254,15	36,99	553,00	6,00		142,00		
86	133	1120-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка/ПЕРЕХОД,ТРОЙНИК/.	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,13	8057,96	83,76	9105,00	95,00	5334,00	2678,00	12726,00	
						3254,15	36,99	3677,00	42,00		943,00		
87	134	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	5	708,00		3540,00		3540,00		3823,00	
											283,00		
88	135	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка.	решетка	10	2880,16	91,09	28802,00	911,00	4421,00	17073,00	49545,00	
						2346,95	24,29	23470,00	243,00		3670,00		
89	136	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	10	9445,00		94450,00		94450,00		102006,00	
											7556,00		
90	137	1126-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна.	$м^3$ изоляции	0,13	51314,51	2597,99	6671,00	338,00	1957,00	3272,00	10738,00	
						33662,72	1297,30	4376,00	169,00		795,00		
91	138	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклоплокна М 11-50.	$м^3$	0,1404	9986,00		1402,00		1402,00		1514,00	
											112,00		
			Итого по разделу 5: Теплоснабжение калориферов вент.установок 112					1597336,00	27842,00	1030831,00	39564,00	2152417,00	
								538664,00	10838,00	0,00	159440,00		
			ИТОГО по смете 02-01-03					6533887,00	83403,00	1717612,00	3422909,00	10753352,00	
								4732877,00	21165,00	0,00	796556,00		
смета 02-01-04. Электрооборудование и электроосвещение здания школы и мастерской													
			Раздел 1: Силовое электрооборудование										
1	99	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды.	шт.	96	966,57	6,10	92790,73	585,57	10363,21	59123,44	164067,89	
						852,52	2,86	81841,94	274,54		12153,72		
2	100	247-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LTX LED 1200 400K CT PK 2595-2014/прим.	шт.	52	5090,00		264680,00		264680,00		285854,28	
											21174,28		
3	101	247-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО40 1-40.	шт.	6	8161,00		48966,00		48966,00		52883,40	
											3917,40		
4	102	247-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛРО 72 1х36/прим.	шт.	11	8160,00		89760,00		89760,00		96940,86	
											7180,86		
5	103	247-102-0182 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20/прим.ППП, EFS 70.	шт.	7	9881,00		69167,00		69167,00		74700,50	
											5533,50		
6	104	247-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA12,аварийное освещение мощностью 12 Вт, IP40 /CD 2x18/прим.	шт.	4	9884,00		39536,00		39536,00		42698,86	
											3162,86		
7	105	247-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный, степень защиты IP65/CD160 1x22, SE 20/2400 opal 3-6K.	шт.	4	28312,00		113248,00		113248,00		122307,73	
											9059,73		
8	106	247-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA12/40 4000K 1x42 мощностью 12 Вт, IP40/прим.	шт.	12	9884,00		118608,00		118608,00		128096,57	
											9488,57		
			Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование					836755,73	585,57	754328,21	59123,44	967550,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								81841,94	274,54	0,00	71670,92		
			ИТОГО по смете 02-01-04					836755,73	585,57	754328,21	59123,44	967550,00	
								81841,94	274,54	0,00	71670,92		
смета 02-01-05. Система связи здания школы и мастерской													
			Раздел 1: Пожарная сигнализация										
1	1	1310-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования.	-луч	2	4212,65 4125,36	0,30 0,00	8425,00 8251,00	1,00 0,00	174,00	5941,00 1149,00	15515,00	
2	2	248-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12.	шт.	2	23227,00		46454,00		46454,00 3716,00		50170,00	
3	3	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор, ТР12-7А/ПРИМ.	шт.	2	18030,00		36060,00		36060,00 2885,00		38945,00	
4	4	1310-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования.	шт.	178	6125,80 6023,44	3,52 0,00	1090392,00 1072172,00	627,00 0,00	17594,00	771965,00 148988,00	2011345,00	
5	5	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41/65М/прим.	шт.	50	5809,00		290450,00		290450,00 23236,00		313686,00	
6	6	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1/прим.	шт.	128	2260,00		289280,00		289280,00 23142,00		312422,00	
7	7	1310-0701-0205 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования/ПРИМ.	шт.	6	2527,93 2336,04	0,00 0,00	15168,00 14016,00	0,00 0,00	1151,00	10092,00 2021,00	27281,00	
8	8	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10.	шт.	6	2277,00		13662,00		13662,00 1093,00		14755,00	
9	9	248-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы приема и контроля шлейфа УКШ-1.	шт.	13	21973,00		285649,00		285649,00 22852,00		308501,00	
10	10	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка.	шт.	7	1225,57 1183,55	25,52 11,46	8579,00 8285,00	178,00 80,00	116,00	6023,00 1168,00	15770,00	
11	11	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП.	шт.	7	3196,00		22372,00		22372,00 1790,00		24162,00	
12	12	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг.	м	1181	504,77 233,60	222,99 80,80	596133,00 275882,00	263351,00 95425,00	56901,00	267343,00 69077,00	932553,00	
13	13	243-305-0303 *СпрСН 03.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75.	км	0,955	145814,00		139252,00		139252,00 11140,00		150392,00	
14	14	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный одинарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2.	км	0,226	210518,00		47577,00		47577,00 3806,00		51383,00	
15	15	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования.	м	1181	399,59 374,84	2,43 0,20	471916,00 442686,00	2870,00 236,00	26360,00	318905,00 63266,00	854087,00	
16	16	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм.	м	955	94,00		89770,00		89770,00 7182,00		96952,00	
17	17	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм.	м	226	130,00		29380,00		29380,00 2350,00		31730,00	
			Итого по разделу 1: Пожарная сигнализация					3480519,00 1821292,00	267027,00 95741,00	1392202,00 0,00	1380269,00 388861,00	5249649,00	
			ИТОГО по смете 02-01-05					3480519,00 1821292,00	267027,00 95741,00	1392202,00 0,00	1380269,00 388861,00	5249649,00	
смета 02-01-06. Видеонаблюдение и система связи здания школы и мастерской													
			Раздел 1: Видеонаблюдение										
1	1	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе.		1	2698,06	742,09	2698,00	742,00		1677,00	4725,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1955,97	373,77	1956,00	374,00		350,00		
2	2	248-403-0106 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S-C, 16/17-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)/прим.	шт.	1	94589,00		94589,00		94589,00	7567,00	102156,00	
3	3	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования.	шт.	1	2040,46	46,38	2040,00	46,00		1453,00	3772,00	
						1994,08	23,36	1994,00	23,00		279,00		
4	4	248-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб.	шт.	1	83492,00		83492,00		83492,00	6679,00	90171,00	
5	5	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж.	камера	12	7329,46	5,94	87954,00	71,00		63275,00	163327,00	
						7323,52	0,00	87882,00	0,00		12098,00		
6	6	248-402-0212 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3618LR3-DPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 8 Мп/D105 прим.	шт.	12	68880,00		826560,00		826560,00	66125,00	892685,00	
7	7	1310-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж.	камера	2	8541,25	10,86	17083,00	22,00		12284,00	31716,00	
						8530,39	0,00	17061,00	0,00		2349,00		
8	8	248-402-0302 *СпрСЦ 03 2023*	IP видеокамера модели GeoVision GV-ABL2703-0F, объектив 4мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м.	шт.	2	49726,00		99452,00		99452,00	7956,00	107408,00	
9	9	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе.	шт.	1	2698,06	742,09	2698,00	742,00		1677,00	4725,00	
						1955,97	373,77	1956,00	374,00		350,00		
10	10	248-404-0204 *СпрСЦ 03 2023*	Монитор RVi-2M22F-IP с диагональю 21,5".	шт.	1	86070,00		86070,00		86070,00	6886,00	92956,00	
11	11	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Импульсный блок питания систем видеонаблюдения вход PC-145/12.	шт.	1	18030,00		18030,00		18030,00	1442,00	19472,00	
12	12	247-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Коробка коммутационная /короб-260/прим.	шт.	1	3002,00		3002,00		3002,00	240,00	3242,00	
13	13	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44/ПРИМ. РК 80х80х40.	шт.	14	166,00		2324,00		2324,00	186,00	2510,00	
14	14	248-401-0601 *РСНБ РК 2022*	Сигнальный видео разъем BNC18/прим.	шт.	14	6461,00		90454,00		90454,00	7236,00	97690,00	
15	15	243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	Коннектор/ПРИМ.	шт.	57	142,00		8094,00		8094,00	648,00	8742,00	
16	16	243-907-4224 *РСНБ РК 2022*	Интерфейсный кабель SH6016-5P/ПРИМ.	шт.	1	5625,00		5625,00		5625,00	450,00	6075,00	
17	17	1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах.	м	694	84,57	1,21	58692,00	840,00	10757,00	34193,00	100318,00	
						67,86	0,57	47095,00	396,00		7433,00		
18	18	243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6/59 2х0,5/.	км	0,689	127894,00		88119,00		88119,00	7050,00	95169,00	
19	19	243-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11/59.	км	0,005	228949,00		1145,00		1145,00	92,00	1237,00	
20	20	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования.	м	689	399,59	2,43	275318,00	1674,00	15378,00	186051,00	498279,00	
						374,84	0,20	258265,00	138,00		36910,00		
21	21	243-907-0107 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм.	м	689	209,00		144001,00		144001,00	11520,00	155521,00	
			Итого по разделу 1: Видеонаблюдение					1997440,00	4137,00	1577092,00	300610,00	2481896,00	
								416209,00	1305,00	0,00	183846,00		
			Раздел 2: Электрочасофикация										
22	22	1310-0408-0606 *РСНБ РК 2022*	Шкаф контроля. Монтаж оборудования.	шт.	1	342076,26	373,58	342076,00	374,00	31623,00	223341,00	610650,00	
						310079,44	116,80	310079,00	117,00		45233,00		
23	23	СТПЕРЕЧЕНЬ	Контроллер Автеринтер-51 СМП.		1	80665,99		80666,00		80666,00		87119,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							6453,00		
24	24	1310-0702-0101 *РСНБ РК 2022*	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования.		6	7851,48	0,00	47109,00	0,00	166,00	33799,00	87381,00	
				шт.		7823,88	0,00	46943,00	0,00		6473,00		
25	25	СТПЕРЕЧЕНЬ	Часы электронные Инфолайт-10.		6	54576,47		327459,00		327459,00		353656,00	
				шт							26197,00		
26	26	1310-0408-0505 *РСНБ РК 2022*	Звонок. Монтаж оборудования.		2	2179,81	0,00	4360,00	0,00	65,00	3092,00	8048,00	
				шт.		2147,55	0,00	4295,00	0,00		596,00		
27	27	СТПЕРЕЧЕНЬ	Звонок громкого боя МЗМ-1.		2	5217,91		10436,00		10436,00		11271,00	
				шт							835,00		
28	28	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Кнопка без фиксации ПКЕ 112-2 У2, степень защиты IP 54/ПРИМ.		1	1839,00		1839,00		1839,00		1986,00	
				шт.							147,00		
29	29	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П.		2	281,00		562,00		562,00		607,00	
				шт.							45,00		
30	30	247-202-0422 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм.		1	404,00		404,00		404,00		436,00	
				шт.							32,00		
31	31	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах /примен./.		171	572,12	3,62	97833,00	619,00	35329,00	44766,00	154006,00	
				м		361,90	1,70	61885,00	291,00		11407,00		
32	32	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E.		0,132	179621,00		23710,00		23710,00		25607,00	
				км							1897,00		
33	33	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66.		0,039	309939,00		12088,00		12088,00		13055,00	
				км							967,00		
34	34	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением.		171	565,42	4,25	96687,00	727,00	2792,00	67099,00	176888,00	
				м		544,84	0,15	93168,00	26,00		13102,00		
35	35	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм.		172,71	65,00		11226,00		11226,00		12124,00	
				м							898,00		
			Итого по разделу 2: Электрочисофикация					1056455,00	1720,00	538365,00	372097,00	1542834,00	
								516370,00	434,00	0,00	114282,00		
			ИТОГО по смете 02-01-06					3053895,00	5857,00	2115457,00	672707,00	4024730,00	
								932579,00	1739,00	0,00	298128,00		

смета 02-02-01. Мастерская. Ремонтные работы

			Раздел 2: Ремонтные работы										
1	31	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	315,38	1357,66	7,99	428179,00	2520,00	102839,00	259287,00	742462,00	
						1023,59	4,09	322820,00	1290,00		54996,00		
2	32	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	38,4	6124,36	24,50	235175,00	941,00	112443,00	97800,00	359613,00	
						3171,66	11,93	121792,00	458,00		26638,00		
3	33	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	171,519	2282,50	26,38	391492,20	4524,60	186427,50	161835,00	597592,80	
						1169,20	10,23	200540,10	1754,70		44265,60		
4	34	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	571,73	736,04	4,91	420816,00	2807,00	142121,00	221860,00	694092,00	
						482,55	2,51	275888,00	1435,00		51416,00		
5	35	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		183,039	2256,76	132,56	413075,10	24263,70	85416,90	258429,00	725224,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1657,54	107,31	303394,50	19641,90		53720,10		
6	36	1186-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство/ОТМОСТКА В12,5	$м^3$	19,332	32287,64	1679,47	624185,00	32467,00	548588,00	46770,00	724631,00	
						2230,96	427,64	43129,00	8267,00		53676,00		
7	37	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	$м^3$ перегородок (за вычетом проемов)	37,38	5452,92	42,59	203830,00	1592,00	120811,00	73940,00	299992,00	
						2178,37	19,48	81427,00	728,00		22222,00		
8	38	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1	$м^2$	2,04	5354,18	278,77	10923,00	569,00	6070,00	4126,00	16253,00	
						2099,94	147,66	4284,00	301,00		1204,00		
9	39	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	2,04	44739,00		91268,00		91268,00	7301,00	98569,00	
10	40	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	2,65	3529,10	7,87	9352,00	21,00	8314,00	925,00	11099,00	
						383,94	4,09	1017,00	11,00		822,00		
11	41	223-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	2,65	1065,00		2822,00		2822,00	226,00	3048,00	
12	42	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,503	5094,25	21,74	2562,00	11,00	1586,00	891,00	3729,00	
						1919,66	6,37	966,00	3,00		276,00		
13	43	1110-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-2,3,4,5,14	$м^2$	1,44	6973,39	270,93	10042,00	390,00	5567,00	3862,00	15016,00	
						2836,16	143,85	4084,00	207,00		1112,00		
14	44	223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,44	32378,00		46624,00		46624,00	3730,00	50354,00	
15	45	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	0,9	3529,10	7,87	3176,00	7,00	2824,00	314,00	3769,00	
						383,94	4,09	346,00	4,00		279,00		
16	46	223-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	0,9	1065,00		959,00		959,00	77,00	1036,00	
17	47	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,171	5094,25	21,74	871,00	4,00	539,00	303,00	1268,00	
						1919,66	6,37	328,00	1,00		94,00		
18	48	1213-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Стекло толщиной 2-3 мм. Смена в металлических переплетах на двойной замазке. Площадь стекла до 0,5 $м^2$	$м^2$ остекления	0,57	10431,04	19,72	5946,00	11,00	4307,00	1176,00	7692,00	
						2855,72	10,73	1628,00	6,00		570,00		
19	49	1203-0101-2021 *РСНБ РК 2022*	Стены, оконные, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП и 1 ряд насухо	м стыка	52,8	342,59	6,49	18089,00	343,00	8316,00	6914,00	27003,00	
						178,60	3,27	9430,00	173,00		2000,00		
20	50	1206-0101-1211 *РСНБ РК 2022*	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	8	4012,48	0,00	32100,00	0,00	28251,00	2772,00	37662,00	
						481,16	0,00	3849,00	0,00		2790,00		
21	51	1110-0107-0107 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	13,8	2737,93	179,60	37783,00	2478,00	11768,00	22275,00	64863,00	
						1705,59	87,91	23537,00	1213,00		4805,00		
22	52	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	11,05	3234,37	129,92	35740,00	1435,00	12190,00	20508,00	60748,00	
						2001,24	60,93	22114,00	673,00		4500,00		
23	53	223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П/Д-1	$м^2$	13,8	12278,00		169436,00		169436,00	13555,00	182991,00	
24	54	223-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10/Д-2	$м^2$	2,16	11302,00		24412,00		24412,00	1953,00	26365,00	
25	55	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/Д-3	$м^2$	1,33	14911,00		19832,00		19832,00	1587,00	21419,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	56	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/Д-4	$м^2$	7,56	11755,00		88868,00		88868,00		95977,00	
											7109,00		
27	57	1110-0107-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью более 3 $м^3$ в каменных стенах. Установка блоков/Дн-1	$м^2$	4,05	4187,64	837,13	16960,00	3391,00	6161,00	7595,00	26519,00	
						1829,36	254,27	7409,00	1030,00		1964,00		
28	58	223-203-0605 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	$м^2$	4,05	90388,00		366071,00		366071,00		395357,00	
											29286,00		
29	59	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков/Дн-2	$м^2$	2,43	5321,28	1094,29	12931,00	2659,00	5470,00	5027,00	19395,00	
						1975,82	322,94	4801,00	785,00		1437,00		
30	60	223-203-0603 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-10, однопольный	$м^2$	2,43	72459,00		176075,00		176075,00		190161,00	
											14086,00		
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы					3899594,30	80434,30	2386376,40	1196609,00	5503900,00	
								1432783,60	37981,60	0,00	407696,70		
			Раздел 3: Полы АС-18										
31	74	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	83,863225	13556,17	17,87	1136864,30	1498,79	843404,03	233870,10	1480392,99	
						3481,40	4,49	291961,48	376,66		109658,59		
			Итого по разделу 3: Полы АС-18					1136864,30	1498,79	843404,03	233870,10	1480392,99	
								291961,48	376,66	0,00	109658,59		
			ИТОГО по смете 02-02-01					5036458,60	81933,09	3229780,43	1430479,10	6984292,99	
								1724745,08	38358,26	0,00	517355,29		

смета 06-05. Выгреб на 25м3

			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.	$м^3$ грунта	577,15	294,58	294,58	170017,00	170017,00		35148,00	221579,00	
						0,00	84,58	0,00	48815,00		16414,00		
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	17,85	3524,80	0,00	62918,00	0,00		45301,00	116876,00	
						3524,80	0,00	62918,00	0,00		8657,00		
3	3	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки.	$м^3$ грунтовой подушки	40	781,94	779,13	31278,00	31165,00	5,00	7452,00	41828,00	
						2,68	256,05	107,00	10242,00		3098,00		
4	4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	440,1	55,87	55,87	24588,00	24588,00		6025,00	33060,00	
						0,00	19,01	0,00	8366,00		2447,00		
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	48,9	1532,49	0,00	74939,00	0,00		53956,00	139207,00	
						1532,49	0,00	74939,00	0,00		10312,00		
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	$м^3$ уплотненного грунта	489	272,05	122,66	133032,00	59981,00		74396,00	224025,00	
						149,39	61,92	73052,00	30279,00		16597,00		
7	7	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	64	102,78	102,78	6578,00	6578,00		1457,00	8678,00	
						0,00	31,61	0,00	2023,00		643,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					503350,00	292329,00	5,00	223735,00	785253,00	
								211016,00	99725,00	0,00	58168,00		
			Раздел 2: Стены и днище АС-7										
8	8	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство\В3,5.	$м^3$	2	30205,82	1679,47	60412,00	3359,00	52591,00	3828,00	69379,00	
						2230,96	427,64	4462,00	855,00		5139,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство\В20 F100-W6.	м³	27,5	53754,31	4494,48	1478244,00	123599,00	945781,00	333090,00	1956241,00	
						14867,80	1954,93	408865,00	53761,00		144907,00		
10	10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,6231	405165,00		252458,00		252458,00	20197,00	272655,00	
11	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0687	339988,00		23357,00		23357,00	1869,00	25226,00	
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,07728	363218,00		28069,00		28069,00	2246,00	30315,00	
13	13	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м\В20.	м³	3,87	89864,13	2804,61	347774,00	10854,00	215365,00	89595,00	472359,00	
						31409,66	744,72	121555,00	2882,00		34990,00		
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,27264	339988,00		92694,00		92694,00	7416,00	100110,00	
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,00768	363218,00		2790,00		2790,00	223,00	3013,00	
16	16	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка.	м³ сборных железобетонных конструкций	0,17	22261,32	10784,01	3784,00	1834,00	165,00	1859,00	6094,00	
						10506,89	4680,22	1786,00	796,00		451,00		
17	17	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3.	шт.	3	5946,00		17838,00		17838,00	1427,00	19265,00	
18	18	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	1	5948,00		5948,00		5948,00	476,00	6424,00	
19	19	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки чугунные. Установка.	шт.	1	4715,75	682,11	4716,00	682,00	1333,00	2169,00	7436,00	
						2700,83	311,05	2701,00	311,00		551,00		
20	20	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00	1546,00	20875,00	
21	21	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство\В7,5.	м³	0,2	42537,11	1770,14	8507,00	354,00	6218,00	1462,00	10767,00	
						9677,30	472,15	1935,00	94,00		798,00		
22	22	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка.	т	0,00537	146100,52	28151,92	785,00	151,00	95,00	434,00	1317,00	
						100245,60	12100,23	538,00	65,00		98,00		
23	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,00184	339988,00		626,00		626,00	50,00	676,00	
24	24	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т.	т	0,00353	1041212,00		3675,00		3675,00	294,00	3969,00	
25	25	1122-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт.	км трубопровода	0,002	4293082,29	10219,59	8586,00	21,00	7374,00	867,00	10209,00	
						595857,60	6452,78	1192,00	13,00		756,00		
26	26	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами.	зонт	1	9364,49	72,01	9364,00	72,00	8474,00	607,00	10769,00	
						818,16	24,29	818,00	24,00		799,00		
27	27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка.	т стальных элементов	0,00034	1232062,34	11298,91	419,00	4,00	378,00	27,00	482,00	
						108533,15	2429,48	37,00	1,00		36,00		
28	28	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87.	т	0,000333	1528659,00		510,00		510,00	41,00	551,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство\В7.5.	м³	0,801	31130,96	1679,47	24936,00	1346,00	21804,00	1533,00	28587,00	
						2230,96	427,64	1787,00	343,00		2118,00		
			Итого по разделу 2: Стены и днище АС-7					2394821,00	142276,00	1706872,00	435471,00	3056719,00	
								545676,00	59145,00	0,00	226427,00		
			Раздел 3: Изоляционные работы АС-3										
30	30	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов.	м² поверхности покрытия изоляции	19,36	1222,16	22,71	23661,00	439,00	11527,00	8561,00	34800,00	
						604,03	10,14	11694,00	196,00		2578,00		
31	31	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом.	м² поверхности	12,96	1838,91	18,73	23832,00	243,00	13812,00	7128,00	33437,00	
						754,44	9,43	9778,00	122,00		2477,00		
32	32	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ СТЕН/.	м² поверхности	66	4066,40	27,44	268382,00	1812,00	234063,00	23630,00	315373,00	
						492,55	4,72	32508,00	312,00		23361,00		
33	33	1115-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону.	м² оштукатуриваемой поверхности	45,36	2477,59	112,02	112383,00	5081,00	34382,00	55450,00	181260,00	
						1607,59	90,26	72920,00	4094,00		13427,00		
34	34	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Железнение поверхности.	м²	45,36	756,16	1,40	34299,00	63,00	3315,00	22286,00	61112,00	
						681,67	0,71	30921,00	32,00		4527,00		
35	35	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость.	м³ емкости	25	321,90	4,21	8047,00	105,00	4441,00	2559,00	11455,00	
						140,05	2,12	3501,00	53,00		849,00		
			Итого по разделу 3: Изоляционные работы АС-3					470604,00	7743,00	301540,00	119614,00	637437,00	
								161322,00	4809,00	0,00	47219,00		
			ИТОГО по смете 06-05					3368775,00	442348,00	2008417,00	778820,00	4479409,00	
								918014,00	163679,00	0,00	331814,00		
			ИТОГО по акту									91690060,59	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							317886			
			Временные здания и сооружения			1,20%		1096466				92786527	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,32%		295900				93082426	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1855291				94937717	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			в текущих ценах 2023 года 100%			1,079						102437796,8	
			в текущих ценах 2023 года 1,079			12%						12292535,6	
			Итого в текущих ценах на 2023 год									114730332,4	
			ИТОГО с поправочным коэффициентом к НДС			0,9800000						100389040,7	
			Итого с НДС			12%		12046685				112 435 725,64	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Ремстрой" БИН 970640002216

Директор: Мирзаулов Бауыржан Балтабаевич

МП

Технадзор:
ТОО «Улмад»

Инженер-эксперт, Кожаназарова Ө С

МП

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования Мактааральского района» управления образования Туркестанской области, БИН 060240011974

В и о руководителя: Мурат Кайрат Ыдыкенулы

МП

Авторский надзор:
ТОО «Вибо-строй»

Инженер-проектировщик Малешев Д.Т.

МП