Наименование объекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории (СВА) на 25 посещений в смену в мкр.в мкр.Кокарна в г.Атырау. Корректировка

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"

Полная сметная стоимость	502 742 940,16	тенге
Лимит финансирования на 2025 год	97 600 000,00	тенге
Лимит финансирования на 2026 год	405 142 940,16	тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ства	97 600 000,00	в т.ч. НДС	10 457 142,86	тенге
в) за отчетный месяц	97 600 000,00	в т.ч. НДС	10 457 142,86	тенге

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2025 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		178	06.10.2025						

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				Ранее заактивированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство семейно-врачебной амбулатории (СВА) на 25 посещений в смену в мкр.в мкр.Кокарна в г.Атырау. Корректировка**	**тенге**	**502 742 940,16**	**29 280 000,00**	**0,00**	**29 280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**97 600 000,00**	**97 600 000,00**	**68 320 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области". БИН 050140003056

Руководитель_____Кусайнов Н.М.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер" БИН 011040003791

Директор_____Румаганбетов Т.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Товарищество Экспертов-Строителей" БИН 130140014356

Технадзор_____Такатаров Д.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77 БИН 050140003056
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер" Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ШАФИХ ИЗБАСОВ, 78. БИН 011040003791
Наименование стройки: Строительство семейно-врачебной амбулатории (СВА) на 25 посещений в смену в мкр.в мкр.Кокарна в г.Атырау. Корректировка
Договор подряда (контракт) № 178 от 06.10.2025 г.

РЕЕСТР № 1
принятых актов выполненных работ за декабрь 2025 г.

№ п/п	Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств с начало строительства	Выполнено за 2025 г.	Выполнено за 2026 г.												Процентное отношение (%) с начало строительство
					Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		**Строительство семейно-врачебной амбулатории (СВА) на 25 посещений в смену в мкр.в мкр.Кокарна в г.Атырау. Корректировка**	**502 742 940,16**	**97 600 000,00**	**97 600 000,00**													**19,41**
		в том числе:																
1	**02-01**	**Здание амбулатории**																
1.1	02-01-01	Общестроительные работы			*15 518 574,00*													
1.2	02-01-02	Водопровод и канализация			*4 034 031,00*													
1.3	02-01-03	Отопление и вентиляция			*10 906 242,00*													
1.4	02-01-04	Электроосвещение и Электрооборудование			*10 431 527,00*													
1.5	02-01-05	Охранно-тревожная сигнализация																
1.6	02-01-06	Слаботочные сети																
1.7	02-01-07	Технологическое оборудование																
2	**04-01**	**Наружные сети электроснабжения**																
2.1	04-01	Наружные сети электроснабжения			*3 562 117,00*													
3	**05-01**	**Наружные сети связи**																
3.1	05-01	Наружные сети связи																
4	**06-01**	**Наружные сети водопровода и канализации**																
4.1	06-01	Наружные сети водопровода и канализации			*9 300 901,00*													
5	**06-02**	**Тепловые сети**																
5.1	06-02	Тепловые сети																
6	**06-03**	**Вытреб на 25м3**																
6.1	06-03	Вытреб на 25м3																
7	**06-04**	**Модульная котельная**																
7.1	06-04	Модульная котельная			*43 846 608,00*													
8	**06-05**	**Наружные сети газоснабжения**																
8.1	06-05	Наружные сети газоснабжения																
9	**07-01**	**Благоустройство территории**																
9.1	07-01	Благоустройство территории																
		ИТОГО:	**502 742 940,16**	**97 600 000,00**	**97 600 000,00**													**19,41**

ЗАКАЧЧИК:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056
Руководитель_____**Кусайнов Н.М.**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056
Руководитель отдела_____**Тиленберген Д.Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Товарищество Экспертов-Строителей" БИН 130140014366
Технадзор_____**Танатаров С.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дизайн Проект Групп" БИН 061140002042
Авторский надзор_____**Умбеткалиев А.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер" БИН 011040003791
Директор_____**Румаганбетов Т.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77 БИН 050140003056**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер" Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ШАФИХ ИЗБАСОВ, 78. БИН 011040003791**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семейно-врачебной амбулатории (СВА) на 25 посещений в смену в мкр.Кокарна в г. Атырау**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Здание амбулатории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 178** от **06.10.2025**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Демонтажные работы					
1	1	1146-0202-0103 *РСНБ РК 2024*	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	360,5	947,0	341 394,0	
2	2	1146-0301-0803 *РСНБ РК 2024*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	104,538	4 077,0	426 201,0	
3	3	6108-0204-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0.6, к времени эксплуатации машин - 0.7, к расходу материалов - 0.5*	$м^2$	7,623	5 836,0	44 488,0	
4	4	6108-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0.6, к времени эксплуатации машин - 0.7, к расходу материалов - 0.5*	$м^2$	5,46	6 264,0	34 201,0	
5	5	1206-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные пластиковые. Снятие	$м^2$	1,918	594,0	1 139,0	
6	6	1146-0301-0801 *РСНБ РК 2024*	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	$м^2$	54,9195	7 397,0	406 240,0	
7	7	1146-0202-0103 *РСНБ РК 2024*	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	121,5	947,0	115 060,0	
8	8	1208-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	250	2 746,0	686 500,0	
9	9	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	250	698,0	174 500,0	
10	10	1146-0301-0902 *РСНБ РК 2024*	Разборка потолка деревянного подвесного из плит звукопоглащающих/АРМСТРОНГ	$м^2$	251,4	2 968,0	746 155,0	
11	11	1212-0104-0505 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	$м^2$	361,9	1 315,0	475 898,0	
12	12	1212-0104-0505 *РСНБ РК 2022*	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	$м^2$	1 108,7	1 315,0	1 457 940,0	
13	13	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	508,2	3 242,0	1 647 584,0	
14	14	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка/из МДФ панеля	$м^2$ облицовки	19	381,0	7 239,0	
15	15	1212-0104-0505 *РСНБ РК 2022*	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	$м^2$	32,9	1 315,0	43 264,0	
16	16	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	14,4	3 242,0	46 685,0	
17	17	1207-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	$м^2$	1,806	2 306,0	4 165,0	
18	18	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	45,15	3 411,0	154 007,0	
19	19	1207-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	$м^2$	12,4496	2 306,0	28 709,0	
20	20	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	311,24	465,0	144 727,0	
21	21	1207-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	$м^2$	4,7836	2 306,0	11 031,0	
22	22	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	119,59	3 411,0	407 921,0	
23	23	1207-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	$м^2$	0,09675	2 306,0	223,0	
24	24	1207-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	$м^2$	0,16225	2 306,0	374,0	
25	25	1207-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	$м^2$	0,301	2 306,0	694,0	
26	26	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	47,443445	255,0	12 098,0	
27	27	412-102-0105 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	237,217226	118,0	27 992,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				7 446 429	
			Раздел 2: Ремонтные работы					
28	42	6108-0102-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	45,738	6 392,0	292 357,0	
29	43	6108-0102-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	1,7745	10 116,0	17 951,0	
30	44	6108-0102-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	1,155	10 584,0	12 225,0	
31	45	6108-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,155	9 932,0	11 471,0	
32	46	6108-0102-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	2,349	10 116,0	23 762,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	47	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка.**	$м^2$	45,738	49 552,0	2 266 409,0	
34	48	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный.**	$м^2$	1,7745	57 634,0	102 272,0	
35	49	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой.**	$м^2$	1,449	47 813,0	69 281,0	
36	50	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой.**	$м^2$	1,155	40 028,0	46 232,0	
37	51	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой.**	$м^2$	2,5839	47 813,0	123 544,0	
38	52	6108-0105-0204 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	32,7	3 269,0	106 896,0	
39	53	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм.**	м	32,7	1 725,0	56 408,0	
40	54	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	7,8075	8 370,0	65 349,0	
41	55	6108-0105-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной деревянной, высота проема более 2 м**	$м^2$	1,888	2 408,0	4 546,0	
42	56	215-303-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плита древесно-стружечная Щит-картина из древесностружечных плит покрытая эмалью.**	$м^2$	1,888	2 642,0	4 988,0	
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы				3 203 691	
			Раздел 3: Кровля					
43	113	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/воронка,стояк**	$м^2$	23,4	4 906,0	114 800,0	
44	114	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.**	т	0,0611	313 783,0	19 172,0	
45	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ерш/.**	т	0,00741	316 337,0	2 344,0	
46	116	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм.**	$м^2$	0,91	2 246,0	2 044,0	Казахстан
47	117	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/воронка,стояк**	$м^2$	6,8	8 370,0	56 916,0	
48	118	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.**	т	0,0188	313 783,0	5 899,0	
49	119	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ерш/.**	т	0,00228	316 337,0	721,0	
50	120	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм.**	$м^2$	0,28	2 246,0	629,0	Казахстан
51	121	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/воронка,стояк**	$м^2$	3,2	8 370,0	26 784,0	
52	122	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.**	т	0,0094	313 783,0	2 950,0	
53	123	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ерш/.**	т	0,00114	316 337,0	361,0	
54	124	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм.**	$м^2$	0,14	2 246,0	314,0	Казахстан
55	125	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/ФАРТУК**	$м^2$	59	8 370,0	493 830,0	
			Итого по разделу 3: Кровля				726 764	
			ИТОГО по акту				**11 376 884**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			11376884*5,7/100	648 482	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			11376884+0+0+648482	**12 025 366**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			12025366*5/100	601 268	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			12025366*5/100	601 268	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**13 227 902**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			13227902*1,047473	**13 855 870**	
			НДС (12%)			13855870*12/100	1 662 704	
			Итого с НДС			13855870+1662704	**15 518 574**	

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **02-01-02 Водопровод и канализация**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой					
1	1	6114-0102-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	8	2 400,0	19 200,0	
2	2	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	м	8	1 364,0	10 912,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	6114-0103-0301 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	30	787,0	23 610,0	
4	4	6114-0103-0302 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	80	1 256,0	100 480,0	
5	5	6114-0103-0303 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	33	1 378,0	45 474,0	
6	6	6114-0103-0304 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	28	1 503,0	42 084,0	
7	7	6114-0103-0305 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	7	1 630,0	11 410,0	
8	8	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	29,7	198,0	5 881,0	Казахстан
9	9	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	79,2	307,0	24 314,0	Казахстан
10	10	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	32,67	504,0	16 466,0	Казахстан
11	11	241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	27,72	701,0	19 432,0	Казахстан
12	12	241-205-1106 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	6,93	1 221,0	8 462,0	Казахстан
13	13	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	211	33,0	6 963,0	Казахстан
14	14	261-107-0644 РСНБ РК 2022	Шпильки	шт.	42	124,0	5 208,0	
15	15	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708,0	1 416,0	
16	16	6111-0101-1701 ЕСП РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	148	1 865,0	276 020,0	
17	17	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	88	269,0	23 672,0	
18	18	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	36,3	315,0	11 434,0	
19	19	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	30,8	353,0	10 872,0	
20	20	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	7,7	526,0	4 050,0	
21	21	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	202	62,0	12 524,0	Казахстан
22	22	6114-0202-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	34	5 924,0	201 416,0	
23	23	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	1 163,0	9 304,0	
24	24	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	24	1 422,0	34 128,0	
25	25	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1 884,0	1 884,0	
26	26	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 871,0	2 871,0	
27	27	6114-0601-0104 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка кранов поливочных, диаметр от 25 до 40 мм	кран	2	48 069,0	96 138,0	
28	28	6114-0501-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64 981,0	64 981,0	
29	30	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	15 351,0	15 351,0	
30	31	6116-0701-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 257,0	4 257,0	
31	32	6114-0202-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	5	5 924,0	29 620,0	
32	33	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 163,0	2 326,0	
33	34	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2 871,0	8 613,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой				1 150 773	
			Раздел 2: Горячее водоснабжения					
34	35	6114-0103-0301 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	69	787,0	54 303,0	
35	36	6114-0103-0302 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	105	1 256,0	131 880,0	
36	37	6114-0103-0303 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	34	1 378,0	46 852,0	
37	38	6114-0103-0304 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	28	1 503,0	42 084,0	
38	39	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	68,31	198,0	13 525,0	Казахстан
39	40	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	103,95	307,0	31 913,0	Казахстан
40	41	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	33,66	504,0	16 965,0	Казахстан
41	42	241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	27,72	701,0	19 432,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	43	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	241	33,0	7 953,0	Казахстан
43	44	261-107-0644 РСНБ РК 2022	Шпильки	шт.	48	124,0	5 952,0	
44	45	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708,0	1 416,0	
45	46	6111-0101-1701 ЕСП РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	206	1 865,0	384 190,0	
46	47	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	42,9	310,0	13 299,0	
47	48	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	115,5	379,0	43 774,0	
48	49	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	37,4	456,0	17 054,0	
49	50	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	30,8	511,0	15 739,0	
50	51	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	264	62,0	16 368,0	Казахстан
51	52	6114-0202-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	27	5 924,0	159 948,0	
52	53	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 163,0	2 326,0	
53	54	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	23	1 422,0	32 706,0	
54	55	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1 884,0	1 884,0	
55	56	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 871,0	2 871,0	
56	57	6114-0501-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64 981,0	64 981,0	
57	59	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	15 351,0	15 351,0	
58	60	6114-0204-0104 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	2	793,0	1 586,0	
59	61	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 467,0	4 934,0	Казахстан
60	62	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм/28х2,5-22х2,5	шт.	2	323,0	646,0	
61	63	6116-0701-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 257,0	4 257,0	
62	64	6114-0204-0104 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	2	793,0	1 586,0	
63	65	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0	1 797,0	
64	66	242-207-1801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	4 134,0	4 134,0	
65	67	6114-0501-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64 981,0	64 981,0	
66	69	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	15 351,0	15 351,0	
67	70	6114-0204-0104 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	2	793,0	1 586,0	
68	71	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 467,0	4 934,0	Казахстан
69	72	6116-0701-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 257,0	4 257,0	
70	73	6114-0204-0104 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	2	793,0	1 586,0	
71	74	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0	1 797,0	
72	75	242-207-1801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	4 134,0	4 134,0	
73	76	6114-0202-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8 520,0	8 520,0	
74	77	242-306-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый однотворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	14 765,0	14 765,0	
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжения				1 283 617	
			Раздел 3: Канализация бытовая					
75	78	6114-0103-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	92	3 107,0	285 844,0	
76	79	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	91,08	1 545,0	140 719,0	Казахстан
77	80	6114-0103-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	18	3 228,0	58 104,0	
78	81	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	17,964	511,0	9 180,0	Казахстан
79	82	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	23	62,0	1 426,0	Казахстан
80	83	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	186,0	1 860,0	Казахстан
81	84	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	33	33,0	1 089,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	85	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки	шт.	7	124,0	868,0	
83	86	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	71,0	710,0	Казахстан
84	87	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	26,0	104,0	Казахстан
85	88	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	38	45,0	1 710,0	Казахстан
86	89	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	178,0	3 916,0	Казахстан
87	90	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	149,0	4 470,0	Казахстан
88	91	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	49,0	294,0	Казахстан
89	92	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,0	352,0	
90	93	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	163,0	652,0	Казахстан
91	94	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	13	231,0	3 003,0	Казахстан
92	95	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	65,0	260,0	Казахстан
93	96	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	15	249,0	3 735,0	Казахстан
94	97	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	11	364,0	4 004,0	Казахстан
95	98	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	238,0	714,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Канализация бытовая				523 014	
			ИТОГО по акту				**2 957 404**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			2957404*5,7/100	168 572	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			2957404+0+0+168572	**3 125 976**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			3125976*5/100	156 299	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			3125976*5/100	156 299	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 438 574**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			3438574*1,047473	**3 601 813**	
			НДС (12%)			3601813*12/100	432 218	
			Итого с НДС			3601813+432218	**4 034 031**	

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **02-01-03 Отопление и вентиляция**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Отопление					
1	142	6116-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	29,12	12 741,0	371 018,0	
2	143	6116-0701-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	комплект	33	1 114,0	36 762,0	
3	144	245-405-3302 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно присоединительный Н-образный RLV-KB, для отопительных приборов с нижним подключением, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss подключение к радиатору наружная резьба G3/4	шт.	33	8 419,0	277 827,0	
4	145	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	32	7 353,0	235 296,0	
5	146	245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 20	шт.	1	10 138,0	10 138,0	
6	147	245-510-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 модель RA-N/прим.Термостатический элемент RA2990	шт.	33	7 002,0	231 066,0	
7	148	242-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6 193,0	12 386,0	Казахстан
8	149	6114-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	4	1 978,0	7 912,0	
9	150	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 м^3/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	4	26 283,0	105 132,0	
10	151	6114-0102-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	23	2 144,0	49 312,0	
11	152	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	23	628,0	14 444,0	
12	153	6114-0103-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	182	787,0	143 234,0	
13	154	6114-0103-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	187	1 256,0	234 872,0	
14	155	6114-0103-0303 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	106	1 378,0	146 068,0	
15	156	6114-0103-0304 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1 503,0	60 120,0	
16	157	241-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	163,618	142,0	23 234,0	Казахстан
17	158	241-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	173,723	218,0	37 872,0	Казахстан
18	159	241-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	99,428	357,0	35 496,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	160	241-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,48	552,0	20 689,0	Казахстан
20	161	6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	538	1 865,0	1 003 370,0	
21	162	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	25,3	269,0	6 806,0	
22	163	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	200,2	221,0	44 244,0	
23	164	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	205,7	270,0	55 539,0	
24	165	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	116,6	315,0	36 729,0	
25	166	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	44	353,0	15 532,0	
26	167	6112-0305-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	75	3 362,0	252 150,0	
27	168	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	708,0	106 200,0	
28	169	261-301-0220 *РСНБ РК 2022*	Крепления для труб полипропиленовых в изоляции наружным диаметром до 40мм	100 шт.	16	5 399,0	86 384,0	
29	170	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	561	374,0	209 814,0	
			Итого по разделу 2: Отопление				3 869 646	
			Раздел 3: Теплоснабжение установок П1, П2#					
30	171	245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 20	шт.	4	10 138,0	40 552,0	
31	172	242-312-1701001 *ПрСП 06.2025*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 модель ASV-I, типа Danfoss	шт.	4	33 234,0	132 936,0	
32	173	6116-0605-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	4	4 871,0	19 484,0	
33	174	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	6 185,0	6 185,0	Казахстан
34	175	242-304-0604 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	8 558,0	8 558,0	Казахстан
35	176	242-207-4201 *РСНБ РК 2022*	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3 339,0	13 356,0	Казахстан
36	177	6116-0701-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	комплект	5	794,0	3 970,0	
37	178	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический, PN 10, DN 15	шт.	5	4 549,0	22 745,0	
38	179	6116-0701-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	1 894,0	3 788,0	
39	180	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометры прямые в оправе	шт.	2	5 844,0	11 688,0	
40	181	6116-0701-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	5 082,0	10 164,0	
41	182	6114-0102-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34	2 144,0	72 896,0	
42	183	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	22	1 231,0	27 082,0	
43	184	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	10	1 169,0	11 690,0	
44	185	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2	628,0	1 256,0	
45	186	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34	374,0	12 716,0	
46	187	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,5	264,0	1 452,0	
47	188	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,5	395,0	2 173,0	
48	189	6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	34	1 865,0	63 410,0	
49	190	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	269,0	592,0	
50	191	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	427,0	10 333,0	
51	192	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11	353,0	3 883,0	
52	193	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	708,0	28 320,0	
53	194	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1 547,0	12 376,0	
			Итого по разделу 3: Теплоснабжение установок П1, П2#				521 605	
			Раздел 4: Узел управления#					
54	195	6114-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	8 520,0	34 080,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	196	6114-0202-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	9 218,0	92 180,0	
56	197	242-203-1106 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м^3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	33 572,0	134 288,0	
57	198	242-203-1105 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м^3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	25 734,0	25 734,0	
58	199	242-203-1104 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м^3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	25 221,0	126 105,0	
59	200	242-203-1102 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м^3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	17 813,0	71 252,0	
60	201	242-207-4201 РСНБ РК 2022	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	3 339,0	16 695,0	Казахстан
61	202	242-207-4202 РСНБ РК 2022	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	4 474,0	31 318,0	Казахстан
62	203	6116-0701-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Краны воздушные. Установка	комплект	3	794,0	2 382,0	
63	204	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический, PN 10, DN 15	шт.	3	4 549,0	13 647,0	
64	205	245-405-3402 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 20	шт.	4	10 138,0	40 552,0	
65	206	6116-0605-0104 ЕСП РСНБ РК 2024	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	5 833,0	5 833,0	
66	207	242-304-0604 РСНБ РК 2022	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	3	8 558,0	25 674,0	Казахстан
67	208	6125-1003-0103 ЕСП РСНБ РК 2024	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	4 889,0	4 889,0	
68	209	242-401-2603 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 8 м^3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	1 028 559,0	1 028 559,0	
69	210	245-405-3301 РСНБ РК 2022	Клапан запорно присоединительный Н-образный RLV-KB, для отопительных приборов с нижним подключением, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss подключение к радиатору наружная резьба G1/2	шт.	2	8 747,0	17 494,0	
70	211	6114-0202-0501 ЕСП РСНБ РК 2024	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	1	8 130,0	8 130,0	
71	212	242-310-0601 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м^3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	131 258,0	131 258,0	
72	213	245-405-2502 РСНБ РК 2022	Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	285 045,0	285 045,0	
73	214	6114-0502-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Счетчики диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2 405,0	2 405,0	
74	216	6116-0501-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	77 125,0	154 250,0	
75	217	511-702-0102 РСНБ РК 2022	Насос WILO-TOP-S 30/10 3-PN10 G=2,0м 3/час, H=10м с электродвигателем N=0,4 кВт "WILO" Германия	шт.	1	109 690,0	109 690,0	
76	218	6125-1003-0103 ЕСП РСНБ РК 2024	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	4 889,0	4 889,0	
77	219	242-401-0102 РСНБ РК 2022	Электронный цифровой регулятор температуры ECL Comfort 210 "Danfoss" Дания	шт.	1	288 288,0	288 288,0	
78	220	245-601-0403 ПрСП 06.2025	Ключ программирования A 230, типа Danfoss	шт.	1	68 815,0	68 815,0	
79	221	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	29 939,0	29 939,0	
80	222	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26 095,0	26 095,0	
81	223	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик температуры теплоносителя ESMU, типа Danfoss	шт.	1	42 806,0	42 806,0	
82	224	6116-0602-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	83 567,0	167 134,0	
83	225	245-405-0701 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	4	28 370,0	113 480,0	Казахстан
84	226	6116-0701-0104 ЕСП РСНБ РК 2024	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	1 894,0	7 576,0	
85	227	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе	шт.	4	5 844,0	23 376,0	
86	228	6116-0701-0103 ЕСП РСНБ РК 2024	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4	5 082,0	20 328,0	
87	229	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	1 797,0	25 158,0	
88	230	6116-0601-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	1	54 862,0	54 862,0	
89	231	6114-0102-0106 ЕСП РСНБ РК 2024	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2 796,0	33 552,0	
90	232	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12	1 388,0	16 656,0	
91	233	6114-0102-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2 144,0	77 184,0	
92	234	241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	4	1 231,0	4 924,0	
93	235	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	12	1 169,0	14 028,0	
94	236	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10	651,0	6 510,0	
95	237	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	628,0	6 280,0	
96	238	6114-0401-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	374,0	17 952,0	
97	239	6111-0101-1701 ЕСП РСНБ РК 2024	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	48,5	1 865,0	90 452,0	
98	240	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	13,75	612,0	8 415,0	
99	241	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	427,0	1 879,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	242	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	353,0	4 660,0	
101	243	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	11	315,0	3 465,0	
102	244	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	11	269,0	2 959,0	
103	245	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6	264,0	1 584,0	
104	246	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6	395,0	2 370,0	
105	247	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	708,0	42 480,0	
106	248	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2 415,0	19 320,0	
107	249	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1 897,0	3 794,0	
108	250	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1 547,0	15 470,0	
109	251	241-116-0303 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	8	845,0	6 760,0	
			Итого по разделу 4: Узел управления#				3 614 900	
			ИТОГО по акту				**8 006 151**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**109 690**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			7896461*5,7/100	450 098	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			7896461+109690+0+450098	**8 456 249**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			8346559*5/100	417 328	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			8456249*5/100	422 812	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**9 296 389**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			9296389*1,047473	**9 737 716**	
			НДС (12%)			9737716*12/100	1 168 526	
			Итого с НДС			9737716+1168526	**10 906 242**	

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **02-01-04 Электроосвещение и Электрооборудование**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Основное оборудование					
1	34	6119-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	945	818,0	773 010,0	
2	35	6119-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	800	439,0	351 200,0	
3	36	243-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	290	211,0	61 190,0	Казахстан
4	37	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	335	325,0	108 875,0	Казахстан
5	38	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	440	488,0	214 720,0	Казахстан
6	39	243-105-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	м	160	484,0	77 440,0	Казахстан
7	40	243-105-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	70	1 158,0	81 060,0	Казахстан
8	41	243-105-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	м	10	2 754,0	27 540,0	Казахстан
9	42	243-105-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	м	50	4 459,0	222 950,0	Казахстан
10	43	243-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х0,75-0,66	м	370	318,0	117 660,0	Казахстан
11	44	243-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	м	20	534,0	10 680,0	
12	45	243-142-0214 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 16 мм2	м	150	1 012,0	151 800,0	Казахстан
13	51	247-202-1301 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А6, полиэтиленовая, наружний размер 80х43х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 6 вводов диаметром 5-14 мм, 4 ввода диаметром 5-9 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	50	488,0	24 400,0	
14	52	261-404-0573 *РСНБ РК 2022*	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	140	379,0	53 060,0	
15	53	1308-0503-0501 *РСНБ РК 2024*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,385	371 585,0	143 060,0	
16	54	243-907-9012 *ПрСП 06 2025*	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. угловая 90° RBL 90 620 FS RU, для LKS, высота 60 мм, ширина 200 мм	шт.	35	7 533,0	263 655,0	
17	55	243-907-4801 *РСНБ РК 2022*	Консоль для крепления кабельного лотка типа VC100, высотой 92 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм, настенный	шт.	70	767,0	53 690,0	
18	56	243-907-6120 *ПрСП 06 2025*	Крепление безвинтовое для проволочного лотка, типа FC, толщина 1,5 мм.	шт.	70	2 438,0	170 660,0	
19	57	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	140	33,0	4 620,0	Казахстан
20	58	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	5	111,0	555,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	59	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	710	88,0	62 480,0	
22	60	1308-0503-2101 *РСНБ РК 2024*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	85	2 242,0	190 570,0	
23	61	243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	85	359,0	30 515,0	
24	63	241-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	м	25	480,0	12 000,0	
			Итого по разделу 1: Основное оборудование				3 207 390	
			Раздел 2: Электроосвещение					
25	65	1308-0503-1101 *РСНБ РК 2024*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	1 060	2 948,0	3 124 880,0	
26	66	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 060	325,0	344 500,0	Казахстан
27	86	247-202-1301 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А6, полиэтиленовая, наружний размер 80х43х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 6 вводов диаметром 5-14 мм, 4 ввода диаметром 5-9 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	150	488,0	73 200,0	
28	88	6119-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	600	1 407,0	844 200,0	
29	89	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	606	88,0	53 328,0	
			Итого по разделу 2: Электроосвещение				4 440 108	
			ИТОГО по акту				7 647 498	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			7647498*5,7/100	435 907	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			7647498+0+0+435907	**8 083 405**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			8083405*5/100	404 170	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			8083405*5/100	404 170	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 891 745**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			8891745*1,047473	**9 313 863**	
			НДС (12%)			9313863*12/100	1 117 664	
			Итого с НДС			9313863+1117664	**10 431 527**	

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **04-01 Наружные сети электроснабжения**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ					
1	33	243-133-0209 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х95/16 (мк)-10	м	292,434218	8 930,0	2 611 437,57	Казахстан
			Итого по разделу 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ				2 611 437,57	
			ИТОГО по акту				2 611 437,57	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			2611437,57*5,7/100	148 851,94	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			2611437,57+0+0+148851,94	**2 760 289,51**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			2760289,51*5/100	138 014,48	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			2760289,51*5/100	138 014,48	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 036 318,46**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			3036318,46*1,047473	**3 180 461,61**	
			НДС (12%)			3180461,61*12/100	381 655,39	
			Итого с НДС			3180461,61+381655,39	**3 562 117,00**	

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **06-01 Наружные сети водопровода и канализации**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водопровод В1					
1	1	6101-0102-0120 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	747,1134	303,0	226 375,0	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	23,1066	12 214,0	282 224,0	
3	3	6101-0103-0123 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	19,257	261,0	5 026,0	
4	4	6101-0201-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2,КОЛОДЦЫ	м^3	0,343	12 214,0	4 189,0	
5	5	6101-0206-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м^3 грунта	38,9	5 660,0	220 174,0	
6	6	6101-0106-0106 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м^3 грунта	661,647488	73,0	48 300,0	
7	7	6101-0107-0502 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	661,647488	744,0	492 266,0	
8	8	6101-0103-0223 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	11,472512	389,0	4 463,0	
9	9	412-102-0105 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	94,648224	118,0	11 168,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	6301-0105-0403 ЕСП РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,288	1 419 060,0	408 689,0	
11	11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	68,68	1 521,0	104 462,0	Казахстан
12	12	6301-0103-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,101	1 932 878,0	195 221,0	
13	13	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	41	490,0	20 090,0	
14	14	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	52	758,0	39 416,0	
15	15	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8	1 603,0	12 824,0	
16	16	6301-0201-0119 ЕСП РСНБ РК 2024	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,008	2 395 090,0	19 161,0	
17	21	6114-0202-0202 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	10 670,0	21 340,0	
18	22	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	17 759,0	35 518,0	
19	23	6114-0202-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	1	5 924,0	5 924,0	
20	24	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	11 502,0	11 502,0	
21	25	6114-0202-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	2	5 924,0	11 848,0	
22	26	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 871,0	2 871,0	
23	27	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1 884,0	1 884,0	
24	28	6301-0401-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	т	0,004104	3 715 664,0	15 249,0	
25	29	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	3 614,0	1 446,0	
26	30	1122-0301-0308 РСНБ РК 2024	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении/ТИЛЬЗА	шт.	11	9 167,0	100 837,0	
27	31	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	2,2	4 956,0	10 903,0	Казахстан
28	32	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	4 864,0	175 104,0	
29	33	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0	4 830,0	
30	34	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 547,0	3 094,0	
31	35	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	999,0	1 998,0	
32	36	6301-0401-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/ТРОЙНИК	т	0,195	3 715 664,0	724 554,0	
33	37	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882,0	8 646,0	
34	38	6301-0401-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/КРЕСТ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ	т	0,01437	4 165 369,0	59 856,0	
35	39	6301-0401-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/КРЕСТ	т	0,01037	4 165 369,0	43 195,0	
36	40	6301-0401-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/ПЕРЕХОД	т	0,02511	4 165 369,0	104 592,0	
37	41	6301-0401-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/ОТВОД	т	0,008	3 715 664,0	29 725,0	
38	42	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 517,0	2 517,0	Казахстан
39	43	241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	359,0	718,0	
40	44	241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	1	243,0	243,0	
41	45	6103-0101-0104 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба/В7,5	$м^3$	0,27	72 219,0	19 499,0	
42	47	6103-0701-0807 ЕСП РСНБ РК 2024	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МС-3,5,7	т	0,02328	2 191 075,0	51 008,0	
43	48	6301-0201-0139 ЕСП РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,02	5 041 100,0	100 822,0	
44	49	6301-0701-0301 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	$м^3$	3,04	176 084,0	535 295,0	
45	50	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	40 538,0	81 076,0	Казахстан
46	51	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9а	шт.	4	37 254,0	149 016,0	Казахстан
47	52	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	32 896,0	65 792,0	Казахстан
48	53	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 804,0	9 608,0	Казахстан
49	54	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8 639,0	17 278,0	Казахстан
50	55	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	2	13 255,0	26 510,0	Казахстан
51	56	6111-0401-0107 ЕСП РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20	3 780,0	75 600,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1				4 603 946	
			Раздел 2: Сеть канализации К1					
52	58	6101-0102-0121 ЕСП РСНБ РК 2024	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	188,1509	404,0	76 013,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	59	6101-0201-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	5,8191	12 214,0	71 074,0	
54	60	6101-0103-0123 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	20,558812	261,0	5 366,0	
55	61	6101-0201-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2.КОЛОДЦЫ	$м^3$	0,366187	12 214,0	4 473,0	
			Подраздел 1: Укладка трубопровода и фасонных частей					
56	67	6301-0105-0406 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,119	1 661 471,0	197 715,0	
57	68	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	120,19	1 956,0	235 092,0	
58	69	6114-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	119	429,0	51 051,0	
59	70	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МС-3,5,7	т	0,04656	2 191 075,0	102 016,0	
60	71	6302-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	2,88	123 862,0	356 723,0	
61	72	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	19 102,0	76 408,0	Казахстан
62	73	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	14 802,0	88 812,0	Казахстан
63	74	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	24 116,0	24 116,0	Казахстан
64	75	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	14 766,0	59 064,0	Казахстан
65	76	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4 804,0	19 216,0	Казахстан
66	77	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	4	13 255,0	53 020,0	Казахстан
67	78	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	40	3 780,0	151 200,0	
68	80	6302-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	2,18	123 862,0	270 019,0	
69	81	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	40 538,0	81 076,0	Казахстан
70	82	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	25 819,0	77 457,0	Казахстан
71	83	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9а	шт.	1	37 254,0	37 254,0	Казахстан
72	84	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	32 896,0	65 792,0	Казахстан
73	85	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 804,0	9 608,0	Казахстан
74	86	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	2	13 255,0	26 510,0	Казахстан
75	87	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	20	3 780,0	75 600,0	
			Итого по подразделу 1: Укладка трубопровода и фасонных частей				2 057 749	
			Итого по разделу 2: Сеть канализации К1				2 214 675	
			ИТОГО по акту				**6 818 621**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			6818621*5,7/100	388 661	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			6818621+0+0+388661	**7 207 282**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			7207282*5/100	360 364	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			7207282*5/100	360 364	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**7 928 010**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			7928010*1,047473	**8 304 376**	
			НДС (12%)			8304376*12/100	996 525	
			Итого с НДС			8304376+996525	**9 300 901**	

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **06-04 Модульная котельная**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0102-0108 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	153,27	442,0	67 745,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	2,73	9 101,0	24 846,0	
3	3	6101-0107-0801 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	$м^2$ грунтовой подушки	65	1 317,0	85 605,0	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 1	$м^3$	34,2	80,0	2 736,0	
5	5	6101-0106-0108 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	$м^3$	34,2	46,0	1 573,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	3,8	3 602,0	13 688,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	34,2	624,0	21 341,0	
8	8	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	70,5	5 082,0	358 281,0	
9	9	6103-0101-0211 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство/В15, сульфатостойкий F5	$м^3$	9,15	56 527,0	517 222,0	
10	10	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,44542	391 635,0	566 077,0	
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,639	316 337,0	202 139,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	6103-0701-0809 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,0208	1 227 183,0	25 525,0	
13	13	1125-0121-0102 *РСНБ РК 2024*	Здания из сборных и одиночных блок-боксов.Установка	т блок-боксов	1	101 239,0	101 239,0	
14	14	Перечень	Блочно модульная котельная теплопроизводительность 0,466 МВт.	комплект	1	33 154 630,36	33 393 343,0	
			В том числе					
			- отпускная цена		33 154 630,36		33 154 630,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		238 713,0	
			ИТОГО по акту				**35 381 360**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**33 393 343**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			1988017*5,7/100	113 317	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			1988017+33393343+0+113317	**35 494 677**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			2101334*5/100	105 067	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			35494677*5/100	1 774 734	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**37 374 478**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			37374478*1,047473	**39 148 757**	
			НДС (12%)			39148757*12/100	4 697 851	
			Итого с НДС			39148757+4697851	**43 846 608**	
			ВСЕГО по акту				**74 799 356**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**33 503 033**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)				2 353 889	
			ВСЕГО с затратами на организацию и управление СМР				**77 153 245**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 182 510	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)				3 857 661	
			ВСЕГО с непредвиденными работами и затратами				**83 193 416**	
			ВСЕГО в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473				**87 142 857**	
			НДС (12%)				10 457 143	
			ВСЕГО с НДС				**97 600 000**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер" БИН 011040003791
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Румаганбетов Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусайнов Н.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Тилепберген Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Товарищество Экспертов-Строителей" БИН 130140014356 Танатаров Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дизайн Проект Групп" БИН 061140002042 Умбетжанов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или полиса, подпись)