Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Тех Сапа Алматы"
Авторский надзор: ТОО"ВИБО-строй"
договор: №2 от 2025-02-21
наименование обьекта: «Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области»

СПРАВКА №1 от 23.05.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	21.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области»	60 000 000,00	53 571 428,57							6 428 571,43	60 000 000,00
Удержание аванса 20%	12 000 000,00	10 714 285,71							1 285 714,29	12 000 000,00
Итого к оплате:	48 000 000,00	42 857 142,86							5 142 857,14	48 000 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"

Руководитель _____ **Татеев Ж.**

Технадзор:

ТОО "Тех Сапа Алматы"

Руководитель _____ **Жакитова А.**

Авторский надзор:

ТОО"ВИБО-строй"

Руководитель _____ **Атабаев М.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Руководитель _____ **Жаимбетов Т.З.**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Тех Сапа Алматы"
Авторский надзор: ТОО "ВИБО-строй"
Договор: №2 от 2025-02-21.
Наименование стройки - "Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области"

А К Т
приемки выполненных работ № 1
за май месяц 2025 г.

на "Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области"

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Оконные и дверные проемы										
1	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 84%, СП - 8%;* *Формула объема = 2,3.1,3.2+2,4.1,4+2,4.1,5+2,2.0,9.11+2,9.2+2,5.1,5*	**м²**	**43,97**		**1490,80** **1292,06**	**198,74** **121,71**	**65550** **56812**	**8739** **5352**	**--**	**52217** **9421**	**127189**
2	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25К=0,8**	**Блоки дверные стальные однопольные.Демонтаж** *НР - 69%, СП - 8%;* *Формула объема = 2.6.1,5.4+2,1.0,9*	**м²**	**17,49**		**2681,31** **2629,57**	**51,74** **22,60**	**46896** **45991**	**905** **395**	**--**	**32007** **6312**	**85215**
3	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25К=0,8**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах.Демонтаж** *НР - 90%; СП - 8%;* *Формула объема = 2,5.2,9*	**м²**	**7,25**		**1304,35** **1111,18**	**193,17** **94,02**	**9457** **8056**	**1401** **682**	**--**	**7864** **1386**	**18707**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	63,03	1255,09	187,87	79108	11842	--	65810	156511
					1067,22	92,89	67267	5855		11594	
5	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м²	5,55	2543,18	198,74	14115	1103	--	11497	27661
					2344,44	121,71	13012	675		2049	
		Внутренняя отделка									
6	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Снятие потолков от известковой окраски**	м²	475,46	231,93	--	110273	--	--	79397	204842
					231,93	--	110273	--		15172	
7	Е12-040101-0301 1204-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Потолки. Разборка подшивки чистой из досок**	м² подшивки	49,59	373,01	20,34	18498	1009	--	13037	34057
					352,67	12,46	17489	618		2523	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1 Разборка подшивки									
8	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	м² облицовки	625,07	160,38	8,23	100249	5144	--	70152	184033
					152,15	3,72	95104	2325		13633	
9	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м²	1715,67	300,22	--	515078	--	--	432658	1023551
					300,22	--	515078	--		75815	
10	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Снятие стен от известковой окраски**	м²	1176,24	334,85	--	393864	--	--	283580	731645
					334,85	--	393864	--		54201	
11	Е12-030101-0102 1203-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки**	м² стен	178,09	740,60	144,34	131893	25705	--	83985	233150
					596,26	58,73	106188	10459		17271	
12	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	м² облицовки	52	124,33	8,23	6465	428	--	4486	11827
					116,10	3,72	6037	193		876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	4,13	29008,37	11039,25	119805	45592	--	78889	214590
		НР - 84%; СП - 8%; Формула объема = 1,32 * 1,28 * 1,53			17969,12	4770,73	74212	19703		15896	
		Кровля									
14	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	1670,52	337,83	19,43	564352	32458	--	389448	1030110
		НР - 72%; СП - 8%;			318,40	5,39	531894	9004		76309	
15	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	1670,52	236,00	30,82	394243	51486	--	257076	703423
		НР - 72%; СП - 8%;			205,18	8,56	342757	14300		52104	
16	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Демонтаж	$м^2$ кровли	1670,52	791,11	23,12	1321565	38622	--	1194054	2716867
		НР - 92%; СП - 8%;			767,99	8,95	1282943	14951		201248	
17	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	194,022	4955,32	2103,10	961441	408048	--	600314	1686695
		НР - 92%; СП - 8%; Формула объема = 1293,48*0,15			2852,22	510,88	553393	99122		124940	
18	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	6,66	376,50	1,90	2507	13	--	1796	4648
		НР - 72%; СП - 8%;			374,60	--	2495	--		344	
		Полы									
19	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,8	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	298,71	497,41	110,34	148581	32960	--	119875	289934
		НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = 201,99 - 36,72			387,07	39,86	115622	11907		21477	
20	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	$м^2$	558,38	185,80	--	103747	--	--	74700	192725
		НР - 72%; СП - 8%;			185,80	--	103747	--		14278	
21	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	558,38	459,66	21,87	256665	12212	--	181390	473099
		НР - 72%; СП - 8%;			437,79	13,39	244453	7477		35044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	232,42	151,71	3,31	35260	769	--	25171	65265
					148,40	2,02	34491	469		4834	
23	Е11-110101-1701 1111-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,8	Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит. Устройство	$м^2$ покрытия	60,61	1943,93	214,83	117822	13021	--	102806	238278
					1729,10	75,36	104801	4568		17650	
24	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	304,18	49,12	--	14941	--	--	10759	27756
					49,12	--	14941	--		2056	
25	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	231,74	186,06	--	43118	--	--	31044	80094
					186,06	--	43118	--		5933	
		Пробивка дверного проема 900х2200 (2шт)									
26	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	3,78	29008,37	11039,25	109652	41728	--	72204	196404
					17969,12	4770,73	67923	18033		14548	
27	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0218934	107212,69	9804,44	2347	214	241	2283	5000
					86417,97	1934,59	1892	42		370	
28	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02176	479350,00	--	10431	--	10431	--	11265
					--	--	--	--		834	
29	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,13344	783,00	--	104	--	104	--	112
					--	--	--	--		8	
		Пробивка дверного проема 1500х2600 (2шт)									
30	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	2,96	29008,37	11039,25	85865	32676	--	56540	153798
					17969,12	4770,73	53189	14121		11392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%;* *Формула объема = ((15,4 - 0,1001).0,001)X2*	т стальных элементов	0,0310002	107212,69 86417,97	9804,44 1934,59	3324 2679	304 60	341	3232 524	7080
32	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = (15,4.0,001)X2*	т	0,0308	479350,00 --	-- --	14764 --	-- --	14764	-- 1181	15945
33	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный** *СП - 8%;* *Формула объема = (0,1001)X2*	кг	0,2002	783,00 --	-- --	157 --	-- --	157	-- 13	170
		Пробивка оконного проема 1500х2200 (11шт)									
34	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** *НР - 84%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,25)X11*	$м^3$	13,75	29008,37 17969,12	11039,25 4770,73	398865 247075	151790 65598	--	262645 52921	714431
35	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%;* *Формула объема =* *((62,56 - 0,86445 - 0,186592 - 3,1702 - 1,92 - 1,3).0,001)X11*	т стальных элементов	0,7700132	107212,69 86417,97	9804,44 1934,59	82555 66543	7550 1490	8462	80279 13027	175860
36	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный** *СП - 8%;* *Формула объема = (0,86445+0,186592+3,1702)X11*	кг	46,433662	783,00 --	-- --	36358 --	-- --	36358	-- 2909	39267
37	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У** *СП - 8%;* *Формула объема = (62,56.0,001)X11*	т	0,68816	520179,00 --	-- --	357966 --	-- --	357966	-- 28637	386603
38	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = (1,92.0,001)X11*	т	0,02112	490233,00 --	-- --	10354 --	-- --	10354	-- 828	11182
39	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = (1,3.0,001)X11*	т	0,0143	455717,00 --	-- --	6517 --	-- --	6517	-- 521	7038
		Пробивка оконного проема 1800х2200 (1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	1,25	29008,37	11039,25	36260	13799	--	23877	64948
		НР - 84%; СП - 8%;			17969,12	4770,73	22461	5963		4811	
41	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0700012	107212,69	9804,44	7505	686	770	7298	15987
		НР - 118%; СП - 8%; Формула объема (62,56+0,86445+0,186592+3,1702+1,92+1,3)*0,001			86417,97	1934,59	6049	135		1184	
42	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,221242	783,00	--	3305	--	3305	--	3569
		СП - 8%; Формула объема = 0,86445+0,186592+3,1702			--	--	--	--		264	
43	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,06256	520179,00	--	32542	--	32542	--	35145
		СП - 8%; Формула объема = 62,56*0,001			--	--	--	--		2603	
44	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00192	490233,00	--	941	--	941	--	1016
		СП - 8%; Формула объема = 1,92*0,001			--	--	--	--		75	
45	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0013	455717,00	--	592	--	592	--	639
		СП - 8%; Формула объема = 1,3*0,001			--	--	--	--		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6775897	940204	483845	4712370	12407331
							5351849	313497	--	919063	
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы летний кинотеатр									
46	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	254	376,50	1,90	95631	483	--	68506	177269
		НР - 72%; СП - 8%			374,60	--	95148	--		13132	
47	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	254	408,31	28,14	103711	7148	--	70955	188638
		НР - 72%; СП - 8%			380,17	7,81	96563	1984		13973	
48	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	231,3	2488,24	289,25	575530	66904	--	387027	1039562
		НР - 72%; СП - 8%			2198,99	125,00	508626	28913		77004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-460401-1501 1146-0401-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции железобетонные монолитные. Разборка гидромолотом на базе экскаватора	$м^3$	26,72	48737,38	44028,56	1302263	1176443	87585	176787	1597374
					1430,96	6445,56	38235	172225		118324	
50	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	373,025	170,00	--	63414	--		--	68487
					--	--	--	--		5073	
51	С3412-101-0102 412-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	744,69	116,00	--	86384	--		--	93295
					--	--	--	--		6911	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2226933	1250978	87585	703275	3164625
							738572	203122	--	234417	
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
52	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски ходовые. Укладка	м ходов	7200	304,16	6,94	2189952	49968	1758456	362160	2756304
					52,99	2,90	381528	20880		204192	
53	С1215-204-0304 215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	15,9	102092,00	--	1623263	--	1623263	--	1753124
					--	--	--	--		129861	
54	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	14,81	217414,62	1102,62	3219911	16329	2705212	454018	3967844
					33650,94	411,50	498370	6094		293914	
55	Е11-090102-0103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	1,989	97819,44	26067,70	194563	51849	56564	70328	286082
					43313,09	7931,09	86150	15775		21191	
56	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	1,989	558023,00	--	1109908	--	1109908	--	1198701
					--	--	--	--		88793	
57	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,281	1136842,69	9804,44	1456295	12559	1333035	133552	1717035
					86417,97	1934,59	110701	2478		127188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,727	195224,79	1557,11	141928	1132	115959	22796	177902
		НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = 0,24+0,04+0,054+0,075+0,208+0,031+0,027+0,025+0,027			34164,00	676,17	24837	492		13178	
59	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	1,96	217414,62	1102,62	426133	2162	358015	60086	525117
		НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = 0,14+1,82			33650,94	411,50	65956	807		38898	
60	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны из досок. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,079	180389,69	1864,14	14251	147	12175	1793	17328
		НР - 90%; СП - 8%			24422,11	796,91	1929	63		1284	
61	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,032	102092,00	--	3267	--	3267	--	3528
		СП - 8%;			--	--	--	--		261	
62	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,798	11731,71	82,83	32825	232	29093	3240	38951
		НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = (0,24+0,04+0,054+0,075+0,208+0,031+0,027+0,025+0,027)+(0,14+1,82)+0,079+0,032			1250,87	35,95	3500	101		2885	
63	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные изметаллочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	114,72	3282,52	32,48	376571	3726	191801	167199	587271
		НР - 92%; СП - 8%			1578,14	6,04	181044	693		43502	
64	С1224-101-0302 224-101-0302 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	126,88032	3720,00	--	471995	--	471995	--	509755
		СП - 8%; Формула объема = 114,72.1.106			--	--	--	--		37760	
65	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	89,62	1404,00	74,54	125826	6680	52324	62894	203818
		НР - 92%; СП - 8%			745,62	17,20	66822	1541		15097	
66	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	9,23086	41869,00	--	386487	--	386487	--	417406
		СП - 8%; Формула объема = 89,62.1,03.0,1			--	--	--	--		30919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 82%* Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	$м^2$ изолируемой поверхности	62,7	546,97 113,39	17,88 4,35	34295 7110	1121 273	26064	6792 3287	44373
68	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МС-1,2/** *НР - 91%; СП - 82%;* *Формула объема = (11,76+63,72)/0,001*	т	0,07548	1356488,90 341827,20	1861,70 796,91	102388 25801	140 60	76447	23534 10074	135995
69	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/АС-3,4/** *НР - 91%; СП - 82%;* *Формула объема = (11,76+14,58)/0,001*	т	0,02634	793212,50 481196,56	3185,94 1365,75	20893 12675	84 36	8134	11567 2597	35057
70	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 82%*	$м^2$ изолируемой поверхности	114,72	258,25 53,20	0,81 0,37	29626 6103	92 42	23431	5777 2832	38236
71	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 82%;* *Формула объема =* *1,54+0,2817+0,27+0,414+0,26+0,89+1,73+1,28+0,048+0,432+0,45+1,82+0,239+1,08*	$м^3$ древесиныв конструкции	10,7347	195224,79 34164,00	1557,11 676,17	2095680 366740	16715 7258	1712225	336599 194582	2626861
72	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 82%;* *Формула объема = 6,143+1,587*	$м^3$ древесины в конструкции	7,73	217414,62 33650,94	1102,62 411,50	1680615 260122	8523 3181	1411970	236972 153407	2070994
73	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прогоны из досок. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 82%*	$м^3$ древесины в конструкции	4,906	180389,69 24422,11	1864,14 796,91	884992 119815	9146 3910	756031	111352 79707	1076052
74	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 ммГОСТ 8486-86 сорт 4** *СП - 82%;* *Формула объема = 0,876-0,0576-0,054*	$м^3$	0,9876	102092,00 --	-- --	100826 --	-- --	100826	-- 8066	108892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С1215-204-0304 215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	6,814	102092,00	--	695655	--	695655	--	751307
					--	--	--	--		55652	
76	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	31,1723	11731,71	82,83	365704	2582	324130	36102	433950
					1250,87	35,95	38992	1121		32145	
77	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные изметаллочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1018,03	3282,52	32,48	3341704	33066	1702044	1483728	5211469
					1578,14	6,04	1606594	6149		386037	
78	С1224-101-0302 224-101-0302 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	1125,94118	3720,00	--	4188501	--	4188501	--	4523581
					--	--	--	--		335080	
79	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1018,03	546,97	17,88	556832	18202	423196	110273	720470
					113,39	4,35	115434	4428		53365	
80	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Подшивка металлосайдингом	$м^2$ поверхности облицовки	89,1	3569,63	11,32	318054	1009	155771	129179	483012
					1810,03	2,24	161274	200		35779	
81	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	$м^2$	98,01	1302,00	--	127609	--	127609	--	137818
					--	--	--	--		10209	
82	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	59,68	2014,00	--	120196	--	120196	--	129812
					--	--	--	--		9616	
83	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/скрутка/	т	0,01227	455717,00	--	5592	--	5592	--	6039
					--	--	--	--		447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	225,5068	1404,00	74,54	316612	16810	131660	158258	512859
					745,62	17,20	168142	3879		37989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				26758949	252274	22197036	3988199	33206943
							4309639	79461	--	2459794	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								48778897
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	Итого по смете						**48 778 897**
	итого без оборудование						48 778 897
	Оборуодвание						
	временные здания и сооружение 1,5%						731 683
	Итого						**49 510 580**
	Сметная прибыль 0,32%						158 434
	итого						49 669 014
	непредвиденные работы 2%						993 380
	итого						50 662 395
	в текущих ценах на 2023 год К-1,079						54 664 724
	НДС 12%						6 559 767
	итого						61 224 491
	Понижающий К-0,98						**60 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"

Руководитель _____ **Татеев Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"

Эксперт авторского надзора _____ **Жулекбаев Н.**

Технадзор:

ТОО "Тех Сапа Алматы"

Эксперт тех. надзор _____ **Шакуов Н.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.		НР - 94%, СП - 3%			933,93	16,88	341799	6178		93120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**28345923**	**284684**	**22316032**	**5331455**	**36371566**
							5745207	**63487**	**--**	**2694188**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**28345923**				
	Материалы		тенге				**13868540**				
	Всего заработная плата		тенге					**5808694**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**8447490**				
		Накладные расходы	тенге				**5331455**				
		Сметная прибыль	тенге				**2694188**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**36371566**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3562**
		Сметная заработная плата	тенге					**5808694**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**36371566**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3562**
		Сметная заработная плата	тенге					**5808694**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**48778896**
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**11097056**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1224888**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**376984**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**22799875**		
		- Накладные расходы	тенге							**10043825**	
		- Сметная прибыль	тенге							**3613251**	

	Итого по смете						48 778 896,34
	итого без оборудование						48 778 896,34
	Оборуодвание						0,00
	временные здания и сооружение 1,5%						731 683,45
	Итого						49 510 579,79
	Сметная прибыль 0,32%						158 433,86
	итого						49 669 013,64
	непредвиденные работы 2%						993 380,27
	итого						50 662 393,91
	в текущих ценах на 2023 год К-1,079						54 664 723,03
	НДС 12%						6 559 766,76
	итого						61 224 489,80
	понижающий К-0,98						60 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"

Руководитель _____ **Татеев Ж.**

Технадзор:

ТОО "Тех Сапа Алматы"

Эксперт тех. надзор _____ **Шакуов Н.**

Авторский надзор:
ТОО"ВИБО-строй"

Эксперт авторского надзора _____ **Жулекбаев Н.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**