Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Тех Сапа Алматы"
Авторский надзор: ТОО"ВИБО-строй"
договор: №2 от 2025-02-21
наименование обьекта:«Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области»

СПРАВКА №3 от 16.07.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	21.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области»	182 909 513,73	56 211 095,22							6 745 331,43	62 956 426,65
Удержание аванса 20%	36 581 902,75	11 242 219,04							1 349 066,29	12 591 285,33
Итого к оплате:	146 327 610,98	44 968 876,18							5 396 265,14	50 365 141,32

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"
Руководитель Татеев Ж.

Авторский надзор:
ТОО"ВИБО-строй"
Руководитель Атабаев М.

Технадзор:
ТОО "Тех Сапа Алматы"
Руководитель Жакитова А.

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"
Руководитель Жаимбетов Т.З.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Тех Сапа Алматы"
Авторский надзор: ТОО "ВИБО-строй"
Договор: №2 от 2025-02-21
Наименование стройки - "Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области"

А К Т
приемки выполненных работ № 3
за июль месяц 2025 г.

на "Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области"

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
1	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	234,9378		1963,73	137,93	461354	32405	315277	117857	625547
						483,84	49,83	113672	11707		46337	
2	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**										
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	667,85		1239,53	30,00	827820	20036	751912	63559	962692
						83,66	17,58	55872	11741		71313	
3	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	584,19		1022,69	34,39	597445	20090	298615	272776	939839
						477,14	19,59	278740	11444		69618	
4	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**										
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	584,19		1115,74	47,23	651804	27591	596663	40128	747284
						47,16	25,91	27550	15136		55352	
5	Е11-110101-4301 1111-0101-4301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство**										
			$м^2$	574		5569,42	25,05	3196847	14379	2111212	1009201	4542533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94% СП - 85%			1866,30	4,12	1071256	2365		336485	
6	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	80,1	235,01	1,63	18824	130	3348	14480	35969
		НР - 94% СП - 85% Зарплата рабочих - 9632 29,58			191,58	0,74	15346	59		2664	
7	Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	328,63	4500,72	96,04	1479072	31562	1064804	374849	2002235
		НР - 94% СП - 85%			1164,55	48,90	382706	16070		148314	
8	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	148,06	3449,49	2,44	510731	361	446965	59756	616126
		НР - 94% СП - 85%			428,24	1,11	63405	164		45639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7743897	146554	5588796	1952606	10472225
							2008547	68686	--	775722	
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Отмостка									
9	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	45,393	46380,88	12,73	2105367	578	1869746	220940	2512411
		НР - 94% СП - 85% Зарплата рабочих - 202 632,15			5177,95	--	235043	--		186104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2105367	578	1869746	220940	2512411
							235043	--	--	186104	
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
10	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	363,13	1104,39	7,02	401037	2549	102657	237610	689740
		НР - 80% СП - 85%			814,67	3,26	295831	1184		51092	
11	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	397,94	3905,77	19,25	1554262	7660	862639	618343	2346413
		НР - 80% СП - 85%			1718,76	7,75	683963	3084		173808	
12	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	752,96	2035,27	206,70	1532477	155637	--	1159355	2907179
		НР - 80% СП - 85%			1828,57	96,09	1376840	72352		215347	
13	С1232-401-0103 232-401-0103 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	$м^2$	752,96	7270,00	--	5474019	--	5474019	--	5911941
		СП - 85%			--	--	--	--		437922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1430,96	1658,91	80,15	2373834	114692	625343	1384010	4058475
					1141,75	67,24	1633799	96218		300630	
15	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	$м^2$ отделываемой поверхности	2159,31	739,15	6,05	1596054	13064	657834	743774	2527019
					428,45	2,11	925156	4556		187191	
16	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2159,31	594,25	4,33	1283170	9350	444515	666903	2106083
					384,06	2,00	829305	4319		156010	
17	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	65,2	4914,25	20,95	320409	1366	154329	132267	488890
					2526,29	9,50	164714	619		36214	
18	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	147,58	886,80	21,64	130874	3194	88049	36966	181267
					268,54	9,77	39631	1442		13427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				14666136	307512	8409385	4979228	21217007
							5949239	183774	–	1571641	
		РАЗДЕЛ 4.Сцена									
19	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	99,0198	459,66	21,87	45515	2166	--	32167	83896
					437,79	13,39	43350	1326		6214	
20	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	199,02	1963,73	137,93	390822	27451	267077	99838	529913
					483,84	49,83	96294	9917		39253	
21	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=40	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	199,02	8263,50	199,99	1644602	39802	1493799	126268	1912541
					557,74	117,21	111001	23327		141670	
22	Е11-110101-3608 1111-0101-3608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	$м^2$ покрытия	150	2950,30	29,19	442545	4379	342349	92129	577448
					638,78	14,61	95817	2192		42774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2523484	73798	2103225	350402	3103798
							346462	36762	–	229911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Перемычка монолитная Прм-1 (2шт)									
23	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,04	86801,15	6481,11	3472	260	2372	811	4625
		НР - 91%; СП - 8%;			21008,21	1267,89	840	51		343	
		Формула объема = (0,02)Х2									
24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00976	349794,00	--	3414	--	3414	--	3687
		СП - 8%;			--	--	--	--		273	
		Формула объема = (4,88 0,001)Х2									
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00286	376202,00	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%;			--	--	--	--		86	
		Формула объема = (1,43 0,001)Х2									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				7962	260	6862	811	9474
							840	51	--	702	
		РАЗДЕЛ 6.Вентиляционная решетка ВР-1 (4шт)									
26	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	0,24436	107212,69	9804,44	26198	2396	2685	25476	55808
		НР - 118%; СП - 8%;			86417,97	1934,59	21117	473		4134	
		Формула объема = ((3,2+0,52+0,48+0,84+0,92) 0,001)Х41									
27	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,15252	501374,00	--	76470	--	76470	--	82588
		СП - 8%;			--	--	--	--		6118	
		Формула объема = ((3,2+0,52).0,001)Х41									
28	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,01968	578162,00	--	11378	--	11378	--	12288
		СП - 8%;			--	--	--	--		910	
		Формула объема = (0,48.0,001)Х41									
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03772	376202,00	--	14190	--	14190	--	15325
		СП - 8%;			--	--	--	--		1135	
		Формула объема = (0,92.0,001)Х41									
30	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм**	$м^2$	22,14	1258,00	--	27852	--	27852	--	30080
		СП - 8%;			--	--	--	--		2228	
		Формула объема = (0,54)Х41									
31	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	7,08644	1199,99	1,47	8504	10	1018	5985	15648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%; Формула объема = ((3,2+0,52+0,48+0,84+0,92).0,001.29).X41			1054,94	0,71	7476	5		1159	
32	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	17,43	62173,29	7023,16	1083680	122414	717500	243476	1433329
		НР - 91%, СП - 8%;			13985,40	1364,92	243766	23791		106173	
33	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,73922	21325,66	1969,20	15764	1456	30	13559	31669
		НР - 91%, СП - 8%; Формула объема = 739,22.0,001			19314,46	842,52	14278	623		2346	
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2581392	376202,00	--	97112	--	97112	--	104881
		СП - 8%; Формула объема = 1,32.195,56.0,001			--	--	--	--		7769	
35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4810776	349794,00	--	168278	--	168278	--	181740
		СП - 8%; Формула объема = 2,46.195,56.0,001			--	--	--	--		13462	
36	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	25,03	18771,55	4198,67	469852	105093	138013	234309	760494
		НР - 93%, СП - 8%;			9058,98	1006,74	226746	25199		56333	
37	С1213-101-0103 213-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	9,9	92954,00	--	920245	--	920245	--	993865
		СП - 8%; Формула объема = 9900:1000			--	--	--	--		73620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				2919523	231369	2174771	522805	3717715
							513383	50091	--	275387	
		РАЗДЕЛ 7.Водопровод В1									
38	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	11	2922,67	130,00	32149	1430	3340	27030	63913
		НР - 98%, СП - 8%; Формула объема = 8 . 3			2489,00	18,42	27379	203		4734	
39	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	8	1051,00	--	8408	--	8408	--	9081
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
40	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	3	1247,00	--	3741	--	3741	--	4040
		СП - 8%			--	--	--	--		299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2963,42	170,75	14817	854	1518	12377	29369
					2489,00	36,84	12445	184		2176	
42	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	18557,00	--	92785	--	92785	--	100208
					--	--	--	--		7423	
43	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	100	3843,66	66,61	384366	6661	273862	103734	527148
					1038,43	20,08	103843	2008		39048	
44	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1958,24	19,73	39165	395	233	37769	83089
					1926,86	0,13	38537	3		6155	
45	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	19,8	162,00	--	3208	--	3208	--	3465
					--	--	--	--		257	
46	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	40	8,00	--	320	--	320	--	346
					--	--	--	--		26	
47	С1241-113-0101 241-113-0101 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	6	498,00	--	2988	--	2988	--	3227
					--	--	--	--		239	
48	С1241-112-0104 241-112-0104 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	2	103,00	--	206	--	206	--	222
					--	--	--	--		16	
49	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	708,00	--	17700	--	17700	--	19116
					--	--	--	--		1416	
50	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	34304,87	173,68	205829	1043	194839	10073	233175
					1657,91	55,26	9947	332		17272	
51	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	2	23463,00	--	46926	--	46926	--	50680
					--	--	--	--		3754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	шт.	12	15934,00	--	191208	--	191208	--	206505
		СП - 8%			--	--	--	--		15297	
53	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	24688,07	327,66	12344	164	10384	1800	15275
		НР - 98%; СП - 8%			3592,87	80,18	1796	40		1132	
54	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	140	125,63	1,61	17588	225	1008	16027	36305
		НР - 98%; СП - 8%			116,82	--	16355	--		2689	
55	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,14	90336,76	--	12647	--	1309	11224	25781
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 140/0,001*			80982,72	--	11338	--		1910	
56	С1241-112-0129 241-112-0129 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х8,0 мм**	шт.	1	2114,00	--	2114	--	2114	--	2283
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
57	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**	шт.	1	585,00	--	585	--	585	--	632
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Водомерный узел (1шт)									
58	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка**	счетчик (водомер)	1	791,68	40,75	792	40	21	735	1649
		НР - 98%; СП - 8%			731,43	18,42	731	18		122	
59	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	шт.	1	7980,00	--	7980	--	7980	--	8618
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
60	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	3323,10	--	3323	--	2889	425	4048
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов			433,60	--	434	--		300	
61	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2022	**Патрубок стальной размерами 50х3,0 мм**	м	0,925	2322,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%; *Формула объема = 0,685+0,24*			--	--	--	--		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1241-101-0301 241-101-0301 РСНБ РК 2022	Патрубок стальной размерами 15х2,5 мм	м	0,2	643,00	--	129	--	129	--	139
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
63	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	711,00	--	1422	--	1422	--	1536
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
64	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051,00	--	1051	--	1051	--	1135
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
65	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2963,42	170,75	2963	171	303	2475	5873
		ПР - 90% СП - 8%			2489,00	36,84	2489	37		435	
66	519-101-0101 519-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	223960,00	--	223960	--		--	223960
					--	--	--	--	223960	--	
67	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,296	783,00	--	1015	--	1015	--	1096
		СП - 8% Дорплатбыков - 80,129 - 80,032			--	--	--	--		81	
68	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1996,34	325,66	1996	326	27	1708	4000
		ПР - 90% СП - 8%			1643,45	98,93	1643	99		296	
69	С1242-404-0106 242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	30110,00	--	30110	--	30110	--	32519
		СП - 8%			--	--	--	--		2409	
70	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8828,00	--	17656	--	17656	--	19068
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
71	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2226,00	--	8904	--	8904	--	9616
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
72	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,082	589,00	--	48	--	48	--	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-896 Формула пересчета - 2.9.011			--	--	--	--		4	
73	Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	2	4909,32	112,94	9819	225	5838	3712	14614
		НР - 896% СП - 85%			1878,23	15,72	3756	31		1082	
74	С1245-405-0608 245-405-0608 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	2	26823,00	--	53646	--	53646	--	57938
		СП - 85%			--	--	--	--		4292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1456056	11534	989869	229089	1802041
							230693	2955	223960	116895	
		РАЗДЕЛ 8.Водопровод Т3,Т4									
75	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2922,67	130,00	32149	1430	3340	27030	63913
		НР - 896% СП - 85% Формула пересчета - 4.9.1			2489,00	18,42	27379	203		4734	
76	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1051,00	--	4204	--	4204	--	4540
		СП - 85%			--	--	--	--		336	
77	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	1247,00	--	7482	--	7482	--	8081
		СП - 85%			--	--	--	--		599	
78	С1242-304-0401 242-304-0401 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11993,00	--	11993	--	11993	--	12952
		СП - 85%			--	--	--	--		959	
79	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1958,24	19,73	39165	395	233	37769	83089
		НР - 98% СП - 85%			1926,86	0,13	38537	3		6155	
80	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	19,8	162,00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 85% Формула пересчета - 2.0.99			--	--	--	--		257	
81	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2371,61	30,76	94864	1231	68801	24783	129218
		НР - 96% СП - 85%			620,79	11,42	24832	457		9572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	40	8,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
83	С1241-113-0101 241-113-0101 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	498,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
84	С1241-112-0104 241-112-0104 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	2	103,00	--	206	--	206	--	222
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
85	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	708,00	--	6372	--	6372	--	6882
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
86	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	125,63	1,61	7538	97	432	6869	15559
		НР - 95%, СП - 8%			116,82	--	7009	--		1153	
87	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	90336,76	--	5420	--	561	4810	11049
		НР - 90%, СП - 8% Формула объема - 90.0.001			80982,72	--	4859	--		818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				213917	3153	108148	101261	340392
							102616	663	--	25215	
		РАЗДЕЛ 9.Канализация К1									
88	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	20	1122,11	1,94	22442	39	53	21915	47906
		НР - 98%, СП - 8%			1117,49	0,63	22350	13		3549	
89	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	19,96	314,00	--	6267	--	6267	--	6768
		СП - 8% Формула объема - 20.0.295			--	--	--	--		501	
90	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	50	1083,54	4,77	54177	239	359	52578	115296
		НР - 98%, СП - 8%			1071,57	1,45	53579	73		8541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	49,9	1784,00	--	89022	--	89022	--	96144
		СП - 8%			--	--	--	--		7122	
		Дополнительная зарплата - 10,0,998									
92	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	3	16241,89	60,28	48726	181	44925	3626	56540
		НР - 90% СП - 8%			1206,66	26,61	3620	80		4188	
93	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	34113,64	435,98	17057	218	14743	2110	20700
		НР - 90% СП - 8%			4191,68	113,82	2096	57		1533	
94	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
95	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	94,00	--	188	--	188	--	203
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
96	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	147,00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
97	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	488,00	--	976	--	976	--	1054
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
98	С1241-212-0601 241-212-0601 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	шт.	1	1270,00	--	1270	--	1270	--	1372
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
99	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	1065,00	--	2130	--	2130	--	2300
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
100	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ РК 2022	Прочистка диаметром 110 мм	шт.	1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП-8%			--	--	--	--		64	
102	С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ РК 2022	Крышка диаметром 110 мм	шт.	1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП-8%			--	--	--	--		64	
103	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	125,63	1,61	8794	113	504	8014	18152
		НР-98% СП-8%			116,82	--	8177	--		1345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				254421	790	163809	88243	370078
							89822	223	--	27415	
		РАЗДЕЛ 10.Сеть канализационная К1									
104	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,05	665319,38	332067,00	33266	16604	--	20983	58589
		НР-59% СП-8% Формула объема - 50/100			333252,38	90652,56	16663	4533		4340	
105	С1241-206-0103 241-206-0103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	50,5	4198,00	--	211999	--	211999	--	228959
		СП-8% Формула объема - 50/100			--	--	--	--		16960	
		Колодец круглый из сборного ж/б Д1000 мм (2шт)									
106	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	1,2	61898,41	15001,01	74278	18001	23404	39867	123276
		НР-99% СП-8% Формула объема - 0,162+0,242+0,12+0,03+0,057			27394,52	6163,31	32873	7396		9132	
107	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,72	34118,00	--	24565	--	24565	--	26530
		СП-8% Формула объема - 0,36+0,36			--	--	--	--		1965	
108	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	18141,00	--	36282	--	36282	--	39185
		СП-8%			--	--	--	--		2903	
109	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17506,00	--	35012	--	35012	--	37813
		СП-8%			--	--	--	--		2801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	515-301-0307 515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальныйток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	1595544,00	–	1595544	–		–	1595544
					–	–	–	–	1595544	–	
121	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.Установка на полу	шт.	1	42233,55	4632,69	42234	4632	29873	6899	53063
					7729,12	1852,21	7729	1852		3931	
122	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	5900,24	1869,57	5900	1869	166	3305	9941
					3864,56	725,47	3865	725		736	
123	С1247-201-0215 247-201-0215 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	21257,00	–	21257	–	21257	–	22958
					–	–	–	–		1701	
124	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3676,73	34,18	7353	68	3620	2639	10791
					1832,37	–	3665	–		799	
125	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6930,03	166,18	6930	166	3099	2671	10369
					3664,74	45,18	3665	45		768	
126	С1247-204-1934 247-204-1934 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 80А 10 кА "D"	шт.	1	7683,00	–	7683	–	7683	–	8298
					–	–	–	–		615	
127	С1247-204-0855 247-204-0855 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	2	2512,00	–	5024	–	5024	–	5426
					–	–	–	–		402	
128	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	57950,70	12869,82	173852	38610	45953	75705	269521
					29762,88	5285,57	89289	15857		19965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	С1247-302-0119 247-302-0119 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 400/5А 5ВА	шт.	3	4283,00	--	12849	--	12849	--	13877
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
130	С1247-207-0612 247-207-0612 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 50А	шт.	1	800,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
131	С1247-207-0611 247-207-0611 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 40А	шт.	1	800,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
132	С1247-207-0610 247-207-0610 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 32А	шт.	4	800,00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
133	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3676,73	34,18	51474	479	25342	18470	75540
		ЗП= 52% СП - 8%			1832,37	--	25653	--		5596	
134	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6930,03	166,18	13860	332	6199	5342	20738
		ЗП= 52% СП - 8%			3664,74	45,18	7329	90		1536	
135	С1247-204-2822 247-204-2822 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	2	3878,00	--	7756	--	7756	--	8376
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
136	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	14	3627,00	--	50778	--	50778	--	54840
		СП - 8%			--	--	--	--		4062	
137	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	741	179,08	2,29	132698	1696	17036	82266	232162
		ЗП - 52% СП - 8% Формула объема = 729 / 12			153,80	0,40	113966	296		17199	
138	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,729	558269,00	--	406978	--	406978	--	439536
		СП - 8% Формула объема = 729 / 1000			--	--	--	--		32558	
139	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,012	1485281,00	--	17823	--	17823	--	19249
		СП - 8% Формула объема = 12 / 1000			--	--	--	--		1426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	27	402,74	0,46	10874	13	1191	6967	19268
					358,16	0,21	9670	6		1427	
141	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	390,00	--	1170	--	1170	--	1264
					--	--	--	--		94	
142	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16А, IP20	шт.	24	431,00	--	10344	--	10344	--	11172
					--	--	--	--		828	
143	С1243-905-0201 243-905-0201 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов типа К-201 IP20	шт.	27	106,00	--	2862	--	2862	--	3091
					--	--	--	--		229	
144	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	741	276,04	3,64	204546	2697	4009	142509	374820
					266,99	0,12	197840	89		27765	
145	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	729	31,00	--	22599	--	22599	--	24407
					--	--	--	--		1808	
146	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	12	44,00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
147	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100(25Х4) мм2.Монтаж в подливке пола	м	25	776,34	77,07	19409	1927	11627	4663	25998
					234,19	24,85	5855	621		1926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				2837125	52489	720566	351436	3316003
							468526	19581	1595544	127445	
		РАЗДЕЛ 12.Электроосвещение									
148	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	581,5228	276,04	3,64	160524	2117	3146	111838	294152
					266,99	0,12	155261	70		21790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				160524	2117	3146	111838	294152
							155261	70	--	21790	
		РАЗДЕЛ 13.Сети ВЛ-10кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводоом ПРНЗ-10У1	шт.	1	186876,00	--	186876	--		--	186876
					--	--	--	--	186876	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				186876	--	--	--	186876
							--	--	186876	--	
		РАЗДЕЛ 14.КТП									
150	515-102-0405 515-102-0405 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1629726,00	--	1629726	--		--	1629726
					--	--	--	--	1629726	--	
151	515-101-0103 515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1169147,00	--	1169147	--		--	1169147
					--	--	--	--	1169147	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				2798873	--	--	--	2798873
							--	--	2798873	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								51361064

	Итого по смете						**51 361 064**
	итого без оборудование						46 555 811
	Оборуодвание						4 805 253
	временные здания и сооружение 1,5%						698 337
	Итого						**47 254 148**
	Сметная прибыль 0,32%						151 213
	итого						47 405 361
	непредвиденные работы 2%						948 107
	итого						53 158 722
	в текущих ценах на 2023 год К-1,079						57 358 261
	НДС 12%						6 882 991
	итого						64 241 252
	Понижающий К-0,98						**62 956 426,65**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"

Руководитель _____ **Татеев Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИВО-строй"

Эксперт авторского надзора _____ **Жулекбаев Н.**

Технадзор:

ТОО "Тех Сапа Алматы"

Эксперт тех. надзор _____ **Шакуов Н.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**