Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Tex Сапа Алматы"
Авторский надзор: ТОО "ВИБО-строй"
Договор: №2 от 2025-02-21, доп.соглашение №2/1 от 2025-10-07
Наименование обьекта: "Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области"

СПРАВКА №7 от 17.11.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2025 года

Код		Код		Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				2	21.02.2025				
				2/1	07.10.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области»	347 272 033,72	38 522 339,27							4 622 680,71	43 145 019,99
Удержание остатка аванса	64 599 999,97	3 370 176,09							404 421,13	3 774 597,22
Итого к оплате:	282 672 033,75	35 152 163,19							4 218 259,58	39 370 422,77

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"

Руководитель _____ **Татеев Ж.**

Авторский надзор:
ТОО"ВИБО-строй"

Руководитель _____ **Атабаев М.**

Технадзор:
ТОО "Tex Сапа Алматы"

Руководитель _____ **Жакитова А.**

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Руководитель _____ **Жайлбетов Т.**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Тех Сапа Алматы"
Авторский надзор: ТОО "ВИБО-строй"
Договор: №2 от 2025-02-21, доп.соглашение №2/1 от 2025-10-07
Наименование стройки - "Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области"

А К Т

приемки выполненных работ № 7

за ноябрь месяц 2025 г.

на "Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Калыбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области"

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории										
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы										
1	**Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м^3 конструкции**		**149,41315**	**5628,01**	**2028,66**	**840899**	**303109**	**--**	**474452**	**1420580**
		НР - 72%; СП - 8%				**3599,35**	**810,99**	**537790**	**121173**		**105229**	
		Формула объема = 1494,1315,0,1										
		Состав работ:										
		1. Разборка покрытия и основания										
		2. Сгребание материала, полученного от разборки										
2	**Е12-180101-1701 1218-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Бордюры. Ремонт с внутренней обшивкой**	**м бордюра**		**172**	**1440,78**	**322,59**	**247814**	**55485**	**--**	**156675**	**436847**
		НР - 72%; СП - 8%				**1118,19**	**146,95**	**192329**	**25275**		**32358**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-101-0221	Растворы	м^3									
		Состав работ:										
		1. Разломка покрытий тротуаров из асфальтовой смеси вдоль борта										
		2. Рыхление и разломка материалов основания борта										
		3. Выравнивание бордюрных камней по отметке с подбивкой основания										
		4. Засыпка пазух с трамбованием										
		5. Заливка швов раствором										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Ограждения защитные оборудования. Демонтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,0405	95452,38	1480,66	3866	60	306	2428	6798
					86415,58	475,19	3500	19		504	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ: 1. Установка и крепление защитных ограждений оборудования 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
4	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	100	170,00	--	17000	--		--	18360
					--	--	--	--		1360	
5	С3412-102-0112 412-102-0112 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	т·км	100	660,00	--	66000	--		--	71280
					--	--	--	--		5280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				1175579	358654	306	633555	1953865
							733619	146467	--	144731	
		РАЗДЕЛ 3.Планировка площадок									
6	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка/**	$м^3$ грунта	1669,91	93,53	93,53	156187	156187	--	32263	203529
					--	26,83	--	44804		15079	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
7	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	1669,91	314,25	314,25	524769	524769	--	108411	683828
					--	90,16	--	150559		50648	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
8	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Насыпь/**	$м^3$ грунта	317,63	93,53	93,53	29708	29708	--	6137	38713
					--	26,83	--	8522		2868	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**317,63**	**314,25**	**314,25**	**99815**	**99816**	**--**	**20621**	**130069**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**90,16**	**--**	**28638**		**9634**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
10	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м³ уплотненного грунта**	**317,63**	**143,22**	**143,22**	**45491**	**45491**	**--**	**9478**	**59365**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**41,45**	**--**	**13166**		**4396**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
11	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м³ уплотненного грунта**	**317,63**	**18,95**	**18,95**	**6019**	**6019**	**--**	**1407**	**8020**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6,15**	**--**	**1953**		**594**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
12	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	**м³ грунта**	**1352,28**	**174,88**	**168,33**	**236487**	**227630**	**--**	**43138**	**301991**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1669,91-317,63*			**6,55**	**37,75**	**8857**	**51049**		**22367**	
13	С3412-102-0112 412-102-0112 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**878,982**	**660,00**	**--**	**580128**	**--**		**--**	**626538**
		СП - 8%; *Формула об-смат = (1669,91-317,63)·0,65*			**--**	**--**	**--**	**--**		**46410**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**1678604**	**1089620**	**--**	**221455**	**2052053**
							8857	**298691**	**--**	**151996**	
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Асфальтобетонное покрытие тип 1									
14	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25К=2,083	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см-25см. Устройство**	**м² основания или покрытия**	**1425**	**2334,62**	**316,16**	**3326834**	**450528**	**2774376**	**248221**	**3861052**
		НР - 108%; СП - 8%			**71,53**	**89,76**	**101930**	**127908**		**285998**	
15	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**	**1425**	**2524,42**	**246,41**	**3597299**	**351135**	**3201077**	**99964**	**3993050**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					31,64	33,31	45087	47467		295787	
16	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	$м^2$ покрытия	1425	1437,59	0,14	2048566	200	2024540	25736	2240243
					16,72	--	23826	--		165941	
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	420	1276,04	41,89	535937	17593	65895	496411	1114936
					1077,26	17,12	452449	7190		82589	
18	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	18,9	33557,00	--	634227	--	634227	--	684965
					--	--	--	--		50738	
		Плиточные покрытие тротуаров тип 2									
19	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см-15см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	670	1401,00	189,73	938670	127119	782788	70042	1089407
					42,93	53,87	28763	36093		80695	
20	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	33,5	9347,94	1396,26	313156	46775	259668	18985	358712
					200,38	324,35	6713	10866		26571	
21	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	670	2537,31	237,45	1699998	159092	7598	1404796	3353176
					2288,52	94,10	1533308	63047		248382	
22	С1255-102-0201 255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	670	6271,00	--	4201570	--	4201570	--	4537696
					--	--	--	--		336126	
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	316	1276,04	41,89	403229	13237	49578	373490	838857
					1077,26	17,12	340414	5410		62138	
24	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	5,056	33557,00	--	169664	--	169664	--	183237
					--	--	--	--		13573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**17869150**	**1165679**	**14170981**	**2737645**	**22255331**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2532490	297981	--	1648538	
		РАЗДЕЛ 5.МАФ									
25	У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.** *НР - 91%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**355392,00** **21727,00**	**9615,00** **3320,00**	**355392** **21727**	**9615** **3320**	**324050**	**22793** **30255**	**408440**
26	У86-010605-0204 8601-0605-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками** *НР - 91%; СП - 8%*	**комплект**	**2**	**461511,00** **32981,00**	**5933,00** **2472,00**	**923022** **65962**	**11866** **4944**	**845194**	**64524** **79004**	**1066550**
27	У86-010605-0404 8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками** *НР - 91%; СП - 8%*	**комплект**	**2**	**151392,00** **14938,00**	**198,00** **74,00**	**302784** **29876**	**396** **148**	**272512**	**27322** **26408**	**356514**
28	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**секция**	**72,2**	**54043,00** **6073,00**	**8726,00** **3405,00**	**3901905** **438471**	**630017** **245841**	**2833417**	**622724** **361970**	**4886599**
29	У86-010106-0304 8601-0106-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила** *НР - 91%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**435406,00** **14354,00**	**4762,00** **1636,00**	**870812** **28708**	**9524** **3272**	**832580**	**29102** **71993**	**971907**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**6353915** **584744**	**661418** **257525**	**5107753** **--**	**766465** **569630**	**7690010**
		РАЗДЕЛ 6.Фундамент для ограждение									
30	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**$м^3$**	**16**	**63024,87** **13985,40**	**7023,16** **1364,92**	**1008398** **223766**	**112371** **21839**	**672261**	**223501** **98552**	**1330450**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**1008398** **223766**	**112371** **21839**	**672261** **--**	**223501** **98552**	**1330450**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								**35076108**

	Итого по смете						**35 076 108**
	итого без оборудование						35 076 108
	Оборуодвание						
	временные здания и сооружение 1,5%						526 142
	Итого						**35 602 250**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль 0,32%					113 927				
		итого					35 716 177				
		непредвиденные работы 2%					714 324				
		итого					36 430 500				
		в текущих ценах на 2023 год К-1,079					39 308 510				
		НДС 12%					4 717 021				
		итого					44 025 531				
		Понижающий К-0,98					**43 145 019,99**				

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"

Руководитель _____ **Татеев Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"

Эксперт авторского надзора _____ **Жулекбаев Н.**

Технадзор:

ТОО "Тех Сапа Алматы"

Эксперт тех. надзор _____ **Шакуов Н.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**