Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 15 » 11 2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция внутрипоселковой дороги по ул. Молдагалиева, ул. Астана, ул. Казахстан, с. Бударино Акжаикского района ЗКО», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с. Бударино***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" руководитель Замеров Айбек Дамерулы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «GC-GroupCompany», в лице директора Тажкенова Т.А. ГСЛ №24020660, от 06.06.2024г;
ТОО «Azat Capital», в лице директора Баяндыковой А.З. ГСЛ №22017439, от 22.09.2022г;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАТПРОЕКТ», рабочий проект №555-22, 2022 год***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***распоряжением ГУ "Акжаикский районный ОЖКХ, ПТ и АД" №29 от 04.03.2022 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина (протяженность)	м	1815	1815	1815	1815
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина земляного полотна	м	10	10	10	10
Ширина проезжей части	м	6	6	6	6
Тип дорожной одежды		облегченный	облегченный	облегченный	облегченный
Вид покрытия		Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Проектируемый участок автомобильной дороги, находится в село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области Казахстана Улица имеет следующие параметры:

– ширина проезжей части улицы — 6 м.

– число полос движения — 2

Радиус поворотов на примыканиях основных дорог – 6-8 м. Привязка элементов плана выполнена от оси проезжей части. Проектная линия продольного профиля запроектирована по обертывающей, т. е. следует основным изгибам существующего рельефа. На проектируемых участках улиц не предусмотрено движение общественного транспорта, поэтому автобусные остановки не проектировались. Запроектирована парковочные площадки для посетителей Акимата

Проектируемые основные данные по плану трассы:

- Начало трассы ПК0+00 ул.Молдагалиева соответствует проектной оси и имеет координаты X= 2321011.7466, Y=5583124.8114. примыкает от ул.Бейбитшилик
- Конец трассы ПК 7+06 ул.Молдагалиева соответствует проектной оси и имеет координаты X=2320820.6819, Y=5582460.3976. примыкает к ул.Астана. Протяженность улицы составляет 706м.
- Начало трассы ПК0+00 ул.Астана соответствует проектной оси и имеет координаты X= 2320811.1514, Y=5582463.545. примыкает от ул.Молдагалиева
- Конец трассы ПК 3+88 ул.Астана соответствует проектной оси и имеет координаты X=2321180.8502, Y=5582343.9087. примыкает к ул.Казахстан. Протяженность улицы составляет 388м.
- Начало трассы ПК0+00 ул.Казахстан соответствует проектной оси и имеет координаты X= 2321377.3879, Y=5583037.2603. примыкает от ул.Бейбитшилик.
- Конец трассы ПК 3+88 ул.Казахстан соответствует проектной оси и имеет координаты X=2321163.6738, Y=5582349.3193. примыкает к ул.Астана. Протяженность улицы составляет 721м.

Дорожная одежда основной улицы Тип-1

- Нижний слой основания из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014 - 15см
- Верхний слой основание из фракционированного щебня, фракций 40-80мм,уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93* - 18 см.
- Розлив битума БНД 70/100 ГОСТ 22245-90 расход 0,8 кг/м2
- Нижний слой покрытия - из асфальтобетона горячий пористой крупнозернистый,марки II, БНД 70/100, СТ РК1225-2019 - толщиной 6 см.
- Розлив битума БНД 70/100 ГОСТ 22245-90 расход 0,3 кг/м2
- Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК1225-2019 - толщиной 4 см.

Дорожная одежда на примыканиях (съезды) Тип-1

- Нижний слой основания из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014 - 15см
- Верхний слой основание из фракционированного щебня, фракций 40-80мм,уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93* - 18 см.
- Розлив битума БНД 70/100 ГОСТ 22245-90 расход 0,8 кг/м2
- Нижний слой покрытия - из асфальтобетона горячий пористой крупнозернистый,марки II, БНД 70/100, СТ РК1225-2019 - толщиной 6 см.
- Розлив битума БНД 70/100 ГОСТ 22245-90 расход 0,3 кг/м2
- Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК1225-2019 - толщиной 4 см.

Дорожная одежда на парковках Тип-2

- Нижний слой основания из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014 – 15 см
- Верхний слой основание из фракционированного щебня, фракций 40-80 мм,уложенный по способу заклинки марка щебня М-800, по ГОСТ 8267-93* - 18 см.
- Розлив битума БНД 70/100 ГОСТ 22245-90 расход 0,8 кг/м2
- Верхний слой покрытия - из асфальтобетона горячий плотный мелкозернистый, марки II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК1225-2019 - толщиной 4 см.

- Устройство бордюрного камня БР 100.30.15

Водоотвод с проезжей части

Водоотвод обеспечивается поперечными уклонами проезжей части – 20 ‰ и обочин – 40 ‰. далее вода стекает по откосам насыпи в пониженные места рельефа дальшеот тземляного полотна.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2024 года***;

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2025 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***4_месяца***;

фактически ***4,5 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***(Не требуется)***_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***: «Реконструкция внутрипоселковой дороги по ул. Молдагалиева, ул. Астана, ул. Казахстан, с. Бударино Акжаикского района ЗКО»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

_____ **«_____» _____20___г.**

Место печати (при наличии)