Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

« 22 » октябрь 2025года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Темірказык-Стройпроект» - Лицензия: 25002708, 29.01.2025, I, Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, Жансугурова, 114, 87282324142, БИН041040000970**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Кусаинова Кенжебая Закировича.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту**«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет, Ескельдинского района, области Жетісу»(завершение строительства)**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого **«ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района"»**

руководитель Абылкасымов Бағлан Абылханович.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Теректі » МКЛ №00858, 09.12.2008 г.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Гидротехник Жоба» РП №0003**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района"», № 18 от 22.05.2021 года**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь отведенного участка					
Площадь застройки					
Площадь покрытий всего					
ГРПШ					
Труба теплотрассы					
Труба теплотрассы					
Труба теплотрассы					
Труба теплотрассы					
Труба теплотрассы					
Труба теплотрассы					
Труба водопровода полимерные PE100 SDR17 дм. 110*6,6мм	м			1143	
Труба водопровода полимерные PE100 SDR17 дм. 50*3,0мм	м			275	
Труба канализации Асбест					
Труба канализации Асбест					
Труба газопровода					
Выход из земли					
Кран					
Труба газопровода					

Опуск газопровода					
КабельЭС силовой марки АВБбшв 5*4(ок)	м				653
КабельЭС силовой марки АВБбшв 4*25(ок)	м				176
Сигнальная лента	м				589
Кабель ЗО					
Кабель ЗО					
Кабель НСС-					
Поребрик					
Бордюр					
Асфальт					
Асфальт востановление	м				2270
Асфальт (тротуар)					
Брусчатка					
Тартан					
Растительный грунт					
Смотровой люк камеры теплотрассы					
Дренажный колодец					
Колодец канализационный					
Колодец водопроводный	шт			140	
Колодец водопроводный с ПГ	шт			69	
Колодец НСС					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Строительство здания имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, строено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатные двухкомнатных трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Генеральный план площадки головного водозабора реконструкции и строительство системы водоснабжения с. Сырымбет Ескельдинского района Алматинской области разработан, в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП РК 3.01-01.2008г. с его функциональным назначением и требованиями по благоустройству и экологическим нормам.
Территория реконструируемого объекта расположена в с. Сырымбет.
Рельеф участка с уклоном с юго-востока на северо-запад.
Проектом предусмотрено: площадка головного водозабора из подземных источников. На площадке головного водозабора запроектирована: водозаборная скважина с насосной станцией 1-го подъема 2 шт, колодец с хлор-сатуратором, резервуары чистой воды емк.300м^3 в количестве 2 шт, водопроводные колодцы, контрольно-пропускной пункт, выгреб.
Предусмотрено благоустройство территрии: гравийное покрытие (Тип-1) ; тропа наряда-гравийно песчаная смесь(Тип-2). Так же предусмотрено озеленение территории, посадка деревьев -карагач в количестве 81 шт. Свободная от застройки территория устлана естественным покровом.
Отвод поверхностных вод осуществляется от зданий и сооружений по уклону вдоль проездов и площадок на свободную от застройки территорию.Для сбора воды с косогорья предусмотрены железобетонные лотки, выводящие воду в существующие траншеи (промоины).

В рабочем проекте принята схема подачи воды в поселковую сеть от двух скважин (одна существующая-рабочая, вторая проектируемая-резервная), расположенных юго-западнее села. Вода из водозаборных скважин забирается погружным насосом и подается в резервуары чистой воды 2 шт. емкостью 300 м³ каждый, расположенные на площадке. До поступления в резервуары вода подвергается обеззараживанию гипохлоритом натрия, который подается в воду при помощи хлор-сатуратора, устанавливаемого в колодце диаметром 2 м. Проектом принят к установке один колодец с хлор-сатуратором.
Гипохлорит натрия для обеззараживания - привозной.
Из резервуаров вода самотеком поступает в водопроводную сеть села. Поступает в сеть поселка по двум водоводам выполненных из полиэтиленовых питьевых труб по СТ РК ИСО 4427-2004.
По площадкам водозаборов и водопроводных сооружений, водоводы к резервуарам чистой воды выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Стальные трубопроводы, покрываются " усиленной" изоляцией. Водоводы от резервуаров до 17 водопроводной сети выполнены из полиэтиленовых питьевых труб по СТ РК ИСО 4427-2004.
Степень обеспеченности подачи воды от резервуара к потребителям вторая.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2025 года;***
(месяц, год)

окончание работ **октябрь *2025 года;***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4 (четыре)*
фактически, месяц 4 *(четыре)*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97% фактически применено 97% (на объектах, финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет, Ескельдинского района, области Жетісу»(завершение строительства)** готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Темірказык-стройпроект», директор Кусаинов Кенжебай Закирович

« 22 » октябрь 2025 год.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:

ТОО «Теректі » директор Закиркызы Жаныл

«22» октябрь 2025 год.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)