Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (Завершение строительства)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		82	01.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге		из графы 1						НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сырымбет Ескельдинского района	22 002 037,47	19 644 676,31							2 357 361,16	22 002 037,47
ИТОГО К ОПЛАТЕ	22 002 037,47	19 644 676,31							2 357 361,16	22 002 037,47

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Ескельдинского района" БИН 130840017495

Руководитель_____ **Абылкасымов Б.А.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Наружные сети электроснабжения.

Договор подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

на Кабельную линию 0,4 кВ за июль месяц 2025 год

Основание: ЛС № 4-01-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. КТП-10/0,4- ГРЩ (КПП)					
			Подраздел 1.1. КЛ 0,4 кВ					
1	1	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	4,14	7669	31 750	
2	2	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	3,36	4003	13 450	
3	3	6101-0209-0102	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	7,8	634	4 945	
4	4	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее (МЕСТНЫЙ ГРУНТ)	м	23	799	18 377	
5	5	6401-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	23	748	17 204	
6	6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,112	61385	6 875	Казахстан
7	7	1134-0201-0101	Устройство трубопровода из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными, до 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	2756599	11 026	

8	8	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5	1041	5 205	
9	9	6401-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	21	1090	22 890	
10	10	6401-0201-0602	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	7	2021	14 147	
11	11	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	8	1041	8 328	
12	12	243-113-0803 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	м	41,82	472	19 739	Казахстан
			Подраздел 1.2. Кабельный ввод.					
13	13	6303-0201-0101	Устройство цокольного ввода газопровода в здание, диаметр 50 мм	шт.	2	52119	104 238	
14	14	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,06	21943	1 317	Казахстан
15	15	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2	1852	3 704	Казахстан
16	16	261-107-0872	Уплотнительный состав	кг	4	654	2 616	
17	17	217-504-0102	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	0,002	2302156	4 604	
18	18	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 (ГЛИНА)	м3	1	1225	1 225	Казахстан
			Раздел 2. КТП-10/0,4 - Насосная станция I подъема №1					
			Подраздел 2.1. КЛ 0,4 кВ					
19	19	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	15,12	7669	115 955	
20	20	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	10,08	4003	40 350	
21	21	6101-0209-0102	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	50,4	634	31 954	
22	22	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее (МЕСТНЫЙ ГРУНТ)	м	82	799	65 518	
23	23	6401-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	82	748	61 336	
24	24	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,336	61385	20 625	Казахстан
25	25	1134-0201-0101	Устройство трубопровода из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными, до 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,007	2756599	19 296	
26	26	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	8	1041	8 328	
27	27	6401-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	82	1090	89 380	
28	28	6401-0201-0602	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5	2021	10 105	

29	29	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5	1041	5 205	
30	30	243-113-0806 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	м	102	1196	121 992	Казахстан
			Подраздел 2.2. Кабельный ввод.					
31	31	6303-0201-0101	Устройство цокольного ввода газопровода в здание, диаметр 50 мм	шт.	1	52119	52 119	
32	32	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,03	21943	658	Казахстан
33	33	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	1	1852	1 852	Казахстан
34	34	261-107-0872	Уплотнительный состав	кг	2	654	1 308	
35	35	217-504-0102	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	0,001	2302156	2 302	
36	36	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 (ГЛИНА)	м3	0,5	1225	613	Казахстан
			Раздел 3. КТП-10/0,4 - Насосная станция I подъема №2					
			Подраздел 3.1. КЛ 0,4 кВ					
37	37	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	8,82	7669	67 641	
38	38	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	5,82	4003	23 297	
39	39	6101-0209-0102	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	29,4	634	18 640	
40	40	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее (МЕСТНЫЙ ГРУНТ)	м	46	799	36 754	
41	41	6401-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	46	748	34 408	
42	42	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,196	61385	12 031	Казахстан
43	43	1134-0201-0101	Устройство трубопровода из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными, до 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	2756599	16 540	
44	44	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	7	1041	7 287	
45	45	6401-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	46	1090	50 140	
46	46	6401-0201-0602	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10	2021	20 210	
47	47	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10	1041	10 410	
48	48	243-113-0806 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	м	74,46	1196	89 054	Казахстан
			Подраздел 3.2. Кабельный ввод.					
49	49	6303-0201-0101	Устройство цокольного ввода газопровода в здание, диаметр 50 мм	шт.	1	52119	52 119	

50	50	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,03	21943	658	Казахстан
51	51	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	1	1852	1 852	Казахстан
52	52	261-107-0872	Уплотнительный состав	кг	2	654	1 308	
53	53	217-504-0102	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	0,001	2302156	2 302	
54	54	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 (ГЛИНА)	м3	0,5	1225	613	Казахстан
			Раздел 4. Транспортные расходы.					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
55	55	411-103-0218 Коб=33	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2,415	38	92	

			Итого:				**1 385 890**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**801 022**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**388 186**	
			машины и механизмы	Тенге			**242 124**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**70 650**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**342 655**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**92**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**186**	

Всего	**1 385 890**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	**94 241**	
Итого с общеплощадочными затратами	**1 480 134**	
Сметная прибыль (5%)	**74 007**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**44 404**	
Итого:	**1 598 545**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	**846189,80**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	**862 415,0**	
Итого в текущих ценах	**1 708 605**	
НДС (12%)	**205 033**	

Итого	1 913 637,41	
Скидка 2 %	38 272,75	
К оплате:	1 875 364,66	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Зав. сектором _____ **Азатұлы О.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Наружные сети электроснабжения.

Договор подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

на Наружное освещение за июль месяц 2025 года

Основание: ЛС № 4-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Опора наружного освещения.					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	56,7	1173	66 509	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	136,08	1090	148 327	
2	2	1133-0304-0402	Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м	опора	21	35551	746 571	
3	3	247-306-0414	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	21	102328	2 148 888	

4	4	247-306-1007	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	21	46410	974 610	
5	5	6401-0202-0101	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	21	36005	756 105	
6	6	247-306-0905	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20° (Кронштейн КИ 1.5.0.20.000)	шт.	21	8255	173 355	
7	7	6401-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	21	14985	314 685	
8	8	247-103-0823	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	21	40263	845 523	Казахстан
9	9	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	231	1041	240 471	
10	10	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	235,62	311	73 278	Казахстан
11	11	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	21	6416	134 736	
12	12	247-204-0707	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	21	766	16 086	
13	13	247-215-0110	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	21	1403	29 463	
			Раздел 2. КЛ 0,4 кВ наружного освещения.					
			Подраздел 2.1. КЛ 0,4 кВ					
14	14	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	99,9	7669	766 133	
15	15	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	66,6	4003	266 600	
16	16	6101-0209-0102	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	333	634	211 122	
17	17	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее (МЕСТНЫЙ ГРУНТ)	м	555	799	443 445	
18	18	6401-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	589	23	13 547	
19	19	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	589	106	62 434	
20	20	1134-0201-0101	Устройство трубопровода из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными, до 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,031	2756599	85 455	
21	21	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	33	1041	34 353	
22	22	6401-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	556	1090	606 040	
23	23	6401-0201-0602	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	20	2021	40 420	

24	24	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	32	1041	33 312	
25	25	243-113-1002 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	653,82	452	295 527	Казахстан
26	26	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,21	5671	1 191	
			Подраздел 2.2. Кабельный ввод.					
27	27	6303-0201-0101	Устройство цокольного ввода газопровода в здание, диаметр 50 мм	шт.	1	52119	52 119	
28	28	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,03	21943	658	Казахстан
29	29	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	1	1852	1 852	Казахстан
30	30	261-107-0872	Уплотнительный состав	кг	2	654	1 308	
31	31	217-504-0102	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	0,001	2302156	2 302	
32	32	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 (ГЛИНА)	м3	0,5	1225	613	Казахстан

			Итого:				**9 587 037**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 253 357**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 578 815**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 262 112**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**392 130**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 071 568**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**771**	

Всего	**9 587 037**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	651 919,0	
Итого с общеплощадочными затратами	**10 238 956**	
Сметная прибыль (5%)	511 948,0	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**307 169,0**	
Итого:	**11 058 073,0**	

2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	5853591,47	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	5 965 830,9	
Итого в текущих ценах	11 819 422	
НДС (12%)	1 418 331	
Итого	13 237 753,08	
Скидка 2 %	264 755,06	
К оплате:	12 972 998,02	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Зав. сектором _____ **Азатұлы О.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Дополнительные работы определенные Техничеким аудитов №344

Договор подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

на Общестроительные работы за июль месяц 2025 года

Основание: ЛС № 2-07-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Мусор.					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1216-0101-1001	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	м3 ила, грязи	88,31	21384	1 888 421	
2	2	412-102-0403 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 3 км	т·км	317,916	106	33 699	
			Раздел 2. Прочие работы.					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
3	3	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	7	854	5 978	
4	4	6111-0503-0105	Очистка кварцевым песком поверхности сплошной наружной	м2	6,98	5171	36 094	

5	5	6111-0501-0514	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	м2	6,98	241	1 682	
6	6	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	6,98	398	2 778	

			Итого:				**1 968 652**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 899 387**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**937 450**	
			машины и механизмы	Тенге			**26 091**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 278**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**9 475**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**33 699**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**497**	

Всего	**1 968 652**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	133 868	
Итого с общеплощадочными затратами	**2 102 520**	
Сметная прибыль (5%)	105 126	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**63 076**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**2 270 722,0**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	**1202006,69**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	**1 225 054,5**	
Итого в текущих ценах	**2 427 061,21**	
НДС (12%)	**291 247**	
Итого	**2 718 308,55**	

Скидка 2 %	54 366,17	
К оплате:	2 663 942,38	

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Зав. сектором_____ **Азатулы О.**

Подрядчик:

ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Резервуар, монолитные 300 м3. (поз.1.1)

Договор подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

На общестроительные работы по резервуару на 300 м3 за июль месяц 2025 года

Основание: ЛС № 2-03-01-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Камера лаза и камера приборов.					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
1	1	223-201-0101	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П (прим. Крышка люка К-1)	м2	1,0563	14468	15 283	
2	2	223-201-0101	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П (прим. Крышка люка К-2)	м2	0,36298	14468	5 252	
3	3	6104-0901-0202	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м3	0,85	29159	24 785	

			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0,85	0	0	
4	4	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18361	36 722	Казахстан
5	5	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	9498	9 498	Казахстан
6	6	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22901	22 901	Казахстан
7	7	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,04031	2265130	91 307	
8	8	6111-0501-0203	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК (металлизация)	м2	0,5	331	166	
9	9	223-201-0101	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П (прим. Крышка люка К-1)	м2	1,0563	14468	15 283	
10	10	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг (МД-2 - МД-6)	т	0,0498	2267356	112 914	
11	11	6111-0501-0203	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК (металлизация)	м2	0,5	331	166	
12	12	217-110-0103	Скоба ходовая	шт.	4	1819	7 276	
			Подраздел 5.4. Стены камеры лаза и приборо					
13	13	6111-0101-2202	Изоляция поверхности трубопровода штучными изделиями поверхности плоской и криволинейной штучными плитами	м3	0,5652	154232	87 172	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	261-105-0141	Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана ГОСТ 16381-77	м3	0,59346	0	0	
14	14	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0,59346	36650	21 750	Казахстан
15	15	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (3 слоя) (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)	м2	11,304	1312	14 831	
			неучтенные ресурсы					
15.1	15.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	40,6944	1090	44 357	
16	16	6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	11,304	4023	45 476	
			Раздел 7. Устройство вентиляции.					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
17	17	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,14	10087	1 412	

18	18	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,02638	2267356	59 813	
19	19	6111-0501-0203	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК (металлизация)	м2	0,3	331	99	
20	20	6301-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (прим. Сальник ТМ 89-05)	т	0,026	4199390	109 184	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
			Раздел 8. Испытание емкости.					
			Подраздел 8.0. Подраздел без наименования					
21	21	1106-0201-1001	Испытание емкости на водонепроницаемость	м3 емкости	300	483	144 900	
			Итого:				**870 547**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**415 937**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**206 801**	
			машины и механизмы	Тенге			**52 262**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**14 996**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**402 349**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**90**	

Всего	**870 547,0**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер =	59 197,0	
Итого с общеплощадочными затратами	**929 743,0**	
Сметная прибыль (5%)	46 487,0	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**27 892,0**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**1 004 123,0**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	**531532,51**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	**541 724,36**	
Итого в текущих ценах	**1 073 256,87**	
НДС (12%)	**128 790,82**	
Итого	**1 202 047,69**	

Скидка 2 %	24 040,95	
К оплате:	1 178 006,74	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Зав.сектором _____ Азатулы О.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ Кусаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"
_____ Имашев Е.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"
_____ Джанабергенов Ы.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темiрқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (Завершение строительства)

Объект: Резервуар, монолитные 300 м3. (поз.1.2)

Договор подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

на Общестроительные работы по резервуару на 300 м3.За июль месяц 2025 год

Основание: ЛС № 2-04-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Камера лаза и камера приборов.					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
1	1	223-201-0101	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П (прим. Крышка люка К-1)	м2	1,0563	14468	15 283	
2	2	223-201-0101	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П (прим. Крышка люка К-2)	м2	0,36298	14468	5 252	
3	3	6104-0901-0202	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м3	0,85	29159	24 785	
			неучтенные ресурсы					

3.1	3.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0,85	0	0	
4	4	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18361	36 722	Казахстан
5	5	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	9498	9 498	Казахстан
6	6	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22901	22 901	Казахстан
7	7	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,04031	2265130	91 307	
8	8	6111-0501-0203	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК (металлизация)	м2	0,5	331	166	
9	9	223-201-0101	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П (прим. Крышка люка К-1)	м2	1,0563	14468	15 283	
10	10	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг (МД-2 - МД-6)	т	0,0498	2267356	112 914	
11	11	6111-0501-0203	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК(металлизация)	м2	0,5	331	166	
12	12	217-110-0103	Скоба ходовая	шт.	4	1819	7 276	
			Подраздел 5.4. Стены камеры лаза и приборо					
13	13	6111-0101-2202	Изоляция поверхности трубопровода штучными изделиями поверхности плоской и криволинейной штучными плитами	м3	0,5652	154232	87 172	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	261-105-0141	Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана ГОСТ 16381-77	м3	0,59346	0	0	
14	14	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0,59346	36650	21 750	Казахстан
15	15	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (3 слоя) (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)	м2	11,304	1312	14 831	
			неучтенные ресурсы					
15.1	15.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	40,6944	1090	44 357	
16	16	6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	11,304	4023	45 476	
			Раздел 7. Устройство вентиляции.					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
17	17	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,14	10087	1 412	
18	18	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,02638	2267356	59 813	

19	19	6111-0501-0203	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК(металлизация)	м2	0,3	331	99	
20	20	6301-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (прим. Сальник ТМ 89-05)	т	0,026	4199390	109 184	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
			Раздел 8. Испытание емкости.					
			Подраздел 8.0. Подраздел без наименования					
21	21	1106-0201-1001	Испытание емкости на водонепроницаемость	м3 емкости	300	483	144 900	
			Итого:				**870 547**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**415 937**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**206 801**	
			машины и механизмы	Тенге			**52 262**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**14 996**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**402 349**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**90**	

Всего	**870 547**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	59 197	
Итого с общеплощадочными затратами	**929 743**	
Сметная прибыль (5%)	46 487	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**27 892**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**1 004 123**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	**531532,51**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	**541 724,4**	
Итого в текущих ценах	**1 073 257**	
НДС (12%)	**128 791**	

	24 040,95	
Скидка 2 %	1 178 006,74	
К оплате:		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Зав.сектором_____ Азатулы О.

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"
_____ Имашев Е.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"
_____ Джанабергенов Ы.А.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Наружные сети головного водозабора.

Договор подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

на Сборные ж/бетонные колодцы. ф1,5 м = 4 шт, ф 2 м = 2 шт.,за июль месяц 2025 года

Основание: ЛС № 2-05-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки (ОТМОСТКА)	м3	3,3	33718	111 269	
2	2	6114-0502-0103	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 80 мм.	шт.	2	19628	39 256	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	261-301-0513	Водомеры	шт.	2	0	0	
3	3	244-301-0303	Счетчик горячей воды турбинный класса B, DN 80, Qn 40 м3/ч, Tmax 130°C (ВВТ 80)	шт.	2	189844	379 688	
4	4	6116-0605-0106	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	2	8815	17 630	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	242-404-0600	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0	0	
5	5	242-404-0608	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	44809	89 618	
			Итого:				**637 461**	
			затраты на труд рабочих	Тенге			**53 090**	

			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			26 053	
			машины и механизмы	Тенге			11 380	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			2 333	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			572 992	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			12	

Всего	637 461	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	43 347	
Итого с общеплощадочными затратами	680 808	
Сметная прибыль (5%)	34 040	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	20 424	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	735 272	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	389216,23	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	396 679,2	
Итого в текущих ценах	785 895	
НДС (12%)	94 307	
Итого	880 202,93	
Скидка 2 %	17 604,06	
К оплате:	862 598,88	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Зав.сектором _____ **Азатулы О.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Наружные сети головного водозабора.

Договор подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

на Выгреб 4,5 м3, ф 2 м=1 шт., за июль месяц 2025 год

Основание: ЛС № 2-05-00-05

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы.					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0108	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	215	445	95 675	
2	2	6101-0209-0102	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	10	634	6 340	
3	3	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	205	64	13 120	

2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	5853591,47	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	5 965 830,9	
Итого в текущих ценах	11 819 422	
НДС (12%)	1 418 331	
Итого	13 237 753,08	
Скидка 2 %	264 755,06	
К оплате:	12 972 998,02	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Зав. сектором_____ **Азатулы О.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темiрқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (Завершение строительства)

Объект: Наружные сети головного водозабора.

Договор подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

на Выгреб 4,5 м3, ф 2 м=1 шт., за июль месяц 2025 год

Основание: ЛС № 2-05-00-05

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы.					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0108	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	215	445	95 675	
2	2	6101-0209-0102	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	10	634	6 340	
3	3	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	205	64	13 120	

4	4	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	205	29	5 945	
5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	205	631	129 355	
6	6	1101-0506-0111	Разравнивание кавальера (отвала) бульдозером, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м3 грунта	14	138	1 932	
			Раздел 2. Сборные ж/бетонные конструкции.					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
7	7	6301-0701-0103	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 2000 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций	2,64	50860	134 270	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	217-110-0103	Скоба ходовая	шт.	0	1819	0	
7.2	7.2	225-101-0100	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.	0	0	0	
7.3	7.3	225-101-0600	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.	0	0	0	
7.4	7.4	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	
8	8	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	25607	25 607	Казахстан
9	9	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	36041	72 082	Казахстан
10	10	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	25607	25 607	Казахстан
11	11	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	96343	96 343	Казахстан
12	12	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	12601	12 601	Казахстан
13	13	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7420	7 420	Казахстан
14	14	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22439	22 439	Казахстан
15	15	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	18	785	14 130	
16	16	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный(прим. КРЫШКА деревянная утепленная с облицовочным листом)	м2	0,25505	28039	7 151	
17	17	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04086	1178569	48 156	Казахстан
18	18	6118-0101-0101	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,256	8288	10 410	

			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0	
18.2	18.2	261-302-0148	Шиберы	шт.	0	0	0	
18.3	18.3	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0	
18.4	18.4	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0	
19	19	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2	1852	3 704	Казахстан
20	20	6118-0204-0101	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	4904	4 904	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0	
21	21	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	1,51	32469	49 028	
22	22	6111-0501-0218	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,77634	228	177	
23	23	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,77634	398	309	

			Раздел 3. Гидроизоляционные работы.					
			Подраздел 3.0. Без названия					
24	24	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	22,93456	1173	26 902	
			неучтенные ресурсы					
24.1	24.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	55,042944	1090	59 997	
25	25	6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	16,328	3695	60 332	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,2465528	19747	4 869	Казахстан
25.2	25.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,4522856	1069	483	

			Раздел 4. Транспортные расходы.					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
26	26	411-103-0218 Коб=33	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1,81	38	69	

Итого: **939 357**

			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			242 126	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			118 657	
			машины и механизмы	Тенге			209 852	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			56 111	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			487 311	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			69	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			74	

Всего	**939 357,0**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	63 876,0	
Итого с общеплощадочными затратами	**1 003 233,0**	
Сметная прибыль (5%)	50 162,0	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**30 097,0**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**1 083 492,0**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	**573546,49**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	**584 543,93**	
Итого в текущих ценах	**1 158 090,42**	
НДС (12%)	**138 970,85**	
Итого	**1 297 061,28**	

Скидка 2 %	25 941,23	
К оплате:	1 271 120,05	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Зав.сектором _____ Азатұлы О.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ Кусаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ Имашев Е.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ Джанабергенов Ы.А.