Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (Завершение строительства)

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август месяц 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Дополнительное соглашение: номер	Дополнительное соглашение: дата	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		82	01.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сырымбет Ескельдинского района	**54 589 936,23**	**29 096 338,18**							**3 491 560,58**	**32 587 898,76**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**54 589 936,23**	**29 096 338,18**							**3 491 560,58**	**32 587 898,76**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Ескельдинского района" БИН 130840017495

Руководитель _____ **Абылкасымов Б.А.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Strой"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темiрказык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Наружные сети головного водозабора.

Договор подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за август месяц 2025 года

на Водопроводная сеть

Основание: ЛС № 2-06-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0104-0105	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (Возврат ПРС)	м3	1665	93	154 845	
2	2	1101-0506-0110	Разравнивание кавальера (отвала) бульдозером, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1(ПРС)	м3 грунта	1665	121	201 465	
3	3	6101-0107-0401	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см	м3	4629,84	370	1 713 041	

			Раздел 2. Трубопровод.					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
4	4	6301-0301-0105	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	4,479	317906	1 423 901	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	483,732	251	121 417	Казахстан
5	5	6301-0105-0403	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	1,131	1432507	1 620 165	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1142,31	0	0	
6	6	241-201-0613 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1142,31	1521	1 737 454	Казахстан
7	7	6301-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	9,907	263804	2 613 506	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	465,629	251	116 873	Казахстан
8	8	6301-0105-0401	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,268	1356340	363 499	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	270,68	0	0	
9	9	241-201-0608 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	275,73	354	97 608	Казахстан
10	10	6301-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,273	262889	71 769	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,2214	251	809	
11	11	6301-0103-0101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,203	1949586	395 766	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
12	12	241-102-0137 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	203,812	1388	282 891	Казахстан
13	13	6301-0201-0119	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,203	2399870	487 174	
14	14	6301-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,203	262889	53 366	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,3954	251	601	
			Раздел 5. Восстановление дорожного покрытия из гравийно-песчаной смеси.					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					

15	21	6201-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	78,6	7559	594 137	
			Раздел 6. Теплоизоляция при переходе ч-з канал.					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
16	22	6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	44	1881	82 764	
			неучтенные ресурсы					
16.1	22.1	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	48,4	0	0	
17	23	234-303-0620 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 108 мм	м	48,4	8514	412 078	
			Итого:				**12 545 129**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**6 103 297**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 972 958**	
			машины и механизмы	Тенге			**2 993 988**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**650 058**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 447 844**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 453**	
Всего							**12 545 129**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)							**853 069**	
Итого с общеплощадочными затратами							**13 398 198**	
Сметная прибыль (5%)							**669 910**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**401 946**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							**14 470 054**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%							**7659723,08**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%							**7 806 594,13**	
Итого в текущих ценах							**15 466 317,22**	

НДС (12%)	1 855 958	
Итого	17 322 275,28	
Скидка 2 %	346 445,51	
К оплате:	16 975 829,78	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____**Абылқасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____**Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____**Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____**Джанабергенов Ы.А.**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темiрқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сарымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Внутрипоселковая водопроводная сеть.

Договор подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за август месяц 2025 года

на Сборные ж/бетонные колодцы. ф1,5 м = 140 шт, ф 2,0 м = 10 шт.

Основание: ЛС № 2-06-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	2184	584	1 275 456	
2	2	6101-0107-0401	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см	м3	273,42	370	101 165	
			Раздел 2. Сборные ж/бетонные конструкции.					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
3	3	6301-0701-0102	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,32	49796	1 659 203	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	217-110-0103	Скоба ходовая	шт.	0	1819	0	
3.2	3.2	225-101-0100	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.	0	0	0	
3.3	3.3	225-101-0600	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.	0	0	0	
3.4	3.4	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	

4	10	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	16	7420	118 720	Казахстан
			Раздел 3. Трубопроводная арматура.					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
5	14	6301-0502-0101	Установка гидранта пожарного подземного	шт.	27	68754	1 856 358	
6	15	6301-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	17	5556	94 452	
			неучтенные ресурсы					
6.1	15.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	17	0	0	
7	16	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	17	18940	321 980	
8	17	6301-0402-0102	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	2	8957	17 914	
			неучтенные ресурсы					
8.1	17.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0	0	
9	18	242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	28854	57 708	
10	19	6301-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	27	9174	247 698	
			неучтенные ресурсы					
10.1	19.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	27	0	0	
11	20	242-101-0103	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	27	23956	646 812	
12	22	242-101-0105	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	8	44575	356 600	
13	32	6116-0605-0107	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм	шт.	6	10474	62 844	
			неучтенные ресурсы					
13.1	32.1	242-404-0600	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	0	0	
			Раздел 4. Демонтажные работы.					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
14	39	6301-0701-0102	ДЕМОНТАЖ. Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,84	37872	107 556	
			неучтенные ресурсы					
14.1	39.1	217-110-0103	Скоба ходовая	шт.	0	1819	0	

14.2	39.2	225-101-0100	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.	0	0	0	
14.3	39.3	225-101-0600	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.	0	0	0	
14.4	39.4	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	
			Итого:				**6 924 466**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 625 017**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**791 215**	
			машины и механизмы	Тенге			**2 016 768**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**502 313**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 282 682**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**466**	
Всего							**6 924 466**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)							**470 864**	
Итого с общеплощадочными затратами							**7 395 330**	
Сметная прибыль (5%)							**369 766**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**221 860**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							**7 986 956**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%							**4227895,16**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%							**4 308 962,8**	
Итого в текущих ценах							**8 536 858**	
НДС (12%)							**1 024 423**	
Итого							**9 561 280,87**	
Скидка 2 %							**191 225,62**	

К оплате:	**9 370 055,25**	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель _____ **Абылқасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темiрқазык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Внутрипоселковая водопроводная сеть.

Договор подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за август месяц 2025 года

на Колодец прямоугольный из монолитного бетона Дк=3.0х2,0м ПГ2, ПГ50, 2 шт

Основание: ЛС № 2-06-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Сборные ж/бетонные конструкции.					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	1	6301-0701-0301	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	м3	6,56	120530	790 677	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	214-210-0100	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	т	0	0	0	
1.2	1.2	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0	
1.3	1.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0	
1.4	1.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0	
1.5	1.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	

2	2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,76	22739	40 021	Казахстан
3	3	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	2,4	98283	235 879	Казахстан
4	4	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 (П21-5в, П21д-5а)	м3	2,2	97994	215 587	Казахстан
5	5	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	7420	89 040	Казахстан
6	6	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	4	41165	164 660	Казахстан
7	7	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0406	1145676	46 514	
8	8	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01054	1178569	12 422	
9	9	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки (ОТМОСТКА)	м3	2,2	32469	71 432	
			Раздел 3. Гидроизоляционные работы.					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
10	10	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	54,28	1173	63 670	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	130,272	1090	141 996	
			Раздел 4. Транспортные расходы.					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
11	11	411-103-0218 Коб=33	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	0,6	38	23	
			Итого:				**1 871 921**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**678 002**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**330 827**	
			машины и механизмы	Тенге			**78 655**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**25 762**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 115 241**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**23**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	

			нормативная трудоемкость	чел.-ч			132	
Всего							**1 871 921**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)							**127 291**	
Итого с общеплощадочными затратами							**1 999 212**	
Сметная прибыль (5%)							**99 961**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**59 976**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							**2 159 149**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%							**1142945,52**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%							**1 164 860,9**	
Итого в текущих ценах							**2 307 806**	
НДС (12%)							**276 937**	
Итого							**2 584 743,18**	
Скидка 2 %							**51 694,86**	
К оплате:							**2 533 048,31**	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ **Абылкасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темірказык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)**

Объект: **КПП блочно-модульного типа**

Договор подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за август месяц 2025 года

на Общестроительные работы

Основание: ЛС № 3-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0108	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	9,7	445	4 317	
2	2	6101-0201-0202	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	0,3	9203	2 761	
3	3	6101-0107-0401	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см	м3	3,57	370	1 321	
4	4	6101-0102-0107	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	6,9	540	3 726	

5	5	6101-0209-0102	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	14,4	634	9 130	
6	6	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	3,1	73	226	
7	7	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	3,1	753	2 334	
			Раздел 2. Фундаменты.					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
8	8	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,8	32867	26 294	
9	9	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	5,6	54718	306 421	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
10	10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05967	296226	17 676	
11	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0376	306842	11 537	
12	12	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	15	1173	17 595	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	36	1090	39 240	
13	13	6111-0403-0503	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	2,43	21578	52 435	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	2,673	12399	33 143	Казахстан
14	14	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	16,8	402	6 754	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,8568	4588	3 931	Казахстан
15	15	6109-0201-0201	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм (100 мм)	м2	16,8	2014	33 835	
16	16	6109-0201-0202	Устройство стяжки бетонной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м2	16,8	2398	40 286	
			Раздел 3. Блочно-модульный контейнер.					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
17	17	1125-0121-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	т блок-боксов	4	101963	407 852	
18	18	591-111-1111 (кпл)	Блочно-модульный контейнер	компл	1	1863320	1 863 320	

19	19	411-103-0221 Коб=282	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	1128	25	28 200	
			Раздел 4. Транспортные расходы.					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
20	20	411-103-0221 Коб=280	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	1120	25	28 000	
			Итого:				**2 940 334**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**455 570**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**224 932**	
			машины и механизмы	Тенге			**209 857**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**54 608**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**355 387**	
			оборудование	Тенге			**1 863 320**	
			перевозки	Тенге			**56 200**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**107**	
Всего							**2 940 334**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)							**73 237**	
Итого с общеплощадочными затратами							**3 013 571**	
Сметная прибыль (5%)							**57 513**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**90 407**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							**3 161 491**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%							**1673535,26**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%							**1 705 624,4**	
Итого в текущих ценах							**3 379 160**	
НДС (12%)							**405 499**	
Итого							**3 784 658,81**	

Скидка 2 %	**75 693,18**	
К оплате:	**3 708 965,64**	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ **Абылкасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**