Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района" область Жетысу,Ескельдинский район,с.Карабулак,ОРАЗБЕКОВ 67**	**130840017495**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО"Темірқазық-стройпроект" БИН 041040000970,РК.Алматинская область,г.Талдыкорган ул.Жансугурова, д.114, офис 41. , тел.: 87282324139**	**041040000970**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение №82/01 от 2025-09-15 к договору о госзакупках СМР №82 2025-07-01	

Номер документа	Дата составления
36	**16.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения в с.Сырымбет Ескельдинского района,области Жетысу (Завершение строительства)			работа	1	57 890 291,75	57 890 291,75	6 202 531,26
				Итого	1	x	57 890 291,75	6 202 531,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кусаинов К.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Т.Абылкасымов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2025

М.П.

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2025 года

		код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	номер	дата	наименование		код
				82	01.07.2025	82/01	15.09.2025			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сырымбет Ескельдинского района	144 619 925,67	51 687 760.49							6202531.26	57890291,75
ИТОГО К ОПЛАТЕ	144 619 925,67	51 687 760.49							6 202 531,26	57 890 291,75

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Ескельдинского района" БИН 130840017495

Руководитель_____**Абылкасымов Б.А.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____**Джанабергенов Ы.А.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"БИН 041040000970

Директор_____**Кусаинов К.З.**

SANA 2025.6 от 11.06.2025 г. Цена региона Область Жетісу Ескельдинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Наружные сети головного водозабора.

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2025 года

на Водопроводная сеть

Основание: ЛС № 2-06-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 4.1. Асфальтовое покрытие.					
1	15	1220-0101-0104	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	499,4	11138	5 562 317	
2	16	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1098,68	255	280 163	
3	17	412-102-0405 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 5 км	т·км	1098,68	70	76 908	
4	18	6201-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	2270	1760	3 995 200	

5	19	6201-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (7 см)	м2	2270	2808	6 374 160	
6	20	6201-0602-0401	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	2270	1803	4 092 810	
			Итого:				**20 381 558**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**4 402 756**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 168 576**	
			машины и механизмы	Тенге			**4 140 071**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 067 808**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**11 481 660**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**357 071**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 324**	
Всего							**20 381 558**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)							**1 385 946**	
Итого с общеплощадочными затратами							**21 767 504**	
Сметная прибыль (5%)							**1 088 375**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**653 025**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							**23 508 904**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%							**12444438,33**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%							**12 683 053,7**	
Итого в текущих ценах							**25 127 492**	
НДС (12%)							**3 015 299**	
Итого							**28 142 791,09**	
Скидка 2 %							**562 855,82**	

К оплате:	27 579 935,26	

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ Абылкасымов Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ Имашев Е.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ Джанабергенов Ы.А.

SANA 2025.6 от 11.06.2025 г. Цена региона Область Жетісу Ескельдинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района".БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект".БИН 041040000970.г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Внутрипоселковая водопроводная сеть.

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2025 года

на Сборные ж/бетонные колодцы. ф1,5 м = 140 шт, ф 2,0 м = 10 шт.

Основание: ЛС № 2-06-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Сборные ж/бетонные конструкции.					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	10,79	3547	38 272	Казахстан
2	5	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,23	23168	121 169	Казахстан
3	6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,15	21943	25 234	Казахстан
4	7	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	19590	156 720	Казахстан
5	8	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	16	21905	350 480	Казахстан
6	9	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	8	45271	362 168	Казахстан
7	11	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	31	41165	1 276 115	Казахстан
8	12	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,60056	1145676	2 979 399	
9	13	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки. (ОТМОСТКА)	м3	82,5	10087	832 178	
			неучтенные ресурсы					

9.1	13.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	84,15	21943	1 846 503	Казахстан
			Раздел 3. Трубопроводная арматура.					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
10	14	6301-0502-0101	Установка гидранта пожарного подземного	шт.	42	68754	2 887 668	
11	19	6301-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	40	9174	366 960	
			неучтенные ресурсы					
11.1	19.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	40	0	0	
12	20	242-101-0103	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	40	23956	958 240	
13	21	6301-0402-0105	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	8	13364	106 912	
			неучтенные ресурсы					
13.1	21.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	8	0	0	
14	23	6301-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	6	9174	55 044	
			неучтенные ресурсы					
14.1	23.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	6	0	0	
15	24	242-401-3004	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100	шт.	1	2025059	2 025 059	
16	25	6114-0203-0102	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	435	1996	868 260	
			неучтенные ресурсы					
16.1	25.1	245-510-0100	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75	шт.	435	0	0	
17	26	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р).15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	427	1163	496 601	
18	27	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р).15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	2871	22 968	
19	28	6114-0502-0101	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	427	2436	1 040 172	
			неучтенные ресурсы					
19.1	28.1	261-301-0513	Водомеры	шт.	427	0	0	
20	30	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	427	4706	2 009 462	
			неучтенные ресурсы					

20.1	30.1	242-404-0600	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	427	0	0	
21	34	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	854	184	157 136	Казахстан
22	35	241-119-0204	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	16	476	7 616	Казахстан
23	36	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	5	151884	759 420	
24	37	1134-0201-0804	Устройство люка в колодце Установка указателя на стене	шт.	72	2988	215 136	
25	38	261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,72	152037	109 467	
			Итого:				**20 074 359**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			5 092 336	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 485 218	
			машины и механизмы	Тенге			454 519	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			110 120	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			14 527 504	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			980	

Всего	20 074 359	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	1 365 056	
Итого с общеплощадочными затратами	21 439 415	
Сметная прибыль (5%)	1 071 971	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	643 182	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	23 154 568	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	12256870,57	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	12 491 889,4	
Итого в текущих ценах	24 748 760	
НДС (12%)	2 969 851	

Итого	27 718 611,21	
Скидка 2 %	554 372,22	
К оплате:	27 164 238,98	

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТЕ,АД и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ Абылкасымов Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ Имашев Е.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ Джанабергенов Ы.А.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района".БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект".БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: КПП блочно-модульного типа.

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2025 года

на Автоматическая пожарная сигнализация.

Основание: ЛС № 3-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Электротехническое оборудование и материалы.					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6125-0601-0105	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча	шт.	1	32578	32 578	
2	2	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4 «Гранд МАГИСТР-4А»)	шт.	1	55708	55 708	
3	3	6125-0601-0303	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1	28702	28 702	
4	4	248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К (GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч)	шт.	1	15541	15 541	
5	5	6125-0601-0202	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	3	10686	32 058	
6	6	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	3	3211	9 633	
7	7	6125-0601-0207	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	2	5123	10 246	
8	8	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1654	3 308	

9	9	6125-0601-0207	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	2	5123	10 246	
10	10	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	2	3258	6 516	
11	11	6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	1	3126	3 126	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-303-0122	Оповещатели световые ГОСТ Р 54126-2010	шт.	0	0	0	
12	12	248-304-0301	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	1	2754	2 754	
13	13	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	63	315	
14	14	6119-0302-0101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	28	1133	31 724	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	28,84	0	0	
14.2	14.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0	
15	15	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	28	79	2 212	
16	16	6401-0201-0701	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	28	970	27 160	
17	17	243-305-0302 Коб=1,02	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 (1х4х0,5 мм)	м	15,3	158	2 417	
18	18	243-305-0304 Коб=1,02	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 (1х4х0,75 мм)	м	13,26	217	2 877	
			Раздел 2. Сопутствующие работы.					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
19	19	1146-0502-0301	Сверление установкой алмазного бурения отверстия вертикального в железобетонной конструкции, глубина 200 мм, диаметр 20 мм	отверстие	5	2258	11 290	
			Итого:				**288 411**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**169 022**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**89 451**	
			машины и механизмы	Тенге			**14 927**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 010**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**104 463**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**34**	

Всего	288 411	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	19 612	
Итого с общеплощадочными затратами	308 024	
Сметная прибыль (5%)	15 401	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	9 241	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	332 665	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	176096,22	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	179 472,8	
Итого в текущих ценах	355 569	
НДС (12%)	42 668	
Итого	398 237,26	
Скидка 2 %	7 964,75	
К оплате:	390 272,52	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ **Абылкасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района".БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект".БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: КПП блочно-модульного типа.

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2025 года

на Силовое электрооборудование.

Основание: ЛС № 3-01-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Силовое оборудование.					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6119-0602-0102	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18837	18 837	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
2	2	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9925	9 925	
3	3	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6416	6 416	
4	4	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1884	1 884	
5	5	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6416	38 496	
6	6	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	568	2 272	
7	7	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1805	1 805	

8	8	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1768	1 768	
9	9	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5670	5 670	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0	
10	10	247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117466	117 466	Казахстан
11	11	6119-0602-0102	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18837	18 837	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
12	12	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8452	8 452	
13	13	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6416	38 496	
14	14	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567	1 701	
15	15	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3554	7 108	
16	16	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329	5 329	
			Раздел 2. Электроустановочные изделия.					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
17	17	6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4	1036	4 144	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	4,08	0	0	
18	18	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	439	1 756	
19	19	6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1036	1 036	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	0	0	
20	20	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	408	408	
21	21	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	3	2714	8 142	
22	22	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	3	1127	3 381	
			Раздел 3. Кабельная продукция.					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
23	23	6119-0302-0101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	43	1133	48 719	

			неучтенные ресурсы					
23.1	23.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	44,29	0	0	
23.2	23.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0	
24	24	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	8	173	1 384	
25	25	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	35	129	4 515	
26	26	6401-0201-0701	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	43	970	41 710	
27	27	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1	1423	1 423	
			неучтенные ресурсы					
27.1	27.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,01	0	0	
27.2	27.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0	
27.3	27.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0	
28	28	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1	45	45	
29	29	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1	1041	1 041	
30	30	243-106-0301 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	2,04	217	443	Казахстан
31	31	243-106-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	5,1	311	1 586	Казахстан
32	32	243-106-0502 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	9,18	489	4 489	Казахстан
33	33	243-106-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	6,12	1187	7 264	Казахстан
			Раздел 4. Заземление.					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
34	34	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	3,78	7669	28 989	
35	35	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	3,78	4003	15 131	
36	36	6401-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7247	28 988	
37	37	6401-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	42	1277	53 634	
			Итого:				**542 690**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**307 124**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**149 815**	

			машины и механизмы	Тенге			17 974	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			4 709	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			217 592	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			60	
Всего							**542 690**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)							**36 903**	
Итого с общеплощадочными затратами							**579 593**	
Сметная прибыль (5%)							**28 980**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**17 388**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							**625 961**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%							**331352,46**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%							**337 706,0**	
Итого в текущих ценах							**669 058**	
НДС (12%)							**80 287**	
Итого							**749 345,42**	
Скидка 2 %							**14 986,91**	
К оплате:							**734 358,52**	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ **Абылқасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Иманов Е.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: КПП блочно-модульного типа.

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2025 года

на Осветительная сеть.

Основание: ЛС № 3-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Оборудование.					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6119-0602-0102	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18837	18 837	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
2	2	247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1816	1 816	
3	3	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6416	6 416	
4	4	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1829	1 829	
			Раздел 2. Светотехническое оборудование.					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
5	5	6119-0401-0201	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.	шт.	5	6600	33 000	

			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	261-303-0108	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	0	0	0	
5.2	5.2	261-303-0109	Лампы люминесцентные	шт.	0	0	0	
6	6	247-101-0101	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002 (прим. Светильник настенно-потолочный НПП 03-100-001)	шт.	2	8759	17 518	
7	7	247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	3	12331	36 993	
8	8	247-106-0201	Лампа газоразрядная ML 160W E27 (ДРВ) (Лампа люминисцентная компактная, 25 Вт. Космос T2 SP 25W E27)	шт.	2	804	1 608	
9	9	247-106-0201	Лампа газоразрядная ML 160W E27 (ДРВ) (Лампа люминисцентная ЛЛ-26/36вт)	шт.	6	804	4 824	
			Раздел 3. Электроустановочные изделия.					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
10	10	6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1036	1 036	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	0	0	
11	11	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	408	408	
12	12	6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1036	1 036	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	0	0	
13	13	247-212-0207	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	428	428	
14	14	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	2	2714	5 428	
15	15	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	2	1127	2 254	
			Раздел 4. Кабельная продукция.					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
16	16	6119-0302-0101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	24	1133	27 192	
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	24,72	0	0	
16.2	16.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0	
17	17	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	24	129	3 096	
18	18	6401-0201-0701	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	24	970	23 280	
19	19	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1	1423	1 423	

			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,01	0	0	
19.2	19.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0	
19.3	19.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0	
20	20	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1	45	45	
21	21	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1	1041	1 041	
22	22	243-106-0301 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	2,04	217	443	Казахстан
23	23	243-106-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	22,44	311	6 979	Казахстан
			Раздел 5. Прочие работы.					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
24	24	1219-0101-0204	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление	отверстие	6	521	3 126	
			Итого:				**200 056**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**99 196**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**48 652**	
			машины и механизмы	Тенге			**8 430**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 236**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**92 430**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**20**	

Всего	**200 056**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	**13 604**	
Итого с общеплощадочными затратами	**213 660**	
Сметная прибыль (5%)	**10 683**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**6 410**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**230 753**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	**122149,10**	

2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	124 491,2	
Итого в текущих ценах	246 640	
НДС (12%)	29 597	
Итого	276 237,19	
Скидка 2 %	5 524,74	
К оплате:	270 712,44	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ Абылкасымов Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ Имашев Е.Ж

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ Джанабергенов Ы.А.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Видеонаблюдение. Автоматика.

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2025 года

на Система видеонаблюдения

Основание: ЛС № 5-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Видеонаблюдение					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6125-0410-0114	Монтаж оборудования устройства цифровой регистрации	шт.	1	39166	39 166	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-701-0141	Масса монтируемого оборудования	т	0,034	0	0	
2	2	248-403-0204	Видеорегистратор модели RVI RVi-1HDR1161M, 16-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 до 10 Tb) (прим. Цифровой видеорегистратор с ПО, 16 каналов, 25ips (960x576), HDMI/VGA.DS-7216HWI-SH)	шт.	1	132421	132 421	
3	3	248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	46897	46 897	
4	4	6125-0411-0215	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	1	10692	10 692	
5	5	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	86699	86 699	
6	6	6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	16608	83 040	

7	7	248-402-0402	IP видеокамера модели RVi-1NCD4033, объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м (прим. Видеокамера всепогодная, IP66 (-40,+50°С), 3,6-16мм, 1/3", 700ТВЛ,ИК подсветка, DC-12В, 680мА.EZ-631)	шт.	4	42428	169 712	
8	8	248-402-0101	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м (прим. DS-2CE56C5T-AVFIR)	шт.	1	35511	35 511	
9	9	6125-0601-0303	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	2	28702	57 404	
10	10	522-101-0244-0004	Источник бесперебойного питания UPS SVC 600BA-360Bt/SVC V-1500-L/SVC V-800F-LCD (прим.Источник бесперебойного питания 220В, 0,9кВт, емкость бат. 2х9Ач. V-1500-F-LCD.)	шт.	1	60728	60 728	
11	11	248-306-1103	Блок питания PS12-6-18 (прим. Блок питания стаб, 18 портов с предохранителями, Uвых=12В, Iном=15А.БПУ 12V15A)	шт.	1	86556	86 556	
12	12	6401-0303-0303	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32470	32 470	
13	13	248-102-1301	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600х600 мм 18U, с металлической дверью (прим. Шкаф серверный, 19" 9U, (Ш*Г*В) 570*600*500 мм, IP20, Черный. SHIP, SE серия, 5609.01.100, 19" 9U)	шт.	1	202859	202 859	
14	14	6401-0201-1011	Установка полок-кронштейн из угловой стали	т	0,0034	582572	1 981	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0034	1146242	3 897	
15	15	248-102-2604	Полка стационарная типа Hyperline, глубиной 450 мм, нагрузка до 50 кг	шт.	1	21057	21 057	
16	16	6125-0706-0603	Монтаж разъемов	шт.	10	1059	10 590	
17	17	248-102-3613	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	5	71	355	
18	18	247-211-0402	Разъем РРМ77 для РЭК77 4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)	шт.	5	885	4 425	
19	19	6125-0412-0201	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20	шт.	1	27472	27 472	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	261-701-0141	Масса монтируемого оборудования	т	0,005	0	0	
20	20	248-404-0709	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1510P-SI, 8 портов (прим. Неуправляемый коммутатор 8-портовый.DES-1008P)	шт.	1	90841	90 841	

			Раздел 2. Кабельная продукция.					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
21	21	6119-0302-0101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	15	1133	16 995	
			неучтенные ресурсы					
21.1	21.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	15,45	0	0	
21.2	21.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0	
22	22	243-907-0105 Коб=1,02	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	12,24	129	1 579	
23	23	243-907-0108 Коб=1,02	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	3,06	247	756	
24	24	6401-0201-0701	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	70	970	67 900	
25	25	243-302-0204 Коб=1,02	Кабель коаксиальный с полувоздушной изоляцией обычной теплостойкости марки РК 75-4-322 (прим. РК-75-4-11)	м	35,7	110	3 927	
26	26	243-801-0103 Коб=1,02	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2	м	7,14	203	1 449	Казахстан
27	27	243-802-0102 Коб=1,02	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	28,56	103	2 942	Казахстан
			Итого:				**1 300 321**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**299 241**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**159 953**	
			машины и механизмы	Тенге			**24 302**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 498**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**916 050**	
			оборудование	Тенге			**60 728**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**58**	
Всего							**1 300 321**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)							84 292	
Итого с общеплощадочными затратами							**1 384 613**	
Сметная прибыль (5%)							66 194	

Непредвиденные работы и затраты: (3%)	41 538	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	1 492 345	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	789972,83	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	805 120,1	
Итого в текущих ценах	1 595 093	
НДС (12%)	191 411	
Итого	1 786 504,11	
Скидка 2 %	35 730,08	
К оплате:	1 750 774,03	

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ Абылкасымов Б.А.

Подрядчик:

ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ Имашев Ю.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ Джанабергенов Ы.А.