Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (Завершение строительства)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		82	01.07.2025	82/01	15.09.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге		из графы 1						НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сырымбет Ескельдинского района	**178 527 513,52**	**30 274 632,00**							**3 632 955,85**	**33 907 587,85**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**178 527 513,52**	**30 274 632,00**							**3 632 955,85**	**33 907 587,85**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Ескельдинского района" БИН 130840017495

Руководитель _____ **Абылкасымов Б.А.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Stroj"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Насосная станция НС-1 подъема

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 года

на Общестроительные работы

Основание: ЛС № 2-02-01-01

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Бетонные работы.					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**223-201-0101 Коб=2**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П (прим.. Крышка)**	**м2**	**0,72596**	**14468**	**10 503**	
			Итого:				**10 503**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**	
			машины и механизмы	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 503**	

			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			0	

Всего	**10 503**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	**714**	
Итого с общеплощадочными затратами	**11 217**	
Сметная прибыль (5%)	**561**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**337**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**12 115**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	**6413,08**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	**6 536,0**	
Итого в текущих ценах	**12 949**	
НДС (12%)	**1 554**	
Итого	**14 503,01**	
Скидка 2 %	**290,06**	
К оплате:	**14 212,95**	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель _____ **Абылкасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темiрқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Насосная станция НС-1 подъема

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 года

на Вентиляция

Основание: ЛС № 2-02-01-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Вентиляция.					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6118-0101-0101**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**м2**	**1,57**	**8288**	**13 012**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0	
1.2	1.2	261-302-0148	Шиберы	шт.	0	0	0	
1.3	1.3	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0	
1.4	1.4	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0	
2	**2**	**241-102-0170**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	**м**	**5**	**3406**	**17 030**	**Казахстан**
3	**3**	**6111-0101-1701**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**5**	**1881**	**9 405**	

			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	5,5	0	0	
4	**4**	**234-303-0619 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 102 мм**	**м**	**5,5**	**7136**	**39 248**	**Казахстан**
5	**5**	**6118-0204-0101**	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм**	**шт.**	**2**	**4904**	**9 808**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0	
6	**6**	**214-402-0102**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	**м2**	**1**	**1192**	**1 192**	
7	**7**	**246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**30**	**775**	**23 250**	**Казахстан**
			Итого:				**112 945**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**22 765**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**11 184**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 565**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**496**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**88 615**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5**	
Всего							**112 945**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)							**7 680**	
Итого с общеплощадочными затратами							**120 625**	
Сметная прибыль (5%)							**6 031**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**3 619**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							**130 275**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%							**68961,07**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%							**70 283,4**	
Итого в текущих ценах							**139 244**	

НДС (12%)	16 709	
Итого	155 953,77	
Скидка 2 %	3 119,08	
К оплате:	152 834,69	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель _____ **Абылкасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Насосная станция НС-1 подъема

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 года

на Технологическое оборудование.

Основание: ЛС № 2-02-01-03

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Оборудование.					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	1	511-103-0519	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 27 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-100)	шт.	1	552763	552 763	
2	2	6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	80851	80 851	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2	0	0	
2.2	2.2	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	1	0	0	
3	3	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст.	шт.	1	90409	90 409	
4	4	6301-0402-0102	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	8957	8 957	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0	

5	5	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	15128	15 128	
6	6	6114-0601-0101	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	1	45512	45 512	
			Итого:				**793 620**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**85 213**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**41 488**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 682**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**465**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**63 553**	
			оборудование	Тенге			**643 172**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**16**	

Всего	**793 620**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	**10 230**	
Итого с общеплощадочными затратами	**803 850**	
Сметная прибыль (5%)	**8 034**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**24 116**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**836 000**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	**442536,60**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	**451 022,0**	
Итого в текущих ценах	**893 559**	
НДС (12%)	**107 227**	
Итого	**1 000 785,63**	

Скидка 2 %	**20 015,71**	
К оплате:	**980 769,92**	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель _____ **Абылкасымов Б.А.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Насосная станция НС-1 подъема

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 года

на Электротехнические работы.

Основание: ЛС № 2-02-01-04

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Электрическое освещение.					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
1	1	6119-0401-0201	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.	шт.	2	6600	13 200	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-303-0108	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	0	0	0	
1.2	1.2	261-303-0109	Лампы люминесцентные	шт.	0	0	0	
2	2	247-102-0354	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБП 01-60-002, с решеткой, IP53 , мощность 60Вт, 184х115х90 (ПСХ-25)	шт.	2	1947	3 894	
3	3	247-106-0113	Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13 (прим. Лампа ЛБ)	шт.	3	1559	4 677	
4	4	6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1036	1 036	

			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	0	0	
5	5	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	408	408	
6	6	6119-0201-0101	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	12	1529	18 348	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	261-302-0454	Кабель	м	12,24	0	0	
6.2	6.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0	
7	7	243-105-0501 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	12,24	325	3 978	Казахстан
8	8	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	2	2714	5 428	
9	9	247-202-0302	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56 (У409)	шт.	2	2133	4 266	
10	10	291-111-1112 Кстм =0,981 (кпл)	Фонарь переносной U=3.75В с лампой рудничной 1/0.5 Вт ФЖА 1.02	шт	1	5495,7	5 496	
11	11	6119-0601-0101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7719	7 719	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-303-0117	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП, ГОСТ 12434-93	шт.	0	0	0	
12	12	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18902	18 902	
13	13	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7781	7 781	
			Раздел 3. Заземление.					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
14	14	6401-0203-0302	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	21	1157	24 297	
			Итого:				**119 430**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**59 163**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**29 156**	
			машины и механизмы	Тенге			**3 073**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**814**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**57 194**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**11**	

Всего	119 430	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	8 121	
Итого с общеплощадочными затратами	127 551	
Сметная прибыль (5%)	6 378	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	3 827	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	137 756	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	72921,14	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	74 319,4	
Итого в текущих ценах	147 241	
НДС (12%)	17 669	
Итого	164 909,36	
Скидка 2 %	3 298,19	
К оплате:	161 611,17	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ **Абылкасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темiрказык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Резервуар, монолитные 300 м3. (поз.1.1)

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 года

на Земляные работы. (на 2 резервуара)

Основание: ЛС № 2-03-01-01

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы .					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0209-0103**	**Планировка площадей ручным способом, группа грунта 3**	**м2**	**530**	**840**	**445 200**	
			Итого:				**445 200**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**445 200**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**214 650**	
			машины и механизмы	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**	
			оборудование	Тенге			**0**	

			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			93	

Всего	**445 200**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	**30 274**	
Итого с общеплощадочными затратами	**475 474**	
Сметная прибыль (5%)	**23 774**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**14 264**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**513 512**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	**271827,58**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	**277 039,7**	
Итого в текущих ценах	**548 867**	
НДС (12%)	**65 864**	
Итого	**614 731,38**	
Скидка 2 %	**12 294,63**	
К оплате:	**602 436,75**	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель _____ **Абылкасымов Б.А.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темiрказык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Резервуар, монолитные 300 м3. (поз.1.1)

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 года

на Вентиляция.

Основание: ЛС № 2-03-01-04

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 0. Раздел без наименования					
			Подраздел 0.0. Подраздел без наименования					
1	1	6118-0203-0402	Установка клапанов перекидных диаметр до 1000 мм (ФИЛЬТР)	шт.	1	10078	10 078	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-701-0107	Клапаны	шт.	1	0	0	
2	2	274-601-0401-0001	Фильтр воздушный панельного типа для очисткий воздуха типа FVP 600x350x25 (G4) (Фильтр и панель фильтра))	шт.	1	75900	75 900	
3	3	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549	1 098	
4	4	6118-0101-0101	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	3,78213	8288	31 346	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0	Казахстан

4.2	4.2	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0	
4.3	4.3	261-302-0148	Шиберы	шт.	0	0	0	
4.4	4.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0	
4.5	4.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0	
5	5	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,5	7743	42 587	
6	6	6118-0101-0102	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	2,9673	8288	24 593	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0	Казахстан
6.2	6.2	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0	
6.3	6.3	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0	
6.4	6.4	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0	
7	7	241-102-0265	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х11,0 мм	м	1,5	464956	697 434	
8	8	6103-0701-0809	Установка детали закладной, вес более 20 кг (Днище)	т	0,01658	113554	1 883	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,01658	0	0	
9	9	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01658	367690	6 096	
10	10	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1	2354	2 354	Казахстан
11	11	6118-0204-0307	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 630 мм	шт.	1	35476	35 476	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0	
12	12	6114-0102-0205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1	3150	3 150	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
13	13	6301-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,013	3749685	48 746	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
14	14	241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	1	11561	11 561	
15	15	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	9859	39 436	
16	16	6111-0501-0524	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-811	м2	6,5	523	3 400	

17	17	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	3,78213	5161	19 520	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	261-105-0143	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м2	4,160343	0	0	
18	18	234-304-0108	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м2	3,78213	8144	30 802	Казахстан
19	19	6111-0301-0601	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной)	м2	3,78213	7807	29 527	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	261-105-0108	Металлические покрытия	м2	4,6141986	0	0	
20	20	261-105-0183	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,02969	179342	5 325	
21	21	6114-0204-0104	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	1	801	801	
			неучтенные ресурсы					
21.1	21.1	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	1	0	0	
22	22	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1163	1 163	
			Итого:				**1 122 275**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**144 279**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**70 938**	
			машины и механизмы	Тенге			**20 222**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 309**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**957 774**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**29**	
Всего							**1 122 275**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)							76 315	
Итого с общеплощадочными затратами							**1 198 590**	
Сметная прибыль (5%)							59 930	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**35 958**	

Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	1 294 478	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	685231,93	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	698 370,9	
Итого в текущих ценах	1 383 603	
НДС (12%)	166 032	
Итого	1 549 635,15	
Скидка 2 %	30 992,70	
К оплате:	1 518 642,44	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ **Абылкасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Резервуар, монолитные 300 м3. (поз.1.2)

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 года

на Вентиляция.

Основание: ЛС № 2-04-01-04

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 0. Раздел без наименования					
			Подраздел 0.0. Подраздел без наименования					
1	1	6118-0203-0402	Установка клапанов перекидных диаметр до 1000 мм (ФИЛЬТР)	шт.	1	10078	10 078	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-701-0107	Клапаны	шт.	1	0	0	
2	2	274-601-0401-0001	Фильтр воздушный панельного типа для очисткий воздуха типа FVP 600x350x25 (G4) (Фильтр и панель фильтра))	шт.	1	75900	75 900	
3	3	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549	1 098	
4	4	6118-0101-0101	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	3,78213	8288	31 346	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0	Казахстан
4.2	4.2	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0	
4.3	4.3	261-302-0148	Шиберы	шт.	0	0	0	

4.4	4.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0	
4.5	4.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0	
5	5	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,5	7743	42 587	
6	6	6118-0101-0102	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	2,9673	8288	24 593	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0	Казахстан
6.2	6.2	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0	
6.3	6.3	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0	
6.4	6.4	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0	
7	7	241-102-0265	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х11,0 мм	м	1,5	464956	697 434	
8	8	6103-0701-0809	Установка детали закладной, вес более 20 кг (Днище)	т	0,01658	113554	1 883	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,01658	0	0	
9	9	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01658	367690	6 096	
10	10	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1	2354	2 354	Казахстан
11	11	6118-0204-0307	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 630 мм	шт.	1	35476	35 476	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0	
12	12	6114-0102-0205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1	3150	3 150	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
13	13	6301-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,013	3749685	48 746	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
14	14	241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	1	11561	11 561	
15	15	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	9859	39 436	
16	16	6111-0501-0524	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-811	м2	6,5	523	3 400	
17	17	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	3,78213	5161	19 520	
			неучтенные ресурсы					

17.1	17.1	261-105-0143	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м2	4,160343	0	0	
18	18	234-304-0108	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м2	3,78213	8144	30 802	Казахстан
19	19	6111-0301-0601	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной)	м2	3,78213	7807	29 527	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	261-105-0108	Металлические покрытия	м2	4,6141986	0	0	
20	20	261-105-0183	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,02969	179342	5 325	
21	21	6114-0204-0104	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	1	801	801	
			неучтенные ресурсы					
21.1	21.1	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	1	0	0	
22	22	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1163	1 163	

			Итого:				**1 122 275**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**144 279**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**70 938**	
			машины и механизмы	Тенге			**20 222**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 309**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**957 774**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**29**	

Всего	**1 122 275**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	**76 315**	
Итого с общеплощадочными затратами	**1 198 590**	
Сметная прибыль (5%)	**59 930**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**35 958**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**1 294 478**	

2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	685231,93	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	698 370,9	
Итого в текущих ценах	1 383 603	
НДС (12%)	166 032	
Итого	1 549 635,15	
Скидка 2 %	30 992,70	
К оплате:	1 518 642,44	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель _____ **Абылкасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Strój"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Наружные сети головного водозабора.

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 года

на Сборный ж/бетонный колодец ф 2 м=1 шт. (Колодец с хлор - сатуратором)

Основание: ЛС № 2-05-00-03

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6118-0204-0101	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	4904	4 904	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0	
			Итого:				**4 904**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 976**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**962**	
			машины и механизмы	Тенге			**110**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**29**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 818**	

			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			0	

Всего	**4 904**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	**333**	
Итого с общеплощадочными затратами	**5 237**	
Сметная прибыль (5%)	**262**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**157**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**5 656**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	**2994,00**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	**3 051,4**	
Итого в текущих ценах	**6 045**	
НДС (12%)	**725**	
Итого	**6 770,87**	
Скидка 2 %	**135,42**	
К оплате:	**6 635,45**	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ **Абылкасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Strой"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетісу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Благоустройство

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 года

на МАФ.

Основание: ЛС № 7-01-00-04

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. МАФы по УСН РК					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	8601-0302-0308	Скамья дворовая	шт.	1	76671	76 671	
2	2	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	1	23546	23 546	
			Раздел 3. Ограждение из колючей проволоки.					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
3	4	6104-0801-0213	Установка ограды металлической из колючей проволоки по железобетонным столбам	м	448	8236	3 689 728	
			неучтенные ресурсы					
3.1	4.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	149,184	0	0	
4	5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,96	21943	130 780	Казахстан
5	6	214-206-0401	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм	т	1,32461	358340	474 661	

6	7	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21456	296226	63 558	
7	8	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	229,46	845	193 894	
			Раздел 4. Столб-указатель.					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
8	9	6103-0101-0201	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	0,693	41200	28 552	
			неучтенные ресурсы					
8.1	9.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,703395	23894	16 807	Казахстан
8.2	9.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
9	10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00792	296226	2 346	
10	11	6201-0801-0301	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	11	6034	66 374	
			неучтенные ресурсы					
10.1	11.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0	
11	12	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	33	3822	126 126	Казахстан
12	13	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,23859	2267356	540 968	
			Раздел 5. Противопожарный щит.					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
13	14	6114-0601-0202	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	1	8094	8 094	
			неучтенные ресурсы					
13.1	14.1	261-303-0123	Шкаф пожарный	шт.	1	0	0	
14	15	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	1	18129	18 129	
			Раздел 6. Площадка под мусорный контейнер.					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
15	16	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	4,704	7669	36 075	
16	17	6101-0209-0102	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	47,04	634	29 823	
17	18	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3,136	14525	45 550	
18	19	6103-0101-0106	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	2,3	32600	74 980	
19	20	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,2259	320026	72 294	

20	21	241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	29	2706	78 474	
21	22	6111-0501-0214	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-021	м2	4,2921	631	2 708	
22	23	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4,2921	198	850	
23	24	6106-0306-0103	Монтаж перегородки стальной консольной сетчатой	м2	14,4	3165	45 576	
			неучтенные ресурсы					
23.1	24.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0	0	0	
24	25	224-102-0109	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	14,4	3839	55 282	
25	26	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	1	143604	143 604	
			Раздел 7. Лестничный марш.					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
26	27	6104-0501-0103	Установка лестничных маршей, без сварки, масса до 1 т	шт.	1	16973	16 973	
			неучтенные ресурсы					
26.1	27.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	0	0	
27	28	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	3,96	36806	145 752	Казахстан
28	29	6106-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,09248	261043	24 141	
			неучтенные ресурсы					
28.1	29.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,09248	0	0	
29	30	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,09248	1122115	103 773	
30	31	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	1,75712	398	699	
31	32	411-103-0218 Коб=33	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1,75824	38	67	
			Раздел 8. Арычные лотки, Б-3					
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования					
32	33	6101-0108-0103	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м3	12,24	17112	209 451	
33	34	1106-0704-0203	Устройство лотков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	11,56	42509	491 404	
34	35	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	11,56	102514	1 185 062	Казахстан

35	36	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	131	1173	153 663	
			неучтенные ресурсы					
35.1	36.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	314,4	1090	342 696	
			Подраздел 9.1. Л1.					
36	37	6103-0601-0101	Монтаж, демонтаж опалубки ступеней железобетонных	м2	11,34	7214	81 807	
37	38	6103-0601-0102	Армирование ступеней железобетонных	т	0,0649	400942	26 021	
38	39	6103-0601-0103	Бетонирование железобетонных ступеней	м3	34,3	85797	2 942 837	
39	40	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	18,12	3103	56 226	
			неучтенные ресурсы					
39.1	40.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,378708	1145676	433 877	
			Раздел 10. Дождеприемник.					
			Подраздел 10.1. Подраздел без наименования					
40	45	6302-0701-0101	Установка люка	шт.	4	9518	38 072	
			неучтенные ресурсы					
40.1	45.1	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	4	0	0	
41	46	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	4	36457	145 828	Казахстан
			Итого:				**12 443 799**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**4 453 429**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 215 539**	
			машины и механизмы	Тенге			**2 287 279**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**561 601**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 679 491**	
			оборудование	Тенге			**23 533**	
			перевозки	Тенге			**67**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 072**	

Всего	**12 443 799**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	**0,00**	
Итого с общеплощадочными затратами	**13 288 376,0**	

Сметная прибыль (5%)	663 242,0	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	398 651,0	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	14 350 270	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	7596310,38	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	7 741 965,72	
Итого в текущих ценах	15 338 276,10	
НДС (12%)	1 840 593,13	
Итого	17 178 869,23	
Скидка 2 %	343 577,38	
К оплате:	16 835 291,85	

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Енбекшиказахского района

Руководитель_____ **Абылкасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темiрказык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Благоустройство

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 года

на Озеленение

Основание: ЛС № 7-01-00-03

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Озеленение					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6113-0104-0103**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**81**	**5903**	**478 143**	
2	**2**	**6113-0105-0101**	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**81**	**5393**	**436 833**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,081	0	0	
3	**3**	**254-102-0701**	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**81**	**2139**	**173 259**	

			Раздел 2. Укрепление откосов посевом многолетних трав на резервуарах.					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
4	**4**	**6113-0112-0106**	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м2**	**366,5**	**691**	**253 252**	
			Итого:				**1 341 487**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**892 612**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**441 544**	
			машины и механизмы	Тенге			**180 020**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**41 432**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**268 856**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**210**	

Всего	**1 341 487**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	**91 221**	
Итого с общеплощадочными затратами	**1 432 708**	
Сметная прибыль (5%)	**71 635**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**42 981**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**1 547 324**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	**819075,96**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	**834 781,3**	
Итого в текущих ценах	**1 653 857**	
НДС (12%)	**198 463**	
Итого	**1 852 320,13**	

Скидка 2 %	**37 046,40**	
К оплате:	**1 815 273,73**	

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района"

Руководитель_____ **Абылкасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темiрқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: КПП блочно-модульного типа.

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 года

на Осветительную сеть.

Основание: ЛС № 3-01-00-04

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Оборудование.					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6119-0602-0102	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18837	18 837	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
2	2	247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1816	1 816	
3	3	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6416	6 416	
4	4	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1829	1 829	
			Раздел 2. Светотехническое оборудование.					

			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
5	5	6119-0401-0201	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.	шт.	5	6600	33 000	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	261-303-0108	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	0	0	0	
5.2	5.2	261-303-0109	Лампы люминесцентные	шт.	0	0	0	
6	6	247-101-0101	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002 (прим. Светильник настенно-потолочный НПП 03-100-001)	шт.	2	8759	17 518	
7	7	247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	3	12331	36 993	
8	8	247-106-0201	Лампа газоразрядная ML 160W E27 (ДРВ) (Лампа люминисцентная компактная, 25 Вт. Космос T2 SP 25W E27)	шт.	2	804	1 608	
9	9	247-106-0201	Лампа газоразрядная ML 160W E27 (ДРВ) (Лампа люминисцентная ЛЛ-26/36вт)	шт.	6	804	4 824	
			Раздел 3. Электроустановочные изделия.					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
10	10	6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1036	1 036	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	0	0	
11	11	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	408	408	
12	12	6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1036	1 036	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	0	0	
13	13	247-212-0207	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	428	428	
14	14	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	2	2714	5 428	
15	15	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	2	1127	2 254	
			Раздел 4. Кабельная продукция.					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
16	16	6119-0302-0101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	24	1133	27 192	
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	24,72	0	0	
16.2	16.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0	
17	17	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	24	129	3 096	

18	18	6401-0201-0701	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	24	970	23 280	
19	19	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1	1423	1 423	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,01	0	0	
19.2	19.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0	
19.3	19.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0	
20	20	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1	45	45	
21	21	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1	1041	1 041	
22	22	243-106-0301 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	2,04	217	443	Казахстан
23	23	243-106-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	22,44	311	6 979	Казахстан
			Раздел 5. Прочие работы.					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
24	24	1219-0101-0204	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление	отверстие	6	521	3 126	
			Итого:				**-200 056**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**-99 126**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**-48 652**	
			машины и механизмы	Тенге			**-8 430**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**-2 236**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**-92 430**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**-20**	
Всего							**-200 056**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)							**-13 604**	
Итого с общеплощадочными затратами							**-213 660**	
Сметная прибыль (5%)							**-10 683**	

Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**-6 410**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**-230 753**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	**-122149,10**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	**-124 491,2**	
Итого в текущих ценах	**-246 640**	
НДС (12%)	**-29 597**	
Итого	**-276 237,14**	
Скидка 2 %	**-5 524,74**	
К оплате:	**-270 712,44**	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель _____ **Абылкасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект"

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сарымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Видеонаблюдение. Автоматика.

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 года

Автоматика. (ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР)

Основание: ЛС № 5-01-00-02

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Оборудование					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6401-0303-0303	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	32470	64 940	
2	2	515-301-0110	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	2	790762	1 581 524	Казахстан
3	3	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6416	12 832	
4	4	247-204-7401	Выключатель автоматический типа ВА47-100М 1Р 80А 10 кА "С" (прим. Выключатель IP44. ВА66-102 Б)	шт.	2	4610	9 220	
5	5	6119-0602-0102	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	2	18837	37 674	
			неучтенные ресурсы					

5.1	5.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
6	6	247-201-0806	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	62433	124 866	
7	7	6125-1001-0102	Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 5 кг	шт.	2	8644	17 288	
8	8	245-601-1028	Датчик уровня поплавковый MS1, арт. 96003332 (прим. РОС 301)	шт.	2	54838	109 676	
9	9	6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	2	5728	11 456	
10	10	245-601-1028	Датчик уровня поплавковый MS1, арт. 96003332 (прим. РОС 101)	шт.	2	54838	109 676	
11	11	6119-0401-0201	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.	шт.	4	6600	26 400	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-303-0108	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	0	0	0	
11.2	11.2	261-303-0109	Лампы люминесцентные	шт.	0	0	0	
12	12	247-101-0101	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002 (прим.Светильник с люминисцентной лампой 11Вт IP65. OD 111)	шт.	4	8759	35 036	
13	13	6125-0408-0505	Монтаж звонка	шт.	4	4904	19 616	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	261-701-0141	Масса монтируемого оборудования	т	0,004	0	0	
14	14	274-702-1002-0004	Выключатель типа SPL скрытой установки, самовозвратный звонкового типа, 10 А, 220-250 В	шт.	4	1652	6 608	
15	15	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	2	2714	5 428	
16	16	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	2	20094	40 188	
			Раздел 2. КЛ.					
			Подраздел 2.1. КЛ.					
17	17	6119-0301-0103	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 50 мм	м	15	2127	31 905	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	15,3	0	0	
17.2	17.2	241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	1,2	0	0	
17.3	17.3	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0	
17.4	17.4	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0	
18	18	243-904-0104 Коб=1,02	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	15,3	272	4 162	
19	19	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	20	1423	28 460	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	20,2	0	0	
19.2	19.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0	
19.3	19.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0	

20	20	241-101-0108 Коб=1,02	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	20,4	508	10 363	Казахстан
21	21	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	35	1041	36 435	
22	22	243-105-0501 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	44,88	325	14 586	Казахстан
23	23	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	9,78	7669	75 003	
24	24	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	9,78	4003	39 149	
25	25	6401-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	163	748	121 924	
26	26	6401-0201-0304	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0301	м	198	384	76 032	
27	27	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,652	61385	40 023	Казахстан
28	28	6401-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	10	554	5 540	
29	29	241-207-0202 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	10,2	88	898	
30	30	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10	1041	10 410	
31	31	6301-0801-0208	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м, диаметр труб 100 мм	м	11	34471	379 181	
			неучтенные ресурсы					
31.1	31.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	11,044	0	0	
31.2	31.2	261-301-0255	Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм	т	0	404467	0	
32	32	241-101-0209 Коб=1,004	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	11,044	1499	16 555	Казахстан
33	33	6401-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	346	1090	377 140	
34	34	243-214-0302 Коб=1,02	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х1	м	288,66	648	187 052	Казахстан
35	35	243-214-0103 Коб=1,02	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1,5	м	40,8	591	24 113	Казахстан
36	36	243-201-0303 Коб=1,02	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	м	34,68	721	25 004	Казахстан
			Подраздел 2.2. Кабельный ввод.					
37	37	6303-0201-0101	Устройство цокольного ввода газопровода в здание, диаметр 50 мм	шт.	6	52119	312 714	
38	38	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,18	21943	3 950	Казахстан
39	39	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	6	1852	11 112	Казахстан
40	40	261-107-0872	Уплотнительный состав	кг	12	654	7 848	

41	41	217-504-0102	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	0,006	2302156	13 813	
42	42	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 (ГЛИНА)	м3	3	1225	3 675	Казахстан
			Раздел 3. Транспортные расходы.					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
43	43	411-103-0218 Коб=33	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2,445	38	93	
			Итого:				**4 069 568**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 079 332**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**528 135**	
			машины и механизмы	Тенге			**539 614**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**171 803**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**869 004**	
			оборудование	Тенге			**1 581 524**	
			перевозки	Тенге			**93**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**258**	

Всего	**4 069 568**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)	**169 187**	
Итого с общеплощадочными затратами	**4 238 754**	
Сметная прибыль (5%)	**132 862**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**127 163**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**4 498 780**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%	**2381429,19**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%	**2 427 091,8**	
Итого в текущих ценах	**4 808 521**	
НДС (12%)	**577 023**	
Итого	**5 385 543,52**	

Скидка 2 %	**107 710,87**	
К оплате:	**5 277 832,65**	

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель _____ **Абылкасымов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темiрказык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Сырымбет Ескельдинского района области Жетiсу" (ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Объект: Благоустройство

Доп.соглашение №82/01 от15.09.2025 к договору подряда №82 от 01.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2025 года

на Покрытия

Основание: ЛС № 7-01-00-02

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Тип-1. Щебенистое покрытие.					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (2 прохода)	м3	292,5	261	76 343	
2	2	6101-0104-0109	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	м3	292,5	106	31 005	
3	3	6201-0403-0202	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см	м2	1170	1619	1 894 230	
4	4	6201-0403-0203	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	м2	1170	1360	1 591 200	

5	5	6201-0403-0204	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203	м2	-1170	582	-680 940	
			Раздел 2. Тип-2. Гравийно-песчанное покрытие.					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
6	6	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (2 прохода)	м3	115,25	261	30 080	
7	7	6101-0104-0109	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	м3	115,25	106	12 217	
8	8	6201-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	46,1	7559	348 470	
			Раздел 3. Тип-1. Щебенистое покрытие. (за границей участка)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
9	9	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (2 прохода)	м3	61,25	261	15 986	
10	10	6101-0104-0109	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	м3	61,25	106	6 493	
11	11	6201-0403-0202	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см	м2	245	1619	396 655	
12	12	6201-0403-0203	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	м2	245	1360	333 200	
13	13	6201-0403-0204	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203	м2	-245	582	-142 590	
			Итого:				**3 912 349**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**442 961**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**215 498**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 283 114**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**313 029**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 186 273**	

			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			189	
Всего							**3 912 349**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8% , с Кветер = 1)							**266 040**	
Итого с общеплощадочными затратами							**4 178 389**	
Сметная прибыль (5%)							**208 919**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**125 352**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							**4 512 660**	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 50%							**2388776,57**	
2025г. 4 квартал, К=1,079000000 ,50%							**2 434 580,1**	
Итого в текущих ценах							**4 823 357**	
НДС (12%)							**578 803**	
Итого							**5 402 159,44**	
Скидка 2 %							**108 043,19**	
К оплате:							**5 294 116,25**	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель _____ **Абылкасымов Б.А.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Авторский надзор:
ТОО "Гидротехник Жоба"

_____ **Имашев Е.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Wysoki Строй"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**