Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

« 23 » сентябрь 2025года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Темірказык-Стройпроект» - Лицензия: 25002708, 29.01.2025, I, Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, Жансугурова, 114, 87282324142, БИН 041040000970**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Кусаинова Кенжебая Закировича.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту**«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актума, Ескельдинского района, области Жетісу» (завершение работ)**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого **«ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района"»**

руководитель Абылкасымов Бағлан Абылханович.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Теректі » МКЛ №00858, 09.12.2008 г.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Жетісу сәулет құрылысы» РП№21021414**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района"», № 18 от 12.04.2019 года**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь отведенного участка	$м^2$			4914	
Площадь застройки	$м^2$			384	
Площадь покрытий всего	$м^2$			2200	
ГРПШ					
Труба теплотрассы					
Труба теплотрассы					
Труба теплотрассы					
Труба теплотрассы					
Труба теплотрассы					
Труба теплотрассы					
Труба теплотрассы Труба водопровода полиэтиленовая SDR17 дм. 110*55мм.	м			2060	
Труба водопровода стальная ø40мм.	м			108	
Труба канализации Асбест					
Труба канализации Асбест					
Труба газопровода					
Выход из земли					
Кран					

Труба газопровода					
Опуск газопровода					
Футляр газопровода					
КабельЭС					
Футляр ЭС					
Кабель ЗО					
Провод СиПс – 44*16	м			254	
Кабель НСС-					
Поребрик					
Бордюр					
Асфальт	$м^2$			660	
Асфальт востановление	$м^2$			70	
Асфальт (тротуар)					
Брусчатка					
Тартан					
Растительный грунт					
Смотровой люк камеры теплотрассы					
Дренажный колодец	шт.			2	
Колодец канализационный					
Колодец водопроводный	шт.			20	
Колодец водопроводный с ПГ	шт.			12	
Колодец НСС					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Строительство здания имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, строено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатные двухкомнатных трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Подлежащая строительству система водоснабжения расположена на территории с. Актума Ескелдинского района связан с областным центром асфальтированной дорогой длиной 50 км. В рабочем проекте принята схема подачи воды в поселковую сеть от двух проектируемых скважин, расположенных юго-западнее села. Вода из водозаборных скважин забирается погружным насосом и подается в резервуары чистой воды 2 шт. емкостью 50 м³ каждый, расположенные на другой площадке на возвышенном участке.

До поступления в резервуары вода подвергается обеззараживанию гипохлоритом натрия, который подается в воду при помощи хлор-сатуратора, устанавливаемого в колодце диаметром 2 м. Проектом принят к установке один колодец с хлор-сатуратором. Гипохлорит натрия для обеззараживания - привозной.

Из резервуаров вода самотеком поступает в водопроводную сеть села. Поступает в сеть поселка по двум водоводам выполненных из полиэтиленовых питьевых труб по СТ РК ИСО 4427-2004.

В соответствии СНиП РК 4.01-02-2009г., п.7.4 система водоснабжения относится к III-му категории по степени обеспеченности подачи воды.

Насосная станция 1-го подъема принято по ТП РК 1-12 ВС СКВ 7С, 8С, 9С -2009. Разработчик АО «Казахский Водоканалпроект». Альбом3 Подземная насосная станция. (для IВ, IIВ, IIIА, IIIВ, IVГ климатических районов с сеисмичной активностью 7,8,9 баллов).

Водозаборные сооружения из подземных источников предназначены для подъема воды из скважины погружными электронасосами и подачи ее в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. Насосная станция по степени обеспечения водой относится к III категории. Насосы установлены на глубине 40 м.

Точкой подключения электрооборудования насосной станции 1-го подъёма и резервуара является проектируемый ГРЩ индивидуального изготовления (MDB), установленный в погодозащищённом вандалоустойчивом контейнере. ГРЩ кабелем АВБбШв проектного сечения подключен к блоку АВР дизельного генератора по 2-й форме автоматизации.

Внутрипоселковые сети выполнены из полиэтиленовых питьевых труб по СТ РК ИСО 4427-2004. Переходы под дорогой выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Стальные трубы покрываются " усиленной" изоляцией.

Монтаж полиэтиленовых трубопроводов предусмотрен в соответствии с требованиями СН РК 4.01-05-2002г. «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб». Основание под полиэтиленовые трубы предусмотрено из мягкого местного грунта без твердых включений. При засыпке пластмассовых трубопроводов над верхом трубы

предусмотрено устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопроводов производится ручным не механизированным инструментом.

В связи с сейсмичностью района строительства водопроводных сетей проектом предусмотрена установка в швы между сборными железобетонными изделиями колодцев стальных закладных деталей, предотвращающих их сдвиг.

Монтаж сетей водоснабжения вести в соответствии со СП РК 4.01-103-2013.

В самых низких точках водопроводной сети предусмотрена установка ответвлений от сети в мокрые колодцы, для опорожнения сети в случае необходимости (при промывке трубопровода, авариях) . В проекте принято переход водопровода через дорогу стальной трубой открытым способом согласно СНиП РК 4.01-02-2009 Гл.11, п.11.52 категория дороги IV.

В колодцах для пожаротушения села предусматривается установка пожарных гидрантов, а также предусмотрены вентили для подключения жилых домов к водопроводу. Ремонтные участки предусмотрены при выключении одного из участков отключение не более пяти гидрантов.

Расстояния между гидрантами принято не более 200м согл . СНиП 4.01-02-2009 п.11.16 пожаротушение производится от 1-го гидранта при расходе воды менее 15л/сек .

Таблица и схема гидравлического расчета проектируемой водопроводной сети приведены в Приложение №12. Глубина заложения трубопровода принято по опыту эксплуатации Нтр=2,0м. Ширина траншеи по дну принята 1,0 м; откосы 1:0,5. На дне траншеи предусмотрен постель

из песка толщиной 10 см согласно СН РК 4.01-05-2002 п. 9.10.2.

Водопроводные колодцы приняты Ø1500 мм по ТП 901-09-11.84, ГОСТ 8020-90, так как колодцы расположены в сухих обычных грунтах гидроизоляция колодцев не предусмотрено.

Гидрант пожарный приняты Ду125мм, Н=1,5 м. Согласно техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» (приложение 3) - расход воды на наружное пожаротушение равен 5 л/сек, пожаротушение предусмотрено от гидрантов, в месте расположения которых предусмотрены указатели по СТ РК ГОСТ Р12.4.026-2002.

Общая протяженность реконструируемого и строительства нового водопровода, водовода с применением полиэтиленовых PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91 - 2206м.

Ø 110x5.3 - 2060 м;

- из стальных труб:

Ø 114x4,0 - 38 м;

Ø 40x3,0 - 108м;

- строительство водопроводных колодцев с трубопроводной арматурой dк=1,5 м
- приобретение и монтаж пожарных гидрантов.

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, несомненно, является одним главных условий по предотвращению распространения инфекционных и хронических заболеваний в селе». Все оборудование, трубопроводы, применяемые химические реагенты, обеззараживающие средства, контактирующие с водой, приняты из числа разрешенных органами Госсаннадзора. Так как весь комплекс строительно-монтажных работ велись по улицам, то какого-либо ущерба почве и растительному миру не было.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2025 года;***
(месяц, год)

окончание работ **май *2026 года;***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:***10 (десять)***
фактически, месяц **2** ***(два)***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97% фактически применено 97% (на объектах, финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ. Ескелді [illegible]

гл Инженер Еренгалиев [illegible]

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Ескелді АДТ бас инженері [illegible]

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актума, Ескельдинского района, области Жетісу» (завершение работ)** готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Темірказык- стройпроект», директор Кусаинов Кенжебай Закирович

« » сентябрь 2025 год.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:

ТОО «Теректі » директор Закиркызы Жаныл

« » сентябрь 2025 год.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)