Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актума Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		89	29.07.2025	89/02	01.10.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актума Ескельдинского района	**80 453 651,94**	**71 833 617,80**							**8 620 034,14**	**80 453 651,94**
Аванс 30%	**24 136 095,58**	**21 550 085,34**							**2 586 010,24**	**24 136 095,58**
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**56 317 556,36**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Ескельдинского района" БИН 130840017495

Руководитель_____ **Абылкасымов Б.А.**

Технический надзор:
ТОО "Фараб Құрылыс"

_____ **Төре Е.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актума Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор подряда №89 от 29.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

на Внутриплощадочные водопроводные сети

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Выгреб 4,5м3					
			Подраздел 4.1. Земляные работы					
1	1	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	215	352	75 680	
2	2	6101-0201-0102	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	10	11294	112 940	
3	3	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	201	64	12 864	
4	4	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	201	29	5 829	
5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	201	631	126 831	
6	6	1101-0506-0111	Разравнивание кавальера (отвала) бульдозером, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м3 грунта	14	138	1 932	

7	7	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,2	636	3 943	
			Подраздел 4.2. Устройство выгреба					
8	8	6301-0701-0103	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 2000 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,64	50860	134 270	
9	9	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	25607	25 607	Казахстан
10	10	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	36041	72 082	Казахстан
11	11	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	25607	25 607	Казахстан
12	12	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	96343	96 343	Казахстан
13	13	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	12601	12 601	Казахстан
14	14	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7420	7 420	Казахстан
15	15	261-107-0626	Скобы ходовые МН-1	шт.	10	785	7 850	
16	16	261-107-0626	Скобы опорные М1	шт.	8	785	6 280	
17	17	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22439	22 439	Казахстан
18	18	261-103-0120	Лазы и люки	м2	0,225	33106	7 449	
19	19	261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2	919	1 838	
20	20	6118-0204-0301	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	9637	9 637	
			Раздел 5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
21	21	6201-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	20	1760	35 200	
22	22	6201-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	20	2808	56 160	
23	23	6201-0602-0401	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	20	601	12 020	
			Итого:				872 823	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			260 296	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			125 806	
			машины и механизмы	Тенге			199 661	

			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			52 098	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			412 866	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			77	

Всего	872 823	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4% , с Кветер = 1)	55 861	
Итого с общеплощадочными затратами	928 683	
Сметная прибыль (5%)	46 434	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	27 860	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	1 002 977	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 100%	1061851,75	
Итого в текущих ценах	1 061 852	
НДС (12%)	127 422	
Итого	1 189 273,96	
Скидка 2 %	23 785,48	
К оплате:	1 165 488,48	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ Абылкасымов Б.А.

Подрядчик:
ТОО "Темирказыкстройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы "

_____ Саятов Т.Р.

Технический надзор:
ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Осербаев Н.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актума Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор подряда №89 от 29.07.2025 жыл

Акт выполненных работ
за Сентябрь месяц 2025 год
на Внутрипоселковые водопроводные сети

Основание: ЛС № 2-01-01-02

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2.3. Трубопроводная арматура					
1	1	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм	шт.	37	31461	1 164 057	
2	2	1134-0201-0804	Установка указателя на стене	шт.	12	2988	35 856	
3	3	261-401-0327	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	шт.	0,12	152037	18 244	
			Раздел 4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
4	4	6201-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	660	1760	1 161 600	
5	5	6201-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	660	2808	1 853 280	
6	6	6201-0602-0401	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	1320	300	396 000	

			Итого:				4 629 037	
			затраты на труд рабочих	Тенге			374 316	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			182 074	
			машины и механизмы	Тенге			675 485	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			144 095	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 579 236	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			115	
Всего							4 629 037	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4% , с Кветер = 1)							296 258	
Итого с общеплощадочными затратами							4 925 295	
Сметная прибыль (5%)							246 265	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							147 759	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							5 319 319	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 100%							5631563,03	
Итого в текущих ценах							5 631 563,03	
НДС (12%)							675 787,56	
Итого							6 307 350,59	
Скидка 2 %							126 147,01	
К оплате:							6 181 203,58	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ Абылкасымов Б.А.

Подрядчик:
ТОО "Темирказыкстройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

Технический надзор:
ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Осербаев Н.М.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актума Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Резервуар для воды 50м3(2шт)

Договор подряда №89 от 29.07.2025 жыл

Акт выполненных работ
за Сентябрь месяц 2025 год
на Резервуар для воды 50м3 (2шт)

Основание: ЛС № 2-02-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1101-0704-0202	Укрепление откоса земляного сооружения посевом многолетних трав, механизированное	м2	720	807	581 040	
			Раздел 3. Камера лаза					
			Подраздел 3.1. Монтаж ж/б изделий					
2	2	1109-0501-0101	Монтаж люков, лазов	т конструкций	0,356	426200	151 727	
3	3	222-506-0901	Лазы круглые	т	0,356	1215708	432 792	
4	4	6106-0304-0101	Монтаж лестницы (стремянки)	т	0,188	261043	49 076	
5	5	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,188	1142034	214 702	
6	6	6111-0501-0506	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-759	м2	15,138	346	5 238	
			Раздел 4. Камера приборов					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
7	7	1109-0501-0101	Монтаж люков, лазов	т конструкций	0,356	426200	151 727	

8	8	222-506-0901	Лазы круглые	т	0,356	1215708	432 792	
9	9	6106-0304-0101	Монтаж лестницы (стремянки)	т	0,00896	261043	2 339	
10	10	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,00896	1142034	10 233	
			Раздел 8. Дыхательное устройство					
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования					
11	11	6118-0204-0101	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	2	4904	9 808	
12	12	6301-0101-0101	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм	км	0,004	2514127	10 057	
13	13	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00392	2267356	8 888	
14	14	6301-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0035	2230427	7 806	
15	15	241-102-0181	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	м	3,5	2892	10 122	
16	16	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки (0,2+0,2)	м3	0,8	34459	27 567	
17	17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (0,8+1,16)	т	0,00392	306842	1 203	
			Раздел 9. Фильтр-поглотитель для резервуара					
			Подраздел 9.1. Установка зонта					
18	18	1109-0501-0102	Монтаж каркаса зонта из листовой и угловой стали	т конструкций	0,212	245108	51 963	
19	19	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1461	1130290	165 135	
20	20	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,0641	1078805	69 151	
21	21	1109-0501-0102	Монтаж обечайки из листовой стали	т конструкций	0,03148	245108	7 716	
22	22	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03148	1130290	35 582	
23	23	1109-0501-0101	Монтаж конструкций дверей	т конструкций	0,0062	426200	2 642	
24	24	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т (двери)	т	0,0062	1076399	6 674	
25	25	261-107-0997	Петля накладная	шт.	4	389	1 556	
			Подраздел 9.3. Монтаж решетки					
26	26	1109-0501-0102	Монтаж решетки из сварной решетки	т конструкций	0,0688	245108	16 863	
27	27	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,0688	1122115	77 202	
28	28	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,9952	198	395	
			Подраздел 9.4. Вентиляционная труба и колпак					

29	29	6302-0201-0103	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм	км	0,0006	3208672	1 925	
			неучтенные ресурсы					
29.1	29.1	261-301-0183	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м	0,6048	0	0	
30	30	241-701-0105	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	0,6	10232	6 139	Казахстан
31	31	6118-0204-0104	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 400 мм	шт.	2	8136	16 272	
			Подраздел 9.5. Технолог.трубы и арматура					
32	32	6114-0102-0501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	10	3933	39 330	
33	33	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	10	508	5 080	Казахстан
34	34	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1884	3 768	
			Подраздел 9.6. Колонка управления задвижкой					
35	35	1109-0501-0102	Монтаж колонки управления (2,63+0,62*2)	т конструкций	0,00774	245108	1 897	
36	36	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	2,2	508	1 118	Казахстан
37	37	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00248	301068	747	
38	38	6302-0201-0101	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм (чехол колонки)	км	0,0022	2097993	4 616	
39	39	261-301-0150	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,2	1565	3 443	
			Подраздел 9.7. Загрузка фильтра					
40	40	1106-0201-0901	Загрузка фильтра емкостного сооружения песком	м3 загрузки	0,63	13394	8 438	
41	41	1106-0201-0902	Загрузка фильтра емкостного сооружения гравием	м3 загрузки	0,19	16994	3 229	
			Итого:				2 637 999	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			483 489	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			239 980	
			машины и механизмы	Тенге			345 210	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			74 417	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 809 297	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	

			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			121	
Всего							2 637 999	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4% , с Кветер = 1)							168 832	
Итого с общеплощадочными затратами							2 806 831	
Сметная прибыль (5%)							140 342	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							84 205	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							3 031 378	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 100%							3209319,92	
Итого в текущих ценах							3 209 319,92	
НДС (12%)							385 118,40	
Итого							3 594 438,32	
Скидка 2 %							71 888,77	
К оплате:							3 522 549,55	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____Абылкасымов Б.А.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____Кусаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____Саятов Т.Р.

Технический надзор:
ТОО "Фараб құрылыс"

_____Осербаев Н.М.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актума Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) производительностью от 1 м3/час до 12 м3/час. Подземная насосная станция

Договор подряда №89 от 29.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2025 год

на Общестроительные работы

Основание: ЛС № 2-03-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0101-0205	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	72	567	40 824	
2	2	6101-0203-0102	Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м, группа грунта 2	м3	6	17217	103 302	
3	3	412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	140,4	136	19 094	
4	4	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	78	76	5 928	
5	5	6101-0101-0205	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 (для обратной засыпки и устройства обвалования)	м3	108	567	61 236	

6	6	412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	194,4	136	26 438	
7	7	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	54	94	5 076	
8	8	6101-0106-0108	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м3	54	47	2 538	
9	9	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	54	631	34 074	
10	10	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	10	4003	40 030	
11	11	6101-0206-0102	Устройство обвалования вручную. Группа грунтов 2	м3	44	4003	176 132	
			Раздел 2. Конструкции насосной станции					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
12	12	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,3	636	3 371	
13	13	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,6	32469	19 481	
14	14	1106-0202-0202	Устройство днищ подземной части насосных станций железобетонных, толщина более 400 мм	м3	4	41739	166 956	
15	15	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00235	1495594	3 515	
16	16	6104-0901-0202	Стены насосной станции из колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3	1,57	29159	45 780	
17	17	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	25607	51 214	Казахстан
18	18	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	36041	72 082	Казахстан
19	19	1106-0202-0205	Обетонирование колец колодца снаружи. Строительство	м3	0,7	123527	86 469	
20	20	8703-0704-0401	Перекрытия безбалочные в индустриальной опалубке толщиной 200 мм при количестве арматуры 80 кг/м3 и бетонировании по схеме "Кран-бадья" (Пм1)	м3	0,8	95798	76 638	
21	21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0969	296226	28 704	
22	22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01425	306842	4 372	
23	23	6105-0201-0302	Устройство горловины из кирпича. Кладка	м3	0,7	64400	45 080	
24	24	6104-0901-0201	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0,08	47228	3 778	
25	25	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7420	29 680	Казахстан
26	26	6103-0701-0809	Сальник (1шт) L=200. Установка	т	0,0082	1292123	10 595	
27	27	6114-0801-0101	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	10984	10 984	
28	28	6103-0701-0809	Сальник (1шт) L=300. Установка	т	0,0241	1292123	31 140	

29	29	6114-0801-0103	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	1	21644	21 644	
30	30	6302-0701-0101	Установка люка	шт.	2	9518	19 036	
31	31	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	2	41165	82 330	Казахстан
32	32	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9498	18 996	Казахстан
33	33	1114-0101-1301	Установка деревянной крышки	м2 щитов	0,8	11621	9 297	
34	34	1134-0108-0117	Устройство экранирования крышки канала и приямка листами стальными, толщина 0,7-0,8 мм	м2 экранирования	0,8	18054	14 443	
35	35	1106-0102-0101	Устройство фундаментов общего назначения бетонных, объем до 5 м3 (под раму РМ1)	м3	0,46	50235	23 108	
36	36	1109-0401-0601	Установка металлической решетки приямка	т металлических изделий	0,196	1440198	282 279	
37	37	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	8,6	3400	29 240	
38	38	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (МС1	т	0,0282	1495594	42 176	
39	39	6110-0101-0501	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	6	6444	38 664	
			Раздел 3. Изоляционные работы					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
40	40	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	6,2	2033	12 605	
41	41	6109-0302-0501	Железнение покрытий цементных	м2	6,2	588	3 646	
42	42	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	51,4	3789	194 755	
			Раздел 4. Отмостка					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
43	43	6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	1,296	26012	33 712	
44	44	6201-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	10,8	2808	30 326	
45	45	6201-0602-0401	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	10,8	-901	-9 731	
			Итого:				2 051 037	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			749 191	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			367 661	

			машины и механизмы	Тенге			230 464	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			62 447	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 025 851	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			45 533	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			187	
Всего							2 051 037	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4% , с Кветер = 1)							131 266	
Итого с общеплощадочными затратами							2 182 305	
Сметная прибыль (5%)							109 115	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							65 469	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							2 356 887	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 100%							2495236,27	
Итого в текущих ценах							2 495 236,27	
НДС (12%)							299 428,35	
Итого							2 794 664,62	
Скидка 2 %							55 893,29	
К оплате:							2 738 771,33	

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ Абылкасымов Б.А.

Подрядчик:

ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

Технический надзор:
ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Осербаев Н.М.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект".БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актума Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) производительностью от 1 м3/час до 12 м3/час. Подземная насосная станция

Договор подряда №89 от 29.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2025 год

на Электроснабжение

Основание: ЛС № 2-03-01-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Электрооборудование					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6401-0303-0302	Станция СУЗ-25. Установка	шт.	1	15308	15 308	
2	2	511-103-0702	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 10 - 25 А, СУЗ-25	шт.	1	233806	233 806	
3	3	6125-0202-0206	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	64820	64 820	
4	4	245-711-0103	Сигнализатор предельного уровня модели СУ113Р-0,35	шт.	1	111364	111 364	Казахстан
5	5	6125-0408-0504	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	2	17955	35 910	
6	6	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	2	914	1 828	
7	7	251-304-1201	Клеммы ПК ГОСТ 22343-2014	шт.	4	1158	4 632	
8	8	243-907-4702	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок	шт.	2	713	1 426	
9	9	261-401-0441	Шайбы стопорные для Р43	шт.	2	207	414	

10	10	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	2	613	1 226	
11	11	6125-0408-0503	Монтаж щита распределительного "DB"	шт.	1	188187	188 187	
12	12	247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54 (Главный распределительный щит "DB")	шт.	1	18736	18 736	
13	13	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6416	44 912	
14	14	247-217-0925	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60H, характеристика "C" iC60H 3П 20A C 10kA	шт.	1	64234	64 234	
15	15	247-217-0921	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60H, характеристика "C" iC60H 3П 6A C 10kA	шт.	1	65266	65 266	
16	16	247-217-0802	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "C" iC60N 1П 1A C 6kA	шт.	1	19185	19 185	
17	17	247-217-0802	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "C" iC60N 1П 1A C 6kA	шт.	1	19185	19 185	
18	18	247-217-0805	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "C" iC60N 1П 4A C 6kA	шт.	1	16550	16 550	
19	19	247-217-1033	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60L, характеристика "C" iC60L 3П 16A C 15kA	шт.	1	39841	39 841	
20	20	247-205-0771	Выключатель-разъединитель типа Acti9 iSW 3П 40A	шт.	1	29689	29 689	
21	21	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613	613	
22	22	541-503-1104-0008	Шкаф навесного исполнения серии Spacial S3D 1200x800x300, IP55, с монтажной платой, LED лампа, NSYS3D12830PIP55 (Погодозащищенный контейнер "Box")	комплект	2	996318	1 992 636	
			Подраздел 1.2. Оборудование для установки в погодозащищенный контейнер Box 1					
23	23	6401-0302-0302	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	16524	16 524	
24	24	247-204-2031	Выключатель автоматический типа BA47-125 - характеристика "C" 3P 40A 15 кА "C"	шт.	1	22417	22 417	
25	25	6401-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	8783	52 698	
26	26	247-204-1926	Выключатель автоматический типа BA47-100 - характеристика "D" 3P 16A 10 кА "D"	шт.	3	8915	26 745	
27	27	247-204-2026	Выключатель автоматический типа BA47-125 - характеристика "C" 3P 16A 15 кА "C"	шт.	1	22417	22 417	
28	28	247-204-2001	Выключатель автоматический типа BA47-125 - характеристика "C" 1P 4A 15 кА "C"	шт.	1	5723	5 723	
29	29	247-204-1827	Выключатель автоматический типа BA47-100 - характеристика "C" 3P 20A 10 кА "C"	шт.	1	8487	8 487	
30	30	6401-0103-2101	Распределительный блок. Монтаж оборудования	шт.	1	6935	6 935	

31	31	247-204-2145	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "D" 4Р 63А 15 кА "D"	шт.	1	24632	24 632	
32	32	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	10	362	3 620	Казахстан
33	33	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	2	580	1 160	Казахстан
34	34	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613	613	
			Раздел 2. Кабельная продукция					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
35	35	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	516	1041	537 156	
36	36	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	877	799	700 723	
37	37	6401-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	193	1759	339 487	
38	38	243-106-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66	м	10	1452	14 520	Казахстан
39	39	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	92	832	76 544	Казахстан
40	40	243-113-0543	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66	м	214	1399	299 386	Казахстан
41	41	243-113-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	м	63	451	28 413	Казахстан
42	42	243-113-0302	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х1,5 (ок)-0,66	м	156	361	56 316	Казахстан
43	43	243-214-0203	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 5х1,5	м	488	681	332 328	Казахстан
44	44	243-214-0103	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 3х1,5	м	63	591	37 233	Казахстан
45	45	243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	м	236	87	20 532	Казахстан
46	46	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	264	141	37 224	Казахстан
			Раздел 3. Защита кабеля					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					

47	47	1308-0503-2101	Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм	м	26	2210	57 460	
48	48	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	8	272	2 176	
49	49	243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	18	652	11 736	
50	50	1308-0503-1901	Прокладка трубы винипластовой по установленной конструкции, по стене и колонне с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	20	1377	27 540	
51	51	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	20	91	1 820	Казахстан
52	52	1308-0503-1903	Прокладка трубы винипластовой по установленной конструкции, по стене и колонне с креплением скобами, диаметр свыше 50 мм до 63 мм	м	10	2090	20 900	
53	53	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	10	1246	12 460	Казахстан
54	54	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3	1957	5 871	Казахстан
55	55	243-906-2203	Фитинги	шт.	22	271	5 962	
			Раздел 4. Заземление					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
56	56	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	13,68	352	4 815	
57	57	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	13,68	64	876	
58	58	6401-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	76,6	1404	107 546	
59	59	6401-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	15	7247	108 705	
60	60	6401-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 6 мм	м	10	1282	12 820	
61	61	6401-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 5 мм	м	12	1282	15 384	
62	62	6401-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 80х6 мм2	м	2	1404	2 808	
63	63	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	23	362	8 326	Казахстан
64	64	241-101-0214	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	1,5	3130	4 695	
			Итого:				6 053 501	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 383 358	

			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			691 178	
			машины и механизмы	Тенге			774 307	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			237 035	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 669 394	
			оборудование	Тенге			2 226 442	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			336	
Всего							6 053 501	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4% , с Кветер = 1)							244 932	
Итого с общеплощадочными затратами							6 298 433	
Сметная прибыль (5%)							203 600	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							188 953	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							6 690 986	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 100%							7083746,88	
Итого в текущих ценах							7 083 746,88	
НДС (12%)							850 049,63	
Итого							7 933 796,50	
Скидка 2 %							158 675,93	
К оплате:							7 775 120,57	

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ Абылкасымов Б.А.

Подрядчик:

ТОО "Темирказык-строипроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

Технический надзор:
ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Осербаев Н.М.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства.пассажирского транспорта.автомобильных дорог и жилишной инспекции Ескельдинского района".БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект".БИН 041040000970.г.Талдыкорган.ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актума Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) производительностью от 1 м3/час до 12 м3/час. Подземная насосная станция

Договор подряда №89 от 29.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2025 год

на Отопление и вентиляция

Основание: ЛС № 2-03-01-04

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел:Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6118-0208-0102	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	2	25779	51 558	
2	2	6118-0203-0801	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	2	6450	12 900	
3	3	246-302-0305	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	2	20434	40 868	
4	4	6118-0101-0101	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,4	14365	20 111	
5	5	6302-0201-0102	Воздуховоды из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,004	6809168	27 237	
6	6	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,1	1192	119	
7	7	6118-0101-0101	Прокладка переходов из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	0,26	14365	3 735	
8	8	6111-0502-0101	Оклейка поверхности изолом в 1 слой	м2	4	8056	32 224	
9	9	6111-0502-0102	Оклейка поверхности изолом Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0101	м2	4	3644	14 576	

			Итого:				203 328	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			95 766	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			47 133	
			машины и механизмы	Тенге			3 610	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 050	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			103 951	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			19	
Всего							203 328	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4% , с Кветер = 1)							13 013	
Итого с общеплощадочными затратами							216 341	
Сметная прибыль (5%)							10 817	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							6 490	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							233 648	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 100%							247363,14	
Итого в текущих ценах							247 363,14	
НДС (12%)							29 683,58	
Итого							277 046,71	
Скидка 2 %							5 540,93	
К оплате:							271 505,78	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ Абылкасымов Б.А.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

Технический надзор:
ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Осербаев Н.М.

SANA 2025.6 от 11.06.2025 г. Цена региона Область Жетісу Ескельдинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района".БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект".БИН 041040000970.г.Талдыкорган.ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актума Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) производительностью от 1 м3/час до 12 м3/час. Подземная насосная станция

Договор подряда №89 от 29.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2025 год

на Технологическое оборудование

Основание: ЛС № 2-03-01-05

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1307-0302-0404	Монтаж насоса артезианского погружного марки ЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т.	шт.	1	480923	480 923	
2	2	511-702-0213	Насос вертикальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, Н 25,0 м вод. ст.	шт.	3	255051	765 153	
3	3	6301-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (ОГ-10)	т	0,039	4199390	163 776	
4	4	6116-0701-0102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4232	4 232	
5	5	6114-0502-0101	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2436	2 436	
6	6	244-301-0506	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	49083	49 083	Казахстан
7	7	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5	9309	46 545	

8	8	274-203-0131-0001	Клапан (вантуз) воздушный комбинированный чугунный фланцевый, Т до +60°С, PN 10/16, модель С70, типа Bermad DN 50	шт.	1	660406	660 406	
9	9	242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	18665	37 330	
10	10	274-203-0129-0001	Клапан обратный дисковый поворотный, фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16, типа GVP DN 50	шт.	1	45551	45 551	
11	11	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	23827	23 827	
12	12	6301-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (отводы, тройники, переходы)	т	0,003	4199390	12 598	
13	13	6301-0403-0101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	9	2617	23 553	
14	14	241-116-0604	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	2141	4 282	
15	15	241-116-0606	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3240	6 480	
16	16	241-116-0607	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	3752	18 760	
17	17	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	40	1214	48 560	Казахстан
18	18	244-401-0102	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	2	786	1 572	Казахстан
			Итого:				2 395 067	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			462 609	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			244 265	
			машины и механизмы	Тенге			218 640	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			61 930	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			948 666	
			оборудование	Тенге			765 153	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			99	
Всего							2 395 067	

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4% , с Кветер = 1)	104 314	
Итого с общеплощадочными затратами	2 499 381	
Сметная прибыль (5%)	86 711	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	74 981	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	2 661 073	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 100%	2817277,99	
Итого в текущих ценах	2 817 277,99	
НДС (12%)	338 073,36	
Итого	3 155 351,34	
Скидка 2 %	63 107,03	
К оплате:	3 092 244,32	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ Абылкасымов Б.А.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кубаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

Технический надзор:
ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Осербаев Н.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района".БИН 130840017495
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект".БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актума Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Контрольно-пропускной пункт

Договор подряда №89 от 29.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2025 год

на Общестроительные работы

Основание: ЛС № 3-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Фундамент под КПП					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки (под крыльцо)	м3	0,13	31377	4 079	
2	2	6103-0101-0106	Устройство фундамента бетонного плиты плоской (крыльцо)	м3	0,6	31859	19 115	
3	3	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	17,48	3789	66 232	

4	4	6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных (отмостка)	м3	0,84	26012	21 850	
5	5	6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	1,68	31377	52 713	
			Раздел 2. Здание КПП					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
6	6	9204-0301-0102	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	объект	1	1338680	1 338 680	
			Итого:				1 502 670	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			40 351	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			20 147	
			машины и механизмы	Тенге			11 263	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			2 761	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			112 377	
			оборудование	Тенге			1 338 680	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			10	
Всего							1 502 670	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4% , с Кветер = 1)							10 495	
Итого с общеплощадочными затратами							1 513 164	
Сметная прибыль (5%)							8 724	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							5 235	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							1 527 123	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 100%							1616765,12	
Итого в текущих ценах							1 616 766,00	
НДС (12%)							194 012,00	
Итого							1 810 778,00	

Скидка 2 %	36 215,56	
К оплате:	1 774 562,44	

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ Абылкасымов Б.А.

Подрядчик:

ТОО "Темирказык строипроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

Технический надзор:
ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Осербаев Н.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района".БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект".БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актума Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Благоустройство территории

Договор подряда №89 от 29.07.2025 жыл

Акт выполненных работ
за Сентябрь месяц 2025 год
на Благоустройство

Основание: ЛС № 7-01-01-01

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Вертикальная планировка					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 -выемка	м3	223	116	25 868	
2	2	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 -насыпь	м3	938	116	108 808	
3	3	6101-0103-0216	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	708	451	319 308	
4	4	412-102-0201 Коб=1,95	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км	т·км	1380,6	375	517 725	

			Раздел 2. Покрытия					
			Подраздел 2.1. Тип I					
5	5	6201-0403-0801	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	1104,4	1998	2 206 591	
6	6	6201-0403-0804	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0801, 6201-0403-0802, 6201-0403-0803	м2	1104,4	-283	-312 545	
			Подраздел 2.2. Тип II					
7	7	6201-0402-0101	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 10 см	м2	232,8	573	133 394	
8	8	211-601-0101 Коб=0,1	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	23,28	3547	82 574	Казахстан
			Раздел 3. Малые архитектурные формы					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
9	9	8601-0302-0307	Скамья без спинки	шт.	1	78434	78 434	
10	10	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	1	23546	23 546	
11	11	6201-0801-0301	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	12	6034	72 408	
12	12	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	7002	84 024	
			Раздел 4. Ограждение					
			Подраздел 4.1. Ограждение из профилированного листа					
13	13	8601-0602-0701	Ограждение из оцинкованного профнастила 2 м х 2,5 м, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м	секция	108	133667	14 436 036	
			Подраздел 4.2. Ограждение из колючей проволоки					
14	14	6104-0801-0213	Установка ограды металлической из колючей проволоки по железобетонным столбам	м	222	8539	1 895 658	
15	15	261-101-0357	Столбы железобетонные С3Аб	шт.	67	6696	448 632	
16	16	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	65,4	845	55 263	
17	17	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,35	21943	73 509	Казахстан
			Раздел 5. Площадка под мусорный контейнер					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					

18	18	6103-0101-0106	Устройство фундамента бетонного плиты плоской (основание под мусорный контейнер)	м3	2,3	30610	70 403	
19	19	1109-0104-0101	Монтаж конструкции стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м	м2	14,4	7782	112 061	
20	20	241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	29	2706	78 474	
21	21	224-102-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	14,4	4205	60 552	
			Раздел 6. Лестница					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
22	22	6109-0102-0103	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м3	4,14	27511	113 896	
23	23	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,056	57384	117 982	
24	24	214-403-0101 Коб=2	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,19224	333159	64 046	
25	25	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	8	27048	216 384	
26	26	212-101-0601 Коб=2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,38	23894	9 080	Казахстан
27	27	6111-0501-0212	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-020	м2	0,232	255	59	
28	28	6111-0501-0520	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-110	м2	0,232	331	77	
			Раздел 7. Трубчатый переход					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
29	29	1130-0401-0201	Демонтаж звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,95	89690	85 206	
30	30	6101-0301-0504	Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев свыше 32 см	шт.	4	1994	7 976	
31	31	6302-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчано-гравийного	м3	90	9111	819 990	
32	32	6302-0101-0104	Устройство под трубопроводы основания бетонного	м3	1,2	17725	21 270	
33	33	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2	21943	26 332	Казахстан

34	34	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6	20873	12 524	Казахстан
35	35	1130-0401-0201	Укладка звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,95	129617	123 136	
36	36	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	5	20593	102 965	Казахстан
			Раздел 8. Нагорная канава					
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования					
37	37	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	19,2	352	6 758	
38	38	1101-0506-0111	Разравнивание кавальера (отвала) бульдозером, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м3 грунта	19,2	138	2 650	
			Итого:				22 301 054	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			7 881 765	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			3 906 122	
			машины и механизмы	Тенге			1 951 094	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			499 097	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			11 926 934	
			оборудование	Тенге			23 533	
			перевозки	Тенге			517 725	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 746	
Всего							22 301 054	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4% , с Кветер = 1)							1 425 761	
Итого с общеплощадочными затратами							23 726 815	
Сметная прибыль (5%)							1 185 164	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							711 804	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							25 623 784	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 100%							27127901,00	
Итого в текущих ценах							27 127 901,00	

НДС (12%)	3 255 348,12	
Итого	30 383 249,12	
Скидка 2 %	607 664,98	
К оплате:	29 775 584,14	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖК Ескельдинского района

Руководитель_____ Абылкасымов Б.А.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

Технический надзор:
ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Осербаев Н.М.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",БИН 13
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актума Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Наружные сети электроснабжения

Договор подряда №89 от 29.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за Сентябрь

на Электроснабжение

Основание: ЛС № 4-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от КТП до ДГУ					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	0,9	352	317	
2	2	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 (подушка и подсыпка для кабеля)	м3	0,3	4003	1 201	

3	3	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	0,6	94	56	
4	4	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	5	799	3 995	
5	5	6401-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	5	1090	5 450	
6	6	6401-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	5	748	3 740	
7	7	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,02	61385	1 228	Казахстан
8	8	6401-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	7	1759	12 313	
9	9	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	12	832	9 984	Казахстан
10	10	1308-0201-2301	Монтаж муфты концевой эпоксидной для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	34804	69 608	
11	11	243-903-1701	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-16/25-ВЛ-М	шт.	2	29582	59 164	Казахстан
12	12	1308-0201-2001	Монтаж заделки концевой из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	12293	24 586	

13	13	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,01975	366569	7 240	
			Раздел 4. Дизель-генераторная установка					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
14	14	1308-0101-2501	Дизель генераторная установка. Монтаж оборудования	подстанция	1	277875	277 875	
15	16	515-103-0457	Дизельный генератор открытого исполнения мощность 18кВа/14,4кВт, модель P18-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson	шт.	1	7105287	7 105 287	
16	17	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,12	38153	119 037	
17	18	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00656	444576	2 916	
18	19	6401-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7247	28 988	
19	20	6401-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	8	1404	11 232	
20	21	6101-0102-0108	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	2,99	445	1 331	
21	22	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	2,99	64	191	
			Итого:				7 745 739	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			297 280	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			145 041	

			машины и механизмы	Тенге			159 317	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			40 537	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			183 855	
			оборудование	Тенге			7 105 287	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			65	
Всего							7 745 739,0	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4%							40 989	
Итого с общеплощадочными затратами							7 786 728	
Сметная прибыль (5%)							34 072	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							233 602	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							8 054 402	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,058700000)							8 527 196	
НДС (12%)							1 023 264	
Всего по акту							9 550 460	
Скидка 2 %							191 009,20	
К оплате:							9 359 451,00	

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ Абылкасымов Б.А.

Подрядчик:

ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет курылысы"

_____ Саятов Т.Р.

Технический надзор:
ТОО "Фараб курылыс"

_____ Осербаев Н.М.

SANA 2025.6 от 11.06.2025 г. Цена региона Область Жетісу Ескельдинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района".БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект".БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актума Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Наружные сети электроснабжения

Договор подряда №89 от 29.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2025 год

на Наружное электроосвещение. Площадка резервуара

Основание: ЛС № 4-01-01-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Электротехническое оборудование					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6401-0303-0308	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт.	1	26840	26 840	
2	2	515-301-0104	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	1	701301	701 301	Казахстан
3	3	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	3	362	1 086	Казахстан

			Раздел 2. Строительство одноцепной воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ					
			Подраздел 2.1. Опоры ж/б					
4	4	1133-0201-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	5	56588	282 940	
5	5	1133-0201-0101	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	5	27492	137 460	
6	6	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	15	124605	1 869 075	Казахстан
7	7	1133-0101-0110	Установка сборных железобетонных плит анкерных объемом до 0,5 м3	м3	0,5	36045	18 023	
8	8	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	10	6426	64 260	Казахстан
9	9	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	38,9	3789	147 392	
10	10	1133-0203-0201	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	км линии	0,08467	401090	33 959	
11	11	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	254	482	122 428	Казахстан
			Подраздел 2.2. Стальные конструкции					
12	12	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	10	13772	137 720	Казахстан
13	13	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	13531	108 248	Казахстан
			Подраздел 2.3. Арматура магистрали 0,4 кВ					
14	14	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	5	7735	38 675	
15	15	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	3	6364	19 092	
16	16	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	6420	19 260	
17	17	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	7,8	1488	11 606	
18	18	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	300	1 800	
19	19	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	5	5906	29 530	
20	20	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	8	7575	60 600	
21	21	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	2801	22 408	

22	22	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	8	38209	305 672	
23	23	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	4295	4 295	
24	24	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	9	3584	32 256	
25	25	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	3584	43 008	
26	26	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	9	4215	37 935	
27	27	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	4,5	950	4 275	Казахстан
28	28	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2772	2 772	
29	29	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1968	3 936	Казахстан
30	30	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	4	858	3 432	
			Подраздел 2.4. Арматура подключения кабеля					
31	31	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	3	3584	10 752	
32	32	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	4215	12 645	
33	33	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	3	950	2 850	Казахстан
34	34	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	4295	8 590	
35	35	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3584	7 168	
36	36	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0049	303161	1 485	
37	37	252-207-1712	Ограничитель перенапряжения типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	6	36355	218 130	
38	38	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,01973	366569	7 232	
			Подраздел 2.5. Заземление ВЛИ-0,4 кВ					
39	39	6401-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7247	28 988	
40	40	6401-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	6,5	1404	9 126	
41	41	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	2,99	352	1 052	
42	42	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	2,99	64	191	
			Раздел 3. Наружное освещение					

			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
43	43	243-105-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66	м	45	113	5 085	Казахстан
44	44	1133-0206-0101	Установка светильники с лампами накаливания	светильник	10	8380	83 800	
45	45	247-103-0805	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67 (примин к ПСС КТ 100)	шт.	10	29284	292 840	Казахстан
46	46	261-404-0434	Хомут Х15	шт.	20	1586	31 720	
47	47	252-207-3919	Кронштейн КС-2	шт.	10	7379	73 790	Казахстан
48	48	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	10	3584	35 840	
49	49	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	20	3584	71 680	
50	50	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	10	4215	42 150	
51	51	261-404-0670	Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	2332	23 320	
52	52	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	10	617	6 170	
			Раздел 4. Кабельная линия для ВЛИ-0,4 кВ освещения					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
53	53	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	2,16	352	760	
54	54	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 (подушка и подсыпка для кабеля)	м3	0,72	4003	2 882	
55	55	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	1,44	94	135	
56	56	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	6	799	4 794	
57	57	6401-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	6	1090	6 540	
58	58	6401-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	6	748	4 488	
59	59	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 1000 1000 1000 1000 усл. шт.	0,048	61385	2 946	Казахстан
60	60	6401-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	21	1759	36 939	
61	61	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	27	832	22 464	Казахстан
62	62	243-906-2203	Фитинг PG36	шт.	1	271	271	

63	63	6401-0201-2201	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	34804	69 608	
64	64	243-903-1701	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-16/25-ВЛ-М	шт.	2	29582	59 164	Казахстан
65	65	1308-0503-2204	Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 16 мм2 до 35 мм2	м	6	649	3 894	
66	66	243-106-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66	м	6	1452	8 712	Казахстан
67	67	1308-0503-2101	Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм	м	6	2210	13 260	
68	68	243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	6	652	3 912	
69	69	243-906-2203	Фитинг PG48	шт.	2	271	542	
			Итого:				5 507 199	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			503 949	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			246 698	
			машины и механизмы	Тенге			253 214	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			74 276	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			4 048 738	
			оборудование	Тенге			701 301	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			119	

Всего	5 507 200	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4% , с Кветер = 1)	307 577	
Итого с общеплощадочными затратами	5 814 778	
Сметная прибыль (5%)	255 674	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	174 443	

Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	6 244 893	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 100%	6611468,22	
Итого в текущих ценах	6 611 468,22	
НДС (12%)	793 376,19	
Итого	7 404 844,41	
Скидка 2 %	148 096,89	
К оплате:	7 256 747,52	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ Абылкасымов Б.А.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

Технический надзор:
ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Осербаев Н.М.

SANA 2025.6 от 11.06.2025 г. Цена региона Область Жетісу Ескельдинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района".БИН 130840017495

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темірказык-стройпроект".БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актума Ескельдинского района области Жетісу" (Завершение строительства)

Объект: Наружные сети электроснабжения

Договор подряда №89 от 29.07.2025 жыл

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2025 год

на Наружное электроосвещение. Насосная станция 1-го подъёма

Основание: ЛС № 4-01-01-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Электротехническое оборудование					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6401-0303-0308	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт.	1	26840	26 840	
2	2	515-301-0104	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	1	701301	701 301	Казахстан
3	3	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	3	362	1 086	Казахстан
			Раздел 2. Строительство одноцепной воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ					
			Подраздел 2.1. Опоры ж/б					

4	4	1133-0201-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	6	56588	339 528	
5	5	1133-0201-0101	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	4	27492	109 968	
6	6	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	16	124605	1 993 680	Казахстан
7	7	1133-0101-0110	Установка сборных железобетонных плит анкерных объемом до 0,5 м3	м3	0,6	36045	21 627	
8	8	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12	6426	77 112	Казахстан
9	9	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	42,68	3789	161 715	
10	10	1133-0203-0201	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	км линии	0,08833	401090	35 430	
11	11	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	265	482	127 730	Казахстан
			Подраздел 2.2. Стальные конструкции					
12	12	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	10	13772	137 720	Казахстан
13	13	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	13531	121 779	Казахстан
			Подраздел 2.3. Арматура магистрали 0,4 кВ					
14	14	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	6	7735	46 410	
15	15	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	3	6364	19 092	
16	16	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	6420	19 260	
17	17	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	7,8	1488	11 606	
18	18	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	6	300	1 800	
19	19	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	4	5906	23 624	
20	20	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	7	7575	53 025	
21	21	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	8897	8 897	
22	22	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	2801	22 408	
23	23	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	8	38209	305 672	
24	24	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	4295	4 295	
25	25	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	9	3584	32 256	
26	26	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	3584	43 008	
27	27	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	9	4215	37 935	

28	28	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	4,5	950	4 275	Казахстан
29	29	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2772	2 772	
30	30	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	507	507	
31	31	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1968	5 904	Казахстан
32	32	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	4	858	3 432	
			Подраздел 2.4. Арматура подключения кабеля					
33	33	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	3	3584	10 752	
34	34	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	4215	12 645	
35	35	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	3	950	2 850	Казахстан
36	36	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	4295	8 590	
37	37	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3584	7 168	
38	38	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0049	303161	1 485	
39	39	252-207-1712	Ограничитель перенапряжения типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	6	36355	218 130	
40	40	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,01973	366569	7 232	
			Подраздел 2.5. Заземление ВЛИ-0,4 кВ					
41	41	6401-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7247	28 988	
42	42	6401-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	6,5	1404	9 126	
43	43	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	2,99	352	1 052	
44	44	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	2,99	64	191	
			Раздел 3. Наружное освещение					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
45	45	243-105-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66	м	45	113	5 085	Казахстан
46	46	1133-0206-0101	Установка светильники с лампами накаливания	светильник	10	8380	83 800	
47	47	247-103-0805	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67 (примин к ПСС КТ 100)	шт.	10	29284	292 840	Казахстан
48	48	261-404-0434	Хомут Х15	шт.	20	1586	31 720	

49	49	252-207-3919	Кронштейн КС-2	шт.	10	7379	73 790	Казахстан
50	50	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	10	3584	35 840	
51	51	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	20	3584	71 680	
52	52	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	10	4215	42 150	
53	53	261-404-0670	Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	2332	23 320	
54	54	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	10	617	6 170	
			Раздел 4. Кабельная линия для ВЛИ-0,4 кВ освещения					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
55	55	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	1,62	352	570	
56	56	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 (подушка и подсыпка для кабеля)	м3	0,54	4003	2 162	
57	57	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	0,54	94	51	
58	58	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	9	799	7 191	
59	59	6401-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	9	1090	9 810	
60	60	6401-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	9	748	6 732	
61	61	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 1000 1000 1000 1000 усл. шт.	0,036	61385	2 210	Казахстан
62	62	6401-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	15	1759	26 385	
63	63	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	24	832	19 968	Казахстан
64	64	243-906-2203	Фитинг PG16	шт.	1	271	271	
65	65	243-906-2203	Фитинг PG48	шт.	2	271	542	
66	66	6401-0201-2201	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	34804	69 608	
67	67	243-903-1701	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-16/25-ВЛ-М	шт.	2	29582	59 164	Казахстан
68	68	1308-0503-2204	Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 16 мм2 до 35 мм2	м	6	649	3 894	

69	69	243-105-0704	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66	м	6	1455	8 730	Казахстан
70	70	1308-0503-2101	Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм	м	6	2210	13 260	
71	71	243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	6	652	3 912	
72	72	243-906-2203	Фитинг PG48	шт.	2	271	542	
73	73	1308-0503-1903	Прокладка трубы винипластовой по установленной конструкции, по стене и колонне с креплением скобами, диаметр свыше 50 мм до 63 мм	м	2,5	2090	5 225	
74	74	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	2,5	1246	3 115	Казахстан
			Итого:				5 719 640	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			529 589	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			259 276	
			машины и механизмы	Тенге			267 470	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			78 946	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			4 221 281	
			оборудование	Тенге			701 301	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			125	
Всего							5 719 640	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4% , с Кветер = 1)							321 174	
Итого с общеплощадочными затратами							6 040 815	
Сметная прибыль (5%)							266 976	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							181 224	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							6 489 014	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 100%							6869919,12	
Итого в текущих ценах							6 869 919,12	
НДС (12%)							824 390,29	
Итого							7 694 309,42	

Скидка 2 %	153 886,19	
К оплате:	7 540 423,23	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД, и ЖИ Ескельдинского района

Руководитель_____ Абылкасымов Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Технический надзор:
ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Осербаев Н.М.