Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района,БИН 120140000979

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей,БМК и благоустройство двух 60 квартирного жилого дома,ул.Бесбаева,78 г.Жаркент

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель месяц 2025 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		120140000979/250022/00		04.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей,БМК и благоустройство двух 60 кв.жилого дома,ул.Бесбаева,78 г.Жаркент	**161 826 619,7**	**76 403 938,1**							**9 168 472,6**	**85 572 410,69**
Аванс %										**0,0**
Всего выполнено	**161 826 619,7**	**76 403 938,1**							**9 168 472,6**	**85 572 410,69**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель _____ Дулатов М.Т.

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"

_____ Шынтас Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект"

Директор _____ Кусаинов К.З.

SANA 2024.4 от 12.04.2024 г. Цена региона Область Жетiсу Панфиловский район

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района", БИН 120140000979,улица Головацского,131
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетiсу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей,БМК и благоустройство двух 60 квартирных жилых домов в г. Жаркент, по улице Бесбаева №78, Панфиловского района ,области Жетiсу

Объект: Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения

Договор подряда (контракт) № 120140000979/250022/00 от 04.02.2025 год

Акт выполненных работ

на Общестроительные работы (ТС.КЖ)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1101-0101-0337**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**8,19**	**380**	**3 112**	
2	**2**	**1101-0101-0338**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**3,59**	**474**	**1 702**	

3	3	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка излишек грунта)	м3 грунта	18,24	561	10 233	
4	4	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (вывоз излишек грунта (18,24х1,75))	1 т·км	159,6	69	11 012	
5	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1	9025	9 025	
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (трамбовка основания)	м3 уплотненного грунта	19,99	619	12 374	
7	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,78	80	1 022	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,78	619	7 911	
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.1. Монолитный фундамент					
9	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,57	36817	168 254	
10	10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	17,12	58033	993 525	
11	11	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,76012	445275	338 462	
12	12	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	1 т	0,072	349152	25 139	Казахстан
13	13	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-1)	т	0,04884	315625	15 415	
14	14	214-101-0201 (основной ресурс) Коб=6	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 10 мм	1 т	0,04236	342079	14 490	Казахстан
15	15	214-210-0202 (основной ресурс) Коб=6	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	1 т	0,00648	343155	2 224	Казахстан
16	16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,76	4193	49 310	
17	17	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (прим. на подливку фундамента)	м3	0,2	37297	7 459	
			Подраздел 2.2. Фундамент под дымовую трубу					
18	18	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	36817	18 409	
19	19	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,8	42129	202 219	

20	20	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,21312	445275	94 897	
21	21	214-101-0202 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 20 мм	1 т	0,40192	369301	148 429	Казахстан
22	22	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 10 мм	1 т	0,04392	342079	15 024	Казахстан
23	23	1109-0501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	643	7 716	
24	24	261-107-0212 (основной ресурс)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,07464	308830	23 051	
25	25	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2	4193	30 190	
			Подраздел 2.3. Приямок					
26	26	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,2	122074	24 415	
27	27	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0199	445275	8 861	
28	28	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,9	4193	7 967	
			Подраздел 2.4. Пандус-1,2					
29	29	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (пандус-1)	м3	0,4	42129	16 852	
30	30	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,01811	445275	8 064	
31	31	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (пандус-2)	м3	0,5	42129	21 065	
32	32	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02308	445275	10 277	
			Раздел 3. Металлическая крышка					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
33	33	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (монтаж металлической крышки)	т конструкций	0,02348	240488	5 647	
34	34	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 5	1 т	0,01648	342079	5 637	Казахстан
35	35	214-210-0102 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	1 т	0,0006	347344	208	Казахстан
36	36	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки	1 т	0,0064	382168	2 446	Казахстан

37	37	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7	263	184	
38	38	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,7	403	282	
			Итого:				**2 322 506**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**488 019**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**242 582**	
			машины и механизмы	Тенге			**147 793**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**30 289**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 675 682**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**11 012**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**115**	

Всего	**2 322 506**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%, с Кветер = 1)	137 028	
Итого с общеплощадочными затратами	**2 459 534**	
Сметная прибыль (5%)	122 977	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**73 786**	
ВСЕГО:	**2 656 297,0**	
2024г. 4 квартал, К=1,075 , 56%	**1 599 091,0**	
2025г. 1 квартал, К=1,0944 ,44%	**1 279 102,6**	
Итого в текущих ценах	**2 878 193,60**	
НДС (12%)	345 383,23	
Итого	**3 223 576,83**	

Скидка 2 %	64 471,54	
К оплате:	3 159 105,29	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры
и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Главный специалист_____ Әбілда Ж.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Геодезия Сервис"
_____Слоновский Е.О.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"
_____ Шынтас Е.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Панфиловского района", БИН 120140000979,улица Головацского,131
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетiсу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60 квартирных жилых домов в г. Жаркент, по улице Бесбаева №78, Панфиловского района ,области Жетiсу

Объект: Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения

Договор подряда (контракт) № 120140000979/250022/00 от 04.02.2025 год

Акт выполненных работ

за апрель месяц 2025 год
на Наружные тепловые сети

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы теплотрассы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	119,13	535	63 735	
2	2	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	320,31	440	140 936	
3	3	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка излишек грунта)	м3 грунта	37,08	512	18 985	

4	4	1101-0102-0385	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка излишек грунта)	м3 грунта	79,42	414	32 880	
5	5	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (вывоз излишек грунта (37,08х1,75+79,42х1,6))	1 т·км	959,8095	69	66 227	
6	6	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,19	6915	118 869	
7	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	456,64	80	36 531	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	456,64	619	282 660	
			Раздел 2. Теплотрасса (ТС.С)					
			Подраздел 2.1. Прокладка трубопроводов					
9	9	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 89 мм. Прокладка	км трубопровода	0,032	3909868	125 116	
10	10	241-102-0161 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	1 м	32,32	2706	87 458	Казахстан
11	11	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,032	5256797	168 218	
12	12	1124-0101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 76 мм. Прокладка	км трубопровода	0,37	3809735	1 409 602	
13	13	241-102-0153 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	1 м	373,7	2301	859 884	Казахстан
14	14	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 76 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,37	4043529	1 496 106	
15	15	222-519-0202 (основной ресурс)	Опоры неподвижные Ø89х3.5 ТС-659.00.05	1 т	0,001	1126773	1 127	Казахстан
16	16	222-519-0202 (основной ресурс)	Опоры неподвижные Ø76х3.5 ТС-659.00.04	1 т	0,006	1126773	6 761	Казахстан
17	17	222-519-0201 (основной ресурс)	Опоры скользящие Ø89х3.5 ТС-623.000.07	1 т	0,0197	1126773	22 197	Казахстан
18	18	222-519-0201 (основной ресурс)	Опоры скользящие Ø76х3.5 ТС-623.000.04	1 т	0,20336	1126773	229 141	Казахстан

19	19	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром трубдо 50 мм. Прокладка (дренаж диаметр 25 мм)	км трубопровода	0,01	3762611	37 626	
20	20	241-102-0106 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	1 м	10	505	5 050	Казахстан
21	21	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	3341088	33 411	
22	22	261-301-0310 (основной ресурс)	Штуцер для ответвления 76х3.5-25х2 ТС-592.018	1 шт.	4	755	3 020	
23	23	242-202-0307 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	4	15702	62 808	Казахстан
24	24	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 525 мм. Установка	задвижка или клапан	4	6953	27 812	
25	25	242-302-0503 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	4	63167	252 668	
26	26	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	13120	13 120	
27	27	242-306-0107 (основной ресурс)	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100 (клапан захлопка)	1 шт.	1	36005	36 005	
28	28	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	8,3	98608	818 446	
29	29	234-201-0305 (основной ресурс) Коб=1,03	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 50 мм	1 м3	8,549	51061	436 520	
30	30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	98	263	25 774	
31	31	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 за 4 раза	м2	98	1021	100 058	
32	32	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	173	2040	352 920	
33	33	235-101-0801 (основной ресурс) Коб=1,15	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	1 м2	198,95	193	38 397	

34	34	1125-0211-0201	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) (18+34+23)	стык	75	28310	2 123 250	
35	35	1124-0105-0102	Компенсаторы П-образные диаметром труб 76 мм. Установка	компенсатор	4	126930	507 720	
36	36	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Отводы, тройники, переходы (6х1,4+8х1+4х0,11+2х1,5+3х0,18+2х0,6))	т фасонных частей	0,02158	3690229	79 635	
37	37	241-112-0139 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	1 шт.	6	1339	8 034	
38	38	241-112-0131 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	1 шт.	8	1016	8 128	
39	39	241-112-0107 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	1 шт.	4	131	524	
40	40	241-113-0219 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	1 шт.	2	6269	12 538	
41	41	241-113-0102 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х2,0 мм	1 шт.	3	629	1 887	
42	42	241-114-0119 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	1 шт.	2	988	1 976	Казахстан
			Подраздел 2.2. Герметизация ввода теплотрассы					
43	43	1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб (прим. на Устройство герметизированного ввода труб диаметром 76 мм в здание)	канал	2	4422	8 844	
44	44	241-102-0229 (основной ресурс) Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	1 м	3	12177	36 531	Казахстан
45	45	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	8	21325	170 600	

46	46	241-116-0215 (основной ресурс) Коб=2	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	1 шт.	8	17334	138 672	
47	47	234-201-0305 (основной ресурс) Коб=2	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	1 м3	0,09	51061	4 595	
48	48	212-101-0301 (основной ресурс) Коб=2	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,22	25005	5 501	Казахстан
			Подраздел 2.3. Выход труб из канала					
49	49	1107-0107-0102	Конструкции стальные для крепления подвесных путей. Установка (0,5х1,26+ 0,3х6,48+0,047х23,53)	т стальных элементов	0,00736	1284932	9 457	
50	50	222-525-0401 (основной ресурс) Коб=2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1 т	0,00736	1131374	8 327	Казахстан
51	51	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,18	263	47	
52	52	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	0,18	404	73	
53	53	1106-0401-0101	Устройство бетонных подпорных стен из бетона М-200	м3	2,76	49182	135 742	
54	54	1106-0401-0101	Устройство бетонных подпорных стен из бетона М-100	м3	0,4	47345	18 938	
55	55	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (17,9кг х 1,4м)	т	0,05012	315625	15 819	
56	56	214-201-0102 (основной ресурс) Коб=2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 100 мм, толщиной 12 мм	1 т	0,05012	382168	19 154	Казахстан
57	57	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(прим. на Монтаж плиты из листовой стали)	т конструкций	0,16	240488	38 478	
58	58	214-101-0201 (основной ресурс) Коб=2	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 10 мм	1 т	0,16	342079	54 733	Казахстан
59	59	1141-0101-0102	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм (0,03/0,04)	м2	1,5	4004	6 006	
60	60	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,2	263	1 105	
61	61	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	4,2	404	1 697	

62	62	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании (прим. на Установку стержней из арматуры (0,888кг х1,5м х4шт + 0,222кг х1,1м х7шт)	т	0,014	681433	9 540	
63	63	214-210-0201 (основной ресурс) Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	0,0106	349832	3 708	Казахстан
64	64	214-210-0101 (основной ресурс) Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,0034	349152	1 187	Казахстан
			Раздел 3. Теплотрасса (ТС.КЖ)					
			Подраздел 3.1. Укладка ж/б лотков					
65	65	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	45,22	36208	1 637 326	
66	66	225-203-0103 (основной ресурс)	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 (ЛК 300.90.45-1, ЛК 75.90.45-1)	1 м3	22,14	98730	2 185 882	Казахстан
67	67	225-202-1104 (основной ресурс)	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (ПДУ1, П1, П2,П3, ПП4)	1 м3	22,56	124127	2 800 305	Казахстан
68	68	225-205-0101 (основной ресурс)	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	1 шт.	120	1261	151 320	Казахстан
69	69	225-205-0102 (основной ресурс)	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	1 шт.	8	1375	11 000	Казахстан
70	70	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	21,6	17925	387 180	
			Подраздел 3.2. Устройство деф.швов для канала 90х45					
71	71	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (0,9х0,5х0,1)	м3	0,99	40893	40 484	
72	72	214-403-0102 (основной ресурс) Коб=22	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,12298	485367	59 690	
73	73	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (обивка канала: 1,8 + 0,7)*х 0,24м)	м2 покрытия	13,2	7530	99 396	
74	74	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов (1,8х2)	м шва	79,2	1014	80 309	
75	75	1107-0106-0404	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов (0,8х2)	м шва	35,2	1241	43 683	
76	76	1106-1401-0201	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок	м шва	54,12	9514	514 898	
77	77	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,693	64140	44 449	

			Подраздел 3.3. Гидроизоляция каналов					
78	78	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	176,76	2029	358 646	
79	79	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	392,8	2254	885 371	
80	80	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	392,8	3447	1 353 982	
81	81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	176,76	2029	358 646	
82	82	1107-0112-0201	Зачеканка швов	м3 бетона в деле	0,4	34924	13 970	
			Подраздел 3.4. Угол поворота Уп-1					
83	83	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,8	78877	63 102	
84	84	214-403-0101 (основной ресурс) Коб=4	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм	1 т	0,02188	383597	8 393	
85	85	214-210-0201 (основной ресурс) Коб=4	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	1 т	0,012	349832	4 198	Казахстан
86	86	214-210-0101 (основной ресурс) Коб=5	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,00105	349152	367	Казахстан
			Подраздел 3.5. Монолитные участки					
87	87	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (УМ1)	м3	0,17	122074	20 753	
88	88	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	1 т	0,01492	349832	5 219	Казахстан
89	89	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (прим. на Монтаж неподвиджной опоры)	т конструкций	0,0197	240488	4 738	
90	90	214-203-0202 (основной ресурс)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 14П	1 т	0,0197	431601	8 503	Казахстан
91	91	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (УМ2)	м3	0,21	122074	25 636	
92	92	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	1 т	0,01797	349832	6 286	Казахстан
93	93	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (прим. на Монтаж неподвиджной опоры)	т конструкций	0,0197	240488	4 738	

94	94	214-203-0202 (основной ресурс)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 14П	1 т	0,0197	431601	8 503	Казахстан
95	95	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (УМ3)	м3	0,36	122074	43 947	
96	96	214-210-0201 (основной ресурс) Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	1 т	0,02548	349832	8 914	Казахстан
97	97	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (прим. на Монтаж неподвиджной опоры)	т конструкций	0,0394	240488	9 475	
98	98	214-203-0202 (основной ресурс) Коб=2	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 14П	1 т	0,0394	431601	17 005	Казахстан
99	99	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (УМ4)	м3	0,22	122074	26 856	
100	100	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	1 т	0,02006	349832	7 018	Казахстан
101	101	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (прим. на Монтаж неподвиджной опоры)	т конструкций	0,0197	240488	4 738	
102	102	214-203-0202 (основной ресурс)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 14П	1 т	0,0197	431601	8 503	Казахстан
103	103	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (УМ5)	м3	0,18	122074	21 973	
104	104	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	1 т	0,01528	349832	5 345	Казахстан
105	105	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (прим. на Монтаж неподвиджной опоры)	т конструкций	0,0197	240488	4 738	
106	106	214-203-0202 (основной ресурс)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 14П	1 т	0,0197	431601	8 503	Казахстан
107	107	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (УМ6)	м3	0,17	122074	20 753	
108	108	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	1 т	0,01468	349832	5 136	Казахстан

109	109	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (прим. на Монтаж неподвиджной опоры)	т конструкций	0,0197	240488	4 738	
110	110	214-203-0202 (основной ресурс)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 14П	1 т	0,0197	431601	8 503	Казахстан
111	111	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (УМ7)	м3	0,28	122074	34 181	
112	112	214-210-0201 (основной ресурс) Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	1 т	0,0067	349832	2 344	Казахстан
			Раздел 4. Тепловая камера УТ1					
			Подраздел 4.1. Земляные работы					
113	113	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,79	380	2 960	
114	114	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	23,36	474	11 073	
115	115	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	29,44	380	11 187	
116	116	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка излишек грунта)	м3 грунта	17,28	463	8 001	
117	117	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (вывоз излишек грунта (17,28х1,6))	1 т·км	138,2476	69	9 539	
118	118	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,41	6915	16 665	
119	119	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Трамбовка основания)	м3 уплотненного грунта	1,3	619	805	
120	120	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	63	80	5 040	
121	121	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	63	619	38 997	
			Подраздел 4.2. Устройство камеры					

122	122	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (сятжка для уклана пола (0,4/0,04))	м2 стяжки	10	2029	20 290	
123	123	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	10	628	6 280	
124	124	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,78	36817	28 717	
125	125	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство (1,37(днище)+ 5,52(стены))	м3 конструкции	6,89	149598	1 030 730	
126	126	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром12 мм	1 т	0,54576	349832	190 924	Казахстан
127	127	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,0117	349152	4 085	Казахстан
128	128	214-210-0202 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	1 т	0,11881	343155	40 770	Казахстан
129	129	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)	т	0,01164	2247650	26 163	
130	130	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0837	445275	37 270	
131	131	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	1 т	0,0076	349152	2 654	Казахстан
132	132	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН554)	т	0,0084	1495279	12 560	
133	133	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,35	134269	181 263	
134	134	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром12 мм	1 т	0,12376	349832	43 295	Казахстан
135	135	214-210-0202 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	1 т	0,07072	343155	24 268	Казахстан
136	136	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	1 т	0,0076	349152	2 654	Казахстан
137	137	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (9,97+24,96)	м2 поверхности	34,93	4193	146 461	
138	138	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,44	46523	20 470	
139	139	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	6	6604	39 624	Казахстан
140	140	225-101-0101 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	9635	19 270	Казахстан

141	141	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка	шт.	2	9396	18 792	
142	142	244-202-0108 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	1 комплект	2	63066	126 132	Казахстан
143	143	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0346	256909	8 889	
144	144	222-506-0401 (основной ресурс)	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,0346	1143119	39 552	Казахстан
145	145	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01004	240488	2 414	
146	146	214-208-0102 (основной ресурс)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 40 мм, толщиной 6 мм	1 т	0,00188	391672	736	Казахстан
147	147	214-208-0102 (основной ресурс)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 30 мм, толщиной 4 мм	1 т	0,00816	391672	3 196	Казахстан
148	148	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,3	263	342	
149	149	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,3	403	524	
150	150	1106-0101-0101	Отмосткабетонная. Устройство	м3	0,2	35460	7 092	
151	151	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,76	2029	13 716	
152	152	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,76	157	1 061	
153	153	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6,76	6120	41 371	
154	154	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,76	2029	13 716	
155	155	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,76	-314	-2 123	
			Раздел 5. Дренажный колодец Дк-1					
			Подраздел 5.1. Земляные работы					
156	156	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,15	380	3 097	
157	157	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	24,44	474	11 585	
158	158	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	71,86	380	27 307	

159	159	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка излишек грунта)	м3 грунта	4,19	463	1 940	
160	160	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (вывоз излишек грунта (4,19x1,6))	1 т·км	33,53455	69	2 314	
161	161	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,36	6915	23 234	
162	162	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	107,81	80	8 625	
163	163	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	107,81	619	66 734	
			Подраздел 5.2. Устройство ж/б конструкций					
164	164	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,16	121961	141 475	
165	165	211-201-0406 (основной ресурс)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	0,7	7679	5 375	Казахстан
166	166	225-101-0106 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	1	19793	19 793	Казахстан
167	167	225-101-0105 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	3	13040	39 120	Казахстан
168	168	225-101-0601 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	15071	15 071	Казахстан
169	169	225-101-0606 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	1	16075	16 075	Казахстан
170	170	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	3	6604	19 812	Казахстан
171	171	225-101-0101 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	9635	19 270	Казахстан
172	172	244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л	1 комплект	1	23555	23 555	Казахстан
173	173	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных	0,0144	1491229	21 474	
174	174	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с	1 т	0,0144	661749	9 529	Казахстан
175	175	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I	1 т	0,0171	347344	5 940	Казахстан
176	176	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка	м2	1	263	263	
177	177	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.	м2	1	605	605	
178	178	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	м2 поверхности	3,56	4193	14 927	

			Итого:				**25 026 702**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**6 929 557**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 427 490**	
			машины и механизмы	Тенге			**3 658 577**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**813 788**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**14 360 476**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**78 080**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 627**	
Всего							**25 026 702**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)							1 476 575	
Итого с общеплощадочными затратами							**26 503 276**	
Сметная прибыль (5%)							1 325 164	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**795 098**	
ВСЕГО:							**28 623 538,0**	
2024г. 4 квартал, К=1,075 , 56%							**17 231 370,0**	
2025г. 1 квартал, К=1,0944 ,44%							**13 783 264,0**	
Итого в текущих ценах							**31 014 634,0**	
НДС (12%)							3 721 756,0	
Итого							**34 736 390,00**	

Скидка 2 %	694 727,80	
К оплате:	34 041 662,20	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Главный специалист_____ **Әбілда Ж.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Геодезия Сервис"

_____**Слоновский Е.О.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"

_____**Шынтас Е.Е.**