Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Панфиловского района", БИН 120140000979,улица Головацского,131

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетiсу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60 квартирных жилых домов в г. Жаркент, по улице Бесбаева №78, Панфиловского района ,области Жетiсу

Объект: Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения

Договор подряда (контракт) № 120140000979/250022/00 от 04.02.2025 год

Акт выполненных работ

за апрель месяц 2025 год

на Наружные сети водоснабжения

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Водопровод В1					
			Подраздел 1.1. Земляные работы					
1	1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	80,58	535	43 110	
2	2	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	241,73	440	106 361	
3	3	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	188,02	535	100 591	

4	4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,78	6915	109 119	
5	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (подбивка пазух)	м3 грунта	0,17	3574	608	
6	6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	59,15	3574	211 402	
7	7	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	177,44	535	94 930	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	177,44	619	109 835	
9	9	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	289,36	80	23 149	
10	10	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	289,36	62	17 940	
			Подраздел 1.2. Прокладка труб и запорной арматуры					
11	11	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	12031	12 031	
12	12	244-404-0105 (основной ресурс)	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	1 шт.	1	66410	66 410	Казахстан
13	13	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	5463	16 389	
14	14	242-101-1202 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	3	61426	184 278	Казахстан
15	15	1116-0603-0102	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	2131	2 131	
16	16	242-301-0302 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	4851	4 851	
17	17	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	1809	5 427	
18	18	242-301-0301 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9р2 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	3	3716	11 148	
19	19	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,042	1348756	56 648	

20	20	241-201-0610 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	1 м	42,42	605	25 664	Казахстан
21	21	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 60 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,028	1917602	53 693	
22	22	241-102-0146 (основной ресурс) Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	1 м	28,112	2162	60 778	
23	23	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 60 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	3341088	93 550	
24	24	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 40 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,039	1917602	74 786	
25	25	241-102-0123 (основной ресурс) Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	1 м	39,156	1124	44 011	Казахстан
26	26	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 40 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,039	3341088	130 302	
27	27	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр диаметром 530 мм (0,2х4))	км трубопровода	0,0008	9210127	7 368	
28	28	241-102-0258 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	1 м	0,8	54608	43 686	Казахстан
29	29	1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 530 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	24248803	19 399	
30	30	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр диаметром 273 мм (0,2х5))	км трубопровода	0,001	4698351	4 698	
31	31	241-102-0232 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	1 м	1	11153	11 153	
32	32	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	12413028	12 413	
33	33	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (прокладка патрубков диаметром 60 мм, 40 мм (0,3х2 + 0,3х1))	км трубопровода	0,0009	1916626	1 725	

34	34	241-102-0144 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	1 м	0,6	1868	1 121	
35	35	241-102-0123 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	1 м	0,3	1124	337	Казахстан
36	36	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром до 60 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	3341088	3 007	
37	37	1122-0801-0103	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,2318	194267	45 031	
38	38	241-505-0405 (основной ресурс)	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	1 шт.	1	221921	221 921	
39	39	241-505-0305 (основной ресурс)	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	1 шт.	1	347478	347 478	
40	40	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка (тройники, переходы, сгоны (1х15,2+2х0,91+1х0,5+3х0,243))	т фасонных частей	0,01825	3690229	67 343	
41	41	241-113-0112 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х6,0 мм	1 шт.	1	4470	4 470	
42	42	241-114-0125 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	1 шт.	2	1733	3 466	Казахстан
43	43	241-114-0110 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х6,0-38х3,0 мм	1 шт.	1	842	842	
44	44	241-119-0303 (основной ресурс)	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	1 шт.	3	253	759	
45	45	241-116-0215 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	1 шт.	4	17334	69 336	
46	46	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	5064	10 128	
47	47	241-116-0210 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4003	8 006	
48	48	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	2571	20 568	
49	49	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм (8+2)	1 шт.	10	2149	21 490	

50	50	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 32 мм. Приварка	фланец	4	2571	10 284	
51	51	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	1 шт.	4	2602	10 408	
52	52	1122-0801-0215	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении(установка втулок под фланец)	шт.	4	17427	69 708	
53	53	241-214-0117 (основной ресурс)	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	1 шт.	4	21294	85 176	Казахстан
54	54	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении(установка втулок под фланец)	шт.	2	4540	9 080	
55	55	241-214-0105 (основной ресурс)	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	2	1011	2 022	Казахстан
56	56	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 63 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	377	15 834	
57	57	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 63 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,109	260875	28 435	
58	58	1134-0201-0804	Установка указателя пожарного гидранта	шт.	4	2930	11 720	
59	59	261-401-0327 (основной ресурс)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 (прим. к указательному знакупож. гидранта)	100 шт.	0,04	152037	6 081	
60	60	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	1920	3 840	
61	61	234-303-0805 (основной ресурс)	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 42 мм	1 м	2	18172	36 344	
62	62	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	4,8	362	1 738	
63	63	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	4,8	235	1 128	
64	64	1308-0201-0405	Трубопроводы. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	42	23	966	
65	65	249-101-0602 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	1 м	42	92	3 864	
			Раздел 2. Водопроводные колодцы Дк=1500мм					
			Подраздел 2.1. Земляные работы					
66	66	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,39	380	3 188	

67	67	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	25,17	474	11 931	
68	68	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16	380	6 080	
69	69	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка излишек грунта)	м3 грунта	11,96	463	5 537	
70	70	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(вывоз излишек грунта (11,96х1,6))	1 т·км	95,71325	69	6 604	
71	71	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,9	6915	13 139	
72	72	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Трамбовка основания)	м3 уплотненного грунта	3,6	619	2 228	
73	73	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	51,46	80	4 117	
74	74	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,46	619	31 854	
			Подраздел 2.2. Устройство сборных ж/б колодцев					
75	75	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,383	79043	346 445	
76	76	225-101-0602 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	3	24186	72 558	Казахстан
77	77	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	3	26814	80 442	Казахстан
78	78	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	1 шт.	3	26814	80 442	Казахстан
79	79	225-101-0610 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2	1 шт.	2	45800	91 600	Казахстан
80	80	225-101-0610 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП15-2	1 шт.	1	45800	45 800	Казахстан
81	81	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	6	6604	39 624	Казахстан

82	82	244-202-0108 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	1 комплект	3	63066	189 198	Казахстан
83	83	222-506-0401 (основной ресурс)	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,05124	1143119	58 573	Казахстан
84	84	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС-3+МС-7+МС-5)	т стальных элементов	0,10608	1491229	158 190	
85	85	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,6	263	1 210	
86	86	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	4,6	403	1 854	
87	87	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,65	35460	58 509	
88	88	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) полиэтиленовые, диаметр 200 мм. Врезка в существующий водопроводный	врезка	2	55068	110 136	
			Итого:				4 300 774	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 218 174	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			591 442	
			машины и механизмы	Тенге			739 278	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			187 466	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 336 720	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			6 604	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			316	
Всего							4 300 774	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)							253 746,0	
Итого с общеплощадочными затратами							4 554 520	
Сметная прибыль (5%)							227 726	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							136 636	
ВСЕГО:							4 918 882,0	

2024г. 4 квартал, К=1,075 , 56%	**2 961 167,0**	
2025г. 1 квартал, К=1,0944 ,44%	**2 368 618,8**	
Итого в текущих ценах	**5 329 786,0**	
НДС (12%)	639 574	
Итого	**5 969 360,0**	
Скидка 2 %	**119 387,2**	
К оплате:	**5 849 972,80**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Главный специалист_____ Әбілда Ж.Е.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Геодезия Сервис"
_____ Слоновский Е.О.

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"
_____ Шынтас Е.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Панфиловского района", БИН 120140000979,улица Головацского,131
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетiсу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60 квартирных жилых домов в г. Жаркент, по улице Бесбаева №78, Панфиловского района ,области Жетiсу

Объект: Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения

Договор подряда (контракт) № 120140000979/250022/00 от 04.02.2025 год

Акт выполненных работ

за апрель месяц 2025 год

на Наружные сети телефонизации

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2.1. Оборудование					
1	**15**	**1310-0301-0104**	**Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки**	**шт.**	**1**	**9793**	**9 793**	
2	**16**	**290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)**	**2RU шасси Huawei OLT GPON, 2 слота для установки интерфейсных модулей, 2x10G MA5608T-10G-1/2-AC -10G-1/2-AC(в комплекте с Модульная карта для установки в шасси Huawei MA5608T, 16 портов GPON**	**1 шт**	**1**	**3209049,73**	**3 209 050**	**Россия**
3	**17**	**1310-0904-0401**	**Шнур ШСС. Прокладка, проверка затухания и ввод в УССЛК (Монтаж сплиттера)**	**м шнура**	**8**	**208**	**1 664**	
4	**18**	**290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)**	**Сплиттер PLC 1x4, коннекторы SC/APC, Вход 900 мкм/ выход 900 мкм, корпус SHC SPL4-SHC /in900 /out900-SC/APC-W**	**1 шт**	**4**	**2583,58**	**10 334**	**Россия**

5	19	1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише (Монтаж оптической полки)	шт.	1	26975	26 975	
6	20	290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Оптическая полка RP 14402-SC/APC-144-144-6-144 для установки вшкаф распределенияоптики, станционныйиуличного типа	1 шт	1	152994,34	152 994	Россия
			Подраздел 2.2. Кабель и кабельные изделия					
7	21	290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Оптическийкабель бронированный, одномодовый, число волокон 48КС-ОКЛ- SM-48-FF	1 м	2202	469,98	1 034 894	Россия
8	22	290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Оптическийкабель небронированный, одномодовый, число волокон 24 КС-ОКГ- SM-24-FF	1 м	558	275,54	153 749	Россия
9	23	290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Оптическийкабель небронированный, одномодовый, число волокон 12 КС-ОКГ- SM-12-FF	1 м	142	227,58	32 316	Россия
10	24	290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Оптическийкабель станционный, одномодовый, число волокон 144 КС-ОКС-SM-144-FF	1 м	42	1098,65	46 143	Россия
11	25	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (32+21)	м кабеля	53	2283	120 999	
12	26	1310-0904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	2168	1386	3 004 848	
13	27	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода (545+104)	м кабеля	649	1077	698 973	
14	28	1308-0502-0902	Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	17	1010	17 170	
15	29	1310-0904-0504	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16	муфта	1	382724	382 724	
16	30	290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Муфта оптическая FOSC-A8-144	1 шт	1	20264,91	20 265	Россия
17	31	1310-0904-0401	Монтаж патчкорда (4х25+ 4х3)	м шнура	112	208	23 296	
18	32	290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконеченный разъемами SC/APC, 25м, с аксессуарами FTTH-A-SC/APC-25м	1 шт	4	2993,39	11 974	Россия
19	33	290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконеченный разъемами SC/APC, 3м, с аксессуарами FTTH-A-SC/APC-3м	1 шт	4	1266,94	5 068	Россия
			Подраздел 2.4. Измерения					
20	37	1310-0904-0708	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 144. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	3	320617	961 851	

21	38	1310-0904-0908	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 144. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	3	223583	670 749	
22	39	1310-0904-0708	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	320617	320 617	
23	40	1310-0904-0908	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	223583	223 583	
24	41	1310-0904-0706	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	163709	163 709	
25	42	1310-0904-0906	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	113527	113 527	
26	43	1310-0904-0703	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	88515	88 515	
27	44	1310-0904-0903	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	2	60804	121 608	
			Подраздел 2.5. Устройство колодцев					
28	51	1134-0201-1201	Здания. Устройство ввода труб	канал	2	4422	8 844	
			Подраздел 2.6. Заземление оптической муфты					
29	54	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,6	7521	19 555	
30	55	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,6	3574	9 292	
31	56	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	1396	6 980	
32	57	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	2,5	544	1 360	
33	58	241-201-0603 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	1 м	7,5	157	1 178	Казахстан
34	59	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2,5	378	945	
35	60	243-142-0311 (основной ресурс)	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	1 м	2,5	345	863	Казахстан
36	61	243-902-0204 (основной ресурс)	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-8	100 шт.	0,01	3929	39	

37	62	261-107-0789 (основной ресурс)	Трубка термоусаживаемая ТУТ МДТ-А 32/7,5	1 м	0,2	162	32	
38	65	1146-0301-0202	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий горизонтальных, глубиной 200 мм, диаметром 25 мм	отверстие	1	2925	2 925	
39	66	1146-0301-0218	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0202	отверстие	-8	97	-776	
40	67	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0001	441048	44	
41	68	1310-0901-1301	Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции	измерение	1	14141	14 141	
			Подраздел 2.7. Заземление ОМ					
42	80	1146-0301-0218	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0202	отверстие	20	97	1 940	
			Итого:				11 694 749	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			4 288 343	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 351 759	
			машины и механизмы	Тенге			2 692 403	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			626 287	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			4 714 003	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			974	
Всего							11 694 749	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)							689 990	
Итого с общеплощадочными затратами							12 384 739	
Сметная прибыль (5%)							619 237	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							371 542	
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.							13 375 518	
2024г. 4 квартал, К=1,075 , 56%							8 052 062,0	
2025г. 1 квартал, К=1,0944 ,44%							6 440 793,4	
Итого в текущих ценах							14 492 855,4	

НДС (12%)	1 739 142,7	
Итого	16 231 998,0	
Скидка 2 %	324 640,0	
К оплате:	15 907 358,0	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Главный специалист_____ **Әбілда Ж.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Авторский надзор:
ТОО "Геодезия Сервис"

_____ **Слоновский Е.О.**

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"

_____ **Шынтас Е.Е.**