Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района,БИН 120140000979

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей,БМК и благоустройство двух 60 квартирного жилого дома,ул.Бесбаева,78 г.Жаркент

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май месяц 2025 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		120140000979/250022/00		04.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей,БМК и благоустройство двух 60 кв.жилого дома,ул.Бесбаева,78 г.Жаркент	208 732 619,29	11 304 336,25							1 356 520,35	12 660 856,60
Аванс %							-			0,0
Всего выполнено	208 732 619,29	11 304 336,25							1 356 520,35	12 660 856,60

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель_____ Дулатов М.Т.

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"

_____ Шынтас Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект"

Директор_____ Кусаинов К.З.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства.Панфиловского района". БИН 120140000979,улица Головацского,131
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60 квартирных жилых домов в г. Жаркент, по улице Бесбаева №78, Панфиловского района ,области Жетісу

Объект: Наружные сети газоснабжения

Договор подряда (контракт) № 120140000979/250022/00 от 04.02.2025 год

Акт выполненных работ

за Май месяц 2025 года

на Наружные сети газоснабжения

Основание: ЛС № 6-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Газопровод низкого давления					
			Подраздел 3.1. Прокладка газопровода					
1	101	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	6953	20 859	

2	102	242-103-0301 (основной ресурс)	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	3	57996	173 988	
3	103	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,032	2996959	95 903	
4	104	241-102-0162 (основной ресурс) Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	32,128	3104	99 725	Казахстан
5	105	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,43	2921088	1 256 068	
6	106	241-102-0139 (основной ресурс) Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	431,72	1731	747 307	Казахстан
7	107	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройники, переходы, отводы (1х1,5+ 2х0,5+ 1х0,6+ 3х1,5+ 30х0,6))	т фасонных частей	0,0256	3690229	94 470	
8	108	241-113-0218 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х3,5 мм	1 шт.	1	3492	3 492	
9	109	241-113-0107 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	2	1539	3 078	Казахстан
10	110	241-114-0117 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	1 шт.	1	770	770	
11	111	241-112-0140 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	3	1780	5 340	Казахстан
12	112	241-112-0125 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	30	700	21 000	
13	113	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	101,6	263	26 721	
14	114	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	101,6	403	40 945	

			Подраздел 3.2. Испытания газопровода					

15	115	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,462	2280206	1 053 455	
16	116	1125-0211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	51562	103 124	
17	117	1125-0211-0201	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3	28310	84 930	
			Подраздел 3.3. Установка опор под газопровод					
18	118	1101-0203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	39	1585	61 815	
19	119	1101-0205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,1	2105	25 471	
20	120	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(вывоз излишек грунта (12,1x1,75))	1 т·км	105,875	69	7 305	
21	121	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,04	17925	36 567	
22	122	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (2,04/0,18)x0,8)	т	0,0091	206692	1 881	
23	123	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	10,3	60346	621 564	
24	124	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,5	74629	186 573	
25	125	222-525-0301 (основной ресурс)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	2,5	1184085	2 960 213	Казахстан
26	126	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	94,5	263	24 854	
27	127	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	94,5	403	38 084	
28	128	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,35	4193	30 819	
29	129	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	36,5	7857	286 781	
			Подраздел 3.4. Крепление газопровода к стене					
30	130	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,27324	295811	80 827	

31	131	214-201-0102 (основной ресурс) Коб=92	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм	1 т	2,7324	382168	1 044 236	Казахстан
32	132	261-301-0221 (основной ресурс) Коб=92	Хомуты для крепления труб	1 шт.	92	549	50 508	
33	133	212-101-0301 (основной ресурс) Коб=92	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,552	25005	13 803	Казахстан
34	134	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,28	263	2 178	
35	135	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	8,28	403	3 337	
			Итого:				9 307 990	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			2 134 282	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 048 873	
			машины и механизмы	Тенге			1 437 299	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			326 243	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			5 729 100	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			7 305	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			486	
Всего							9 307 990	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)							549 171	
Итого с общеплощадочными затратами							9 857 162	
Сметная прибыль (5%)							492 858	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							295 715	
ВСЕГО:							10 645 735,0	
2024г. 4 квартал, К=1,075 , 56%							6 408 732,0	
2025г. 1 квартал, К=1,0944 ,44%							5 126 305,0	
Итого в текущих ценах							11 535 037	
НДС (12%)							1 384 204	

Итого	12 919 241	
Скидка 2 %	258 384,8	
К оплате:	12 660 856,6	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры
и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Главный специалист_____ Әбілда Ж.Е.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Авторский надзор:
ТОО "Геодезия Сервис"
_____Слоновский Е.О.

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"
_____Шынтас Е.Е.