Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района"** ИИН/БИН **120140000979**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО"Темірқазық-стройпроект" БИН 041040000970,РК.Алматинская область,г.Талдыкорган ул.Жансугурова, д.114, офис 41. , тел.: 87282324139** **041040000970**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства

Номер документа	Дата составления
39	**29.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей, БМК и благоустройство двух 60 квартирного жилого дома в г.Жаркент по ул.Бесбаева №78 Панфиловского района			усл	1	39 375 156,81	39 375 156,81	4 218 766,80
				Итого	1	x	39 375 156,81	4 218 766,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кусаинов К.З.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2025

М.П.

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района,БИН 120140000979

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей,БМК и благоустройство двух 60 квартирного жилого дома,ул.Бесбаева,78 г.Жаркент

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2025 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		120140000979/250022/00	04.02.2025					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей,БМК и благоустройство двух 60 кв.жилого дома,ул.Бесбаева,78 г.Жаркент	460 910 241,97	35 156 390,01							4 218 766,80	39 375 156,81
Аванс %										0,0
Всего выполнено	460 910 241,97	35 156 390,01							4 218 766,80	39 375 156,81

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель _____ Дулатов М.Т.

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"

_____ Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект"

Директор _____ Кусаинов К.З.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Панфиловского района", БИН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетiсу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60 квартирных жилых домов в г. Жаркент, по улице Бесбаева №78, Панфиловского района ,области Жетiсу**

Объект: **Сети электроснабжения**

Договор подряда (контракт) № 120140000979/250022/00 от 04.02.2025 год

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2025 года

на Внутриплощадочные сети электроснабжения

Основание: ЛС №4-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Установка оборудования					
			Подраздел 1.1. Установка ДГУ					
1	**1**	**1125-0130-0102**	**Установка дизельной электростанции**	**т блок-боксов**	**1**	**100500**	**100 500**	
2	**2**	**515-103-0125 (основной ресурс)**	**Дизель-генератор модель TTm 22TS, 22 кВа, 16 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух**	**1 шт.**	**1**	**2992333**	**2 992 333**	
			Итого:				**3 092 833**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**59 422**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**29 095**	
			машины и механизмы	Тенге			**37 509**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**10 108**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 569**	

			оборудование	Тенге			2 992 333	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			14	

Всего	**3 092 833**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)	5 930	
Итого с общеплощадочными затратами	**3 098 763**	
Сметная прибыль (5%)	5 322	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**92 963**	
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**3 197 048**	
2024г. 4 квартал, К=1,075 , 56%	**1 924 623,0**	
2025г. 1 квартал, К=1,0944 ,44%	**1 539 493,6**	
Итого в текущих ценах	**3 464 117**	
НДС (12%)	**415 694**	
Итого	**3 879 811**	
Скидка 2 %	**77 596,2**	
К оплате:	**3 802 214,38**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Главный специалист_____ **Әбілда Ж.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Геодезия Сервис"

_____**Слоновский Е.О.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____**Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"

_____**Нуркасымов Ж.К.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Панфиловского района", БИН 120140000979,улица Головацского,131**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетiсу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60 квартирных жилых домов в г. Жаркент, по улице Бесбаева №78, Панфиловского района ,области Жетiсу**

Объект: **Наружные сети телефонизации**

Договор подряда (контракт) № 120140000979/250022/00 от 04.02.2025 год

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2025 года

на Наружные сети телефонизации

Основание: ЛС №5-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Колодцы					
1	**1**	**1101-0101-0338**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**36,49**	**474**	**17 296**	
2	**2**	**1101-0102-0338**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка излишек грунта)**	**м3 грунта**	**21,65**	**561**	**12 146**	

3	3	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (вывоз излишек грунта (21,65х1,75))	1 т·км	189,4375	69	13 071	
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,81	9025	52 435	
5	5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	42,3	80	3 384	
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,3	619	26 184	
			Подраздел 1.2. Трубопровод					
7	7	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	206,3	440	90 772	
8	8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	87,55	9025	790 139	
9	9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	19,46	5116	99 557	
10	10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (подбивка пазух)	м3 грунта	12,16	3574	43 460	
11	11	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	100,61	535	53 826	
12	12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	100,61	619	62 278	
13	13	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	132,23	80	10 578	
14	14	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	132,23	62	8 198	
			Подраздел 2.3. Телефонная канализация					
15	34	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,222	657002	802 856	
16	35	241-201-0613 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	1222	1828	2 233 816	Казахстан
17	36	261-301-0320 (основной ресурс)	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	20,3	1703	34 571	
			Подраздел 2.5. Устройство колодцев					
18	45	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	10	48250	482 500	
19	46	225-201-0103 (основной ресурс)	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	1 шт.	10	70481	704 810	Казахстан

20	47	244-202-0203 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС с шарниром и замком, тип Л	1 комплект	10	91456	914 560	Казахстан
21	48	261-404-0521 (основной ресурс)	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	40	1346	53 840	
22	49	1310-0902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	40	2121	84 840	
23	50	1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	42	4422	185 724	
24	52	1122-1401-0208	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	50	33869	1 693 450	
25	53	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43	4193	180 299	
			Подраздел 2.6. Заземление оптической муфты					
26	63	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	7590	30 360	
27	64	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5	1422	17 775	
			Подраздел 2.7. Заземление ОМ					
28	69	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,5	7521	26 324	
29	70	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,5	3574	12 509	
30	71	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	2,5	544	1 360	
31	72	241-201-0603 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	1 м	2,5	157	393	Казахстан
32	73	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2,5	378	945	
33	74	243-142-0311 (основной ресурс)	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	1 м	2,5	345	863	Казахстан
34	75	243-902-0204 (основной ресурс)	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-8	100 шт.	0,01	3929	39	
35	76	261-107-0789 (основной ресурс)	Трубка термоусаживаемая ТУТ МДТ-А 32/7,5	1 м	0,2	162	32	
36	77	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	7590	22 770	
37	78	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	1422	14 220	

38	**79**	**1146-0301-0202**	**Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий горизонтальных, глубиной 200 мм, диаметром 25 мм**	**отверстие**	**1**	**2925**	**2 925**	
39	**81**	**1146-0303-0103**	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,0002**	**441048**	**88**	
40	**82**	**1310-0901-1301**	**Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции**	**измерение**	**2**	**14141**	**28 282**	
			Итого:				**8 813 473**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 183 750**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 553 435**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 457 618**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**498 385**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 159 037**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**13 071**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**822**	

Всего	**8 813 473**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)	519 995	
Итого с общеплощадочными затратами	**9 333 470**	
Сметная прибыль (5%)	466 673	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**280 004**	
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**10 080 145**	
2024г. 4 квартал, К=1,075 , 56%	**6 068 247,1**	
2025г. 1 квартал, К=1,0944 ,44%	**4 853 952,9**	
Итого в текущих ценах	**10 922 200**	
НДС (12%)	**1 310 664**	
Итого	**12 232 864**	

Скидка 2 %	**244 657,3**	
К оплате:	**11 988 206,72**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Главный специалист_____ **Әбілда Ж.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Геодезия Сервис"

_____**Слоновский Е.О.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"

_____**Нуркасымов Ж.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Панфиловского района", БИН

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетiсу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60 квартирных жилых домов в г. Жаркент, по улице Бесбаева №78, Панфиловского района ,области Жетiсу

Объект: Подготовительные работы

Договор подряда (контракт) № 120140000979/250022/00 от 04.02.2025 год

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2025 года

на Демонтажные работы

Основание: ЛС №1-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Демонтажные работы (ЭС)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1133-0210-0301**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**1**	**10392**	**10 392**	
2	**2**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**1**	**252**	**252**	
3	**3**	**411-103-0205 Коб=5**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**1 т·км**	**5**	**151**	**755**	
			Итого:				**11 399**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**4 426**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 167**	
			машины и механизмы	Тенге			**5 966**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 945**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**	

			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			1 007	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1	

Всего	**11 399**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)	673	
Итого с общеплощадочными затратами	**12 072**	
Сметная прибыль (5%)	604	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**362**	
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**13 038**	
2024г. 4 квартал, К=1,075 , 56%	**7 848,9**	
2025г. 1 квартал, К=1,0944 ,44%	**6 278,3**	
Итого в текущих ценах	**14 127**	
НДС (12%)	**1 695**	
Итого	**15 822**	
Скидка 2 %	**316,4**	
К оплате:	**15 505,95**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Главный специалист_____ **Әбілда Ж.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Авторский надзор:
ТОО "Геодезия Сервис"

_____ **Слоновский Е.О.**

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"

_____ **Нуркасымов Ж.К.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Панфиловского района", БИН 120140000979,улица Головацского,131

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетiсу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60 квартирных жилых домов в г. Жаркент, по улице Бесбаева №78, Панфиловского района ,области Жетiсу

Объект: Благоустройство территориии

Договор подряда (контракт) № 120140000979/250022/00 от 04.02.2025 год

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2025 года

на Благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. МАФы					
			Подраздел 3.1. МАФы					
1	**50**	**8601-0805-0102**	**Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**2**	**242724**	**485 448**	
2	**51**	**8601-0307-0102**	**Навес для трех мусорных контейнеров**	**шт.**	**1**	**328408**	**328 408**	
3	**52**	**8601-0307-0404**	**Контейнер для ТБО с крышкой**	**шт.**	**3**	**68196**	**204 588**	
			Подраздел 3.2. Арычная система					
4	**59**	**1127-0201-0401**	**Устройство сооружений водосбросныхиз лотков**	**м лотка**	**52**	**13293**	**691 236**	
5	**60**	**225-203-0501 (основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 (Арычный лоток Б-3) (52/2x0,17)**	**1 м3**	**4,42**	**99103**	**438 035**	**Казахстан**
			Раздел 4. Озеленение					
			Подраздел 4.1. Деревья					

6	61	1147-0102-0215	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	50	30868	1 543 400	
7	62	1147-0103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	50	26900	1 345 000	
8	63	254-103-2003 (основной ресурс)	Каштан конский Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	1 шт.	30	13160	394 800	Казахстан
9	64	254-103-2403 (основной ресурс)	Клен остролистныйН свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	1 шт.	13	19396	252 148	Казахстан
10	65	254-103-4103 (основной ресурс)	Яблоня Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	1 шт.	7	11821	82 747	Казахстан
			Подраздел 4.2. Кустарники					
11	66	1147-0102-0120	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	46	15826	727 996	
12	67	1147-0103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	46	13364	614 744	
13	68	254-104-0907 (основной ресурс)	Вяз мелколистный с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м	1 шт.	46	10628	488 888	Казахстан
14	69	1147-0102-0115	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	8	6784	54 272	
15	70	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	8	9765	78 120	
16	71	254-104-0410 (основной ресурс)	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	1 шт.	8	16539	132 312	Казахстан
			Подраздел 4.3. Газон					
17	72	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1893,82	1423	2 694 906	
18	73	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	1893,82	957	1 812 386	
19	74	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,37876	16120	6 106	
20	75	254-106-0101 (основной ресурс)	Семена многолетних трав	1 кг	189,382	3241	613 787	Казахстан
			Раздел 5. Мероприятия для МГН					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
21	76	6109-0306-0104	Устройство покрытий истактильных плиткона клею из сухих смесей	м2	129,28	7201	930 945	
			неучтенные ресурсы					
21.1	76.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	131,8656	0	0	

22	77	251-104-0101 (основной ресурс) Коб=1,02	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	1 м2	131,8656	8153	1 075 100	Казахстан
23	78	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	18753	37 506	
24	79	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,09	57373	5 164	
25	80	241-102-0153 (основной ресурс) Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,3 мм	1 м	5	2301	11 505	Казахстан
26	81	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	4	3732	14 928	
27	82	251-101-0127 (основной ресурс) Коб=2	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	1 шт.	2	6045	12 090	Казахстан
28	83	251-101-0112 (основной ресурс) Коб=2	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	1 шт.	2	7453	14 906	Казахстан
29	84	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж (монтаж колесоотбойника)	т конструкций	0,0558	469805	26 215	
30	85	290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Колесоотбойник металлический 57*2000	1 шт	3	15259,06	45 777	Казахстан
			Раздел 6. Разметка					
			Подраздел 6.1. Разметка для ММГН					
31	86	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная(разметка желтого цвета)	км линии	0,042	67674	2 842	
32	87	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов (прим. на нанесение знаков "Парковка для инвалидов")	м2 разметки	2,4	2096	5 030	
			Подраздел 6.2. Разметка парковочных мест					
33	88	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,632	72336	45 716	
			Итого:				15 217 051	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			8 388 683	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			4 153 950	
			машины и механизмы	Тенге			810 686	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			227 288	

			материалы, изделия и конструкции	Тенге			5 813 333	
			оборудование	Тенге			204 351	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 035	

Всего	**15 217 051**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)	885 749	
Итого с общеплощадочными затратами	**16 102 801**	
Сметная прибыль (5%)	794 922	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**483 084**	
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**17 380 806**	
2024г. 4 квартал, К=1,075 , 56%	**10 210 043**	
2025г. 1 квартал, К=1,0944 ,44%	**8 022 176,63**	
Итого в текущих ценах	**18 232 219,62**	
НДС (12%)	**2 187 866,35**	
Итого	**20 420 085,97**	
Скидка 2 %	**408 401,72**	
К оплате:	**20 011 684,26**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Главный специалист_____ Әбілда Ж.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Геодезия Сервис"

_____Слоновский Е.О.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"

_____Нуркасымов Ж.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Панфиловского района", БИН

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетiсу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60 квартирных жилых домов в г. Жаркент, по улице Бесбаева №78, Панфиловского района ,области Жетiсу

Объект: Наружные сети водоснабжения,канализации,теплоснабжения,газоснабжения

Договор подряда (контракт) № 120140000979/250022/00 от 04.02.2025 год

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2025 года

на Наружные сети газоснабжения

Основание: ЛС №6-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Площадка ГРПШ					
			Подраздел 1.1. Установка оборудования					
1	**1**	**1125-0129-0101**	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	**колонка**	**1**	**124161**	**124 161**	
2	**2**	**580-000-0000 (кпл)**	**ГРПШ-07-2ВУ1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления газа РДНК-1000, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газаCGR-Fx-G160**	**1 шт**	**1**	**1648840,36**	**1 648 840**	**Казахстан**
3	**3**	**1122-0901-0202**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**13120**	**13 120**	
4	**4**	**242-103-0302 (основной ресурс)**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**1 шт.**	**1**	**88619**	**88 619**	

5	5	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6953	6 953	
6	6	242-103-0301 (основной ресурс)	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	57996	57 996	
7	7	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0063	2996959	18 881	
8	8	241-102-0162 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	6,3	3104	19 555	Казахстан
9	9	1122-0601-0102	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0063	2133923	13 444	
10	10	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0082	2921088	23 953	
11	11	241-102-0139 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	8,2	1731	14 194	Казахстан
12	12	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0082	1782758	14 619	
13	13	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (отводы, переходы (3х1,5+2х0,6+ 1х0,6+ 1,06))	т фасонных частей	0,0069	3690229	25 463	
14	14	241-112-0140 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	3	1780	5 340	Казахстан
15	15	241-112-0125 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	2	700	1 400	
16	16	241-114-0120 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х3,5 мм	1 шт.	1	979	979	
17	17	241-114-0118 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х3,5 мм	1 шт.	1	1086	1 086	
18	18	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	2571	2 571	

19	19	241-116-0207 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	1	2149	2 149	
			Подраздел 1.2. Устройство фундамента					
20	20	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,01	5763	5 821	
21	21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,34	7521	2 557	
22	22	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,44	3574	1 573	
23	23	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,904	128	116	
24	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	36817	7 363	
25	25	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,6	48656	29 194	
26	26	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)	т	0,0134	1067996	14 311	
27	27	214-101-0201 (основной ресурс) Коб=2	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 8 мм .(2,51х2)	1 т	0,01004	342079	3 434	Казахстан
28	28	214-210-0202 (основной ресурс) Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм (0,84х2)	1 т	0,00336	343155	1 153	Казахстан
29	29	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4	263	105	
30	30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,4	403	161	
31	31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4	4193	10 063	
			Подраздел 1.3. Отмостка					
32	32	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (3,2х0,1)	м3 основания	0,64	17850	11 424	
33	33	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6,4	2950	18 880	
34	34	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	6,4	319	2 042	
			Подраздел 1.4. Опора Оп1					
35	35	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,08	36817	2 945	
36	36	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,14	60452	8 463	
37	37	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-2)	т	0,01434	315625	4 526	
38	38	214-101-0201 (основной ресурс) Коб=2	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 8 мм	1 т	0,0113	342079	3 865	Казахстан

39	39	214-210-0202 (основной ресурс) Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	1 т	0,00304	343155	1 043	Казахстан
40	40	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,01526	74629	1 139	
41	41	241-102-0164 (основной ресурс) Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	1 м	1,31	4185	5 482	
42	42	214-101-0201 (основной ресурс) Коб=2	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 5 мм	1 т	0,00166	342079	568	Казахстан
43	43	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,86	263	226	
44	44	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,86	403	347	
			Подраздел 1.5. Ограждение					
45	45	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13	11968	155 584	
46	46	212-101-0609 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1 м3	3,2	28024	89 677	Казахстан
47	47	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	36817	14 727	
48	48	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16	4193	67 088	
49	49	241-102-0160 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	1 м	15,4	2406	37 052	Казахстан
50	50	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	1 т	0,00261	349152	911	Казахстан
51	51	224-105-0401 (основной ресурс)	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 покрытия ГОСТ 14918-80 (прим. к заглушке плоской диаметром 89х3)	1 шт.	12	1446	17 352	
52	52	214-201-0102 (основной ресурс) Коб=3	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм (ПМ1)	1 т	0,1131	382168	43 223	Казахстан
53	53	214-210-0101 (основной ресурс) Коб=3	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,00627	349152	2 189	Казахстан
54	54	214-208-0101 (основной ресурс) Коб=3	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 12 мм, толщиной 4мм	1 т	0,00138	393914	544	
55	55	214-201-0101 (основной ресурс) Коб=3	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 32 мм, толщиной 4 мм	1 т	0,02292	408286	9 358	Казахстан

56	56	214-401-0111 (основной ресурс) Коб=3	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (прим. к размерам 2,5 мм х 45 мм)	1 м2	15,96	800	12 768	Казахстан
57	57	214-201-0102 (основной ресурс) Коб=2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм (ПН2)	1 т	0,06032	382168	23 052	Казахстан
58	58	214-210-0101 (основной ресурс) Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,00346	349152	1 208	Казахстан
59	59	214-208-0101 (основной ресурс) Коб=2	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 12 мм, толщиной 4мм	1 т	0,00084	393914	331	
60	60	214-201-0101 (основной ресурс) Коб=2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 32 мм, толщиной 4 мм	1 т	0,01528	408286	6 239	Казахстан
61	61	214-401-0111 (основной ресурс) Коб=2	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (прим. к размерам 2,5 мм х 45 мм)	1 м2	9,52	800	7 616	Казахстан
62	62	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	49857	49 857	
63	63	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	1 т	0,0211	382168	8 064	Казахстан
64	64	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,00114	349152	398	Казахстан
65	65	214-208-0101 (основной ресурс)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 12 мм, толщиной 4мм	1 т	0,00042	393914	165	
66	66	214-401-0111 (основной ресурс)	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (прим. к размерам 2,5 мм х 45 мм)	1 м2	2,82	800	2 256	Казахстан
67	67	214-401-0111 (основной ресурс)	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (навесы на калитку)	1 м2	2	800	1 600	Казахстан
68	68	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	263	3 156	
69	69	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	12	403	4 836	
			Итого:				2 779 375	

			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			417 167	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			205 831	
			машины и механизмы	Тенге			82 638	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			23 531	

			материалы, изделия и конструкции	Тенге			630 733	
			оборудование	Тенге			1 648 840	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			87	

Всего	**2 779 375**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)	66 702	
Итого с общеплощадочными затратами	**2 846 080**	
Сметная прибыль (5%)	59 862	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**85 382**	
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**2 991 321**	
2024г. 4 квартал, К=1,075 , 56%	**1 800 775,5**	
2025г. 1 квартал, К=1,0944 ,44%	**1 440 428,5**	
Итого в текущих ценах	**3 241 204**	
НДС (12%)	**388 944**	
Итого	**3 630 148**	
Скидка 2 %	**72 603,0**	
К оплате:	**3 557 545,50**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Главный специалист_____ **Әбілда Ж.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Геодезия Сервис"

_____**Слоновский Е.О.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"

_____**Нуркасымов Ж.К.**