Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма
Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

«15» 12 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «SG Kurylys», Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, 312 стрелковой дивизии 9Б, БИН: 060340011760**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Алдамуратов Дармен Койшибаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство школы в жилом массиве «Жанаконыс-2» на 600 обучающихся в городе Актобе Актюбинской области» (без наружных инженерных сетей)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Региональный руководитель по Актюбинской области АО «Samruk-Kazyna Construction» Несипказиев Нурдаулет Болатович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительное – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «G6 Project» ГСЛ №23027036 от 11.12.2023 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **АО «Samruk-Kazyna Construction», № 530-П от 16.10.2024 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания		3		3	
Площадь застройки	м2	3 741,78	-	3 741,78	-
Общая площадь здания	м2	9 169,13		9 169,13	
Строительный объем	м3	41 065,5	-	41 065,5	-
ТП	шт	1		1	
Площадь БМК (10мх9,6м)	шт	1 ?		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы в плане сложной формы с размерами в крайних осях 83,1 х 74,7 м. Здание школы 3-х этажное. Высота надземных этажей 3.3 м, 3.9м. Высота подвальных помещений 2.2 м, 1.8 м, высота помещений технического подполья 1.6 м. Высота здания до наивысшей отметки парапета выхода на кровлю от уровня земли - 13.39 м. Высота здания до наивысшей отметки парапета основного здания от уровня земли - 13,65 м. Высота здания до уровня пола верхнего этажа (для эвакуации и спасения) от уровня земли - 7.7. Наружные стены - внутренний слой выполнен из силикатного кирпича марки СУРПо- 250х120х88/ М150/ F25/ 1.8 ГОСТ 379- 2015, с облицовкой из кирпича марки СУЛПо- 250х120х88/ М150/ F50/ 1.8 ГОСТ 379- 2015 и кирпича марки КР- л- по 250х120х88/ 1.4НФ/ 150/ 2.0/ 50

ГОСТ 530- 2012, в местах расположения линеарных панелей кладку выполнит ь из кирпича марки СУРПо- 250х120х88/ М150/ F50/ 1.8 ГОСТ 379—2015 на растворе марки М100, общей толщиной 640 мм. Основное армирование наружных стен выполнить из арматуры Ø3 Вр- I с размером ячейки 50х50 мм шириной 370 мм., укладываемой в слой раствора через каждые пять рядов кладки стен. Внутренние стены - из силикатного кирпича марки СУРПо- 250х120х88/ М150/ F25/ 1.8 ГОСТ 379- 2015, на растворе марки М100 толщиной 380 мм. Основное армирование внутренних стен выполнить из арматуры Ø3 Вр- I с размером ячейки 50х50 мм шириной 370 мм., укладываемой в слой раствора через каждые пять рядов кладки стен. Перегородки - из керамического кирпича марки КР- р- по 250х120х88/ 1.4НФ/ 100/ 2.0/ 25 ГОСТ 530- 2012 в помещениях с влажным режимом работы, и силикатного кирпича марки СУРПо- 250х120х88/ М100/ F25/ 1.6 ГОСТ 379- 2015 толщиной 120 мм. в остальных помещениях.

Железобетонный каркас в осях Н-Ю и 7-11 - колонны монолитные железобетонные, сечением 400х400 мм. Балки - железобетонные, металлические.

Перекрытие, покрытие - сборные многопустотные железобетонные плиты, высот ой 220мм, по серии ИЖ568- 03, серии 1.041.1- 3. Плиты уложены вдоль и поперек буквенных осей с опиранием на наружные и внутренние стены.

Перемычки - по серии 1.038.1- 1 вып.4 и 5 брусковые, прогоны по серии 1.225- 2 вып. 12. Лестницы - на борные железобетонные ступени по металлическим косоурам.

Окна - пластиковые, из ПВХ профилей, с двухкамерным стеклопакетом (тройное остекление). Витражи - алюминиевые профиля с одинарным остеклением.

Двери - наружные и внутренние дверные блоки металлические и деревянные, алюминиевые, однопольные и двупольные с глухими, остеклеёнными и светлыми полотнами.

Крыша - плоская, совмещенная вентилируемая, с организованным внутренним водостоком. Кровля - 3- х слойная рулонная.

Крыльца - бетонные. Отмостка - асфальтобетонная. Вокруг здания выполнено асфальтобетонное покрытие.

За относительную отметку ±0,000 принят уровень чистого пола 1- го этажа, что соответствует абсолютной отметке - 213.20.

Полы - линолеумные, бетонные, керамическая плитка, керамогранитные.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2024 г.**

окончание работ **декабрь 2025 года**;

при продолжительности строительства, месяц: **13**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному ресурсообеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

без наружных инженерных сетей (проектом не предусмотрено)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

"Национальный центр экспертизы" Директор Байдуллинов З.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(согласовано проектом (пандус, туалет));

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство школы в жилом массиве «Жанаконыс-2» на 600 обучающихся в городе Актобе Актюбинской области» (без наружных инженерных сетей)** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве

объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **<u>Директор ТОО «SG Kurylys» Алдамуратов Дармен Койшибаевич</u>**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Место печати (при наличии)