Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республикик Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "TABS QURYLYS"**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта в селе Караагаш Каркаралинский район Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №4 от 10.11.2025
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№58	11.03.2025	S-Специальный счет центрального и (или) местного уполномоченного органа			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство медицинского пункта в селе Караагаш Каркаралинский район Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	123 944 052,64	11 396 093,07							1 367 531,17	12 763 624,24
Аванс 30%		3 418 827,92							410 259,35	2 115 771,48
Удержание резерва 5%		569 804,65							68 376,56	638 181,22
Итого к оплате:		7 407 460,50							888 895,26	10 009 671,54

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ **Касымжанов Д.**

Подрядчик:
ТОО "TABS QURYLYS"

Директор _____ **Жанибеков Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик : **ТОО "TABS QURYLYS"**

Тех.надзор : **ТОО "Қызмет-Инжиниринг"**

Авторский надзор : **ТОО"IN JOYProject"**

Стройка : **«Строительство медицинского пункта в селе Караагаш Каркаралинский район Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) **№58 от 2025-03-11**

Акт выполненных работ №8

за **Сентябрь 2025 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6: Разные работы									
1	124	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3,92	7 573,0 4 723,0	37,0 8,0	29 686,0 18 514,0	145,0 31,0	11 027,0		29 686,0
2	125	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	8,7	916,0 837,0	47,0 15,0	7 969,0 7 282,0	409,0 131,0	278,0		7 969,0
3	126	231-301-0701 *СнрСЦ 03.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	8,9175	7 097,0		63 287,0		63 287,0		63 287,0
4	127	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	4,45	3 655,0 3 168,0	278,0 92,0	16 265,0 14 098,0	1 237,0 409,0	930,0		16 265,0
5	128	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,09	33 654,0		3 029,0		3 029,0		3 029,0
6	129	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30мм	$м^2$	4,539	2 865,0		13 004,0		13 004,0		13 004,0
7	130	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	4,25	3 061,0 2 354,0	244,0 73,0	13 009,0 10 004,0	1 037,0 310,0	1 968,0		13 009,0
8	131	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03816	1 146 761,0		43 760,0		43 760,0		43 760,0
9	132	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,423368	260,0 184,0	4,0 0,0	370,0 262,0	6,0 0,0	102,0		370,0
10	133	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,423368	401,0 216,0	7,0 2,0	571,0 307,0	10,0 3,0	253,0		571,0
11	134	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкции, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	65 509,0		1 572,0		1 572,0		1 572,0
12	155	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	4 881,0 4 723,0	37,0 8,0	46 858,0 45 341,0	355,0 77,0	1 162,0		46 858,0
13	156	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	9,6	3 353,0		32 189,0		32 189,0		32 189,0
14	157	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37,7	916,0 837,0	47,0 15,0	34 533,0 31 555,0	1 772,0 566,0	1 206,0		34 533,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	158	231-301-0701 *СпрСЦ 03.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	38,6425	7 097,0		274 246,0		274 246,0		274 246,0
16	159	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 655,0 3 168,0	278,0 92,0	132 457,0 114 808,0	10 075,0 3 334,0	7 574,0		132 457,0
17	160	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	33 654,0		20 529,0		20 529,0		20 529,0
18	161	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30мм	$м^2$	36,9648	2 865,0		105 904,0		105 904,0		105 904,0
19	162	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3 061,0 2 354,0	244,0 73,0	112 951,0 86 863,0	9 004,0 2 694,0	17 085,0		112 951,0
20	163	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 146 761,0		349 051,0		349 051,0		349 051,0
21	164	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,353374	260,0 184,0	4,0 0,0	2 952,0 2 089,0	45,0 0,0	817,0		2 952,0
22	165	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,353374	401,0 216,0	7,0 2,0	4 553,0 2 452,0	80,0 23,0	2 021,0		4 553,0
23	166	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	65 509,0		9 433,0		9 433,0		9 433,0
24	167	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	344 385,0 287 924,0	51 940,0 12 684,0	153 134,0 128 028,0	23 096,0 5 640,0	2 010,0		153 134,0
25	168	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	374 398,0		150 755,0		150 755,0		150 755,0
26	169	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	329 914,0		13 856,0		13 856,0		13 856,0
27	170	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	260,0 184,0	4,0 0,0	5 029,0 3 559,0	77,0 0,0	1 393,0		5 029,0
28	171	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	401,0 216,0	7,0 2,0	7 756,0 4 178,0	136,0 39,0	3 443,0		7 756,0
29	172	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,258	1 590,0		9 950,0		9 950,0		9 950,0
30	173	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	20 502,0 20 030,0	470,0 150,0	52 075,0 50 876,0	1 194,0 381,0	5,0		52 075,0
31	174	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,6096	23 164,0		14 121,0		14 121,0		14 121,0
32	175	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9652	90 331,0		87 187,0		87 187,0		87 187,0
33	176	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	466 772,0 60 232,0	1 346,0 365,0	16 197,0 2 090,0	47,0 13,0	14 060,0		16 197,0
34	177	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,063952	296 938,0 269 488,0	16 460,0 3 004,0	18 990,0 17 234,0	1 053,0 192,0	703,0		18 990,0
35	178	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	353 133,0		1 059,0		1 059,0		1 059,0
36	179	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	339 665,0		2 717,0		2 717,0		2 717,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	180	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0179	329 914,0		5 905,0		5 905,0		5 905,0
38	181	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,035052	473 747,0		16 606,0		16 606,0		16 606,0
39	182	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	28,2	4 881,0 4 723,0	37,0 8,0	137 644,0 133 189,0	1 044,0 226,0	3 412,0		137 644,0
40	183	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28,2	3 353,0		94 555,0		94 555,0		94 555,0
41	184	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1,1	36 450,0 31 694,0	2 603,0 817,0	40 095,0 34 863,0	2 864,0 899,0	2 368,0		40 095,0
42	185	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,056	66 535,0		70 261,0		70 261,0		70 261,0
43	186	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,4	7 988,0 5 999,0	0,0 0,0	194 907,0 146 376,0	0,0 0,0	48 531,0		194 907,0
			Итого по разделу 6: Разные работы					2 410 977 853 968	53 686 14 968	1 503 324 0	0 0	2 410 977
			ИТОГО по акту					2 410 977 853 968	53 686 14 968	1 503 324 0	0 0	2 410 977
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)								2410977*9,4/100	226 632
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								2410977+0+0+226632	**2 637 609**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								2637609*5/100	131 880
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								2637609*2/100	52 752
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 822 241**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0557								2822241*1,0557	**2 979 440**
			Скидка подрядчика к=0,98									**2 919 851,20**
			НДС (12%)									350 382,14
			Итого с НДС									**3 270 233,34**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TABS QURYLYS"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жанибеков Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"IN JOYProject"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муратулы С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт тех надзора: Исатаев Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторский надзора: Корытина И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик : **ТОО "TABS QURYLYS"**

Тех.надзор : **ТОО "Қызмет-Инжиниринг"**

Авторский надзор : **ТОО"IN JOYProject"**

Стройка : **«Строительство медицинского пункта в селе Караагаш Каркаралинский район Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) **№58 от 2025-03-11**

Акт выполненных работ №9

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам - АР-Дополнительные работы-ВКЛЮЧИТЬ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 2: Включение									
			Раздел 2: Отделка фасада									
1	+	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя,с лесов	$м^2$	155,92	10 714,0	30,0	1 670 527,0	4 678,0	376 859,0		1 670 527,0
						8 267,0	5,0	1 288 991,0	780,0			
2	+	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	171,512	2 895,0		496 527,0		496 527,0		496 527,0
3	+	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	112,87	7 260,0	19,0	819 436,0	2 145,0	208 019,0		819 436,0
						5 398,0	3,0	609 272,0	339,0			
4	+	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	124,157	2 895,0		359 435,0		359 435,0		359 435,0
5	+	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя,с лесов	$м^2$	31,98	10 714,0	30,0	342 634,0	960,0	77 296,0		342 634,0
						8 267,0	5,0	264 379,0	160,0			
6	+	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	4,36527	66 535,0		290 443,0		290 443,0		290 443,0
7	+	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	35,178	2 895,0		101 840,0		101 840,0		101 840,0
8	+	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	65,19	7 260,0	19,0	473 279,0	1 239,0	120 145,0		473 279,0
						5 398,0	3,0	351 896,0	196,0			
9	+	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	71,709	2 895,0		207 598,0		207 598,0		207 598,0
10	+	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	9,384	7 260,0	19,0	68 128,0	178,0	17 295,0		68 128,0
						5 398,0	3,0	50 655,0	28,0			
11	+	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	10,3224	2 895,0		29 883,0		29 883,0		29 883,0
12	+	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	22,22	7 260,0	19,0	161 317,0	423,0	40 952,0		161 317,0
						5 398,0	3,0	119 944,0	67,0			
13	+	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	24,442	2 895,0		70 760,0		70 760,0		70 760,0
14	+	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	9,47	7 260,0	19,0	68 752,0	180,0	17 453,0		68 752,0
						5 398,0	3,0	51 119,0	28,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	+	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	10,417	2 895,0		30 157,0		30 157,0		30 157,0
			Итого по разделу 2:					5 190 716	9 803	2 444 662	0	5 190 716
								2 736 256	1 598	0	0	
			Итого по отделу Включение					5 190 716	9 803	2 444 662	0	5 190 716
								2 736 256	1 598	0	0	
			ИТОГО по акту					5 190 716	9 803	2 444 662	0	5 190 716
								2 736 256	1 598	0	0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)								5190716*9,4/100	487 927
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								5190716+0+0+487927	**5 678 643**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								5678643*5/100	283 932
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								5678643*2/100	113 573
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 076 148**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0557								6076148*1,0557	**6 414 589**
			Скидка подрядчика к=0,98									**6 286 297,22**
			НДС (12%)									754 355,67
			Итого с НДС									**7 040 652,89**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TABS QURYLYS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жанибеков Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муратулы С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

М.П.

Эксперт тех.надзора Исатаев Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи, бизнес идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО"IN JOYProject"

М.П.

Эксперт авторский надзор Корытина И.

(должность, подпись, расшифровка подписи, бизнес идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик : **ТОО "TABS QURYLYS"**

Тех.надзор : **ТОО "Қызмет-Инжиниринг"**

Авторский надзор : **ТОО"IN JOYProject"**

Стройка : **«Строительство медицинского пункта в селе Караагаш Каркаралинский район Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) **№58 от 2025-03-11**

Акт выполненных работ №10

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам - АР** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Утепление кровли (л.14)									
1	12	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)	м	13,26	1 190,0 1 156,0	10,0 2,0	15 779,0 15 329,0	133,0 27,0	318,0		15 779,0
2	13	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	13,26	2 554,0		33 866,0		33 866,0		33 866,0
			Итого по разделу 1: Утепление кровли (л.14)					49 645 15 329	133 27	34 184 0	0 0	49 645
			Раздел 2: Полы									
3	28	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	79,12	6 424,0 4 374,0	393,0 124,0	508 267,0 346 071,0	31 094,0 9 811,0	131 102,0		508 267,0
4	29	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	80,7024	3 513,0		283 508,0		283 508,0		283 508,0
5	38	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	50,97	2 035,0 1 667,0	65,0 22,0	103 724,0 84 967,0	3 313,0 1 121,0	15 444,0		103 724,0
6	39	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	51,9894	3 354,0		174 372,0		174 372,0		174 372,0
7	49	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	554,0 354,0	6,0 2,0	45 428,0 29 028,0	492,0 164,0	15 908,0		45 428,0
8	50	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	819,0 795,0	1,0 0,0	4 095,0 3 975,0	5,0 0,0	115,0		4 095,0
9	51	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	5,25	957,0		5 024,0		5 024,0		5 024,0
			Итого по разделу 2: Полы					1 124 418 464 041	34 904 11 096	625 473 0	0 0	1 124 418
			Раздел 3: Проемы									
10	83	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	13	2 259,0		29 367,0		29 367,0		29 367,0
11	84	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	$м^2$	8,9751	5 598,0 612,0	15,0 4,0	50 243,0 5 493,0	135,0 36,0	44 615,0		50 243,0
			Итого по разделу 3: Проемы					79 610 5 493	135 36	73 982 0	0 0	79 610

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Отделка помещений									
12	93	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	119,01	2 958,0 2 891,0	18,0 5,0	352 032,0 344 058,0	2 142,0 595,0	5 831,0		352 032,0
13	94	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	76,0		37 292,0		37 292,0		37 292,0
14	95	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	19,86	2 239,0 2 179,0	12,0 3,0	44 467,0 43 275,0	239,0 60,0	953,0		44 467,0
15	96	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	76,0		4 149,0		4 149,0		4 149,0
16	97	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	126,62	1 342,0 1 289,0	10,0 3,0	169 924,0 163 213,0	1 266,0 380,0	5 445,0		169 924,0
17	98	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	87,3678	507,0		44 295,0		44 295,0		44 295,0
18	99	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	12,25	793,0 764,0	9,0 2,0	9 714,0 9 359,0	111,0 25,0	245,0		9 714,0
19	100	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	6,9825	507,0		3 540,0		3 540,0		3 540,0
20	101	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	7,61	6 980,0 5 731,0	52,0 13,0	53 118,0 43 613,0	396,0 99,0	9 109,0		53 118,0
21	102	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,38811	19 185,0		7 446,0		7 446,0		7 446,0
22	103	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	7,61	7 946,0 6 578,0	99,0 34,0	60 469,0 50 059,0	754,0 259,0	9 657,0		60 469,0
23	104	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,24352	25 988,0		6 329,0		6 329,0		6 329,0
24	105	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1.6 мм	$м^2$	8,2188	1 071,0		8 802,0		8 802,0		8 802,0
25	106	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	88,9	1 127,0 1 100,0	0,0 0,0	100 190,0 97 790,0	0,0 0,0	2 400,0		100 190,0
26	107	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106,0		9 895,0		9 895,0		9 895,0
27	108	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	215,85	4 357,0 3 797,0	0,0 0,0	940 458,0 819 582,0	0,0 0,0	120 876,0		940 458,0
28	109	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	252,2	1 338,0 1 278,0	12,0 3,0	337 444,0 322 312,0	3 027,0 757,0	12 106,0		337 444,0
29	110	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	693,2978	76,0		52 691,0		52 691,0		52 691,0
30	111	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	36,35	1 676,0 1 105,0	8,0 2,0	60 923,0 40 167,0	291,0 73,0	20 465,0		60 923,0
31	112	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,908375	19 185,0		36 612,0		36 612,0		36 612,0
32	113	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		36,35	7 988,0	0,0	290 364,0	0,0	72 300,0		290 364,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		5 999,0	0,0	218 064,0	0,0			
33	114	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	178,55	3 571,0	286,0	637 602,0	51 066,0	536,0		637 602,0
						3 282,0	123,0	586 001,0	21 962,0			
34	115	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	2,696105	26 640,0		71 824,0		71 824,0		71 824,0
35	116	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	138,99	8 139,0	45,0	1 131 240,0	6 255,0	78 112,0		1 131 240,0
						7 532,0	15,0	1 046 873,0	2 085,0			
36	117	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	141,7698	2 546,0		360 946,0		360 946,0		360 946,0
37	118	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	252,2	1 198,0	10,0	302 136,0	2 522,0	10 845,0		302 136,0
						1 145,0	3,0	288 769,0	757,0			
38	119	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	158,886	507,0		80 555,0		80 555,0		80 555,0
39	120	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	39,56	711,0	8,0	28 127,0	316,0	752,0		28 127,0
						684,0	2,0	27 059,0	79,0			
40	121	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	20,5712	507,0		10 430,0		10 430,0		10 430,0
41	122	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	25	1 307,0	33,0	32 675,0	825,0	3 350,0		32 675,0
						1 140,0	9,0	28 500,0	225,0			
42	123	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	25,25	1 977,0		49 919,0		49 919,0		49 919,0
43	124	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	3,42	916,0	47,0	3 133,0	160,0	109,0		3 133,0
						837,0	15,0	2 863,0	51,0			
44	125	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	23,37	1 510,0		35 289,0		35 289,0		35 289,0
45	126	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,69	7 715,0	0,0	267 633,0	0,0	39 685,0		267 633,0
						6 571,0	0,0	227 948,0	0,0			
46	127	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	34,69	4 257,0	53,0	147 675,0	1 838,0	1 388,0		147 675,0
						4 164,0	15,0	144 449,0	520,0			
47	128	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	88,94516	78,0		6 938,0		6 938,0		6 938,0
48	129	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	34,69	1 198,0	10,0	41 559,0	347,0	1 492,0		41 559,0
						1 145,0	3,0	39 720,0	104,0			
49	130	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	21,8547	507,0		11 080,0		11 080,0		11 080,0
			Итого по разделу 4:					5 848 915	71 555	1 233 688	0	5 848 915
								4 543 674	28 031	0	0	
			Раздел 5: Отделка фасада									
50	134	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	21,28308	66 535,0		1 416 070,0		1 416 070,0		1 416 070,0
51	177	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена		33,1	3 482,0	126,0	115 254,0	4 171,0			115 254,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		3 356,0	55,0	111 084,0	1 821,0			
52	178	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,62559	26 640,0		16 666,0		16 666,0		16 666,0
53	179	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	33,1	682,0	2,0	22 574,0	66,0	1 688,0		22 574,0
						629,0	1,0	20 820,0	33,0			
54	180	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	12,909	497,0		6 416,0		6 416,0		6 416,0
			Итого по разделу 5:					**1 576 980**	**4 237**	**1 440 840**	**0**	**1 576 980**
								131 904	**1 854**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту					**8 679 568**	**110 964**	**3 408 167**	**0**	**8 679 568**
								5 160 441	**41 044**	**0**	**0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)								8679568*9,4/100	815 879
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								8679568+0+0+815879	**9 495 447**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								9495447*5/100	474 772
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								9495447*2/100	189 909
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 160 128**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0557								10160128*1,0557	**10 726 047**
			Скидка подрядчика к=0,98									**10 511 526,06**
			НДС (12%)									1 261 383,13
			Итого с НДС									**11 772 909,19**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TABS OURYIVS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жанибеков Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"IN JOYProject"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муратулы С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт тех.надзора Исатаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторский надзора Корытина И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик : **ТОО "TABS QURYLYS"**

Тех.надзор : **ТОО "Қызмет-Инжиниринг"**

Авторский надзор : **ТОО"IN JOYProject"**

Стройка : **«Строительство медицинского пункта в селе Караагаш Каркаралинский район Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) **№58 от 2025-03-11**

Акт выполненных работ №11

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-04-02 отопление, вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	18,48	2 938,0 2 897,0	40,0 11,0	54 294,0 53 537,0	739,0 203,0			54 294,0
2	2	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	112	2 302,0		257 824,0		257 824,0		257 824,0
3	3	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	14	783,0 755,0	0,0 0,0	10 962,0 10 570,0	0,0 0,0	392,0		10 962,0
4	4	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	320,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0
5	5	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	14	1 165,0 1 149,0	2,0 1,0	16 310,0 16 086,0	28,0 14,0	196,0		16 310,0
6	6	245-510-0208 *СпрСЦ 03.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N"	шт.	14	9 177,0		128 478,0		128 478,0		128 478,0
7	7	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	8	2 102,0 2 005,0	12,0 2,0	16 816,0 16 040,0	96,0 16,0	680,0		16 816,0
8	8	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 805,0		11 220,0		11 220,0		11 220,0
9	9	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588,0		22 352,0		22 352,0		22 352,0
10	10	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	65	4 250,0 4 229,0	5,0 0,0	276 250,0 274 885,0	325,0 0,0	1 040,0		276 250,0
11	11	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	64,35	657,0		42 278,0		42 278,0		42 278,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	36	4 232,0 4 215,0	5,0 0,0	152 352,0 151 740,0	180,0 0,0	432,0		152 352,0
13	13	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,25 мм	м	35,64	535,0		19 067,0		19 067,0		19 067,0
14	14	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	21	4 224,0 4 210,0	4,0 0,0	88 704,0 88 410,0	84,0 0,0	210,0		88 704,0
15	15	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x3,0 мм	м	20,79	1 838,0		38 212,0		38 212,0		38 212,0
16	16	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	122	365,0 359,0	2,0 0,0	44 530,0 43 798,0	244,0 0,0	488,0		44 530,0
17	17	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	108	65,0		7 020,0		7 020,0		7 020,0
18	18	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16x2 мм	шт.	14	2 247,0		31 458,0		31 458,0		31 458,0
19	19	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20x2 мм	шт.	2	2 540,0		5 080,0		5 080,0		5 080,0
20	20	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26x3 мм	шт.	6	3 384,0		20 304,0		20 304,0		20 304,0
21	21	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	8	1 229,0		9 832,0		9 832,0		9 832,0
22	22	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	10	1 638,0		16 380,0		16 380,0		16 380,0
23	23	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	2	2 811,0		5 622,0		5 622,0		5 622,0
24	24	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	22,4	2 139,0 2 066,0	56,0 15,0	47 914,0 46 278,0	1 254,0 336,0	381,0		47 914,0
25	25	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	22,4	1 172,0		26 253,0		26 253,0		26 253,0
26	26	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	22,4	1 927,0 1 272,0	226,0 73,0	43 165,0 28 493,0	5 062,0 1 635,0	9 610,0		43 165,0
27	27	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	24,64	470,0		11 581,0		11 581,0		11 581,0
28	28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,4	708,0		19 399,0		19 399,0		19 399,0
29	29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	260,0 184,0	4,0 0,0	260,0 184,0	4,0 0,0	72,0		260,0
30	30	6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1	577,0 540,0	4,0 1,0	577,0 540,0	4,0 1,0	33,0		577,0
31	31	236-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	0,273	759,0		207,0		207,0		207,0
			Итого по разделу 1: Отопление					1 429 181 730 561	8 020 2 205	690 581 0	0 0	1 429 181

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Вентиляция									
32	32	6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	3	9 101,0 7 914,0	209,0 29,0	27 303,0 23 742,0	627,0 87,0	2 934,0		27 303,0
33	33	КП *поз.79*	Приточный клапан Бризер Tion Lite	шт.	3	172 662,86		517 989,0		517 989,0		517 989,0
34	34	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 949,0 6 055,0	1 797,0 551,0	7 949,0 6 055,0	1 797,0 551,0	97,0		7 949,0
35	35	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8 857,0		8 857,0		8 857,0		8 857,0
36	36	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	5 974,0 5 434,0	115,0 29,0	5 974,0 5 434,0	115,0 29,0	425,0		5 974,0
37	37	246-302-1302 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	1	14 190,0		14 190,0		14 190,0		14 190,0
38	38	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 446,0 1 427,0	6,0 1,0	1 446,0 1 427,0	6,0 1,0	13,0		1 446,0
39	39	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	3 579,0		3 579,0		3 579,0		3 579,0
40	40	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 949,0 6 055,0	1 797,0 551,0	7 949,0 6 055,0	1 797,0 551,0	97,0		7 949,0
41	41	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863,0		7 863,0		7 863,0		7 863,0
42	42	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,4	8 407,0 7 974,0	149,0 44,0	20 177,0 19 138,0	358,0 106,0	682,0		20 177,0
43	43	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,4	6 241,0		14 978,0		14 978,0		14 978,0
44	44	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	2,1	5 218,0 3 617,0	389,0 125,0	10 958,0 7 596,0	817,0 263,0	2 545,0		10 958,0
45	45	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	2,31	3 782,0		8 736,0		8 736,0		8 736,0
46	46	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,4	775,0		1 860,0		1 860,0		1 860,0
47	47	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 949,0 6 055,0	1 797,0 551,0	7 949,0 6 055,0	1 797,0 551,0	97,0		7 949,0
48	48	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8 857,0		8 857,0		8 857,0		8 857,0
49	49	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,1256	8 407,0 7 974,0	149,0 44,0	1 056,0 1 002,0	19,0 6,0	36,0		1 056,0
50	50	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	0,1256	5 616,0		705,0		705,0		705,0
51	51	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	1,1	5 218,0 3 617,0	389,0 125,0	5 740,0 3 979,0	428,0 138,0	1 333,0		5 740,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 5364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	1,21	3 782,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0
53	53	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775,0		1 008,0		1 008,0		1 008,0
54	54	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	8	1 446,0 1 427,0	6,0 1,0	11 568,0 11 416,0	48,0 8,0	104,0		11 568,0
55	55	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	3 579,0		3 579,0		3 579,0		3 579,0
56	56	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	4 175,0		29 225,0		29 225,0		29 225,0
57	57	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	22	8 407,0 7 974,0	149,0 44,0	184 954,0 175 428,0	3 278,0 968,0	6 248,0		184 954,0
58	58	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	22	6 241,0		137 302,0		137 302,0		137 302,0
59	59	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	16,15	5 218,0 3 617,0	389,0 125,0	84 271,0 58 415,0	6 283,0 2 019,0	19 574,0		84 271,0
60	60	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 5364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	17,442	3 782,0		65 966,0		65 966,0		65 966,0
61	61	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25,7	775,0		19 918,0		19 918,0		19 918,0
62	62	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1 446,0 1 427,0	6,0 1,0	2 892,0 2 854,0	12,0 2,0	26,0		2 892,0
63	63	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	4 175,0		8 350,0		8 350,0		8 350,0
			Итого по разделу 2: Вентиляция					1 237 724 328 596	17 382 5 280	373 760 517 989	0 0	1 237 724
			Раздел 3: Кондиционирование									
64	64	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	27 538,0 27 323,0	16,0 0,0	27 538,0 27 323,0	16,0 0,0	199,0		27 538,0
65	65	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	10	65,0		650,0		650,0		650,0
66	66	246-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок наружный инверторный типа DAIKIN холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели RZAG35A Sky-Air	шт.	1	526 046,0		526 046,0		526 046,0		526 046,0
67	67	246-704-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели FTXP20M9	шт.	1	191 254,0		191 254,0		191 254,0		191 254,0
			Итого по разделу 3: Кондиционирование					745 488 27 323	16 0	718 149 0	0 0	745 488
			Раздел 4: Котельная									
68	68	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)	комплект	2	18 175,0 17 578,0	123,0 37,0	36 350,0 35 156,0	246,0 74,0	948,0		36 350,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	513-108-0126 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт	комплект	2	60 193,0		120 386,0		120 386,0		120 386,0
70	70	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	80 685,0 72 259,0	1 118,0 288,0	161 370,0 144 518,0	2 236,0 576,0	14 616,0		161 370,0
71	71	511-403-0602 *СпрСЦ 03.2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м^3/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707,0		139 414,0		139 414,0		139 414,0
72	72	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 700,0 4 241,0	374,0 95,0	9 400,0 8 482,0	748,0 190,0	170,0		9 400,0
73	73	242-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	30 269,0		60 538,0		60 538,0		60 538,0
74	74	6116-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 м^3	шт.	1	89 702,0 85 390,0	4 073,0 1 109,0	89 702,0 85 390,0	4 073,0 1 109,0	239,0		89 702,0
75	75	513-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления EK 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, Т от 10°С до 110°С, вертикального типа	шт.	1	18 704,0		18 704,0		18 704,0		18 704,0
76	76	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	6	12 409,0 10 037,0	225,0 55,0	74 454,0 60 222,0	1 350,0 330,0	12 882,0		74 454,0
77	77	242-309-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	6	2 891,0		17 346,0		17 346,0		17 346,0
78	78	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1 869,0 1 752,0	0,0 0,0	7 476,0 7 008,0	0,0 0,0	468,0		7 476,0
79	79	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	4	3 039,0		12 156,0		12 156,0		12 156,0
80	80	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	5	1 873,0 1 845,0	0,0 0,0	9 365,0 9 225,0	0,0 0,0	140,0		9 365,0
81	81	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2 870,0		14 350,0		14 350,0		14 350,0
82	82	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	15	1 784,0 1 732,0	9,0 1,0	26 760,0 25 980,0	135,0 15,0	645,0		26 760,0
83	83	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 807,0		11 421,0		11 421,0		11 421,0
84	84	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	5 588,0		55 880,0		55 880,0		55 880,0
85	85	242-307-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 600,0		9 200,0		9 200,0		9 200,0
			Итого по разделу 4: Котельная					874 272 375 981	8 788 2 294	210 999 278 504	0 0	874 272
			ИТОГО по акту					4 286 665 1 462 461	34 206 9 779	1 993 489 796 493	0 0	4 286 665
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							796 493		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)								3490172*9,4/100	328 076
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								3490172+796493+0+328076	**4 614 741**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								3818248*5/100	190 912
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								4614741*2/100	92 295
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 897 948**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0557								4897948*1,0557	**5 170 764**
			Скидка подрядчика к=0,98									**5 067 348,72**
			НДС (12%)									608 081,85
			Итого с НДС									**5 675 430,57**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TABS OURYLYS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жанибеков Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муратулы С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

М.П.

Эксперт тех.надзора Исатаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"IN JOYProject"

Эксперт авторский надзор Корытина И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик : **ТОО "TABS QURYLYS"**

Тех.надзор : **ТОО "Қызмет-Инжиниринг"**

Авторский надзор : **ТОО"IN JOYProject"**

Стройка : **«Строительство медицинского пункта в селе Караагаш Каркаралинский район Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) **№58 от 2025-03-11**

Акт выполненных работ №12

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-04-03 электрооборудование** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 256,0 6 237,0	0,0 0,0	6 256,0 6 237,0	0,0 0,0	19,0		6 256,0
2	2	247-211-1901 *СпрСЦ 03.2024*	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (ABP-80A-380B)	шт.	1	376 855,0		376 855,0		376 855,0		376 855,0
3	3	6119-0602-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка групового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 50 кг	шт.	1	32 919,0 29 105,0	1 880,0 575,0	32 919,0 29 105,0	1 880,0 575,0	1 934,0		32 919,0
4	4	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140 815,0		140 815,0		140 815,0		140 815,0
5	5	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 256,0 6 237,0	0,0 0,0	6 256,0 6 237,0	0,0 0,0	19,0		6 256,0
6	6	247-204-1834 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	9 364,0		9 364,0		9 364,0		9 364,0
7	7	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 535,0 5 268,0	225,0 69,0	5 535,0 5 268,0	225,0 69,0	42,0		5 535,0
8	8	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519,0		19 519,0		19 519,0		19 519,0
9	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	17	6 256,0 6 237,0	0,0 0,0	106 352,0 106 029,0	0,0 0,0	323,0		106 352,0
10	10	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	647,0		2 588,0		2 588,0		2 588,0
11	11	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 964,0		5 892,0		5 892,0		5 892,0
12	12	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,0		5 329,0		5 329,0		5 329,0
13	13	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	8	2 162,0		17 296,0		17 296,0		17 296,0
14	14	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016,0		2 016,0		2 016,0		2 016,0
15	22	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	44	3 222,0 3 140,0	24,0 7,0	141 768,0 138 160,0	1 056,0 308,0	2 552,0		141 768,0
16	23	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	15	73 266,0		1 098 990,0		1 098 990,0		1 098 990,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	54	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 1	м³	8,925	81,0 0,0	81,0 20,0	723,0 0,0	723,0 179,0			723,0
44	55	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	1,575	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	5 640,0 5 640,0	0,0 0,0			5 640,0
45	56	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017,0		60 170,0		60 170,0		60 170,0
46	57	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	4 703,0 3 951,0	397,0 97,0	14 109,0 11 853,0	1 191,0 291,0	1 065,0		14 109,0
47	58	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	41 546,0		124 638,0		124 638,0		124 638,0
48	59	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подлипке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1 268,0 734,0	147,0 38,0	19 020,0 11 010,0	2 205,0 570,0	5 805,0		19 020,0
49	60	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	30	1 498,0		44 940,0		44 940,0		44 940,0
50	61	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305,0		9 305,0		9 305,0		9 305,0
51	62	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478,0		17 478,0		17 478,0		17 478,0
52	63	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079,0		5 079,0		5 079,0		5 079,0
53	64	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	5 670,0		51 030,0		51 030,0		51 030,0
54	65	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	100	1 107,0 1 016,0	54,0 13,0	110 700,0 101 600,0	5 400,0 1 300,0	3 700,0		110 700,0
55	66	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	100	2 714,0		271 400,0		271 400,0		271 400,0
56	67	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	150	746,0		111 900,0		111 900,0		111 900,0
			ИТОГО по акту					4 012 852 573 099	18 492 4 930	3 421 261 0	0 0	4 012 852
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)								4012852*9,4/100	377 208
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								4012852+0+0+377208	**4 390 060**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								4390060*5/100	219 503
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								4390060*2/100	87 801
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 697 364**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0557								4697364*1,0557	**4 959 007**
			Скидка подрядчика к=0,98									**4 859 826,86**
			НДС (12%)									583 179,22
			Итого с НДС									**5 443 006,08**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TABS QURYLYS"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жанибеков Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муратулы С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

М.П.

Эксперт технадзора Исатаев Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"IN JOYProject"

Эксперт авторский надзор Корытина И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик : **ТОО "TABS QURYLYS"**

Тех.надзор : **ТОО "Қызмет-Инжиниринг"**

Авторский надзор : **ТОО"IN JOYProject"**

Стройка : **«Строительство медицинского пункта в селе Караагаш Каркаралинский район Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) **№58 от 2025-03-11**

Акт выполненных работ №13

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-05-01 технологическое оборудование** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1	КП *поз.36*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 723,21		5 764,0		5 723,0		5 764,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		5 723,21			5 723,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			41,0				
2	2	КП *поз.5*	Банкетка KZME (со спинкой)1500х400х830мм	шт	2	31 950,0		64 360,0		63 900,0		64 360,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		31 950,0			63 900,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			460,0				
3	3	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 491,07		25 162,0		24 982,0		25 162,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		12 491,07			24 982,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			180,0				
4	5	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		9 410,71			9 411,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			68,0				
5	6	КП *поз.16*	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт	шт	1	40 000,0		40 288,0		40 000,0		40 288,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		40 000,0			40 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			288,0				
6	7	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	41 964,29		42 266,0		41 964,0		42 266,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		41 964,29			41 964,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			302,0				
7	8	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821,0		9 821,0		9 821,0		9 821,0
8	9	КП *поз.47*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	шт	2	38 392,86		77 339,0		76 786,0		77 339,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		38 392,86			76 786,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			553,0				
9	11	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0		379 597,0		379 597,0		379 597,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	12	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0		160 625,0		160 625,0		160 625,0
11	13	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0		9 031,0
12	14	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830,0		23 830,0		23 830,0		23 830,0
13	16	522-101-0225003 *СпрСЦ 03.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432,0		117 432,0		117 432,0		117 432,0
14	18	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0		29 712,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		29 500,0			29 500,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			212,0				
15	19	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 581,0		12 491,0		12 581,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		12 491,07			12 491,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			90,0				
16	21	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		9 410,71			9 411,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			68,0				
17	22	521-301-3017007 *СпрСЦ 03.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90, Общий объем 94л, Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0		89 119,0
18	23	КП *поз.37*	Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг	шт	3	80 357,14		242 807,0		241 071,0		242 807,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		80 357,14			241 071,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 736,0				
19	25	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0		29 712,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		29 500,0			29 500,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			212,0				
20	27	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0		379 597,0		379 597,0		379 597,0
21	28	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0		160 625,0		160 625,0		160 625,0
22	29	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0		9 031,0
23	30	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830,0		23 830,0		23 830,0		23 830,0
24	31	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821,0		9 821,0		9 821,0		9 821,0
25	32	522-101-1217030 *СпрСЦ 03.2024*	Стол письменный 1200x600x750 мм	шт.	1	24 439,0		24 439,0		24 439,0		24 439,0
26	33	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)		2	9 821,0		19 642,0				19 642,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						19 642,0		
27	34	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500х700х750 мм		1	41 964,29		42 266,0				42 266,0
				шт						41 964,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		41 964,29			41 964,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			302,0				
28	35	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600		1	49 500,0		49 856,0				49 856,0
				шт						49 500,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		49 500,0			49 500,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			356,0				
29	36	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860		1	19 000,0		19 137,0				19 137,0
				шт						19 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		19 000,0			19 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			137,0				
30	37	КП *поз.36*	Вешалка напольная металл. Кактус краш		1	5 723,21		5 764,0				5 764,0
				шт						5 723,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		5 723,21			5 723,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			41,0				
31	38	521-403-0102001 *СпрСЦ 03.2024*	Стол пеленальный с полкой		1	43 650,0		43 650,0				43 650,0
				шт.						43 650,0		
32	39	КП *поз.23*	Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800 ТВ-СХ-02-02НП		1	76 780,0		77 333,0				77 333,0
				шт						76 780,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		76 780,0			76 780,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			553,0				
33	40	КП *поз.32*	Шкаф металлический, 800х450х1700 ТВ-ШММ04		1	128 000,0		128 922,0				128 922,0
				шт						128 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		128 000,0			128 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			922,0				
34	41	КП *поз.26*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП		1	58 250,0		58 669,0				58 669,0
				шт						58 250,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		58 250,0			58 250,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			419,0				
35	42	521-301-3017007 *СпрСЦ 03.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+		1	89 119,0		89 119,0				89 119,0
				шт.						89 119,0		
36	44	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм Тумар ОБНП-2х30		1	29 500,0		29 712,0				29 712,0
				шт						29 500,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		29 500,0			29 500,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			212,0				
37	45	КП *поз.34*	Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высовы		1	10 500,0		10 576,0				10 576,0
				шт						10 500,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		10 500,0			10 500,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			76,0				
38	46	КП *поз.24*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т		1	20 600,0		20 748,0				20 748,0
				шт						20 600,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		20 600,0			20 600,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			148,0				
39	47	527-104-0103003 *СпрСЦ 03.2024*	Светильник смотровой медицинский ACEM ST1 передвижной		1	358 818,0		358 818,0				358 818,0
				шт.						358 818,0		
40	48	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350х260х300 QMP DFP-300		1	1 000 000,0		1 007 200,0				1 007 200,0
				шт						1 000 000,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			- отпускная цена		1 000 000,0			1 000 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			7 200,0				
41	49	КП *поз.4*	Отсасыватель медицинский QMP OM 100	шт	1	500 000,0		503 600,0		500 000,0		503 600,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		500 000,0			500 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			3 600,0				
42	50	КП *поз.18*	Насос шприцевой инфузионный AITECS 2016	шт	2	775 000,0		1 561 160,0		1 550 000,0		1 561 160,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		775 000,0			1 550 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			11 160,0				
43	51	КП *поз.6*	Инфузионный насос 126x160x230 QMP-Ipump 1200	шт	2	550 000,0		1 107 920,0		1 100 000,0		1 107 920,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		550 000,0			1 100 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			7 920,0				
44	52	КП *поз.10*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,07		620,0		616,0		620,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		616,07			616,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,65			4,0				
45	53	КП *поз.7*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 553,57		14 659,0		14 554,0		14 659,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		14 553,57			14 554,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			105,0				
46	54	КП *поз.8*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 553,57		14 659,0		14 554,0		14 659,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		14 553,57			14 554,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			105,0				
47	55	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 581,0		12 491,0		12 581,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		12 491,07			12 491,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			90,0				
48	57	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0		11 961,0		11 875,0		11 961,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		11 875,0			11 875,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			86,0				
49	58	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		9 410,71			9 411,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			68,0				
50	59	522-101-1311001 *СпрСЦ 03.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949,0		4 949,0		4 949,0		4 949,0
51	60	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0		8 588,0		8 588,0
52	61	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821,0		29 463,0		29 463,0		29 463,0
53	62	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	41 964,29		42 266,0		41 964,0		42 266,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		41 964,29			41 964,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			302,0				
54	63	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 500,0		49 856,0		49 500,0		49 856,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		49 500,0			49 500,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			356,0				
55	64	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 000,0		19 137,0		19 000,0		19 137,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		19 000,0			19 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			137,0				
56	65	КП *поз.30*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 SHK-14-00	шт	1	41 550,0		41 849,0		41 550,0		41 849,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		41 550,0			41 550,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			299,0				
57	66	КП *поз.36*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 723,21		5 764,0		5 723,0		5 764,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		5 723,21			5 723,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			41,0				
58	67	КП *поз.31*	Шкаф KZMED (для одежды)400x580x1860 SHK-36-00	шт	1	51 610,0		51 982,0		51 610,0		51 982,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		51 610,0			51 610,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			372,0				
59	69	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0		379 597,0		379 597,0		379 597,0
60	70	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0		160 625,0		160 625,0		160 625,0
61	71	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0		9 031,0
62	72	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7,5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1x1EC C13, Black	шт.	1	23 830,0		23 830,0		23 830,0		23 830,0
63	74	522-101-0225003 *СпрСЦ 03.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432,0		117 432,0		117 432,0		117 432,0
64	76	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0		29 712,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		29 500,0			29 500,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			212,0				
65	77	522-101-0201001 *СпрСЦ 03.2024*	Web-камера Genius FaceCam 1000X, USB 2.0, 1280x720, 1.0Mpx, микрофон, крепление: зажим	шт.	1	10 322,0		10 322,0		10 322,0		10 322,0
66	78	521-101-0401021 *СпрСЦ 03.2024*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268,0		30 268,0		30 268,0		30 268,0
67	79	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 581,0		12 491,0		12 581,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		12 491,07			12 491,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			90,0				
68	81	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0		11 961,0		11 875,0		11 961,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		11 875,0			11 875,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			86,0				
69	82	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		9 410,71			9 411,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			68,0				
70	83	522-101-1311001 *СпрСЦ 03.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик. Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949,0		4 949,0		4 949,0		4 949,0
71	84	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0		8 588,0		8 588,0
72	85	КП *поз.19*	Пульсоксиметр QMP - PO70	шт	1	38 000,0		38 274,0		38 000,0		38 274,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		38 000,0			38 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			274,0				
73	86	КП *поз.21*	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких Спиро-Спектр	шт	1	922 321,43		928 962,0		922 321,0		928 962,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		922 321,43			922 321,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			6 641,0				
74	87	КП *поз.50*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45х10,5 см)	шт	1	6 730,0		6 778,0		6 730,0		6 778,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		6 730,0			6 730,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,71			48,0				
75	88	КП *поз.28*	Термометр цифровой	шт	1	2 591,0		2 610,0		2 591,0		2 610,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		2 591,0			2 591,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,73			19,0				
76	89	523-901-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет-телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01	шт.	1	1 107 920,0		1 107 920,0		1 107 920,0		1 107 920,0
77	90	КП *поз.33*	Шкаф металлический, 800х450х1900 ТВ-ШММ04	шт	1	118 000,0		118 850,0		118 000,0		118 850,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		118 000,0			118 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			850,0				
78	91	КП *поз.22*	Стеллаж 910х610х1800	шт	1	83 000,0		83 598,0		83 000,0		83 598,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		83 000,0			83 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			598,0				
79	92	КП *поз.27*	Тележка инструментальная 820х450х870 ТВ-СА	шт	1	232 000,0		233 670,0		232 000,0		233 670,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		232 000,0			232 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 670,0				
80	94	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0		29 712,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		29 500,0			29 500,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			212,0				
81	95	КП *поз.11*	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	4 200,0		4 230,0		4 200,0		4 230,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		4 200,0			4 200,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,71			30,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	96	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	4	9 821,0		39 284,0				39 284,0
										39 284,0		
83	97	КП *поз.48*	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	41 964,29		42 266,0				42 266,0
										41 964,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		41 964,29			41 964,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			302,0				
84	98	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	2	49 500,0		99 713,0				99 713,0
										99 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		49 500,0			99 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			713,0				
85	99	КП *поз.25*	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м ТВ-С-А	шт	2	64 600,0		130 130,0				130 130,0
										129 200,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		64 600,0			129 200,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			930,0				
86	100	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах)	шт	3	19 000,0		57 410,0				57 410,0
										57 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		19 000,0			57 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			410,0				
87	102	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0				29 712,0
										29 500,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		29 500,0			29 500,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			212,0				
88	104	КП *поз.3*	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц ОУФну-ЭМА-Е	шт	1	842 000,0		848 062,0				848 062,0
										842 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		842 000,0			842 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			6 062,0				
89	105	527-105-0101001 *СпрСЦ 03.2024*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	2	3 711 894,0		7 423 788,0				7 423 788,0
										7 423 788,0		
90	106	527-102-0101001 *СпрСЦ 03.2024*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300,0		54 300,0				54 300,0
										54 300,0		
91	107	КП *поз.36*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 723,21		5 764,0				5 764,0
										5 723,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		5 723,21			5 723,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			41,0				
92	109	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0		11 961,0				11 961,0
										11 875,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		11 875,0			11 875,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			86,0				
93	110	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0				9 479,0
										9 411,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		9 410,71			9 411,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			68,0				
94	111	522-101-1311001 *СпрСЦ 03.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949,0		4 949,0				4 949,0
										4 949,0		
95	112	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0				8 588,0
										8 588,0		
96	113	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь		1	12 491,07		12 581,0				12 581,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						12 491,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		12 491,07			12 491,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			90,0				
97	114	КП *поз.14*	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900		1	90 000,0		90 648,0				90 648,0
				шт						90 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		90 000,0			90 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			648,0				
98	115	КП *поз.31*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860		3	51 610,0		155 945,0				155 945,0
				шт						154 830,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		51 610,0			154 830,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 115,0				
99	116	КП *поз.388*	Кухонный гарнитур 3 метра		1	170 303,57		171 530,0				171 530,0
				шт						170 304,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		170 303,57			170 304,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 226,0				
100	117	522-102-0101002 *СпрСЦ 03.2024*	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект		1	165 179,0		165 179,0				165 179,0
				шт						165 179,0		
101	118	521-301-3017007 *СпрСЦ 03.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+		1	89 119,0		89 119,0				89 119,0
				шт.						89 119,0		
102	119	КП *поз.33*	Шкаф металлический 800х450х1900;-43кг		2	118 000,0		237 699,0				237 699,0
				шт						236 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		118 000,0			236 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 699,0				
103	120	521-301-3009001 *СпрСЦ 03.2024*	Микроволновая печь Э1 ср0,7квт.230В,50Гц		1	31 522,0		31 522,0				31 522,0
				шт						31 522,0		
104	121	КП *поз.49*	Термопот 5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды		1	18 803,57		18 939,0				18 939,0
				шт						18 804,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		18 803,57			18 804,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			135,0				
105	123	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм Тумар ОБНП-2х30		1	29 500,0		29 712,0				29 712,0
				шт						29 500,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		29 500,0			29 500,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			212,0				
106	124	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь		1	12 491,07		12 581,0				12 581,0
				шт						12 491,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		12 491,07			12 491,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			90,0				
107	126	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)		1	11 875,0		11 961,0				11 961,0
				шт						11 875,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		11 875,0			11 875,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			86,0				
108	127	522-101-1311001 *СпрСЦ 03.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик. Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения		1	4 949,0		4 949,0				4 949,0
				шт.						4 949,0		
109	128	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600х800мм		1	8 588,0		8 588,0				8 588,0
				шт						8 588,0		
110	129	КП *поз.42*	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c white/black		1	28 562,5		28 768,0				28 768,0
				шт						28 562,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		28 562,5			28 562,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			206,0				
111	130	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		9 410,71			9 411,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			68,0				
112	132	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0		11 961,0		11 875,0		11 961,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		11 875,0			11 875,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			86,0				
113	133	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		9 410,71			9 411,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			68,0				
114	134	522-101-1311001 *СпрСЦ 03.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949,0		4 949,0		4 949,0		4 949,0
115	135	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 581,0		12 491,0		12 581,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		12 491,07			12 491,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			90,0				
116	136	КП *поз.52*	Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W	шт	1	22 888,39		23 053,0		22 888,0		23 053,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		22 888,39			22 888,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			165,0				
117	137	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0		8 588,0		8 588,0
118	138	КП *поз.44*	Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)	шт	1	6 982,14		7 032,0		6 982,0		7 032,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		6 982,14			6 982,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			50,0				
119	139	522-101-1310001 *СпрСЦ 03.2024*	Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах типа Jumbo. Материал: пластик, ручная подача, открывается с помощью ключа	шт.	1	8 905,0		8 905,0		8 905,0		8 905,0
120	140	КП *поз.45*	Поручень откидной	шт	1	45 000,0		45 324,0		45 000,0		45 324,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		45 000,0			45 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			324,0				
121	141	КП *поз.46*	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 000,0		32 230,0		32 000,0		32 230,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		32 000,0			32 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			230,0				
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ					**20 809 339**	**0**	**0**	**0**	**20 809 339**
								0	**0**	**20 809 339**	**0**	
			ИТОГО по акту					**20 809 339**	**0**	**0**	**0**	**20 809 339**
								0	**0**	**20 809 339**	**0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**20 809 339**		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								20809339*2/100	416 187
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21 225 526**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0557								4697364*1,0557	**22 407 788**
			Скидка подрядчика к=0,98									**21 959 632,04**
			НДС (12%)									2 635 155,85
			Итого с НДС									**24 594 787,89**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TABS QURYLYS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жанибеков Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"IN JOYProject"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муратулы С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт тех.надзора Исатаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Корытина И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)